

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2020

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Lupoměch

se sídlem: Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Perštejnem
zastoupená: Petrem Lupoměchem, jednatelem
IČO: 454 97 923
DIČ: CZ5707202006
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnových listů č. 5 – 13.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 – 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **273.116,74 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 560.358,99 Kč bez DPH**
Celková doba realizace díla se tímto dodatkem **nemění**.
5. Celková smluvní cena se tedy **snižuje o 287.242,25 Kč bez DPH**.

II. Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 5 – 13 se ustanovením čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo) činí:

Cena celkem: 13.359.346,20 Kč bez DPH

(slovy: třináctmilionůtřístapadesátdevětisíctřistačtyřicetšest korun českých dvacet haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 – 13


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:
V Bohuňově dne



.....
Petr Lupoměch
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č.5

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546



Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že horní světlíky v hliníkových sestavách výplní v 1.NP, 3.NP a 4.NP budou špatně ovladatelné. Z tohoto důvodu bude provedeno doplnění pákovými ovladači k výše specifikovaným sestavám výplní. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	(cena celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.5	42 680,00	-1 451,23	41 228,77	

Díleč část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Pákové ovladače	42 680,00	-1 451,23	41 228,77

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

za zhotovitele předal :

jméno,
funkce:

datum:

Petr Lupoměch

23.06.2021

Bo
IČ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 1371, Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Soupis prací: Zl. 05 - pákové ovladače

Celkové náklady na stavbu

41 228,77

1	R50007	Dodávka a montáž pákového ovladače	kpl	11,000	3 880,00	42 680,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
2	R1012	Dodávka okenních klíček Trocal - uzamykatelná - kanceláře	ks	-11,000	131,93	-1 451,23	cena obvyklá v aktuálním místě a čase

Zákazník

Kontakt:

TECHNICKÝ ZÁSTUPCE

NABÍDKA: 385334

Č. ZÁKAZNÍKA:

Číslo objednávky:

POZNÁMKY:

WITRAZ Cenová Nabídka: 385334 Datum: 2021-03-22 10:08:36

Poz.	Systém	Název	Poz. kl	ks	Cena za kus	Cena celkem
1		GEZE 0L90N		1	1966,00	1966,00

BARVA :

- Barva: Bílá

Poznámka :

- páka a rohový převod
- profil krycí RAL 9016
- tláhc 2000mm
- nůžky s unašečem RAL 9016

CELKOVÁ CENA POZIC

CZK = 1966,00

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491 z dnia 2020.03.20) począwszy od dnia 20 marca 2020 r. został na terenie Polski ogłoszony stan epidemii. Stany epidemii lub stany nadzwyczajne o podobnym charakterze zostały również ogłoszone w większości krajów Unii Europejskiej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Witraż Sp. z o.o. Sp. k informuje, że wykonanie niniejszej oferty oraz zawarcie na jej podstawie umowy, może być utrudnione oraz opóźn

Ivan Pumpinec
Věcov 93
592 44 Věcov
tel.: 774 907 146
IČ: 75710285

Cenová nabídka

Stavba:

Hradec Králové - montáže oken Okrouhlík

	Položka	Výměra	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	Montáž pákového ovladače	1,00	kpl	1 500,00	1 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH					1 500,00 Kč
DPH 15%					225,00 Kč
Cena celkem včetně DPH					1 725 Kč

Poznámky:

fakturace proběhne dle skutečnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546



Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že konstrukce stávajícího zábradlí je z kvalitního materiálu. Z důvodu vyšší životnosti celé konstrukce bude pouze opraveno. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.6	38 600,00	-64 436,88	-25 836,88	

Dílčí část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Úprava zábradlí	38 600,00	-64 436,88	-25 836,88

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:


za zhotovitele předal :

jméno,

funkce:

datum:

23.06.2021



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 1371, Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Soupis prací: ZL 06 - úprava zábradlí

Celkové náklady na stavbu

-25 836,88

1		R50007	Demontáž, vyčištění, lokální opravy a zpětná montáž půlkruhového zábradlí	ks	1,000	17 800,00	17 800,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
2		R50008	Demontáž, vyčištění, lokální opravy a zpětná montáž okenního zábradlí + dodávka a montáž 2ks opěrných sloupků	ks	2,000	10 400,00	20 800,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
215	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	-26,800	120,00	-3 216,00	dle SOD
216	K	767 - R01	Z01 D+M Zábradlí terasy nad vstupem, včetně povrchové úpravy zinkováním dle PD a kotvení	kg	-273,020	162,70	-44 420,35	dle SOD
217	K	767 - R02	Z02 Zábradlí sestavy oken bez parapetu, včetně povrchové úpravy zinkováním dle PD a kotvení	kg	-204,386	82,20	-16 800,53	dle SOD

Cenová nabídka

Dodavatel: ZÁMEČNICTVÍ

Fikr Zdeněk

Kaly 8

594 55 Dolní Loučky

Tel :602 500 529

IČO: 657 53 704

DIČ: CZ5811301287

Datum: 12.05.2021

Odběratel: Petr Lupoměch, Bohuňov 60

Stavba: Hradec Králové, zábradlí

Demontáž zábradlí	16	h	300	4800
Rozbor zábradlí, přípravné práce	9	h	250	2250
Vyčištění zábradlí + rozleštění	16	h	350	5600
D+M nového spojovacího materiálu	1	sada	2650	2650
Zpětná montáž zábradlí	24	h	350	8400
Doprava	3	sada	3550	10650
Cena celkem				34350



ZMĚNOVÝ LIST Č.7

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546



Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací a výměny okenních výplní bylo provedeno zpřesnění počtu a výměr okenních parapetů v objektu. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.7	1 042,50	-72 656,70	-71 614,20	

Dílní část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Ostatní práce - parapety	1 042,50	-72 656,70	-71 614,20

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

za zhotovitele předal :

jméno,
funkce:

datum:

Petr Lupoměch

23.06.2021

S.T.O.
37

14

měch
štejnem
202006

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 1371, Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Soupis prací: ZL 07 - Ostatní práce - parapety

Celkové náklady na stavbu

-71 614,20

1		R50001	Demontáž a zpětná montáž parapetních desek	m	1,500	385,00	577,50	cena obvyklá v místě a čase
T07								
3		R50003	Demontáž a zpětná montáž parapetních desek	m	1,500	310,00	465,00	cena obvyklá v místě a čase
T08								
160	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-17,000	150,00	-2 550,00	dle SOD
VV					32+14+16			
					62,000			
161	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-34,000	240,00	-8 160,00	dle SOD
VV					42+4+4			
					50,000			
163	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-2,000	400,00	-800,00	dle SOD
VV					"T12, T13, T20"			
VV					2+11+1			
					14,000			
164	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-8,000	650,00	-5 200,00	dle SOD
VV					"T09, T10"			
VV					8+24			
					32,000			
165	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	-7,000	1 180,00	-8 260,00	dle SOD
VV					"T15, T16, T17, T18, T19, T21"			
VV					3+7+1+1+1+3			
					16,000			
166	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	-4,000	300,00	-1 200,00	dle SOD
VV					"T01 a T06"			
VV					1+3			
					4,000			
167	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	-8,000	480,00	-3 840,00	dle SOD
VV					"T02 a T07, T08"			
VV					23+18+1			
					42,000			
168	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	-4,000	780,00	-3 120,00	dle SOD
VV					"T04, T05"			
VV					2+2			
					4,000			
169	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	-4,000	1 180,00	-4 720,00	dle SOD
VV					"T03, T015"			
VV					1+3			
					4,000			
170	M	607-R01	T01 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 600x330mm, dle specifikace PD	m	-0,600	480,00	-288,00	dle SOD
171	M	607-R02	T02 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1200x300mm, dle specifikace PD	m	-6,000	460,00	-2 760,00	dle SOD

172	M	607-R03	T03 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 4800x350mm, dle specifikace PD	m	-4,800	500,00	-2 400,00	dle SOD
173	M	607-R04	T04 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 2400x350mm, dle specifikace PD	m	-4,800	500,00	-2 400,00	dle SOD
174	M	607-R05	T05 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 2310x330mm, dle specifikace PD	m	-4,620	480,00	-2 217,60	dle SOD
175	M	607-R06	T06 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 900x330mm, dle specifikace PD	m	-2,700	480,00	-1 296,00	dle SOD
176	M	607-R07	T07 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1500x330mm, dle specifikace PD	m	-3,000	480,00	-1 440,00	dle SOD
177	M	607-R08	T08 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1500x450mm, dle specifikace PD	m	-1,500	580,00	-870,00	dle SOD
178	M	607-R09	T09 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 2100x200mm, dle specifikace PD	m	-16,800	340,00	-5 712,00	dle SOD
181	M	607-R12	T12 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 1200x250 mm, dle specifikace PD	m	-2,400	415,00	-996,00	dle SOD
184	M	607-R15	T15 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní 5400x300mm, dle specifikace PD	m	-16,200	460,00	-7 452,00	dle SOD
185	M	607-R16	T16 D+M deska parapetní dřevotřísková vnitřní 3300x200mm, dle specifikace PD	m	-13,200	340,00	-4 488,00	dle SOD
191	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	-0,323	7 700,00	-2 487,10	dle SOD

ZMĚNOVÝ LIST Č.8

OBJEDNATEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

ZHOTOVITEL :

LUPOMĚCH
ZAJIŠŤOVÁNÍ A STAVBNÍ PRÁCE

Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhliku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že není nutné provádět specifikovanou část prací, protože stávající stav budovy tyto stavební práce nevyžaduje. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.8	0,00	-421 814,18	-421 814,18	

Díleč část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Nerealizované položky	0,00	-421 814,18	-421 814,18

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno, funkce: Mgr. Martin Červíček AD

datum: 23.6.2021

jméno, funkce: Tomáš Pazdík TOS

datum: 23.6.2021

jméno, funkce: Tomáš Konec EML

datum: 30.6.2021


jméno, funkce: _____

datum: _____

za zhotovitele předal

jméno, funkce: Petr Lupoměch

datum: 23.06.2021



Stavba:

State and County Auditors Exp. 1871. No Objections. Grades Reduced.

Soupis prací: Zl. 8 - ne realizované položky

Celkové náklady na stavbu

421 114.18

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST Č.9

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

LUPOMĚCH
TATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že kvůli změně výplní z důvodu požárního pásma bude nutné přesunout část klimatizace. Dále pak z důvodu manipulace při montáži výplní bude nutné dočasně odstranit a poté zpět vrátit radiátor v 1.NP. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	(cena celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.9	19 580,00	0,00	19 580,00	

Dílní část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Přesun FCU a radiátoru	19 580,00	0,00	19 580,00

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,

funkce:

jméno,

funkce:

jméno,

funkce:

jméno,

funkce:

datum:

datum:

datum:

datum:

podpis :

podpis :

podpis :

podpis :

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce:

datum:

podpis :

Petr Lupoměch

23.06.2021

LUPOMĚCH
TATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Petr Lupoměch

Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 454 97 923 DIČ: CZ5707202006

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 1371, Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Soupis prací: ZL 09 - přesun FCU a radiátoru

Celkové náklady na stavbu

19 580,00

1	R500091	Přemístění FCU v 1.NP	kpl	1,000	12 980,00	12 980,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
2	R500092	Demontáž a zpětná montáž radiátoru na recepci (1.NP)	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase



KASTT® spol. s r.o.
 projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky
 klimatizace, MaR, technologických celků
 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

CNS 121/21
 tel : +420 495 404 030
 mob.: 606 669 882
 E-mail: servis@kastt.cz
 http://www.kastt.cz

Správa nemovitostí - Okrouhlík

**Akce : přemístění stávajícího zařízení FCU
 v kanceláři 1NP**

Poz.	Popis	mj	Počet	dodávka celkem	montáž celkem
1.1	přemístění stávajícího zařízení FCU v kanceláři 1NP	kpl	1		11 800
1.2	demontáž a montáž radiátoru	kpl	1		6 000

Doplňkový materiál

součet	17 800
mimostaveništní doprava	
čas na cestě	
přesun hmot	
provozní zkoušky, zaregulování	

cena bez daně celkem

17 800 Kč

K ceně bude připočtena daň dle daňových předpisů, platných v době fakturace.

Cenová nabídka je platná 60 dnů od doručení.

Další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran jsou vymezeny Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami (VODP_201602), které jsou k dispozici na webových stránkách dodavatele (www.kastt.cz) v části realizace / ke stažení.

Akceptací této cenové nabídky (smlouva o dílo, objednávka apod.) objednatel potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil.

Oprava zařízení je provedena na základě smlouvy o dílo dle § 652 Občanského zákoníku. Záruční doba je tři měsíce na práci a tři měsíce na materiál dle § 654 obč.z. a začíná běžet dnem převzetí zákazníkem. Rozhodnutí o reklamaci vyžaduje odborné posouzení dle §19 odst.3 zákona 634/92 Sb.

Irena Kotková
 asistentka realizace
 KASTT spol.s r.o.
 tel.: 495 404 030
 mob.: 731 680 904
 e-mail: irena.kotkova@kastt.cz

V Hradci Králové 09. 04. 2021

ZMĚNOVÝ LIST Č.10

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546



Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací bude z důvodu požadavků technologického postupu nutné ochránit otevřené prostory uživatele na dobu nezbytně nutnou. Z tohoto důvodu budou postaveny krycí zástěny, které ochrání dočasně prostory před vnějšími vlivy (vstup cizích osob, vliv počasí, apod.) Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	(cena celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH))	dopad na termín
Změnový list č.10	39 085,95	0,00	39 085,95	

Dílní část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
Dodávka a montáž dělicí stěny	39 085,95	0,00	39 085,95

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

datum:

za zhotovitele předal :

jméno,
funkce:

datum:

Petr Lupoměch

23.06.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 - Dodávka a montáž dělicí stěny

KSO:

Místo: Na Okrouhlíku 1371/30,Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245/2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Lupoměch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 085,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	39 085,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 085,95	21,00%	8 208,05
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	47 294,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 - Dodávka a montáž dělicí stěny

Místo:

Na Okrouhlíku 1371/30,Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245/2

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Lupoměch

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	39 085,95
HSV - Práce a dodávky HSV	6 740,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 520,48
997 - Přesun sutě	2 220,32
PSV - Práce a dodávky PSV	32 345,15
762 - Konstrukce tesařské	29 781,53
763 - Konstrukce suché výstavby	2 250,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	313,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 085,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 - Dodávka a montáž dělicí stěny

Místo: Na Okrouhlíku 1371/30,Hradec Králové
 Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské nám.1245/2
 Zhotovitel: Petr Lupoměch

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 085,95

D HSV Práce a dodávky HSV 6 740,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 520,48

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,200	41,33	752,28	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
VV					9,1*2	18,200			

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	92,96	2 788,80	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------------	--------------

3	K	953945132	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	97,94	979,40	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------------	--------------

VV					turbošrouby do podlah				
VV					10	10,000			

D 997 Přesun sutě 2 220,32

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,936	664,83	622,28	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------------	--------------

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,936	193,39	181,01	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------------	--------------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,720	8,466	158,48	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
VV					0,936*20 *Přepočtené koeficientem množství	18,720			

7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,936	1 344,60	1 258,55	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------------	--------------

D PSV Práce a dodávky PSV 32 345,15

D 762 Konstrukce tesařské 29 781,53

8	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	40,000	24,40	976,08	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------------	--------------

9	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	7,200	52,62	378,88	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------------	--------------

VV					úhelníky pro montáž sténových trámků				
VV					40*0,18	7,200			

10	M	54825221	Kování tesařské úhelník 90° typ4 prolis 65x90x90x2,5mm	ks	40,000	13,529	541,16	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
----	---	----------	--	----	--------	--------	--------	----------------------	--------------

11	K	762431024	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	50,960	279,710	14 254,02	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
----	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------	----------------------	--------------

VV					Dvojí jednostranné obložení				
VV					2,8*9,1*2	50,960			

12	K	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	50,960	46,480	2 368,62	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------------	--------------

VV					9,1*2,8*2	50,960			
----	--	--	--	--	-----------	--------	--	--	--

13	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	67,600	49,717	3 360,87	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------------	--------------

VV					9,1*2	18,200			
VV					2,6*19	49,400			
VV					Součet	67,600			

14	M	60512125	hnanol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,676	5 519,50	3 731,18	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------	----------------------	--------------

VV					67,6*0,1*0,1	0,676			
----	--	--	--	--	--------------	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]		
15	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	50,960	33,449	1 704,56	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
VV		9,1*2,8*2			50,960				
16	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	25,480	28,55	727,50	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
VV		9,1*2,8			25,480				
17	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,947	1 294,80	1 226,18	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
18	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,947	541,16	512,48	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 250,13		
19	K	763132901	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,02 m2	kus	10,000	161,02	1 610,20	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
VV		otvory po vrutech							
VV		10			10,000				
20	K	763132986	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 1,5 m2 deska 1xDF 12,5	kus	1,000	639,93	639,93	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
VV		oprava plochy po sejmutí hranolů							
VV		1			1,000				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				313,49		
21	K	784221123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m - oprava maleb	m2	10,000	25,066	250,66	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83
22	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	10,000	6,28	62,83	Cena dle ÚRS 2021/01	x koef. 0,83

ZMĚNOVÝ LIST Č.11

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546



Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací bude nutné provést přepojení stávajícího elektronického zabezpečení z původních výplní na nově osazené výplně. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	(cena celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH))	dopad na termín
Změnový list č.11	20 927,50	0,00	20 927,50	

Díličí část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
EZS	20 927,50	0,00	20 927,50

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,
funkce:

jméno,
funkce:

jméno,
funkce:

jméno,
funkce:

datum:

datum:

datum:

datum:

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce:

datum:

23.06.2021

a s.r.o.
by 37

53

ch
em
ns

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 1371, Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Soupis prací: ZL 11 - EZS

Celkové náklady na stavbu

20 927,50

1	R5010	Montážní bílá plastová krabička na omítku	ks	34,000	58,00	1 972,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
2	R5011	lišta elektro vkládací	ks	15,000	18,90	283,50	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
3	R5012	elektroinstalační materiál, spojovací materiál apod.	ks	1,000	240,00	240,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
4	R5013	servisní práce	ks	46,000	367,00	16 882,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
5	R5014	přípravné práce, dopravné, ostatní náklady	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase

CENOVÁ NABÍDKA

EZS-PZTS

Akce:	SN HK - AB Na Okrouhlíku 1371			Datum:	26.05.2021		VATACK s.r.o.
Pol.	Předmět dodávky:	Typ. označení:	ks/m/ hod	Cena za jednotku Kč:	Cena celkem bez DPH Kč:	DPH %:	Cena celkem včetně DPH Kč:
<u>Výměna magnetických kontaktů v oknech - II.etapa :</u>							
A	<u>Základní materiál :</u>						
1	Magnetický kontakt povrchový, pro přišroubování s 4-drátovým kabelem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry 54x13x13mm, spínací vzdálenost 30mm. Barva bílá. Stupeň zabezpečení 2 - Nízké až střední	MAS203	0	184,00	-	21	-
2	Montážní bílá plastová krabička na omítku, vhodná pro připojení magnetických kontaktů, oken, dveří apod., 5 šroubovacích svorek + tamper, malé rozměry d79 x š24 x h18 mm, Stupeň zabezpečení 2 - Nízké až střední	ES-058-W J40	34	56,00	1 904,00	21	2 303,90
3	lišta elektro vkládací	LV15x10	15	18,00	270,00	21	326,70
4	elektroinstalační materiál, spojovací materiál apod.	komplet	1	230,00	230,00	21	278,30
materiál celkem:					2 404,00		2 908,84
B	<u>Servisní práce PZTS :</u>						
4	servisní práce v hodinové zúčtovací sazbě	hod.sazba	46	350,00	16 100,00	21	19 481,00
5	přípravné práce, dopravné, ostatní náklady	komplet	1	1 476,00	1 476,00	21	1 786,00
servisní práce / opravy celkem:					17 576,00		21 266,96
CENA CELKEM:					19 980,00		24 175,80
V Hradci Králové, dne 26.05.2021							
Vypracoval: Ing. Kamil Bernard							
VATACK s.r.o.							
Albertova 859, Hradec Králové 500 02							
www.vatack.cz							
tel. : 496 530 618-621, 776 243 991							
e-mail: info@vatack.cz							

ZMĚNOVÝ LIST Č.12

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

LUPOMĚCH
ZATEPLOVACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že po montáži nového zateplení bude nutné upravit a prodloužit příruby vzduchotechniky, které vzhledem poloze VZT nebylo možné specifikovat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.12	22 960,00	0,00	22 960,00	

Díličí část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
úprava vzduchotechniky	22 960,00	0,00	22 960,00

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,
funkce:

datum:

jméno,
funkce:

Tomáš Pazderna TPS

datum:

24.06.2021

jméno,
funkce:

PAVEL JARON AD

datum:

29.6.21

jméno,
funkce:

ROMAN KOCHE LHK

datum:

30.6.2021

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce: Petr Lupoměch

datum:

23.06.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 1371, Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Soupis prací: ZL 12 - úprava vzduchotechniky

Celkové náklady na stavbu

22 960,00

3	R5003	prodloužení PZAS 920x240	ks	3,000	2 400,00	7 200,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
4	R5004	prodloužení PZAS 1520x220	ks	1,000	3 280,00	3 280,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
6	R5006	Příruby na potrubí, spojovací materiál	kpl	1,000	2 875,00	2 875,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase
7	R5007	Doprava, přesun hmot, montážní práce	kpl	1,000	9 605,00	9 605,00	cena obvyklá v aktuálním místě a čase

Cenová nabídka č.CN 2021/05/20

Větrací mřížky na fasádu stavební úpravy na č.p.1371

Police	Název dílu	Jednotky	Množství	Cena	Celkem
Větrací mřížky					
	prodloužení PZAS 920x240	ks	3	2 390,00	7 170 Kč
	prodloužení PZAS 1520x220	ks	1	3 276,00	3 276 Kč
	Přiruby na potrubí, spojovací materiál	kompl	1	2 870,00	2 870 Kč
	Doprava, přesun hmot, montážní práce	kompl	1	9 600,00	9 600 Kč
	Celkem zařízení				
	Celková cena zakázky dodávka a montáž bez DPH				22 916,00 Kč

Cenová nabídka obsahuje dodávku a montáž zařízení přímo specifikovaných.


Větrací mřížky jsou počítány v hliníkovém provedení a RAL 9016

Mřížky jsou osazeny sítím proti hmyzu

Cenová nabídka neobsahuje měření hluku, požární utěsnění prostupů, revizí elektro, bourací práce a zapravení.

V Hradci Králové dne 20.5.2021

Jiří Jirout



ZMĚNOVÝ LIST Č.13

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Královéhradecký kraj

zastoupené Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546



Petr Lupoměch

Bohuňov 60

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 45497923

DIČ: CZ5707202006

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

"Stavební úpravy obvodového pláště na budově čp. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU

Při demontáži kontaktního zateplovacího systému na menší budově byla zjištěna značná nerovnost stávající podkladní plochy. Z tohoto důvodu bude nutné tuto plochu srovnat a na takto upravenou plochu provádět montáž zateplovacího systému. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

	celkem přípočty (cena bez DPH)	celkem odpočty (cena bez DPH)	(cena celkem odpočty a přípočty (cena bez DPH)	dopad na termín
Změnový list č.13	88 240,79	0,00	88 240,79	

Díličí část změnového listu	celkem přípočty	celkem odpočty	celkem odpočty a přípočty
zdvojené zateplení	88 240,79	0,00	88 240,79

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Změnového listu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,

funkce:

datum:

jméno,

funkce:

datum:

jméno,

funkce:

datum:

jméno,

funkce:

datum:

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce:

datum:

Petr Lupoměch

23.06.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 1371, Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Soupis prací: ZL 13 - provedení zdvojeného zateplení

Celkové náklady na stavbu

88 240,79

40	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	53,910	100,00	5 391,00 dle SOD	
	pp		1x16,84 (soused dvur), 11,60 (soused), 13,71(zadek dvur), 11,76 soused silnice					
1		R20506	Příplatek - použití injektovaných hmoždinek pro společné kotvení obou vrstev teplené izolace - systém Spiral Anksys SA-430	m2	65,000	754,88	49 067,00	cena obvyklá v místě a čase
		pozn.	V JC zohledněno neprovedení kotvení talířovými moždinkami					
2a	K	622221021R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm bez mechanického kotvení a potažení sklovláknitým pletivem do tenkovrtvé hmoty	m2	65,000	187,40	12 181,02	URS 01/21 (koef. x 0,83)
2b	M	63151529	Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm	m2	66,300	303,78	20 140,61	URS 01/21 (koef. x 0,83)
	VV		1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,050			
4a	M	63127414	výztuž rohová s plastovým úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm	m	56,606	25,81	1 461,16	URS 01/21 (koef. x 0,83)
	VV		53,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,606			



MAMUTHERM®

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Y

Cenová nabídka materiálů MAMUT-THERM Pa, Pv, Pb, Ps, P plus, C, Pt, Ma, Mv, Md, MI, M plus, Mt

Stavba:	HRADEC KRALOVÉ - OKROUHLÍK 30	OZ:	HORNA	splatnost:		OBJEKTOVÁ SLEVA 2021		PETR LUPOMĚCH		
Odběratel:	PETR LUPOMĚCH	kontaktní osoba stavby:			výměry					
Konečný zpracovatel:	PETR LUPOMĚCH				Dodávka					
	OBJEKTOVÁ SLEVA 2021	další poznámky:					Suma materiálu	Zaokr. na bal.	Navrhovaná cena	Cena celkem
Termín a podmínky dodávky:		Měrná jednotka	Balení	Spotřeba						
		Množství měrných jednotek z rozpočtu			103,68	Suma výměr				
A,B,C,E	SA-430	ks	1	8	65,45	65,45	523,58	524,00	66,00	34 584,00 Kč
Závrtný modul SM 70	Závrtný modul SM 70	ks	1	8	65,45	65,45	523,58	524,00	7,80	4 087,20 Kč
expanzní pěna	SpiralAnsys Foam 750 ml - SAF03	ks	1	1	44,00	44,00	44,00	44,00	213,30	9 385,20 Kč
montážní unašeč	Montážní unašeč SMT	ks	1	2	1,00	1,00	2,00	2,00	230,50	461,00 Kč
Aplikační přípravek SA	Aplikační přpravek SAT 250	ks	1	2	1,00	1,00	2,00	2,00	275,00	550,00 Kč
Cena probarvených materiálů je uvedena pro odstíny dle vzorníku MAMUT-THERM v barevných skupinách FG I, II, III Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny izolantů jsou aktuální dle data nabídky, doporučujeme před zakoupením izolantů tuto cenu ověřit viz. www.mamut.cz Cena celkem bez DPH49 067,40 Kč										

Dodavatel materiálů: MAMUT-THERM pro s.r.o.
Brno, Slaměnickova 23

V Brně,
27.05.2021
Zpracoval: Tomáš Homa

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 55672

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy obvodového pláště na budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	12 949 340,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
$(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
$(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	12 949 340,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	12 949 340,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 193 249,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 496 001,11 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 273 116,74 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 560 358,99 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 466 366,30 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 056 360,10 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 522 726,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	19,48 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	12 949 340,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 466 366,30 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 056 360,10 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	410 006,20 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,17 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 273 116,74 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 560 358,99 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-287 242,25 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	12 949 340,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	13 646 588,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	13 359 346,20 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	13 359 346,20 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Kosař