

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B1561
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO	45274924
DIČ	CZ45274924
zastoupený	Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat**“ rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-026574, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 10–12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a v odpovídající změně lhůty pro realizaci díla. Podrobné odůvodnění je uvedeno evidenčních listech jednotlivých změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 11 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku provedená dle změnových listů č. 10 a 12 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona. Potřeba změn závazku dle tohoto dodatku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 10–12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	64.680.850,66
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	69.927.607,14
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	70.803.750,53
Změna ceny dle ZL 10–12 v Kč bez DPH	1.027.388,77
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	71.831.139,30
DPH 21 % v Kč	15.084.539,25
Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč s DPH	86.915.678,55

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

- 7. 07. 2021

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček
Hejtmán
Královéhradecký kraj

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Pilotická 49B, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 Domašín, obchvat		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 4
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 4	Číslo změny stavby: 10						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 Domašín, obchvat									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4									
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie						
Eurovia CS, a.s.			D						
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že budoucí komunikace II/321 je součástí jedné z hlavních tras pro těžkou kamionovou dopravu z průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Během přípravy a realizace stavby došlo v souvislosti s rozvojem této průmyslové zóny k navýšení předpokládaného objemu kamionové dopravy pro nadcházející období. Je tak nutné obrušnou vrstvu realizovat z modifikovaného asfaltobetonu ACO 11S a ložnou vrstvu z modifikovaného asfaltobetonu ACL 16S. Tyto vrstvy jsou obvyklé pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení a jejich použití zajistí pomalejší proces stárnutí komunikace.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td>-6 175 708,75</td> <td>6 938 231,48</td> <td>762 522,73</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-6 175 708,75	6 938 231,48	762 522,73
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
-6 175 708,75	6 938 231,48	762 522,73							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 27.04.2021	podpis						
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 27.04.2021	podpis						
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 27.04.2021	podpis						
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 27.04.2021	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 27.04.2021	podpis						
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 27.04.2021	podpis						
Kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření									

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 9	množství ve změně č. 10	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měnění práce ve změně v Kč	vícepráce ve změně č. 10 Kč	cena celkem ve změně 10 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
---------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1	574004	Komunikace	m8	883,360	0,000	4 823,33	4 349 072,79	-2 401 797,31	0,00	1 947 275,48	-2 401 797,31	
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S										
			ACO 11* il. 40mm										
			ACO 11* il. 50mm										
			Hlavní tras: 0,04*12948*(292+460)*0,04=487,84 [A]										
2	574804		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK	m3	30,080	0,000	5 573,12	167 639,45	0,00	2 718 790,86	2 886 430,31	2 718 790,86	
			ACO 11*, 11S										
			ACO 11* il. 40mm										
			modifikovaný Hlavní tras: 0,04*12948*(292+460)*0,04=487,84 [A]										
3	574006		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16*, 16S	m8	1 125,770	0,000	4 821,90	5 203 196,36	-3 483 572,25	0,00	1 719 624,11	-3 483 572,25	
			ACO 16* il. 60mm										
			Hlavní tras: 0,06*12948*1,03+0,06*(292+460)*1,03=753,71 [A]										
4	574006		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16*, 16S	m3	30,080	0,000	5 172,05	155 575,26	0,00	3 898 225,81	4 053 801,07	3 898 225,81	
			ACO 16* il. 60mm modifikovaný										
			Hlavní tras: 0,06*12948*1,03+0,06*(292+460)*1,03=753,71 [A]										
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	m2	35 839,260	0,000	10,72	382 042,15	-290 339,19	0,00	91 702,95	-290 339,19	
			PS-E 0,5 KG/M2										
			PS-E 0,35 KG/M2										
			PS-E 0,2 KG/M2										
			Hlavní tras: 12948*1,03+12948*1,06*(292+460)*1,03+27093,88 m2										
6	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5 KG/M2	m2	1 971,680	0,000	11,88	18 640,12	0,00	321 214,82	339 854,94	321 214,82	
			PS-E 0,35 KG/M2 modifikovaný										
			Hlavní tras: 12948*1,03+12948*1,06*(292+460)*1,03+27093,88 m2										
5			Komunikace					10 276 188,14	-6 175 706,75	6 938 231,48	11 038 688,87	762 522,73	
			CELKEM SO					10 276 188,14	-6 175 706,75	6 938 231,48	11 038 688,87	762 522,73	
			CELKEM změnový list č. 10:					10 276 188,14	-6 175 706,75	6 938 231,48	11 038 688,87	762 522,73	

Za zhotovitele:
Datum:

Ing. Martin Potůček

Za objednatele:
Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 Domašín, obchvat		SO 101 / ZL 5 11
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 101 / ZL 5

Číslo změny stavby:

11

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 II/321 Domašín, obchvat

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Eurovia CS, a.s.

Změny projednány na KD dne:

Kategorie

D

Popis a zdůvodnění změny:

Součástí SO 101 – II/321 Obchvat se v km 1,340 – 1,364 nachází ochranný ostrůvek, který bude sloužit, jako místo pro přecházení. Z důvodu ochrany chodců je ostrůvek vysazen nad přilehlé zpevněné plochy o 0,20m. V rámci PDPS byl ostrůvek navržen ze silničních obrub betonových š. 150 x v. 300.

S ohledem na předpokládané celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny Solnice – Kvasiny je navržena změna materiálů silničních obrub na ochranném ostrůvku z betonu na kámen. Nově osazená kamenná obruba je s rozměrem š. 200 x v. 300. Změnou dojde k minimalizaci příčných spár v obloucích a tím ke zvýšení stability ostrůvku s ohledem na případné najetí nákladním vozidlem. Dále změnou dojde ke zlepšení materiálové stálosti a celkovému zlepšení užitečných vlastností díla.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-30 559,20	137 895,84	107 336,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	David Paulus, DiS.	datum	27.04.2021	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	27.04.2021	podpis	
TDS	jméno	Petr Kopecký	datum	27.04.2021	podpis	
Správce stavby	jméno	Jiří Holoubek	datum	27.04.2021	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	27.04.2021	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Potůček	datum	27.04.2021	podpis	

*) Kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat

SO 101 - Domašín, obchvat

SO 101 - Domašín, obchvat

SO 101 - Domašín, obchvat

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

př. č. kód položky název položky

1 2 3

SO 101 - Domašín, obchvat

SO 101 - Domašín, obchvat

Ostatní konstrukce a práce

1 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH

OBRUBNÍK ŠÍŘ 150MM

Skládání obrubník v místě ochranného ostřihu km 1,350.

Rozměr: 150/120x300

51=51,00 [A]

2 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

200MM

Kamenný obrubník (žlutý) se sblížími hranami, osazený v

místě ochranného ostřihu v km 1,350 do

betonové lože C20/25nXF3

51m

Položka převzata z SO 104

Ostatní konstrukce a práce

9

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 11:

rozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kčrozdíln cen
celkem v
Kč

Za objednavatele:

Datum:

Ing. Martin Poltůček

Za zhotovitele:

Datum:

107 336,64

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

137 895,84

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Větev OK směr Domašín		SO 102 / ZL 2 12
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / ZL 2	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Větev OK směr Domašín			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.			D
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil TDS a zástupce investora, že při odtěžení stávajícího zemního tělesa SO 102 na požadovanou úroveň a následném zlepšení podkladní vrstvy násypu stanoveným pojivem, nedošlo k aktivaci pojiva při smísení se zeminou v podkladní vrstvě násypu. Zhotovitel provedl sondy, kde zjistil, že materiál, který byl zlepšen v sobě obsahuje organické látky v množství, při kterém pojivo aplikované do zeminy není schopno aktivace a tím zeminu zlepšit. Množství nevhodné zeminy bylo zhotovitelem zaměřeno. Jde o 420 m3 nevhodné zeminy. TDS rozhodl vyměnit tento materiál za vhodný dle ČSN 736133 v celkovém množství 420 m3. Zástupce investora toto rozhodnutí schválil.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	157 529,40	157 529,40	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 27.04.2021	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 27.04.2021	podpis
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 27.04.2021	podpis
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 27.04.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 27.04.2021	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 27.04.2021	podpis
*) Kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

