

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **M - SILNICE a.s.**

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva,

na základě písemného pověření představenstvem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka

430 bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2021-036

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3172 Borohrádek, 2. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (14.6.2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	16 týdnů od termínu určeného zadavatelem (3. 10. 2021)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (14. 11. 2021)
Doba realizace Díla		16 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	35951
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřená dne :	09.06.2021

Číslo změny :

1

Název stavby :

III/3172 Borohrádek, 2. etapa

Název objektu :

SO 101 Komunikace

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

CR PROJECT s. r. o., Pod Borkem 319, 593 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135

Zhotovitel :

M - SILNICE a. s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě zjištěných skutečností během stavebních prací na akci "III/3172 Borohrádek, 2. etapa" bylo rozhodnuto o nutnosti prodloužení termínu stavebních prací, s tím související prodloužení doby realizace stavebních prací a nutnosti navýšení přechodného svislého dopravního značení.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE STAVBY

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na základě nedodržení termínu stavebních prací společností AQUA SERVIS a. s. Nedodržení termínu dalšího zhotovitele na stavbě tímto změnovým listem je povoleno prodloužení termínu stavebních prací o 14 dní. Nový termín dokončení stavebních prací se stanovuje na 03. 10. 2021. Zhotovitel předkládá aktualizovaný harmonogram s konečnými termíny stavby.

Zhotovitel, spol. M - SILNICE a. s., žádá o prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu kolize prací společností AQUA SERVIS a. s. a společností M - SILNICE a. s. Společnost AQUA SERVIS a. s. zahájila stavební práce dne 21. 06. 2021 a avizovala ukončení prací nejpozději do 16. 07. 2021. Společnost AQUA SERVIS a. s. byla upozorněna na zrychlení prací a zkrácení termínu výstavby e-mailem ze strany ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a. s.

Společnost AQUA SERVIS a. s. dokončila svoje práce až 2. týden v srpnu 2021, čímž prodloužila avizovaný termín téměř o tři týdny a znemožnila společnost M - SILNICE a. s. pokračovat plynule na stavebních pracích.

Cena Díla se nemění.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulační tabulka
2.	žádost o prodloužení termínu realizace
3.	aktualizovaný harmonogram prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
17 867 786,21 Kč	17 867 786,21 Kč	-	-	17 867 786,21 Kč	-
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		-	-		

Odsouhlasení změny :



	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	M - SILNICE a. s.	Ing. Petr Kubiček	19.8.2021
Projektant (autorský dozor) :	CR PROJECT s. r. o.	Ing. Petr Kulhavý	19.8.2021
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Klára Bednářová	
Technický dozor :		Ing. Miroslav Řehák	17.8.2021
Asistent technického dozora:		Marek Hudousek	17.8.2021

Název stavby:
„III/3172 Borohrádek, 2. etapa“

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABIDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO.001	Vedlejší a ostatní náklady	424 100,00			424 100,00
SO.101.A	Komunikace - hlavní výdaje	11 732 437,22			11 732 437,22
SO.101.B	Komunikace - vedlejší výdaje	1 306 448,24			1 306 448,24
SO.182	Dočasná inženýrská opatření	1 303 780,00			1 303 780,00
CENA CELKEM bez DPH		14 766 765,46	0,00	0,00	14 766 765,46
DPH 21 %		3 101 020,75	0,00	0,00	3 101 020,75
CENA CELKEM		17 867 786,21	0,00	0,00	17 867 786,21

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.




ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY

STAVBA: III/3172 Borohrádek, 2 etapa
ČÍSLO STAVBY: 35951
ČÍSLO SOD ZHOTOVITELE: 23-SOD-2021-036

Zhotovitel, spol. M – SILNICE a.s., IČ: 491 96 868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, stavby „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“, jejímž objednatelem je Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, žádá objednatele o prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu kolize prací společnosti AQUA SERVIS a.s. a společnosti M – SILNICE a.s. Společnost AQUA SERVIS a.s. zahájila stavební práce dne 21. 06. 2021 a avizovala ukončení prací nejpozději do 16. 07. 2021. K tomuto naplnění nedošlo, na nečinnost společnosti upozorňoval Ing. Petr Kubíček, jakožto oprávněný stavbyvedoucí, zápisem do elektronického deníku dne 16. 07. 2021.

Společnost AQUA SERVIS a.s., byla dále upozorněna i ze strany ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., a to na kontrolním dnu dne 12. 07. 2021, kdy bylo v zápisu z 3. KD uvedeno následující: „Zhotovitel vodovodu společnost AQUA SERVIS byla upozorněna na urychlení stavebních prací. Stavební práce budou ukončeny do 25. července. O urychlení a ukončení stavebních prací v tomto termínu byla společnost AQUA SERVIS informována e-mailem.“

K dnešnímu dni tj. 04. 08. 2021, společnost AQUA SERVIS a.s. stále nedokončila své stavební práce, čímž prodlužuje avizovaný termín téměř o tři týdny a znemožňuje zhotoviteli akce „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“ plynulou výstavbu. Z toho důvodu žádá zhotovitel stavby, spol. M – SILNICE a.s. o prodloužení termínu dokončení stavby o dva týdny, tedy do **3. 10. 2021**



Josef Kunt
výrobní náměstek

Název Díla: III/3172 Borohrádek, 2. etapa

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Objekt	Č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosince																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SO.101.A Komunikace - hlavní náklady																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M - SILNICE a.s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Datum zahájení prací

14.06.2021

03.10.2021

14.11.2021

16 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Sidlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

ÍČ: 421 96 868

V Jičíně

Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.
