

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **HV stavby a práce s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 89683
se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO 04395255
DIČ CZ04395255
zastoupený Volodymyrem Holinkou, jednatelem
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 115-1091740227/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.**“

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací).
2. Jedná se o změny
 - a) které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ - změny podle Změnových listů č. 2, č. 4 a č. 16, a
 - b) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a zároveň cenový nárůst v souvislosti s vícepracemi, po odečtení prací, které v souvislosti s těmito vícepracemi nebyly provedeny, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – změny podle Změnových listů č. 1, č. 3, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14 a č. 15.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 2 písm. a) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 599 034,17 Kč bez DPH.

5. Změny podle odst. 2 písm. b) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 1 010 619,65 Kč bez DPH. Méněpráce: 113 538,34 Kč bez DPH.
6. Změny podle tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 1 609 653,82 Kč bez DPH. Méněpráce: 113 538,34 Kč bez DPH.
7. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1 496 115,48 Kč bez DPH.
8. V souvislosti s uvedenými změnami nastala také potřeba prodloužit termín plnění, a to o 5 týdnů, a to z objektivních důvodů, kdy nad rámec původního zadání dojde k montáži žaluzií i na jižní straně objektu.
9. Strany se dále dohodly, že zároveň bude do tohoto dodatku vtělena již v souladu se smluvními ujednáními oznámená změna osoby oprávněné ve věcech technických na straně zhotovitele.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Cena díla

Článek 7, odstavec 2. původní smlouvy o dílo se mění takto:

2.Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 14 882 115,48 Kč bez DPH (slovy: čtrnáct milionů osm set osmdesát dva tisíc jedno sto patnáct korun českých čtyřicet osm haléřů);

celková výše DPH 3 125 244,25 Kč (slovy: tři miliony jedno sto dvacet pět tisíc dvě stě čtyřicet čtyři korun českých dvacet pět haléřů);

celková cena 18 007 359,73 Kč s DPH (slovy: osmnáct milionů sedm tisíc tři sta padesát devět korun českých sedmdesát tři haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) dílo dle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce činí:

celková cena 14 880 115,48 Kč bez DPH (slovy: čtrnáct milionů osm set osmdesát tisíc jedno sto patnáct korun českých čtyřicet osm haléřů);

celková výše DPH 3 124 824,25 Kč (slovy: tři miliony jedno sto dvacet čtyři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých dvacet pět haléřů);

celková cena 18 004 939,73 Kč s DPH (slovy: osmnáct milionů čtyři tisíce devět set třicet devět korun českých sedmdesát tři haléřů);

b) dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 2.000 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH 420 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);

celková cena 2.420 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých);

2. Zmocněné osoby

Článek 2 odst. 2 smlouvy se mění takto:

2.Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech technických: Ing. Radek Myška
- b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Ing. Radek Myška
- c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

3. Doba a místo plnění

Článek 6, odst. 3 smlouvy se mění takto:

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do **12 měsíců a 5 týdnů** od převzetí staveniště.

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 16 vč. rekapitulace
Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy
Příloha č. 3: Harmonogram

Za objednatele:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Rajhradcích dne **27. 09. 2021**



Volodymyr Holinka
jednatel

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 1

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL01	Demontáž původního zateplení tl. 100 mm s omítkou (42 m2)	6	8 025,76 Kč	- Kč	8 025,76 Kč
ZL02	D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní hliníkové žaluzie	4	21 970,50 Kč	- Kč	21 970,50 Kč
ZL03	Navýšení počtu elektricky ovládaných žaluzií	6	262 333,30 Kč	- Kč	262 333,30 Kč
ZL04	Montáž nového osvětlení včetně kabeláže	4	331 700,01 Kč	- Kč	331 700,01 Kč
ZL05	Lepení matných folií na okna šaten v přízemí	6	6 982,39 Kč	- Kč	6 982,39 Kč
ZL06	Natažení podhledů balkonů do tmele, perlinky a barvy	6	27 564,54 Kč	- Kč	27 564,54 Kč
ZL07	Souhrn oken a dveří po detailním zaměření – narovnání počtů	6	137 681,07 Kč	- 113 538,34 Kč	24 142,73 Kč
ZL08	Montáž nopové folie	6	59 329,74 Kč	- Kč	59 329,74 Kč
ZL09	Demontáž původního zateplení tl. 100 mm s omítkou (6,3 m2) + obklad OSB deskou	6	3 730,96 Kč	- Kč	3 730,96 Kč
ZL10	Montáž podbití na části budovy pod střechou včetně dodávky OSB desky	6	53 404,04 Kč	- Kč	53 404,04 Kč
ZL11	Výkop v západní části budovy (anglický dvorek) pro pokládku zemního pásu	6	13 759,56 Kč	- Kč	13 759,56 Kč
ZL12	Oprava římsy včetně odsekání a vyrovnaní tmelem s perlinkou a omítkou	6	135 773,46 Kč	- Kč	135 773,46 Kč
ZL13	Oprava dřevěné římsy na západní straně	6	59 234,21 Kč	- Kč	59 234,21 Kč
ZL14	Penetrace podkladu fasádní omítky (spojovací můstek)	6	197 436,33 Kč	- Kč	197 436,33 Kč
ZL15	Výměna 3 ks stávajících oken	6	45 364,29 Kč	- Kč	45 364,29 Kč
ZL16	Lepení šambrán okolo oken	4	245 363,66 Kč	- Kč	245 363,66 Kč
CELKEM (bez DPH)			1 609 653,82 Kč	- 113 538,34 Kč	1 496 115,48 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	599 034,17 Kč	- Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5		
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	1 010 619,65 Kč	- 113 538,34 Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7		


 Ing. ...
 IČO: 044 73 000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 28.03.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demontáž původního zateplení tl. 100 mm s omítkou (42 m²)			
Popis a zdůvodnění změny: Po montáži lešení bylo zjištěno, že část budovy 42 m ² je již zateplená vatou o tloušťce 10 cm. Původní zateplení bude demontováno a bude použit zateplovací systém dle projektové dokumentace. Pro osazení nového izolantu, zachování správného postupu ETICS a záruky, bylo nutné původní zateplení demontovat.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková 			
Stanovisko energetického specialisty: Za energetického specialistu se změnou souhlasí  JAN LANDA			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	28.03.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž původního zateplení tl. 100 mm s omítkou (42 m²) Popis a zdůvodnění změny: Po montáži lešení bylo zjištěno, že část budovy 42 m² je již zateplená vatou o tloušťce 10 cm. Původní zateplení bude demontováno a bude použit zateplovací systém dle projektové dokumentace. Pro osazení nového izolantu, zachování správného postupu ETICS a záruky, bylo nutné původní zateplení demontovat.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	8 025,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 025,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-1
Stavba: ZL č.1 Demontáž původního zateplení KZS s minerální izolací tl. 100 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 025,76
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 025,76	Výše daně 1 685,41
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 711,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HY

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-1

Stavba: ZL č.1 Demontáž původního zateplení KZS s minerální izolací tl. 100 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 025,76	9 711,17
ZL č.1	Demontáž původního zateplení tl 100 s omítkou 42 m2	8 025,76	9 711,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.1 Demontáž původního zateplení KZS s minerální izolací tl. 100 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku

Objekt:

ZL č.1 - Demontáž původního zateplení tl 100 s omítkou 42 m2

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 025,76

DPH základní
snižená

Základ daně
8 025,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 685,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 711,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV sta

554

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.1 Demontáž původního zateplení KZS s minerální izolací tl. 100 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku

Objekt: **ZL č.1 - Demontáž původního zateplení tl 100 s omítkou 42 m2**

Místo: Datum: 10. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 025,76
HSV - Práce a dodávky HSV	8 025,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 453,28
997 - Přesun sutě	2 572,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.1 Demontáž původního zateplení KZS s minerální izolací tl. 100 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku

Objekt:

ZL č.1 - Demontáž původního zateplení tl 100 s omítkou 42 m2

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 025,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 025,76

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 453,28

1	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	42,000	36,00	1 512,00	cena dle SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--------------

VV

42

42,000

2	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	210,000	1,00	210,00	cena dle SOD
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	--------------

VV

A120

42*5

210,000

3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	42,000	33,00	1 386,00	cena dle SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--------------

VV

A121

42

42,000

4	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm	m2	42,000	55,84	2 345,28	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--------------------

D 997

Přesun sutě

2 572,48

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,134	300,00	340,20	cena dle SOD
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,134	213,50	242,11	cena dle SOD
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,206	14,60	149,01	cena dle SOD

VV

1,134

1,134



VV

1,134*9 : Přepočtené koeficientem množství

10,206

8	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,134	1 623,60	1 841,16	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	--------------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.05.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní hliníkové žaluzie			
Popis a zdůvodnění změny: Původní manuální předokenní žaluzie budou doplněny elektromotorem a ovládáním na spínač. Požadavek investora.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní hliníkové žaluzie		
Popis a zdůvodnění změny: Původní manuální předokenní žaluzie budou doplněny elektromotorem a ovládáním na spínač. Požadavek investora.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	21 970,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 970,50 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-2

Stavba: ZL č.2 D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie hliníkové

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	21 970,50
---------------------	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	21 970,50	4 613,81
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	26 584,31
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV .o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL-2

Místo:

Datum:

10. 9. 2021

Stavba:

ZL č.2 D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie hliníkové

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 970,50	26 584,31
ZL č.2	D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie	21 970,50	26 584,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.2 D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie hliníkové

Objekt:

ZL č.2 - D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 970,50

DPH základní
snižená

Základ daně
21 970,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 613,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 584,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



DIC: CZ04395255

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.2 D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie hliníkové

Objekt:

ZL č.2 - D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 970,50

767 - Konstrukce zámečnické

21 970,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.2 D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie hliníkové

Objekt:

ZL č.2 - D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:



Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 970,50	
	D	767	Konstrukce zámečnické				21 970,50	
1	K	767R žal. pohon	D+M elektrického ovládání a pohonu pro předokenní žaluzie	M2	226,500	97,00	21 970,50	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.05.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Navýšení počtu elektricky ovládaných žaluzií			
Popis a zdůvodnění změny: Na jižní straně objektu bude navíc namontováno 18 ks žaluzií z tepelně technických důvodů (světelné a tepelné podmínky). Projektová dokumentace žaluzie na jižní straně neřešila, ač je to nejvíce osluněná strana objektu.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i> JAN LANDA 			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Navýšení počtu elektricky ovládaných žaluzií		
Popis a zdůvodnění změny: Na jižní straně objektu bude navíc namontováno 18 ks žaluzií z tepelně technických důvodů (světelné a tepelné podmínky). Projektová dokumentace žaluzie na jižní straně neřešila, ač je to nejvíce osluněná strana objektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	262 333,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
262 333,30 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Krajský úřad Středočeský územní odbor investic	 o.	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-3
Stavba: ZL č.3 D+M elektrických žaluzií - 18 ks - jižní strana

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	262 333,30
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	262 333,30	55 089,99
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	317 423,29
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

HV st

66

I

DIČ: CZ04395255

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-3

Stavba: ZL č.3 D+M elektrických žaluzií - 18 ks - jižní strana

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		262 333,30	317 423,29
ZL č.3	D+M elektrických žaluzií 18 ks	262 333,30	317 423,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.3 D+M elektrických žaluzií - 18 ks - jižní strana

Objekt:

ZL č.3 - D+M elektrických žaluzií 18 ks

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		262 333,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	262 333,30	21,00%	55 089,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	317 423,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV stavby a práce s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.3 D+M elektrických žaluzií - 18 ks - jižní strana

Objekt:

ZL č.3 - D+M elektrických žaluzií 18 ks

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	262 333,30
HSV - Práce a dodávky HSV	21 750,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 407,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 700,58
997 - Přesun sutě	2 572,48
998 - Přesun hmot	69,87
PSV - Práce a dodávky PSV	231 270,50
767 - Konstrukce zámečnické	231 270,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 312,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.3 D+M elektrických žaluzií - 18 ks - jižní strana

Objekt:

ZL č.3 - D+M elektrických žaluzií 18 ks

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

262 333,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 750,80

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 407,87

1	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,890	160,72	1 268,08	CS ÚRS 2020 02-18%
2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	M	42,300	24,30	1 027,89	cena dle SOD
VV					42,300			
3	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	M	44,415	18,90	839,44	cena dle SOD
VV					44,415			
4	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	7,890	493,64	3 894,82	CS ÚRS 2020 02-18%
5	M	63151520	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 60mm	m2	8,285	194,34	1 610,11	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					8,285			
6	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	7,890	523,16	4 127,73	CS ÚRS 2020 02-18%
7	M	63151529	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 120mm	m2	8,285	312,42	2 588,40	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					8,285			
8	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	M2	7,890	260,00	2 051,40	cena dle SOD
VV					7,890			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 700,58

9	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	15,000	36,00	540,00	cena dle SOD
VV					15,000			
10	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	225,000	1,00	225,00	cena dle SOD
VV					225,000			
11	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	15,000	33,00	495,00	cena dle SOD
VV					15,000			
12	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm	m2	7,890	55,84	440,58	CS ÚRS 2020 02-0,82%
VV					7,890			

D 997

Přesun sutě

2 572,48

13	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,134	300,00	340,20	CS ÚRS 2020 02-18%
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,134	213,50	242,11	CS ÚRS 2020 02-18%
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	10,206	14,60	149,01	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					1,134			
VV					1,134*9 'Přepočtené koeficientem množství			
					10,206			
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	1,134	1 623,60	1 841,16	CS ÚRS 2020 02-18%

D 998

Přesun hmot

69,87

17	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,411	170,00	69,87	cena dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	--------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

231 270,50

D 767

Konstrukce zámečnické


231 270,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	76701R5.M01	D+M předokenní žaluzie hliníkové ve vodícím rámu vč. kastlíků včetně elektrického ovládání a pohonu	MZ	58,152	3 977,00	231 270,50	cena dle SOD
	VV		(1,6*2,3)*12		44,160			
	VV		(1,06*2,2)*6		13,992			
	VV		Součet		58,152			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 312,00	
19	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	32,000	291,00	9 312,00	cena dle SOD
	VV		"HZS - přebroušení původního tmele pro přetažení , 3 vrstvou tmele,vyřezání drážek pro lišty"					
	VV		32		32,000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.05.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Montáž nového osvětlení včetně kabeláže			
Popis a zdůvodnění změny: Nové osvětlení budovy včetně kabeláže. Původní osvětlení je již zastaralé a ve špatném technickém stavu.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Montáž nového osvětlení včetně kabeláže Popis a zdůvodnění změny: Nové osvětlení budovy včetně kabeláže. Původní osvětlení je již zastaralé a ve špatném technickém stavu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	331 700,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
331 700,01 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Královéhradeckého kraje odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-4
Stavba: ZL č.4 Montáž a dodávka nového osvětlení včetně kabeláže

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10. 9. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			331 700,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	331 700,01	69 657,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			401 357,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

HV stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-4

Stavba: ZL č.4 Montáž a dodávka nového osvětlení včetně kabeláže

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		331 700,01	401 357,01
ZL č.4.1	Montáž a dodávka nového osvětlení	331 700,01	401 357,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.4 Montáž a dodávka nového osvětlení včetně kabeláže

Objekt:

ZL č.4.1 - Montáž a dodávka nového osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	331 700,01
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 700,01	21,00%	69 657,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	401 357,01
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV s

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.4 Montáž a dodávka nového osvětlení včetně kabeláže

Objekt:

ZL č.4.1 - Montáž a dodávka nového osvětlení

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

331 700,01

D1 - Spínací zařízení	43 486,01
D2 - ROZVÁDĚČ RS VO	43 486,01
D3 - Rozvody elektrické energie	44 101,20
D5 - Montáž rozvodů elektrické energie dle C21 M	53 124,80
D6 - Osvětlení	170 563,00
D7 - Montáž osvětlení	20 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.4 Montáž a dodávka nového osvětlení včetně kabeláže

Objekt:

ZL č.4.1 - Montáž a dodávka nového osvětlení

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

331 700,01

D D1 Spínací zařízení

43 486,01

D D2 ROZVÁDEČ RS VO

43 486,01

1	K	1	Plastová nástěnná skříň pro 36 prvků IP 44/20	ks	1,000	865,00	865,00	
2	K	2	Svodič přepětí I+II stupeň L1, L2 25kA	ks	1,000	21 780,00	21 780,00	
3	K	3	Vypínač 3 f. 40A	ks.	3,000	731,67	2 195,01	
4	K	4	Jistič 1 f. C 10A vč. Montáže a připojení	ks.	7,000	194,00	1 358,00	
5	K	5	Stykač 4P 25A c. 230V.	ks	4,000	944,00	3 776,00	
6	K	6	Soumrakový spínač vč. senzoru a připojení	ks	1,000	2 320,00	2 320,00	
7	K	7	SA 1 Přepínač 1/1 10A	ks.	1,000	862,00	862,00	
8	K	8	Spínací hodiny řízené	ks.	1,000	2 680,00	2 680,00	
9	K	9	Propojovací hřeben 63A.	ks.	1,000	360,00	360,00	
10	K	10	Montáž propojení, drobný materiál	kpl	1,000	7 290,00	7 290,00	

D D3 Rozvody elektrické energie

44 101,20

11	K	1.1	El krabice nástěnná 116+116 IP 54 vč. svorek	ks	18,000	175,50	3 159,00	
12	K	2.1	Plastová ohebná roura : krabice- svítidlo D=20	m	80,000	10,40	832,00	
13	K	3.1	Montážní deska do zateplení d=300	ks	18,000	487,50	8 775,00	
14	K	4.1	CYKY O3x1,5	m	30,000	26,00	780,00	
15	K	5.1	CYKY J3x1,5	m	120,000	26,00	3 120,00	
16	K	6.1	CYKY J5x2,5	m	80,000	42,90	3 432,00	
17	K	7.1	CYKY-J 5x4	m	310,000	70,20	21 762,00	
18	K	8.1	Hmoždinky d=10	ks	68,000	3,90	265,20	
19	K	9.1	chemická kotva pro upev. svítidel 4ks./sv	ks	8,000	247,00	1 976,00	

D D5 Montáž rozvodů elektrické energie dle C21 M

53 124,80

20	K	1.2	Montáž a zapojení rozbočných krabic v zateplení ztlž.	ks.	18,000	372,00	6 696,00	
21	K	2.2	Připojení a upevnění světleného senzoru.	ks.	1,000	260,00	260,00	
22	K	3.2	Montáž upevnění montážních desek 4x upev. v=5m.	ks.	18,000	548,60	9 874,80	
23	K	4.2	kabel CYKY vedení pod zateplením, v trubce	m	490,000	41,60	20 384,00	
24	K	5.2	Výchozí revizní zpráva 3 x kopie	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
25	K	6.2	stavební přípomoc	hzs	10,000	291,00	2 910,00	

D D6 Osvětlení

170 563,00



26	K	1.3	Nástěnné LED VENKOVNÍ SVÍTIDLO 73W 8900 lm, 4000K, cri 70 široký rozptyl. IP66 min. životnost 55 000 hodin - typ a charakteristika svítidla dle výpočtu osvětlení, viz příloha PD	ks.	19,000	8 977,00	170 563,00	
----	---	-----	---	-----	--------	----------	------------	--

D D7 Montáž osvětlení

20 425,00

27	K	1.4	Upevnění svítidel vč. zapojení v= 5m (lešení, plošina).	ks.	19,000	1 075,00	20 425,00	
----	---	-----	---	-----	--------	----------	-----------	--



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.05.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Lepení matných folií na okna šaten v přízemí			
Popis a zdůvodnění změny: Nově namontovaná okna šaten v přízemí budou pro zajištění soukromí osazena matnými foliemi. Tyto fólie nebyly součástí řešení projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	28.03.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Lepení matných folií na okna šaten v přízemí Popis a zdůvodnění změny: Nově namontovaná okna šaten v přízemí budou pro zajištění soukromí osazena matnými foliemi. Tyto fólie nebyly součástí řešení projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	6 982,39 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6 982,39 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 za zhotovitele:  odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-5
Stavba: ZL č.5 D+M matné folie na okna šaten v přízemí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 9. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	6 982,39
--------------	----------


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 982,39	1 466,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 448,69
------------	---	-----	----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

HV  o.

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-5

Stavba: ZL č.5 D+M matné folie na okna šaten v přízemí

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 982,39	8 448,69
ZL č.5	D+M matné folie na okna šaten v přízemí	6 982,39	8 448,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.5 D+M matné folie na okna šaten v přízemí

Objekt:

ZL č.5 - D+M matné folie na okna šaten v přízemí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 982,39

DPH základní
snížená

Základ daně
6 982,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 466,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 448,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HV stavba
K
664 6
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.5 D+M matné folie na okna šaten v přízemí
Objekt: ZL č.5 - D+M matné folie na okna šaten v přízemí
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 9. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 982,39
PSV - Práce a dodávky PSV	6 982,39
787 - Dokončovací práce - zasklívání	6 982,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.5 D+M matné folie na okna šaten v přízemí

Objekt:

ZL č.5 - D+M matné folie na okna šaten v přízemí

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 982,39

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 982,39


D 787

Dokončovací práce - zasklívání


6 982,39

1	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	5,800	338,66	1 964,23	CS ÚRS 2020 02-18%
2	M	63479012.M01	fólie na sklo mléčná	m2	5,974	840,00	5 018,16	R-položka
VV			5,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,974			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 30.05.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Natažení podhledů balkonů do tmele, perlinky a barvy			
Popis a zdůvodnění změny: Natažení podhledů balkonů do tmele, perlinky a barvy původně nebylo součástí řešení projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Natažení podhledů balkonů do tmele, perlinky a barvy Popis a zdůvodnění změny: Natažení podhledů balkonů do tmele, perlinky a barvy původně nebylo součástí řešení projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	27 564,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 564,54 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic	HV s 6 D 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-6
Stavba: ZL č.6 Natažení podhledů balkonů do tmele, perlinky a omítky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 564,54
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	27 564,54	5 788,55
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 353,09
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-6

Stavba: ZL č.6 Natažení podhledů balkonů do tmele, perlínky a omítky

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

27 564,54 33 353,09

ZL č.6

Natažení podhledů balkonů do tmele. perlínky a omítky

27 564,54

33 353,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.6 Natažení podhledů balkonů do tmele, perlínky a omítky

Objekt:

ZL č.6 - Natažení podhledů balkonů do tmele, perlínky a omítky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 564,54

DPH základní
snížená

Základ daně
27 564,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 788,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 353,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



S.r.o.
20.
5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.6 Natažení podhledů balkonů do tmele, perlínky a omítky
Objekt:

ZL č.6 - Natažení podhledů balkonů do tmele. perlínky a omítky

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 9. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 564,54
HSV - Práce a dodávky HSV	27 564,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 473,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 034,00
998 - Přesun hmot	56,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.6 Natažení podhledů balkonů do tmele, perlínky a omítky

Objekt:

ZL č.6 - Natažení podhledů balkonů do tmele. perlínky a omítky

Misto:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:




Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 564,54	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 564,54	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 473,76	
11	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	41,000	46,08	1 889,28	CS ÚRS 2020 02-18%
12	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	41,000	224,00	9 184,00	CS ÚRS 2020 02-18%
2	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	M2	41,000	291,00	11 931,00	cena dle SOD
VV		A17	" podhledy balkonů"					
VV		41			41,000			
10	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	M	24,000	24,30	583,20	cena dle SOD
VV			(1,6+0,2+0,2)*12		24,000			
10	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	M	25,200	18,90	476,28	cena dle SOD
VV			24*1 05		25,200			
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	M2	41,000	10,00	410,00	cena dle SOD
VV		A37	41		41,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 034,00	
7	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	41,000	36,00	1 476,00	cena dle SOD
VV		41			41,000			
8	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	205,000	1,00	205,00	cena dle SOD
VV		A120_1	41*5		205,000			
9	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	41,000	33,00	1 353,00	cena dle SOD
VV		A121_1	41		41,000			
D		998	Přesun hmot				56,78	
6	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,334	170,00	56,78	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.06.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Souhrn oken a dveří po detailním zaměření – narovnání počtů			
Popis a zdůvodnění změny: Některá okna a dveře, která dle projektové dokumentace měla být vyměněna za nová, již v minulosti vyměněna byla, a to v rámci jiné rekonstrukce. Některá stávající okna dále musela být vyměněna s ohledem na mocnost izolantu. S tímto narovnáním počtů oken projektová dokumentace původně nepočítala.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: Za energetického specialistu se změnou souhlasí  <i>JAN LANDA</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Souhrn oken a dveří po detailním zaměření – narovnání počtů Popis a zdůvodnění změny: Některá okna a dveře, která dle projektové dokumentace měla být vyměněna za nová, již v minulosti vyměněna byla, a to v rámci jiné rekonstrukce. Některá stávající okna dále musela být vyměněna s ohledem na mocnost izolantu. S tímto narovnáním počtů oken projektová dokumentace původně nepočítala.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-113 538,34 Kč	137 681,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24 142,73 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic	 HV stavby a práce s.r.o. 664 IČ DIČ	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-7
Stavba: ZL č.7 - Změna výplní otvorů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 9. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			24 142,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 142,73	5 069,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 212,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-7

Stavba: ZL č.7 - Změna výplní otvorů

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 142,73	29 212,70
ZL č.7.1	Změna u výplní otvorů vícepráce	137 681,07	166 594,09
ZL č.7.2	Změna u výplní otvorů - méněpráce	-113 538,34	-137 381,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.7 - Změna výplní otvorů

Objekt:

ZL č.7.1 - Změna u výplní otvorů vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		137 681,07	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	137 681,07 0,00	21,00% 15,00%	28 913,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	166 594,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.7 - Změna výplní otvorů

Objekt:

ZL č.7.1 - Změna u výplní otvorů vícepráce

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 681,07

HSV - Práce a dodávky HSV

11 290,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 794,37

997 - Přesun sutě

972,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 496,02

PSV - Práce a dodávky PSV

126 390,68

766 - Konstrukce truhlářské

126 390,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.7 - Změna výplní otvorů

Objekt:

ZL č.7.1 - Změna u výplní otvorů vícepráce

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 681,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 290,39

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 794,37

1	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov, upevněných vtačením do podkladní vrstvy	m	55,610	24,30	1 351,32	cena dle SOD
2	K	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí , PVC 2,0m s tkaninou	m	55,610	32,90	1 829,57	cena dle SOD
3	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štukov	m2	17,094	330,00	5 641,02	cena dle SOD

D 997

Přesun sutě

972,46

4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	0,597	300,00	179,10	cena dle SOD
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,597	213,50	127,46	cena dle SOD
VV			0,597		0,597			

6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	5,373	14,60	78,45	cena dle SOD
VV			0,597*9		5,373			

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,597	984,00	587,45	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--------------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 496,02

8	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	M2	15,698	95,30	1 496,02	cena dle SOD
VV			1,29*2,23*4		11,507			
VV			8,8305		8,831			
VV			1,2*2,3*2		5,520			
VV			-10,16		-10,160			
VV			Součet		15,698			

D PSV

Práce a dodávky PSV

126 390,68

D 766

Konstrukce truhlářské

126 390,68

9	K	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes , s plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	25,857	4 086,00	105 651,70	cena dle SOD
10	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy, 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	20,337	359,00	7 300,98	cena dle SOD
11	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastový, šířky přes 300 mm délky přes 1m	m	13,030	46,70	608,50	cena dle SOD

VV			1,29*4		5,160			
VV			4,35		4,350			
VV			1,2*2		2,400			
VV			0,52		0,520			
VV			0,6		0,600			
VV			Součet		13,030			

12	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetní, šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	m	13,030	148,50	1 934,96	cena dle SOD
VV			5,16		5,160			
VV			4,35		4,350			
VV			2,4		2,400			
VV			0,52		0,520			
VV			0,6		0,600			
VV			Součet		13,030			

13	K	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 400x1000mm	m	13,030	433,00	5 641,99	cena dle SOD
VV			1,29*4		5,160			
VV			4,35		4,350			
VV			2,4		2,400			
VV			0,52		0,520			
VV			0,6		0,600			
VV			Součet		13,030			

14	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu, plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5	m2	0,970	359,00	348,23	cena dle SOD
VV			0,2496		0,250			
VV			0,72		0,720			
VV			Součet		0,970			

15	K	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy	m2	0,970	5 056,00	4 904,32	cena dle SOD
VV			0,2496		0,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		0.72			0.720			
W		Součet			0.970			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.7 - Změna výplní otvorů

Objekt:

ZL č.7.2 - Změna u výplní otvorů - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-113 538,34

DPH základní
snižená

Základ daně
-113 538,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-23 843,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

-137 381,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.7 - Změna výplní otvorů

Objekt:

ZL č.7.2 - Změna u výplní otvorů - méněpráce

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-113 538,34
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 893,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-5 893,43
PSV - Práce a dodávky PSV	-107 644,91
766 - Konstrukce truhlářské	-107 644,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.7 - Změna výplní otvorů

Objekt:

ZL č.7.2 - Změna u výplní otvorů - méněpráce

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-113 538,34

D HSV Práce a dodávky HSV -5 893,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 893,43




2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov, upevněných vtačením do podkladní vrstvy	m	-37,730	24,30	-916,84	cena dle SOD
1	K	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí , PVC 2,0m s tkaninou	m	-37,730	32,90	-1 241,32	cena dle SOD
3	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štukov	m2	-11,319	330,00	-3 735,27	cena dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -107 644,91


D 766 Konstrukce truhlářské -107 644,91

5	K	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes , s plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	-2,300	4 086,00	-9 397,80	cena dle SOD
	vv		1*2,3*(-1)		-2,300			
	vv		Součet		-2,300			
6	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy, 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-2,300	359,00	-825,70	cena dle SOD
	vv		1*2,3*(-1)		-2,300			
	vv		Součet		-2,300			
7	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastový, šířky přes 300 mm	m	-10,130	46,70	-473,07	cena dle SOD
	vv		1,2*(-3)		-3,600			
	vv		0,9*(-3)		-2,700			
	vv		-0,73		-0,730			
	vv		-1		-1,000			
	vv		-0,8		-0,800			
	vv		-1,3		-1,300			
	vv		Součet		-10,130			
8	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetní, šířky přes 300 mm	m	-8,530	148,50	-1 266,71	cena dle SOD
	vv		1,2*(-3)		-3,600			
	vv		0,9*(-3)		-2,700			
	vv		-0,73		-0,730			
	vv		-1		-1,000			
	vv		0,8		0,800			
	vv		-1,3		-1,300			
	vv		Součet		-8,530			
9	K	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 400x1000mm	m	-8,530	433,00	-3 693,49	cena dle SOD
	vv		1,2*(-3)		-3,600			
	vv		0,9*(-3)		-2,700			
	vv		-0,73		-0,730			
	vv		-1		-1,000			
	vv		0,8		0,800			
	vv		-1,3		-1,300			
	vv		Součet		-8,530			
10	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu, plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5	m2	-10,016	359,00	-3 595,74	cena dle SOD
	vv		1,2*1,1*(-3)		-3,960			
	vv		0,9*1,2*(-3)		-3,240			
	vv		0,73*1,2*(-1)		-0,876			
	vv		0,8*0,8*(-1)		-0,640			
	vv		1,3*1*(-1)		-1,300			
	vv		Součet		-10,016			
11	K	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy	m2	-10,016	5 056,00	-50 640,90	cena dle SOD
	vv		1,2*1,1*(-3)		-3,960			
	vv		0,9*1,2*(-3)		-3,240			
	vv		0,73*1,2*(-1)		-0,876			
	vv		0,8*0,8*(-1)		-0,640			
	vv		1,3*1*(-1)		-1,300			
	vv		Součet		-10,016			
12	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina, rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	-1,000	540,50	-540,50	cena dle SOD
13	K	61144163R12	DVEŘE PLASTOVÉ VSTUPNÍ DO KADERNICTVÍ BEZ OZNACENÍ, 900 * 2000	kus	-1,000	37 211,00	-37 211,00	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 30.05.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Montáž nopové folie			
Popis a zdůvodnění změny: Montáž nopové folie, jakožto ochrana izolace pod terénem, původně chyběla v soupisu prací, dodávek a služeb projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Montáž nopové folie		
Popis a zdůvodnění změny: Montáž nopové folie, jakožto ochrana izolace pod terénem, původně chyběla v soupisu prací, dodávek a služeb projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	59 329,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59 329,74 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-8
Stavba: ZL č.8 Montáž nopové folie pod terénem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 9. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			59 329,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	59 329,74	12 459,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			71 788,99

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-8

Stavba: ZL č.8 Montáž nopové folie pod terénem

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 329,74	71 788,99
ZL č.8	Montáž nopové folie pod terénem	59 329,74	71 788,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.8 Montáž nopové folie pod terénem

Objekt:

ZL č.8 - Montáž nopové folie pod terénem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			59 329,74
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 329,74	21,00%	12 459,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			71 788,99
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.8 Montáž nopové folie pod terénem
Objekt: **ZL č.8 - Montáž nopové folie pod terénem**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 9. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 329,74
PSV - Práce a dodávky PSV	59 329,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	59 329,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.8 Montáž nopové folie pod terénem

Objekt:

ZL č.8 - Montáž nopové folie pod terénem

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 329,74

D PSV

Práce a dodávky PSV

59 329,74





D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům


59 329,74

1	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové folie	m2	322,000	44,40	14 296,80	CS ÚRS 2020 02-18%
		VV	322*1		322,000			
2	M	GTA.1750174	Guttabeta N 1,0x20m	m2	386,400	21,33	8 241,91	CS ÚRS 2020 02-18%
		VV	322*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		386,400			
3	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	322,000	61,56	19 822,32	CS ÚRS 2020 02-18%
		VV	322		322,000			
4	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	338,100	49,36	16 688,62	CS ÚRS 2020 02-18%
		VV	322*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		338,100			
5	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,182	982,00	178,72	CS ÚRS 2020 02-18%
6	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,182	557,00	101,37	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POŠ			číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.			
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 29.07.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Demontáž původního zateplení tl. 100 mm s omítkou (6,3 m²) + obklad OSB deskou				
Popis a zdůvodnění změny: Na východní části budovy ve 3.NP již byl osazený původní izolant. Tento izolant bylo nutné demontovat. Po demontáži zůstane na fasádě nežádoucí odskok, který bude srovnán roštem se střešních latí a OSB deskami. Změnový list tedy řeší demontáž původního izolantu, montáž roštu ze střešních latí a srovnání pomocí OSB desek.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 				
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 				
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 				
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková 				
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	29.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Demontáž původního zateplení tl. 100 mm s omítkou (6,3 m²) + obklad OSB deskou		
Popis a zdůvodnění změny: Na východní části budovy ve 3.NP již byl osazený původní izolant. Tento izolant bylo nutné demontovat. Po demontáži zůstane na fasádě nežádoucí odskok, který bude srovnán roštem se střešních latí a OSB deskami. Změnový list tedy řeší demontáž původního izolantu, montáž roštu ze střešních latí a srovnání pomocí OSB desek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	3 730,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 730,96 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-9

Stavba: ZL č.9 Demontáž zateplení KZS - 6,3 m2 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku+ obklad OSB deskou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 730,96
---------------------	--	--	-----------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 730,96	783,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 514,46
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-9

Stavba: ZL č.9 Demontáž zateplení KZS - 6,3 m2 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku+ obklad OSB deskou

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 730,96	4 514,46
ZL č.1	Demontáž původního zateplení tl 100 s omítkou 6,3 m2+ obklad OSB deskou	3 730,96	4 514,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.9 Demontáž zateplení KZS - 6,3 m2 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku+ obklad OSB deskou

Objekt:

ZL č.1 - Demontáž původního zateplení tl 100 s omítkou 6,3 m2+ obklad OSB deskou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3 730,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 730,96	21,00%	783,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			4 514,46
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.9 Demontáž zateplení KZS - 6,3 m2 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku+ obklad OSB deskou

Objekt: ZL č.1 - Demontáž původního zateplení tl 100 s omítkou 6,3 m2+ obklad OSB deskou

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 730,96
HSV - Práce a dodávky HSV	1 477,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 091,79
997 - Přesun sutě	385,65
762 - Konstrukce tesařské	2 253,52

SOUPIS PRACÍ




Stavba: ZL č.9 Demontáž zateplení KZS - 6,3 m2 včetně omítky a odvozu a poplatků na skládku+ obklad OSB deskou

Objekt: ZL č.1 - Demontáž původního zateplení tl 100 s omítkou 6,3 m2+ obklad OSB deskou


Místo: Datum: 10. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 730,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 477,44	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 091,79	
1	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	10,000	36,00	360,00	cena dle SOD
	VV		10		10,000			
2	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	50,000	1,00	50,00	cena dle SOD
	VV	A120	10*5		50,000			
3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	10,000	33,00	330,00	cena dle SOD
	VV	A121	10		10,000			
4	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm	m2	6,300	55,84	351,79	CS ÚRS 2020 02-18%
D	997		Přesun sutě				385,65	
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,170	300,00	51,00	cena dle SOD
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,170	213,50	36,30	cena dle SOD
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,530	14,60	22,34	cena dle SOD
	VV		0,17		0,170			
	VV		0,17*9 Přepočtené koeficientem množství		1,530			
8	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,170	1 623,60	276,01	CS ÚRS 2020 02-18%
D	762		Konstrukce tesařské				2 253,52	
9	K	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přiblížených	m2	6,300	215,66	1 358,66	CS ÚRS 2020 02-18%
10	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	12,000	48,38	580,56	CS ÚRS 2020 02-18%
11	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,021	5 051,20	106,08	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		12,000*0,03*0,05*1,1		0,020			
	VV		0,02*1,04 Přepočtené koeficientem množství		0,021			
12	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	6,300	33,05	208,22	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 29.07.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Montáž podbití na části budovy pod střechou včetně dodávky OSB desky			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na části budovy je fasáda pod střechou ukončena dřevěnou deskou. Při nanesení stěrky s perlínkou a barvou by časem mohlo dojít k odpadávání. Na část, kde je dřevěná deska, bude namontováno podbití ze smrkových latí.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	29.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Montáž podbití na části budovy pod střechou včetně dodávky OSB desky Popis a zdůvodnění změny: Na části budovy je fasáda pod střechou ukončena dřevěnou deskou. Při nanesení stěrky s perlíčkem a barvou by časem mohlo dojít k odpadávání. Na část, kde je dřevěná deska, bude namontováno podbití ze smrkových latí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	53 404,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53 404,04 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic	 HV stavby a práce s.r.o.	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-10
Stavba: ZL č.10 Montáž podbití na části budovy pod střechou včetně dodávky OSB desky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	53 404,04
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	53 404,04	11 214,85
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	64 618,89
------------	---	-----	-----------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-10

Stavba: ZL č.10 Montáž podbití na části budovy pod střechou včetně dodávky OSB desky

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 404,04	64 618,89
ZL č.10	Montáž podbití deskou na části budovy	53 404,04	64 618,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 Montáž podbití na části budovy pod střechou včetně dodávku OSB desky

Objekt:

ZL č.10 - Montáž podbití deskou na části budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 404,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 404,04	21,00%	11 214,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			64 618,89
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HW

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 Montáž podbití na části budovy pod střechou včetně dodávku OSB desky

Objekt:

ZL č.10 - Montáž podbití deskou na části budovy

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 404,04
PSV - Práce a dodávky PSV	53 404,04
762 - Konstrukce tesařské	45 205,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 198,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 Montáž podbití na části budovy pod střechou včetně dodávky OSB desky

Objekt:

ZL č.10 - Montáž podbití deskou na části budovy

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 404,04

D PSV

Práce a dodávky PSV

53 404,04

D 762

Konstrukce tesařské

45 205,22

1	K	762842131	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	152,000	246,82	37 516,64	CS ÚRS 2020 02-18%
2	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	33,440	198,44	6 635,83	CS ÚRS 2020 02-18%
		VV	152,000*0,2		30,400			
		VV	30,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,440			
3	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,025	5 059,40	126,49	CS ÚRS 2020 02-18%
		VV	15,2*0,03*0,05*1,1		0,025			
4	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,669	124,64	83,38	CS ÚRS 2020 02-18%
		VV	33,44*0,02		0,669			
5	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	443,620	1,90	842,88	cena dle SOD

D 783

Dokončovací práce - nátěry


8 198,82

6	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	33,440	87,74	2 934,03	CS ÚRS 2020 02-18%
7	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	33,440	157,44	5 264,79	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 11	
Zhotovitel:		HV stavby a práce s.r.o.			
Investor:		Královéhradecký kraj	Datum: 29.07.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Viz příloha č. 1			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Výkop v západní části budovy (anglický dvorek) pro pokládku zemního pásu					
Popis a zdůvodnění změny:					
Jedná se o výkopové práce pro položení zemního pásu hromosvodu.					
Počet připojených listů specifikací:				1	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel					
Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. [redacted]					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Za TDS se změnou souhlasí David Antoš [redacted]					
Stanovisko projektanta stavby:					
Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý [redacted]					
Stanovisko uživatele stavby:					
Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. [redacted]					
Stanovisko energetického specialisty:					
(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	29.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výkop v západní části budovy (anglický dvorek) pro pokládku zemního pásu Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o výkopové práce pro položení zemního pásu hromosvodu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	13 759,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 759,56 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Krašovskéhradeckého odbor investic	HV 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-11
Stavba: ZL č.11 Výkop západní část budovy - anglický dvorek

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	13 759,56
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	13 759,56	2 889,51
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 649,07
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL-11

Stavba:ZL č.11 Výkop západní část budovy - anglický dvorek

Místo:

Datum:10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 759,56	16 649,07
ZL č.11	Výkop pro západní část budovy (ang. dvorek) - zemní práce po pokládku zemního pásu	13 759,56	16 649,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.11 Výkop západní část budovy - anglický dvorek

Objekt:

ZL č.11 - Výkop pro západní část budovy (ang. dvorek) -zemní práce po pokládce zemního pásu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 759,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 759,56	21,00%	2 889,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 649,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV st

255

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.11 Výkop západní část budovy - anglický dvorek

Objekt:

ZL č.11 - Výkop pro západní část budovy (ang. dvorek) -zemní práce po pokládce zemního pásu

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 759,56
HSV - Práce a dodávky HSV	13 759,56
1 - Zemní práce	13 759,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.11 Výkop západní část budovy - anglický dvorek

Objekt:

ZL č.11 - Výkop pro západní část budovy (ang. dvorek) -zemní práce po pokládce zemního pásu

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 759,56

D HSV Práce a dodávky HSV

13 759,56

D 1 Zemní práce

13 759,56

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komuni	M2	17,500	68,00	1 190,00	cena dle SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--------------

VV 17.5 17,500

2	K	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně	M2	17,500	307,00	5 372,50	cena dle SOD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--------------

3	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	M3	5,200	1 100,00	5 720,00	cena dle SOD
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--------------



4	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	M3	5,200	270,00	1 404,00	cena dle SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

73,06

5	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	0,900	81,18	73,06	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	--------------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 15.8.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava římsy včetně odsekání a vyrovnání tmelem s perlínkou a omítkou			
Popis a zdůvodnění změny: Na stěně fasády je v úrovni pod střechou římsa. Po montáži lešení a očištění bylo zjištěno, že původní omítka na římsě je již degradovaná. Původní omítku je nutné osekát, podklad vyčistit a srovnat. Následně je možné nanést armovací tmel s výztužnou sítkou a omítku.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková 			
Stanovisko energetického specialisty: <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	15.8.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Oprava římsy včetně odsekání a vyrovnaní tmelem s perlíčkou a omítkou		
Popis a zdůvodnění změny: Na stěně fasády je v úrovni pod střechou římsa. Po montáži lešení a očištění bylo zjištěno, že původní omítka na římsě je již degradovaná. Původní omítku je nutné osekát, podklad vyčistit a srovnat. Následně je možné nanést armovací tmel s výztužnou sítkou a omítku.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	135 773,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
135 773,46 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-12
Stavba: ZL č.12 Oprava římsy včetně odsekání a nová římsa vyrovnána s tmelem perlinkou a omítkou

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10. 9. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			135 773,46
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 135 773,46	Výše daně 28 512,43
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			164 285,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

HV
o.



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL-12

Stavba:

ZL č.12 Oprava římsy včetně odsekání a nová římsa vyrovnána s tmelem perlíčkou a omítkou

Místo:

Datum:10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 773,46	164 285,89
ZL č.12	Oprava původní římsy včetně odsekání a nové omítky včetně tmele a omítky	135 773,46	164 285,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.12 Oprava římsy včetně odsekání a nová římsa vyrovnána s tmelem perlínkou a omítkou

Objekt:

ZL č.12 - Oprava původní římsy včetně odsekání a nové omítky včetně tmele a omítky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		135 773,46	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 773,46	21,00%	28 512,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 285,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.12 Oprava římsy včetně odsekání a nová římsa vyrovnána s tmelem perlínkou a omítkou

Objekt: ZL č.12 - Oprava původní římsy včetně odsekání a nové omítky včetně tmele a omítky

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 773,46

HSV - Práce a dodávky HSV	132 896,99
---------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	113 473,07
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 318,73
---	-----------

998 - Přesun hmot	983,79
-------------------	--------

997 - Přesun sutě	6 121,40
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	2 876,47
---------------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	2 876,47
----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.12 Oprava římsy včetně odsekání a nová římsa vyrovnána s tmelem perlinkou a omítkou

Objekt:

ZL č.12 - Oprava původní římsy včetně odsekání a nové omítky včetně tmele a omítky

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 773,46

D HSV Práce a dodávky HSV

132 896,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

113 473,07

18	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	68,850	46,08	3 172,61	CS ÚRS 2020 02-18%
20	K	621135002	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	68,850	271,42	18 687,27	CS ÚRS 2020 02-18%
21	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	68,850	183,68	12 646,37	CS ÚRS 2020 02-18%
1	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	M2	68,850	291,00	20 035,35	cena dle SOD
VV A17					68,85	68,850		

2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	M	153,000	24,30	3 717,90	cena dle SOD
VV					153	153,000		

3	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	M	160,650	18,90	3 036,29	cena dle SOD
VV A21					153*1,05	160,650		

19	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2	68,850	747,84	51 488,78	CS ÚRS 2020 02-18%
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	M2	68,850	10,00	688,50	cena dle SOD
VV A37					68,85	68,850		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 318,73

22	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	68,000	36,00	2 448,00	cena dle SOD
VV					68	68,000		

23	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	1 360,000	1,00	1 360,00	cena dle SOD
VV					68*20	1 360,000		

24	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	68,000	33,00	2 244,00	cena dle SOD
VV A121 1					68	68,000		

5	K	978019391	Otloučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	68,850	91,02	6 266,73	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--------------------

D 998 Přesun hmot

983,79

25	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	5,787	170,00	983,79	cena dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--------------

D 997 Přesun sutě

6 121,40

11	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,957	300,00	1 487,10	cena dle SOD
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,957	213,50	1 058,32	cena dle SOD
VV					4,957	4,957		

13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,613	14,60	651,35	cena dle SOD
VV					4,957	4,957		
VV					4,957*9 'Přepočtené koeficientem množství	44,613		

14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,957	590,00	2 924,63	CS ÚRS 2020 02
VV					4,957	4,957		

D PSV Práce a dodávky PSV

2 876,47

D 783 Dokončovací práce - nátěry

2 876,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	13,800	35,42	488,80	CS ÚRS 2020 02-18%
16	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	13,800	83,64	1 154,23	CS ÚRS 2020 02-18%
VV			115*0,12		13,800			
17	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	13,800	89,38	1 233,44	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 13

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 15.8.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 1

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Oprava dřevěné římsy na západní straně

Popis a zdůvodnění změny:

Na západní straně objektu je v úrovni 2.NP stříška. Vzhledem k nutnosti zamezení tepelných mostů, je nutné demontovat původní konstrukci včetně oplechování, následně betonovou stříšku zateplit izolačním materiálem, namontovat novou dřevěnou konstrukci a oplechovat. Tyto práce nebyly řešeny projektovou dokumentací.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:


Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková

Stanovisko energetického specialisty:

Za energetického specialistu se změnou souhlasí

JAN LONDA



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	15.8.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Oprava dřevěné římsy na západní straně		
Popis a zdůvodnění změny: Na západní straně objektu je v úrovni 2.NP stříška. Vzhledem k nutnosti zamezení tepelných mostů, je nutné demontovat původní konstrukci včetně oplechování, následně betonovou stříšku zateplit izolantem, namontovat novou dřevěnou konstrukci a oplechovat. Tyto práce nebyly řešeny projektovou dokumentací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	59 234,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59 234,21 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-13
Stavba: ZL č.13 Oprava římsy na západní straně

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 234,21
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	59 234,21	12 439,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			71 673,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-13

Stavba: ZL č.13 Oprava římsy na západní straně

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 234,21	71 673,39
ZL č.13	Oprava dřevěné římsy na západní straně	59 234,21	71 673,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.13 Oprava římsy na západní straně

Objekt:

ZL č.13 - Oprava dřevěné římsy na západní straně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		59 234,21	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 234,21	21,00%	12 439,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	71 673,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV s.r.o.

68

D

5

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.13 Oprava římsy na západní straně

Objekt:

ZL č.13 - Oprava dřevěné římsy na západní straně

Místo:

Datum:

10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 234,21

HSV - Práce a dodávky HSV

39 598,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 568,27

998 - Přesun hmot

29,92

PSV - Práce a dodávky PSV

19 636,02

762 - Konstrukce tesařské

9 996,71

764 - Konstrukce klempířské

9 639,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.13 Oprava římsy na západní straně

Objekt:

ZL č.13 - Oprava dřevěné římsy na západní straně

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 234,21

D HSV Práce a dodávky HSV

39 598,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 568,27

1	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	14,130	576,46	8 145,38	CS ÚRS 2020 02-18%
2	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	14,837	42,97	637,55	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					14,13*1,05 Přepočtené koeficientem množství	14,837		
3	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	M	32,000	24,30	777,60	cena dle SOD
VV					32	32,000		
4	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	M	1 587,711	18,90	30 007,74	cena dle SOD
VV A21_1					2160,151*0,7*1,05	1 587,711		

D 998 Přesun hmot

29,92

5	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,176	170,00	29,92	cena dle SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	--------------

D PSV Práce a dodávky PSV

19 636,02

D 762 Konstrukce tesařské

9 996,71


6	K	762332131	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	25,000	126,28	3 157,00	CS ÚRS 2020 02-18%
7	M	60511125	řezivo stavební řezivo prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,231	4 690,40	1 083,48	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					25,000*0,06*0,14*1,1	0,231		
8	K	762341032	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	14,130	221,40	3 128,38	CS ÚRS 2020 02-18%
9	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	14,130	23,04	325,56	CS ÚRS 2020 02-18%
10	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,078	5 059,40	394,63	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					14,130*2,5*0,05*0,04*1,1	0,078		
11	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,309	1 008,60	311,66	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					0,231+0,078	0,309		
12	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	840,000	1,90	1 596,00	cena dle SOD

D 764 Konstrukce klempířské

9 639,31

13	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	16,250	77,82	1 264,58	CS ÚRS 2020 02-18%
14	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	16,250	420,66	6 835,73	CS ÚRS 2020 02-18%
15	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	810,000	1,90	1 539,00	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 15.8.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Penetrace podkladu spojovací můstek			
Popis a zdůvodnění změny: Penetrace fasády nebyla řešená v rozpočtu zakázky.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko en. specialisty je nerelevantní.			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	15.8.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Penetrace podkladu spojovací můstek Popis a zdůvodnění změny: Penetrace fasády nebyla řešená v rozpočtu zakázky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	197436,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
197436,33 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-14
Stavba: ZL č.14 Penetrace podkladu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.9.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	197 436,33
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	197 436,33	41 461,63
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	238 897,96
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

HV r.o.

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-14

Stavba: ZL č.14 Penetrace podkladu

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		197 436,33	238 897,96
ZL č.14	Penetrace podkladu spojovací můstek	197 436,33	238 897,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.14 Penetrace podkladu

Objekt:

ZL č.14 - Penetrace podkladu spojovací můstek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

197 436,33

DPH základní
snížená

Základ daně
197 436,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 461,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

238 897,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.14 Penetrace podkladu
Objekt: ZL č.14 - Penetrace podkladu spojovací můstek

Místo: Datum: 10. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		197 436,33
HSV - Práce a dodávky HSV		197 436,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		197 218,56
998 - Přesun hmot		217,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.14 Penetrace podkladu

Objekt:

ZL č.14 - Penetrace podkladu spojovací můstek

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

197 436,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

197 436,33

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

197 218,56

1	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	4 928,000	40,02	197 218,56	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	--------------------


D 998

Přesun hmot

217,77


2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	1,281	170,00	217,77	cena dle SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 16.8.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna LNP 3 ks oken výměna			
Popis a zdůvodnění změny: U jednoho okna zasahuje při zateplení budovy tloušťka izolantu do původního okna. U dvou dalších oken je velmi špatný technický stav původních oken. Nebylo řešeno v původní dokumentaci.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			

Za energetického specialisty
se změnou souhlasí
JAN LANDA



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	16.8.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna LNP 3 ks oken výměna Popis a zdůvodnění změny: U jednoho okna zasahuje při zateplení budovy tloušťka izolantu do původního okna. U dvou dalších oken je velmi špatný technický stav původních oken. Nebylo řešeno v původní dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	45364,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45364,29 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Starý Mlýnský náhon Stavby a práce s.r.o. Jiří Holinka	 HV	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-15
Stavba: ZL č.15- Změna LNP 3 ks oken výměna

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 9. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			45 364,29
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	45 364,29	9 526,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			54 890,79

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL-15

Stavba:

ZL č.15- Změna LNP 3 ks oken výměna

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

10. 9. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 364,29	54 890,79
ZL č.15	Změna LNP 3 ks oken výměna	45 364,29	54 890,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.15- Změna LNP 3 ks oken výměna

Objekt:

ZL č.15 - Změna LNP 3 ks oken výměna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 364,29

DPH základní
snížená

Základ daně
45 364,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 526,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

54 890,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.15- Změna LNP 3 ks oken výměna

Objekt:

ZL č.15 - Změna LNP 3 ks oken výměna

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 364,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 377,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 377,81

PSV - Práce a dodávky PSV

41 986,48

766 - Konstrukce truhlářské

41 986,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.15- Změna LNP 3 ks oken výměna
 Objekt: ZL č.15 - Změna LNP 3 ks oken výměna

Místo: Datum: 10. 9. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 364,29

D HSV Práce a dodávky HSV 3 377,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 377,81


1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,590	168,10	771,58	CS ÚRS 2020 02-18%
2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov, upevněných vtačením do podkladní vrstvy	m	16,530	24,30	401,68	cena dle SOD
VV		16,53			16,530			
3	K	59051510	profil okenní s neprůhlednou podomítkovou okapnicí , PVC 2,0m s tkaninou	m	17,357	32,90	571,05	cena dle SOD
VV		16,53*1,05			17,357			
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štukov	m2	4,950	330,00	1 633,50	cena dle SOD
VV		4,95			4,950			

D PSV Práce a dodávky PSV 41 986,48


D 766 Konstrukce truhlářské 41 986,48

5	K	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes , s plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	8,831	4 086,00	36 083,47	cena dle SOD
VV		8,831			8,831			
6	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy, 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	8,831	359,00	3 170,33	cena dle SOD
VV		1,45*2,03*3			8,831			
7	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastový, šířky přes 300 mm délky přes 1m	m	4,350	46,70	203,15	cena dle SOD
VV		1,45*3			4,350			
8	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetní, šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	m	4,350	148,50	645,98	cena dle SOD
VV		4,35			4,350			
9	K	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 400x1000mm	m	4,350	433,00	1 883,55	cena dle SOD
VV		4,35			4,350			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 16.08.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Lepení šambrán - vícepráce			
Popis a zdůvodnění změny: Původní rozpočet řešil pouze barevné oddělení šambrán. Vzhledem k estetice pohledu venkovního pláště budovy budou šambrány provedeny prostorově.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko en. specialisty je nerelevantní!			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	16.08.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Lepení šambrán - vícepráce		
Popis a zdůvodnění změny: Původní rozpočet řešil pouze barevné oddělení šambrán. Vzhledem k estetice pohledu venkovního pláště budovy budou šambrány provedeny prostorově.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	245363,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
245363,66 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-16
Stavba: ZL č.16 Lepení šambrán - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.9.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			245 363,66
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	245 363,66	51 526,37
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			296 890,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

HV s r.o.
6
1

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-16

Stavba: ZL č.16 Lepení šambrán - vícepráce

Místo: Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		245 363,66	296 890,03
ZL č.16	Lepení šambrán - vícepráce	245 363,66	296 890,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.16 Lepení šambrán - vícepráce

Objekt:

ZL č.16 - Lepení šambrán - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	245 363,66
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 363,66	21,00%	51 526,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	296 890,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HV

r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.16 Lepení šambrán - vícepráce

Objekt:

ZL č.16 - Lepení šambrán - vícepráce

Místo:

Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	245 363,66
HSV - Práce a dodávky HSV	242 289,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	232 065,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 619,12
998 - Přesun hmot	605,37
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 073,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.16 Lepení šambrán - vícepráce
 Objekt: ZL č.16 - Lepení šambrán - vícepráce
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 10. 9. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 363,66

D HSV Práce a dodávky HSV

242 289,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 232 065,40

1	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	108,080	601,88	65 051,19	CS ÚRS 2020 02-18%
2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov. upevněných vtačením do podkladní vrstvy	m	613,200	24,30	14 900,76	cena dle SOD
VV 613,2					613,200			
3	K	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí , PVC 2,0m s tkaninou	m	643,860	32,90	21 182,99	cena dle SOD
VV 613,2*1,05					643,860			
4	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	108,080	463,30	50 073,46	CS ÚRS 2020 02-18%
5	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	108,080	480,52	51 934,60	CS ÚRS 2020 02-18%
6	M	63151516	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 20mm	m2	110,242	80,80	8 907,55	R-položka
VV 108,08*1,02 Přepočtené koeficientem množství					110,242			
7	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	613,200	32,64	20 014,85	CS ÚRS 2020 02-18%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 619,12

8	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	108,080	36,00	3 890,88	cena dle SOD
VV 108,08					108,080			
9	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	2 161,600	1,00	2 161,60	cena dle SOD
VV 108,08*20					2 161,600			
10	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	108,080	33,00	3 566,64	cena dle SOD
VV A121 108,08					108,080			

D 998 Přesun hmot 605,37

11	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	3,561	170,00	605,37	cena dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 073,77

12	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	10,500	292,74	3 073,77	CS ÚRS 2020 02-18%
VV 10,5					10,500			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 599 034,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 599 034,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	599 034,17 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	599 034 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	4,48 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 010 619,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 113 538,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 010 619,65 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 113 538,34 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 124 157,99 Kč bez DPH		
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	8,40 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 010 619,65 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 113 538,34 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	897 081,31 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,70 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 609 653,82 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 113 538,34 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 496 115,48 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	14 882 115,48 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	14 882 115,48 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Miroslav Michl

Harmonogram prací																					
Měsíc	leden					únor					březen					duben					
týden	01.I	04.I	11.I	18.I	25.I	01.II	08.II	15.II	22.II	01.III	08.III	15.III	22.III	29.III	01.IV	05.IV	12.IV	19.IV	26.IV		
Etapa 1																					
sokol Etapa 3																					
Etapa 2																					
Etapa 3																					
sokol Etapa 3																					
Etapa 4																					

Měsíc	květen				červen					červenec				srpen				
týden	03.V	10.V	17.V	24.V	01.VI	07.VI	14.VI	21.VI	28.VI	05.VII	12.VII	19.VII	26.VII	02.VIII	09.VIII	16.VIII	23.VIII	30.VIII
Etapa 1																		
sokl 1 etapa 1																		
Etapa 2																		
sokl 2 etapa																		
Etapa 3																		
sokl 3 etapa																		
Etapa 4																		
sokl 4 etapa																		

[illegible]