

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549**
se sídlem: 50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27
IČO 626 90 361
DIČ CZ 62690361
zástupce Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538
se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 57 481
DIČ CZ25957481
zastoupený Ing. Pavel Šrůtek, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II**, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1–9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 1–3, 5–7 a 9 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 4 a 8 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Na základě změny dle ZL č. 4 a 8 dochází k doplnění samostatného dílčího termínu realizace příslušné části díla. Podrobný popis odůvodnění prodloužení je součástí příslušného ZL.
5. Smluvní strany dále pro přehlednost uvádějí, že od 2.7.2021 do 24.7.2021 objednatel v souladu s článkem 6 odst. 7 smlouvy o dílo z důvodů nesouladu vyjádření správců sítí – tepelné

hospodářství - nelze provádět práce na komunikacích, nebyla provedena dodávka kopírovacích výplní - zhotovitel zajišťuje výpadek v dodání a nebyly předloženy upravené výkresy plotu a zastřešení – dodá GP, proto pozastavil realizaci díla (viz příloha – sken stavebního deníku). Tímto dodatkem dochází k administrativnímu zakotvení automatického prodloužení lhůty pro realizaci díla ve vazbě na pozastavení prací na díle.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

A	<i>Termín ukončení stavebních prací mimo prací dle ZL 4 a 8 dle dodatku č. 4</i>	28.9.2021
B	<i>Ukončení a předání díla včetně kolaudace mimo prací dle ZL 4 a 8 dle dodatku č. 4</i>	9.11.2021
C	<i>Termín pro realizaci prací dle ZL 4 a 8 dle dodatku č. 4</i>	7.12.2021

3. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	30.659.151,30
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	31.102.806,40
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	32.006.352,10
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	32.516.445,60
Méněpráce dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	321.730,70
Vícepráce dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	817.725,80
Celková cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	33.012.440,70
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 4	6.932.612,55
Celková cena dle dodatku č. 4 v Kč včetně DPH	39.945.053,25

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele



Mgr. Bc. Iva Rindová
ředitelka

Za zhotovitele



STYLBAU s.r.o.
Pardubice 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

Ing. Pavel Šrůtek
jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o.



Vyšší odborná škola, Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 540

V HLAVY MAČOVÉ SNĚ 24. 9. 2021

Datum

- MONTÁŽ VÝTVARŮ
- DEBEVNÉ PODÍLEKŮ - 3. N. V.
- SPOJOVACÍ KROVY SPOJOVACÍ
- OKAPOVÝ OKOPNÍK
- ÚPRAVA STŘECHY A VÝTVARŮ
- DEMONTÁŽ STAV. PRŮMY

● POČASÍ +22°C, POLOJASNO

1.7.2024

- 1-TAP, 3-OBLODY, 2-MALBY, 4-KOV,
- 1-JEB, 2-VÝTVAR

6⁰⁰-18⁰⁰

- PODKLADNÍ ÚŘEČKY CHODNÍKY
- OBLODY A DUBBY 3 N. V.
- MALBY A NABÍZY SPOJOVACÍ
- MONTÁŽ VÝTVARŮ

↓ ROZKOPÁNÍ → ZABÝVÁNÍ MĚD
SPOJOVACÍ BUDY PROVEDEN2 AG PÁNKY + REZERVA
MŮZI (OK A COPILITOVÝ TAP)

2 AG PÁNKY

- MONTÁŽ VÝTVARŮ + DEMONTÁŽ
- NOVÝM STŘECHY
- OKOP VÝTVARŮ
- KROV STAVENICE

● POČASÍ, +20°C, OBLODO

2.7.2024
Pa

DNEŠNÍ DNE POZASTAVENÍ STAVBY
PRÁCE Z DŮVODY NESOUHLADY VÝJÁZBNÍ
UPRAVY SÍTI - TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ -
- NEŽE PROVÁDĚT PRÁCE NA KOMUNIKACI
NEBYLA PROVEDENA PODÁVKA COPILITOVÝCH
VPLNÍ - ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VÝPRAVU
V PODÁNÍ MATERIÁLŮ

- NEBYLY ZEDLOŽENY ÚPRAVY VÝTVARŮ
POM A ZABÝVÁNÍ
ZUS UVEDENÝCH DŮVODŮ SE JIŽ ŽE
NA STAVBĚ NEPRÁČÍ.

• POČASÍ, +25°C POLOJASNO 1-TRAP, 2-TRAP	25.7.2016 Ne
- NAVAZENÍ ZAPOJENÍ STAVBY - PRÁCE PŘI ZALOŽENÍ ZÁKLADŮ - STAVBA PRACÍ	
• POČASÍ, +24°C POLOJASNO 1-TRAP, 4-TRAP, 4-JCB, 2-OBKLADY 2-TRAP, 2-POJIKY WC, 1-ZATVĚZENÍ	26.7.2016 Po
- KOMPLETEKCE (2T) 3.NP. - MONTÁŽ PŘÍPOJEK (WC) 3.NP. - PRÁCE PŘI OBKLADU CHODNÍKŮ - OBKLADY A DÍLKY 3.NP.	6-157
• POČASÍ, +26°C, POLOJASNO 1-TRAP, 4-TRAP, 1-JCB, 2-ZATVĚZENÍ 2-TRAP, 3-COPILY	27.7.2016 Út
- STĚRY CHODNÍKŮ + FALŠOVÁNÍ - OBKLADY CHODNÍKŮ - MONTÁŽ VÝTAHŮ - MONTÁŽ COPILŮ 3.NP.	6-181
• POČASÍ, 27°C POLOJASNO 1-TRAP, 4-TRAP, 1-JCB, 2-ZATVĚZENÍ 2-TRAP, 3-COPILY, 2-SLABOPROUD	28.7.2016 St
- OBKLADY + STĚRY CHODNÍKŮ - MONTÁŽ COPILŮ 3.NP. - MONTÁŽ VÝTAHŮ - NAVAZENÍ ORNICE - PRÁCE PŘI PRÁCI	6-182
• POČASÍ, 28°C POLOJASNO 1-TRAP, 4-TRAP, 2-TRAP 2-BEŽKY, 3-SLABOPROUD	29.7.2016 Čt
- CHODNÍKY DLAŽBA	6-183

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOS, SS, ZS a
MŠ Štefánikova – stavební práce II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 213 939,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 124 727,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 3 468,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 570 315,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 350 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 243 606,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 321 730,70 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 152 589,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 675 564,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 828 153,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	1 828 153 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	5,96 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 614 040,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 70 306,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 263 376,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 481 090,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 628 968,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 338 825,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 574 119,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 5 080 504,90 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 890 222,40 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	7 970 727,30 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	26,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		30 659 151,30 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 5 080 504,90 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 2 890 222,40 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 190 282,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	7,14 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	1 501 091,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	1 187 073,20 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	1 501 091 Kč ≥ 1 187 073 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 314 018,10 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 314 018,10 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 817 725,80 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 321 730,70 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	495 995,10 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	30 659 151,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	31 102 806,40 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	32 006 352,10 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	32 516 445,60 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	33 012 440,70 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	33 012 440,70 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše

Dodatek č.4:

číslo ZL:	popis - předmět:	cena méněprací:	cena víceprací:	výsledná cena:	odst. § 222	prodloužení termínu
ZL1	Venkovní zámečnické prvky (stříška, oplocení)	101 967,20	101 089,80	-877,40 Kč	4	NE
ZL2	Odpočet dřevěného obkladu s policemi a krytů hydrantu	56 364,00	0,00	-56 364,00 Kč	4	NE
ZL3	Změna regulace ÚT	141 353,00	53 405,40	-87 947,60 Kč	4	NE
ZL4	Výměna podlahové krytiny v m.č. 5-1.10	0,00	247 758,60	247 758,60 Kč	6	70 dnů
ZL5	Oprava ZL č.9 v dodatku č.3	22 046,50	24 580,50	2 534,00 Kč	4	NE
ZL6	Doplnění RACKu	0,00	21 196,80	21 196,80 Kč	4	NE
ZL7	CCTV	0,00	32 715,10	32 715,10 Kč	4	NE
ZL8	Výměna podlahové krytiny v m.č. 5-2.09	0,00	326 360,70	326 360,70 Kč	6	70dnů
ZL9	Změna elektroinstalace - doplnění tlačítka TOTAL STOP	0,00	10 618,90	10 618,90 Kč	4	NE
				495 995,10 Kč	celkem o 70 dnů	

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 07 514



①

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 21. 9. 2021


Kód	Popis	Celkem bez DPH	Vicépáce bez DPH	Méněpáce bez DPH
D4	Dodatek č. 4	495 995,10	817 725,80	-321 730,70
ZL1	Změnový list č. 1 - Venkovní zámečnické prvky (stříška, oplocení)	-877,40	101 089,80	-101 967,20
ZL2	Změnový list č. 2 - Odpočet dřevěného obkladu s policema a krytů hydrantu	-56 364,00	0,00	-56 364,00
ZL3	Změnový list č. 3 - Změna regulace ÚT	-87 947,60	53 405,40	-141 353,00
ZL4a-II	Změnový list č. 4a - Výměna podlahové krytiny m.č. 5-1.10	247 758,60	247 758,60	0,00
ZL5	Změnový list č. 5 - Oprava ZL č. 9 v dodatku č. 3	2 534,00	24 580,50	-22 046,50
ZL6	Změnový list č. 6 - Doplnění RACKu	21 196,80	21 196,80	0,00
ZL7	Změnový list č. 7 - CCTV	32 715,10	32 715,10	0,00
ZL8	Změnový list č. 8 - Výměna podlahové krytiny m.č. 5-2.09	326 360,70	326 360,70	0,00
ZL9	Změnový list č. 9 - Změna elektroinstalace - doplnění tlačítka TOTAL STOP	10 618,90	10 618,90	0,00
Celkem		495 995,10	817 725,80	-321 730,70



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	21.09.2021	
Předmět změny: Venkovní zámečnické prvky (stříška, oplocení) <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> S ohledem na větší rozsah oplocení se zvolila levnější varianta provedení oplocení i stříšky nad vstupem. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
101 967,20 Kč	101 089,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-877,40 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 1 - Venkovní zámečnické prvky (stříška, oplocení)

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 21. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

1	R	7679R1.3.8.1 1	Výroba, dodávka a montáž oplocení z kruhové oceli vč. branky, kotvení a povrchové úpravy ozn. Z5-1.04	kpl	-1,000	50 187,50	-50 187,50	SOD
2	R	7679R1.3.8.1 1X	Výroba, dodávka a montáž oplocení vč. branky, kotvení a povrchové úprav	kpl	1,000	69 793,80	69 793,80	R položka
3	R	767R1.1.1.68	Výroba, dodávka a montáž konstrukce zastřešení ozn. Z5-2.03 vč. povrchové úpravy, kotvení, montážních prostředků a dílenské dokumentace	kus	-1,000	38 295,00	-38 295,00	SOD

787 Dokončovací práce - zasklívání

4	787	787313216X	D+M stříšky nad vstupem vč. ocelové podkonstrukce	m2	1,600	7 865,00	12 584,00	R položka
5	634	63437141X	sklo bezpečnostní vrstvené tl 16,0mm	m2	1,600	11 695,00	18 712,00	R položka
6	R	78732722R1. 1.1.79	Zasklívání střešních konstrukcí, světlíků a zahradních skleníků deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým s UV ochranou do hliníkového U profilu s krycí a přítláčnou lištou, tl. 10 mm	m2	-6,123	2 202,30	-13 484,70	SOD

Vícepráce

101 089,80

Méněpráce

-101 967,20

Celkem

-877,40



Cenová nabídka

Na oplocení

Materiál + práce

Název	Jednotka	Množství	Cena/ks	Cena celkem	
Materiál					
Panel 2D 1630x2500 mm	ks	9	2 005,00	Kč	18 045,00
Sloupek 60x40x1750 mm	ks	7	510,00	Kč	3 570,00
Příchytka	ks	40	85,00	Kč	3 400,00
Branka 1630x1000 mm FAB	ks	1	19 150,00	Kč	19 150,00
Plotna na sloupek	ks	10	240,00	Kč	2 400,00
Spojovací materiál (chemie, závitovky)	jed.	1	5 110,00	Kč	5 110,00
Cena celkem bez DPH				Kč	51 675,00
21% DPH				Kč	10 851,75
Cena celkem s 21% DPH				Kč	62 526,75

Práce					
Hloubění děr	ks	7	215,00	Kč	1 505,00
Beton B15, C12	ks	7	195,00	Kč	1 365,00
Usazení sloupků	ks	7	80,00	Kč	560,00
Usazení 2D panelu	ks	9	70,00	Kč	630,00
Usazení branky	ks	1	2050,00	Kč	2 050,00
Odstranění náletové zeleně	jed.	1	1700,00	Kč	1 700,00
Přesun hmot a kapacit	jed.	1	3964,00	Kč	3 964,00
Cena celkem bez DPH				Kč	11 774,00
21% DPH				Kč	2 472,54
Cena celkem s 21% DPH				Kč	14 246,54

Práce + materiál bez DPH				Kč	63 449,00
Práce + materiál s DPH (konečná cena)				Kč	76 773,29

Leoš Doležal

Montáž oplocení Trutnov

mobil + 420 604 364 424

www.montazoploceni.cz

ZL 1 - p.č. 4

DZM Pardubice s.r.o.

sídlo: Průmyslová 387, 530 02 Pardubice

IČ: 28852753

společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31055

Cenová nabídka:

Stavba : Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ, a MŠ Štefánikova –
stavební práce II.

Objednatel: STYLBAU s.r.o.

Zámečnické výrobky:

1) Dodávka a montáž ocelové podkonstrukce včetně montáže stříšky nad vstupem	11 440,-kč
	
 Celkem	 11 440,-kč

V Pardubicích, dne 17.09.2021

Václav Doležal
jednatel společnosti
DZM Pardubice s.r.o.

ZL1 - p.č. 5

Produkt	Dostupnost	Cena bez DPH	Cena s DPH	Vaše cena s DPH	Množství	Celkem s DPH	Vaše celkem bez DPH	Vaše celkem s DPH
Vchodová stříška Guttavordach LED - Guttavordach LED - 7410003 Rozměr: 160 x 100 cm Barva: stříbrná / čirá	Skladem	16 846,30	20 384,02		1 ks	20 384,02	16 846,30	20 384,02
Dopravné				199,05	1		164,50	199,05
Celková cena						20 384,02	17 010,80	20 583,07
Celková cena s DPH zaokrouhleno								20 583,- Kč

Přístupové údaje pro přihlášení do klientské sekce:

Uživatelské jméno: gs106453

Heslo: jn2zv0k3


Tato zpráva byla vygenerována e-mailovým systémem online obchodu GuttaShop.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	31.08.2021	
Předmět změny: Odpočet dřevěného obkladu s policemi a krytů hydrantu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Zrušení dřevěného obkladu stěn a hydrantů z důvodu úspor financí.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
56 364,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-56 364,00 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 519	Souhlasí   STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 2 - Odpočet dřevěného obkladu s policema a krytů hydrantu

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 31. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

1	R	7668R1.1.1.5 0	Dodávka a montáž dřevěného obkladu s policemi výšky 2800mm délky 10180mm ozn. T5-3.01	kus	-1,000	39 456,00	-39 456,00	SOD
2	R	7668R1.1.1.5 1	Dodávka a montáž dřevěného obkladu hydrantu výšky 2800mm délky 860mm a šířky 330mm ozn. T5-3.02	kus	-1,000	10 152,00	-10 152,00	SOD
3	R	7668R1.1.1.5 2	Dodávka a montáž dřevěného obkladu s policemi výšky 2800mm délky 1600mm ozn. T5-3.03	kus	-1,000	6 756,00	-6 756,00	SOD

Vícepráce 0,00

Méněpráce -56 364,00


Celkem -56 364,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	31.08.2021	
Předmět změny: Změna regulace ÚT <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Regulace ústředního topení bude provedena dle stávajících prostor - pouze se snímači teploty, bez prostorových termostatů.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
141 353,00 Kč	53 405,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-87 947,60 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 273 04 614	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 3 - Změna regulace ÚT

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 31. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

734 Ústřední vytápění - armatury

1	R	734220R1.1.4.14	prostorový termostat s displejem, 2xAA 1,5V, 0-50 °C	kus	-12,000	4 593,10	-55 117,20	SOD
2	R	734220R1.1.4.15	prostorový termostat bez displeje, 2xAA 1,5 V, 0-50 °C	kus	-4,000	3 672,00	-14 688,00	SOD
3	R	734220R1.3.4.6	prostorový termostat bez displeje, 2xAA 1,5 V, 0-50 °C	kus	-4,000	4 535,60	-18 142,40	SOD
4	731	734449111X	Snímač teploty	ks	19,000	937,20	17 806,80	R položka
5	731	734449112X	Rízený aktuátor	ks	23,000	990,00	22 770,00	R položka

743 Elektromontáže - hrubá montáž

6	R	743111315	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku	m	41,993	34,80	1 461,40	SOD
7	345	345711540	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm	m	41,993	15,50	650,90	SOD

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

8	R	210140532.1	Montáž termostatu	KS	-1,000	368,90	-368,90	SOD
9	10.	10.027.213.1	TERMOSTAT nástěnný programovatelný	KS	-1,000	830,50	-830,50	SOD
10	R	2101405345	Montáž topné fólie, elektrické podlahové topení pro obytné místnosti	m	-30,000	657,50	-19 725,00	SOD
11	10.	10.027.4523	Topná fólie, šířka 1 m, plošný výkon 80 W/m2	m	-30,000	976,40	-29 292,00	SOD
12	10.	10.024563	PE fólie 250µm (1,2x10m) - elektroizolace pro překrytí topných fólií	m	-30,000	48,80	-1 464,00	SOD
13	10.	10.45789	Připojovací konektory pro všechny typy topných fólií, izolace konektorů, připojovací kabel	kpl	-1,000	1 725,00	-1 725,00	SOD
14	R	210810045	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevné počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	176,000	33,00	5 808,00	SOD
15	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	176,000	11,50	2 024,00	SOD

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

16	R	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	7,100	17,50	124,30	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	-----

HZS Hodinové zúčtovací sazby

17	R	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	345,00	2 760,00	SOD
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	-----

Vícepráce

53 405,40


Méněpráce

-141 353,00

Celkem

-87 947,60

ZL3 - p.č. 415



ÚSPORY ENERGIE
SE ZÁRUKOU



NABÍDKA

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU IRC V OBJEKTU SŠ, ZŠ A MŠ HRADEC KRÁLOVÉ

ZADAVATEL

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové

IČO: 259 57 481

NABÍZEJÍCÍ

ENESA a.s.

Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

IČO: 27382052, DIČ: CZ27382052

Korespondenční adresa: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

ENESA a.s. je členem skupiny ČEZ ESCO

EVIDENČNÍ ČÍSLO	21181-0
TERMÍN ZPRACOVÁNÍ	16.09.2021
PLATNOST NABÍDKY	31.10.2021

1 PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je montáž systému IRC v rámci přístavby 3.NP objektu MŠ.

2 NABÍDKOVÁ CENA

117 622 Kč bez DPH

2.1 MATERIÁL:

Modul transtakčního řízení	22 500 Kč bez DPH	celkem 22 500 Kč bez DPH
Zónová jednotka (19ks)	2 332 Kč bez DPH	celkem 44 308 Kč bez DPH
Snímač teploty (19ks)	852 Kč bez DPH	celkem 16 188 Kč bez DPH
Řízený aktuátor (23ks)	900 Kč bez DPH	celkem 20 700 Kč bez DPH

Finální cena za práci a použitý materiál bude fakturována na základě podepsaného servisního protokolu, dle počtu skutečně provedených prací.

Další poruchy v původní instalaci, způsobené stavbou, budou řešeny v rámci samostatného servisu, jelikož nelze předem určit příčinu ani výši nákladů.

2.2 DOPRAVA A PRÁCE:

Práce 20hod	500 Kč bez DPH/hod	celkem 10 000 Kč bez DPH
Doprava Pardubice-Hradec Králové a zpět (48km)	12,-Kč bez DPH/1km	celkem 576 Kč bez DPH
Výjezd	350 Kč bez DPH	celkem 350 Kč bez DPH
Oživení systému IRC		1 000 Kč bez DPH
Úpravy SW (nahrání a úprava půdorysu)		2 000 Kč bez DPH

3 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM REALIZACE

Termín realizace do 21 dnů od zaslání objednávky.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splatnost fakturace je 21 dní.

5 ZÁRUKY

Záruční doba na technologická zařízení je 24 měsíců.

Záruční doba na montážní práce je 36 měsíců.

6 MÍSTO REALIZACE

SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549, 50011 Hradec Králové

7 KONTAKTNÍ OSOBA

Barbora Moníková, dispečerka

+420 703 857 976, BARBORA.MONIKOVA@ENESA.CZ

8 ZODPOVĚDNÁ OSOBA

Ing. Tomáš Chrz, vedoucí odboru péče o zákazníka

+420 775 671 940, TOMAS.CHRZ@ENESA.CZ

Tomáš
Chrz
Digitálně podepsal
Tomáš Chrz
Datum: 2021.09.16
09:34:00 +02'00'

V Pardubicích dne 16.9.2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	31.08.2021	
Předmět změny: Výměna podlahové krytiny v m.č. 5-1.10 <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po demontáži stávajících koberců v chodbě 1NP byl zjištěn špatný technický stav původních PVC krytin. Krytiny na mnoha místech vykazují trhliny a vyčnívají do prostoru. Vzhledem ke svému stáří již nejdou opravit, dochází k praskání materiálu a odseparování se od podkladní vrstvy. Přílohy změnového listu: EMAIL DODAVATELE POPLAH		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	247 758,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
247 758,60 Kč	posun termínu o 70 dnů	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 ①	Souhlasí   STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

Jiří Suchánek

13

From: HYLENA-Koberce s.r.o. [<mailto:info.hylena@gmail.com>]

Sent: Wednesday, September 21, 2021 3:47 PM

To: Jiří Suchánek

Subject: podlahová krytina do 1. a 2.NP - MŠ Štefanikova HK

Dobrý den,

termín dodání podlahové krytiny do chodeb v 1. a 2.NP včetně montáže je 10 týdnů.

s pozdravem Petera

--

HYLENA-Koberce s.r.o.

Vrchoviny 65, 54901 Nové Město nad Metují

+420 491 470 212-213

info@hylena.cz

www.hylena.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 4a - Výměna podlahové krytiny m.č. 5-1.10

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 31. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

776 Podlahy povlakové

1	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	166,000	57,90	9 611,40	URS 2021/2
2	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	166,000	12,50	2 075,00	SOD
3	776	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	166,000	35,30	5 859,80	URS 2021/2
4	776	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa II do 3 mm	m2	166,000	229,00	38 014,00	URS 2021/2
5	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	166,000	57,70	9 578,20	URS 2021/2
6	776	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	166,000	200,90	33 349,40	URS 2021/2
7	284	28411068x	MARMOLEUM	m2	180,000	718,50	129 330,00	R položka
8	776	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	115,000	60,00	6 900,00	URS 2021/2
9	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	80,000	43,80	3 504,00	SOD
10	614	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	80,000	108,00	8 640,00	URS 2021/2
11	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 468,618	0,36328	896,80	URS 2021/2

Vícepráce

247 758,60

Méněpráce

0,00

Celkem

247 758,60

Nabídka číslo 3 / 2013687

Dodavatel:

IČO 25256505 DIČ CZ25256505

HYLENA - KOBERCE s.r.o.

Vrchoviny 65

549 01 Nové Město nad Metují

Obchodní rejstřík: Krajský soud H.K.

Spisová značka: odd.C/10569

Odběratel:

IČO 25957481 DIČ CZ25957481

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118/79, Plačice

500 04 Hradec Králové

Vyřizuje:

Vytvořil Hylenová

Z poptávky

Zakázkový list

Datum vystavení 21.08.2021

Datum dodání

Předmět

Štefánikova 2 np-varianta marmoleum

Text nabídky:

Číslo položky	Název položky	Celkem MJ	Prodejní cena	Sleva	Celkem bez DPH
900-900	MARMOLEUM HD108	180,000 m2	671,00	0,00	120 780,00
70065-117	Lišta-DÖLLKEN S60	80,000 bm	102,00	0,00	8 160,00
00-331 776 20-1811	STRŽENÍ KRYTINY-LEPENÉ BEZ PODLOŽKY	166,000 m2	54,00	0,00	8 964,00
00-023 776 11-1115	BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU	166,000 m2	54,00	0,00	8 964,00
00-051 766 12-1311	PENETRACE- CERESIT R766 NESAVÝ 1:1	166,000 m2	33,00	0,00	5 478,00
00-062 776 14-1111	VYROVNÁNÍ PODLAH- CERESIT AS1 do3mm 40MPa	166,000 m2	214,00	0,00	35 524,00
04-010 776 25-1111	MARMOLEUM PÁSY - LEPENÍ	166,000 m2	188,00	0,00	31 208,00
04-030 776 25-1411	MARMOLEUM - SVAŘOVÁNÍ + FRÉZOVÁNÍ	115,000 bm	55,00	0,00	6 325,00
06-010 776 42-1111	LIŠTA MONTÁŽ -OBVODOVÁ - LEPENÁ MDF,SKL	80,000 bm	40,00	0,00	3 200,00
00-022 776 11-1311	VYSÁTÍ PODKLADU	166,000 m2	12,00	0,00	1 992,00
00-204	VRN PŘESUN HMOT	1,000 ks	865,00	0,00	865,00

Celkem částka nabídky

bez DPH 231 460,00
s DPH **231 460,00**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	03.09.2021	
Předmět změny: Oprava ZL č.9 v dodatku č.3 <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> V dodatku č.3 byly uvedeny špatné jednotkové ceny, tímto ZL bylo napraveno. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
22 046,50 Kč	24 580,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 534,00 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 814	Souhlasí   STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 5 - Oprava ZL č. 9 v dodatku č. 3

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

5.1 Asfaltová komunikace

1	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	35,000	352,00	12 320,00	
2	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-35,000	296,40	-10 374,00	SOD
3	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	35,000	21,60	756,00	
4	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-35,000	22,70	-794,50	SOD
5	R	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	35,000	8,50	297,50	
6	R	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	-35,000	9,60	-336,00	SOD
7	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	35,000	320,20	11 207,00	
8	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	-35,000	301,20	-10 542,00	SOD

Vícepráce

24 580,50

Méněpráce

-22 046,50

Celkem

2 534,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	06.09.2021	
Předmět změny: Doplnění RACKu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Požadavek na kompletaci aktivních prvků optických rozvodů slaboproudu - nebylo součástí původního zadání. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	21 196,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 196,80 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 ①	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 6 - Doplnění RACKu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

Projektové a průzkumné práce

1	R		Odborné posouzení	hod	3,000	242,00	726,00	R položka
---	---	--	-------------------	-----	-------	--------	--------	-----------

Základní rozpočtové náklady

2	R		Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,600	174,13	626,90	R položka
---	---	--	----------------------------------	---	-------	--------	--------	-----------

Dodávka materiálu

3	R		Optická vana 19", 1U 24x SC simplex výsuvná s 1x kazetou OPTRONICS	ks	2,000	959,50	1 919,00	R položka
4	R		Spojka optických konektorů LC/LC - PC, singlemode, duplex	ks	4,000	33,90	135,60	R položka
5	R		Pigtail XtendLan FOT-LC-50-1-9-OM4	ks	8,000	58,10	464,80	R položka
6	R		Ubiquiti UOC-1 - Unifi ODN Cable, 1m - optický patch kabel, multimode, LC-LC	ks	4,000	145,20	580,80	R položka
7	R		Ubiquiti UF-SM-10G - U Fiber, Single-Mode Module, 10G, 2-Pack	ks	2,000	2 175,60	4 351,20	R položka
8	R		Rozvodný panel Acar 504 WF, 5 zásuvek, s přepětovou ochranou, držáky 19" rack, 3	ks	2,000	555,40	1 110,80	R položka
9	R		Ventilační jednotka Triton spodní (horní) 220V/60W 4x ventilátor	ks	1,000	4 589,50	4 589,50	R položka
10	R		Vyvazovací panel Triton 19" 1U jednostranná plastová lišta	ks	4,000	267,40	1 069,60	R položka
11	R		Vyvazovací panel Triton 19" 2U jednostranná plastová lišta	ks	2,000	278,30	556,60	R položka
12	R		Police Triton s perforací 1U/250mm, nosnost 20kg, černá	ks	2,000	363,00	726,00	R položka
13	R		Patch kabel FTP CAT5E, 1m - šedý	ks	20,000	20,40	408,00	R položka
14	R		Patch kabel FTP CAT5E, 2m - šedý	ks	40,000	27,30	1 092,00	R položka
15	R		Patch kabel FTP CAT5E, 3m - šedý	ks	10,000	42,00	420,00	R položka

Montáž materiálu

16	R		Kompletace RACKu		1,000	2 420,00	2 420,00	R položka
----	---	--	------------------	--	-------	----------	----------	-----------

Vícepráce

21 196,80

Méněpráce

0,00

Celkem

21 196,80

Zakázkové č.: ZM21044

**Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ,
SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
SLP - dolnění části Strukturovaná kabeláž**

Rozpočet č.: RZ21367

ASTOR
KOMPLEX

STYLBAU,s.r.o.

V Mlejnkú 611

Hradec Králové

500 11

tel: 495261145

fax: 495273391

hk@astorkomplex.cz

Pardubická 118

Hradec Králové- Pouchov

500 04

fax:

email:

Rekapitulace rozpočtu			
HLAVA I.	Projektové a průzkumné práce		
	Odborné posouzení	3.0 hod. á 220.0 Kč/hod.	660,00 Kč
	Celkem		660,00 Kč
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Dodávky		15 838,30 Kč
	Montáže		2 200,00 Kč
	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky ze základu 15838.3 Kč		570,00 Kč
	Celkem		18 608,30 Kč
	Celkem bez DPH		19 268 Kč
Daň z přidané hodnoty			
	21%Reverse Charge (stavební práce)	0 %	18038,3 0,00 Kč
	Základní sazba DPH - 21%	21 %	1230 258,30 Kč
	DPH celkem		258,30 Kč
	Celkem s DPH		19 527 Kč

Rozpočet					
Dodávka materiálu					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Optická vana 19", 1U 24x SC simplex výsu	2	ks	872,30 Kč	1 744,60 Kč
	Spojka optických konektorů LC/LC - PC, sin	4	ks	30,80 Kč	123,20 Kč
	Pigtail XtendLan FOT-LC-50-1-9-OM4	8	ks	52,80 Kč	422,40 Kč
	Ubiquiti UOC-1 - Unifi ODN Cable, 1m - op	4	ks	132,00 Kč	528,00 Kč
	Ubiquiti UF-SM-10G - U Fiber, Single-Mod	2	ks	1 977,80 Kč	3 955,60 Kč
	Rozvodný panel Acar 504 WF, 5 zásuvek,	2	ks	504,90 Kč	1 009,80 Kč
	Ventilační jednotka Triton spodní (horní) 22	1	ks	4 172,30 Kč	4 172,30 Kč
	Vyvažovací panel Triton 19" 1U jednostran	4	ks	243,10 Kč	972,40 Kč
	Vyvažovací panel Triton 19" 2U jednostran	2	ks	253,00 Kč	506,00 Kč
	Police Triton s perforací 1U/250mm, nosnc	2	ks	330,00 Kč	660,00 Kč
	Patch kabel FTP CAT5E, 1m - šedý	20	ks	18,50 Kč	370,00 Kč
	Patch kabel FTP CAT5E, 2m - šedý	40	ks	24,80 Kč	992,00 Kč
	Patch kabel FTP CAT5E, 3m - šedý	10	ks	38,20 Kč	382,00 Kč
	Celkem				15 838,30 Kč
	DPH: 21%Reverse Charge (stavební práce)				0,00 Kč
Montáž materiálu					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kompletace RACKu	1		2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	Navaření optického kabelu v CN SOD	1		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem				2 200,00 Kč
	DPH: 21%Reverse Charge (stavební práce)				0,00 Kč

Platnost rozpočtu je 3 měsíce od data vypracování

Zpracoval: Jiří Stěhule


Dne: 06.08.2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	06.09.2021	
Předmět změny: CCTV Popis a zdůvodnění změny: Požadavek na doplnění kamer uvnitř i vně rekonstruovaného objektu - nebylo součástí původního zadání.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	32 715,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32 715,10 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 90 514	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 7 - CCTV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

D1 Projektové a průzkumné práce

1	R		Odborné posouzení	hod	2,000	242,00	484,00	R položka
---	---	--	-------------------	-----	-------	--------	--------	-----------

D2 Základní rozpočtové náklady

2	R		Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,600	254,76	917,10	R položka
---	---	--	----------------------------------	---	-------	--------	--------	-----------

D3 Rozpočet

D4 Dodávka materiálu

3	R		IP minj dome kamera, 2MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 10m, H.265, VA, IP66	ks	1,000	5 313,00	5 313,00	R položka
4	R		IP bullet kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67	ks	2,000	7 777,00	15 554,00	R položka
5	R		Licence pro 1 IP kameru NUUO CMS NCS-CAM (max 1028)	ks	2,000	2 308,50	4 617,00	R položka

D5 Montáž materiálu

6	R		Kompletace vnitřní kamery	ks	1,000	660,00	660,00	R položka
7	R		Kompletace venkovní kamery	ks	2,000	935,00	1 870,00	R položka
8	R		implementace nových kamer do stávajícího systému		1,000	3 300,00	3 300,00	R položka

Vícepráce

32 715,10

Méněpráce

0,00

Celkem

32 715,10

Zakázkové č: ZM21044

**Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOS,
SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
SLP - dolnění částí CCTV**

Rozpočet č: RZ21410



**ASTOR
KOMPLEX**

V Mlejniku 611
Hradec Králové
500 11

tel: 495261145
fax: 495273391
hk@astorkomplex.cz

STYLBAU,s.r.o.

Pardubická 118
Hradec Králové- Pouchov
500 04
fax:
email:

Rekapitulace rozpočtu			
HLAVA I.	Projektové a průzkumné práce		
	Odborné posouzení	2.0 hod. á 220.0 Kč/hod.	440,00 Kč
	Celkem		440,00 Kč
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Dodávky		23 167,20 Kč
	Montáže		5 300,00 Kč
	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky ze základu 23167.2 Kč		834,00 Kč
	Celkem		29 301,20 Kč
	Celkem bez DPH		29 741 Kč
Daň z přidané hodnoty			
	21%Reverse Charge (stavební práce)	0 %	28467,2 0,00 Kč
	Základní sazba DPH - 21%	21 %	1274 267,54 Kč
	DPH celkem		267,54 Kč
	Celkem s DPH		30 009 Kč

Rozpočet					
Dodávka materiálu					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	IP mini dome kamera, 2MP, 2.8mm, WDR	1	ks	4 830,00 Kč	4 830,00 Kč
	IP bullet kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, \	2	ks	7 070,00 Kč	14 140,00 Kč
	Licence pro 1 IP kameru NUUO CMS NCS	2	ks	2 098,60 Kč	4 197,20 Kč
	Celkem				23 167,20 Kč
	DPH: 21%Reverse Charge (stavební práce)				0,00 Kč
Montáž materiálu					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kompletace vnitřní kamery	1	ks	600,00 Kč	600,00 Kč
	Kompletace venkovní kamery	2	ks	850,00 Kč	1 700,00 Kč
	implementace nových kamer do stávajících	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Celkem				5 300,00 Kč
	DPH: 21%Reverse Charge (stavební práce)				0,00 Kč

Platnost rozpočtu je 3 měsíce od data vypracování

Zpracoval: Jiří Stěhule


Dne: 03.09.2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	16.07.2021	
Předmět změny: Výměna podlahové krytiny v m.č. 5-2.09 Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajících koberců v chodbě 2NP byl zjištěn špatný technický stav původních PVC krytin. Krytiny na mnoha místech vykazují trhliny a vyčnívají do prostoru. Vzhledem ke svému stáří již nejdou opravit, dochází k praskání materiálu a odseparování se od podkladní vrstvy. Přílohy změnového listu: EMAIL DODAVATELE PODLAH		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	326 360,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
326 360,70 Kč	posun termínu o 70 dnů	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

Jiří Suchánek

From: HYLENA-Koberce s.r.o. [mailto:info.hylena@gmail.com]

Sent: Wednesday, September 21, 2021 3:47 PM

To: Jiří Suchánek

Subject: podlahová krytina do 1. a 2.NP - MŠ Štefanikova HK

Dobrý den,

termín dodání podlahové krytiny do chodeb v 1. a 2.NP včetně montáže je 10 týdnů.

s pozdravem Petera

--

HYLENA-Koberce s.r.o.

Vrchoviny 65, 54901 Nové Město nad Metují

+420 491 470 212-213

info@hylena.cz

www.hylena.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 8 - Výměna podlahové krytiny m.č. 5-2.09

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 16. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

776 Podlahy povlakové

1	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	161,000	57,90	9 321,90	URS 2021/2
2	776	776111311	Vysáli podkladu povlakových podlah	m2	161,000	12,50	2 012,50	SOD
3	776	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	161,000	35,30	5 683,30	URS 2021/2
4	776	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	161,000	229,00	36 869,00	URS 2021/2
5	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	161,000	57,70	9 289,70	URS 2021/2
6	776	776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	161,000	153,00	24 633,00	URS 2021/2
7	284	28411081x	FLOTEX vision Spin 530007	m2	190,000	1 185,40	225 226,00	R položka
8	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	80,000	43,80	3 504,00	SOD
9	614	61418155	lišta soklová dřevěná š 15,0 mm, h 60,0 mm	m	80,000	108,00	8 640,00	URS 2021/2
10	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 251,794	0,36328	1 181,30	URS 2021/2

Vícepráce

326 360,70

Méněpráce

0,00

Celkem

326 360,70

Nabídka číslo 3 / 2013685

Dodavatel:

IČO 25256505 DIČ CZ25256505

HYLENA - KOBERCE s.r.o.



Vrchoviny 65

549 01 Nové Město nad Metují

Obchodní rejstřík: Krajský soud H.K.

Spisová značka: odd. C/10569

Odběratel:

IČO 25957481 DIČ CZ25957481

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118/79, Plačice

500 04 Hradec Králové

Vyřizuje:

Datum vystavení 05.08.2021

Vytvořil Hyleneová

Datum dodání

Z poptávky

Předmět

Zakázkový list

Štefánikova 2 np-Flotex

Text nabídky:

Číslo položky	Název položky	Celkem MJ	Prodejní cena	Sleva	Celkem bez DPH
70065-117	Lišta-DÖLLKEN S60	80,000 bm	102,00	0,00	8 160,00
00-331 776 20-1811	STRŽENÍ KRYTINY-LEPENÉ BEZ PODLOŽKY	161,000 m2	54,00	0,00	8 694,00
00-023 776 11-1115	BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU	161,000 m2	54,00	0,00	8 694,00
00-051 766 12-1311	PENETRACE- CERESIT R766 NESAVÝ 1:1	161,000 m2	32,00	0,00	5 152,00
00-062 776 14-1111	VYROVNÁNÍ PODLAH- CERESIT AS1 do3mm 40MPa	161,000 m2	214,00	0,00	34 454,00
06-010 776 42-1111	LIŠTA MONTÁŽ -OBVODOVÁ - LEPENÁ MDF,SKL	80,000 bm	40,00	0,00	3 200,00
00-022 776 11-1311	VYSÁTÍ PODKLADU	161,000 m2	12,00	0,00	1 932,00
100-5601	FLOTEX vision Spin 530007	190,000 m2	1 107,80	0,00	210 482,00
01-101 776 24-1121	SAMETOVÝ VINYL,VZOROVANÝ - PÁSY LEPENÍ	161,000 m2	143,00	0,00	23 023,00
00-204	VRN PŘESUN HMOT	1,000 ks	1 104,00	0,00	1 104,00

Celkem částka nabídky

bez DPH

304 895,00

s DPH

304 895,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	21.09.2021	
Předmět změny: Změna elektroinstalace - doplnění tlačítka TOTAL STOP Popis a zdůvodnění změny: Doplnění tlačítka TOTAL STOP včetně příslušné elektroinstalace tak, aby byly splněny požadavky požárně bezpečnostního řešení.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	10 618,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 618,90 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 276 04 374	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 4

Část: Změnový list č. 9 - Změna elektroinstalace - doplnění tlačítka TOTAL STOP

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 21. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	R	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	2,000	20,40	40,80	SOD
2	741	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	154,90	309,80	URS 2021/2
3	358	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	2,000	140,50	281,00	URS 2021/2
4	741	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	388,10	388,10	URS 2021/2
5	358	35822594	jistič 3-pól. L - vedení, In = 63A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95mm ²	kus	1,000	4 244,60	4 244,60	URS 2021/2

742 Elektroinstalace - slaboproud

6	742	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	1,000	449,30	449,30	URS 2021/2
7	590	59081456	hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt s aretací, prolamovací sklo	kus	1,000	975,10	975,10	URS 2021/2

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

8	R	210010108	Montáž listů vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	4,000	68,20	272,80	SOD
9	345	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 3m	kus	2,000	86,70	173,40	SOD
10	R	210810049	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...)	m	40,000	33,00	1 320,00	SOD
11	341	341110600	uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ²	m	40,000	19,60	784,00	SOD

HZS Hodinové zúčtovací sazby

12	R	HZS2222.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava stávajícího rozvaděče ve škole pro přidání jističe	hod	4,000	345,00	1 380,00	SOD
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-----

Vícepráce

10 618,90

Méněpráce

0,00

Celkem

10 618,90