

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **M - PROJEKCE s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 37094 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové
IČO 05061415
DIČ CZ05061415
se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
zástupce Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Nová OK na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou – dokončení projektové dokumentace** v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 23. 7. 2021 (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a k přiměřené změně termínu plnění. Vzhledem k tomu, že potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna nemá dopad na cenu díla, nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 odst. 1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1.
2. Termíny plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	Do 12. 11. 2021
Termín pro získání stavebního povolení s nabytím právní moci	Do 28. 2. 2022
Součinnost při zadávacím řízení	Neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části

Výkon autorského dozoru	Ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem ode dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny na pokyn objednatele
-------------------------	--

3. Cena díla dle článku 5 odst. 3 se mění následujícím způsobem:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Kontrola výchozí PD	34.000,00
č. 2	Inženýrská činnost - stavební povolení	75.000,00
č. 3	PD ve stupni PDPS	340.000,00
	Vícepráce dle dodatku č. 1	49.000,00
č. 4	Součinnost v zadávacím řízení	35.000,00
č. 5	Autorský dozor v rozsahu 100 hodin	85.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	850,00

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	569.000,00
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	618.000,00
DPH v Kč samostatně	129.780,00
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	747.780,00

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele v Hradci Králové dne **18. 10. 2021**

Za zhotovitele **13. 10. 2021**

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Přovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Ing. Petr Hájek, jednatel

Mgr. Michal Kropáč, jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.

Rěsslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 10. 08. 2021

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název akce:

„Nová OK na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou – dokončení projektové dokumentace“.

Podrobný technický popis změny:

Z důvodu časových posunů při zajištění inženýrské a majetkoprávní činnosti, které nebyly zaviněny ani jednou smluvní stranou není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení do 3 měsíců od výzvy Objednatele k plnění, a to z následujících důvodů:

- 1) Vzhledem k tomu, že byla PD za účelem vydání stavebního povolení projednávána v roce 2018, skončila platnost všech vyjádření DOSS v roce 2020. Proto je nutné PD znovu projednat se všemi DOSS.

Z důvodu časových posunů při zajištění projekční činnosti, které nebyly zaviněny ani jednou smluvní stranou není možné ze strany Zhotovitele zajistit termín odevzdání PDPS do 2 měsíců od výzvy Objednatele k plnění, a to z následujících důvodů:

- 1) Důvodem časových posunů je nutnost přepracování SO 411 Veřejné osvětlení. Dne 21.9.2021 byl Objednateli předán Protokol o kontrole PD. V něm zhotovitel mimo jiné konstatuje: *Dokumentace pro ÚR by měla obsahovat minimálně: Technickou zprávu + světelný výpočet, Situaci, Detail uložení sloupu, detail uložení a zapojení uzemnění, detail upevnění výložníku, svítidla a FV systému zapojení FV systému a svítidla (jednopolové schéma). A dále pak: Podklad pro vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS je obsahově v pořádku až na SO 411, která je dle zpracovatele stupně PDPS nedostatečná – respektive bude muset dojít k vypracování nové dokumentace (dopracování příloh, které měly být již hotovy).*

Během výše uvedené kontroly byly zjištěny nedostatky (chybějící přílohy) v PD SO 411, nicméně Zhotovitel nemohl předvídat, že jejich doplněním bude zjištěno, že v dané podobě je veřejné osvětlení nerealizovatelné, zvláště pak, kdy na něj bylo vydáno platné územní rozhodnutí.

V průběhu projektování, resp. během zpracování zejména chybějícího světelného výpočtu a řešení zapojení FV svítidel a jejich konkrétního typu neboli během vypracování příloh, které měli být řešeny již v PD DUR, bylo zjištěno, že je výpočet osvětlení udělán podle neplatné normy – zatřídění je podle 5let neplatné ČSN. Dále bylo zjištěno, že k navrženým svítidlům nelze sehnat eulum data (křivky svítivosti pro světelný výpočet). Navržené osvětlení křižovatky není možné navrhnout se solárním zdrojem, protože se jedná o solární svítidla na komunikaci 1. třídy, dle zatřídění pro osvětlení předpokládáme C4, a u nich se nemůže ztlumit na nižší výkon. Tedy celou dobu musí být svícení na 100 %, v zimě i více než 13 h. Když bude zataženo, nebo bude sněžit, tak svítidla po 2 až 3 dnech nebudou svítit.

Zpracování nové PD DUR + PDPS: 49 000,- Kč bez DPH

- 2) Z výše uvedeného vyplývá, že osvětlení OK musí být řešeno klasickými stožáry, které budou napájeny kabelovým vedením. S ohledem na nutnost pokládky kabelového vedení a skutečnost, že je SO finálně povolen územním rozhodnutím a žádné další povolení se na něj nevztahuje, nelze upravovat jeho řešení během výstavby, ale je nutné zažádat o změnu územního rozhodnutí.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu časových posunů při zajištění inženýrské a majetkoprávní činnosti, které nebyly zaviněny ani jednou smluvní stranou není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení do 3 měsíců od výzvy Objednatele k plnění. Tyto posuny jsou způsobeny opětovným projednáním stavebních objektů, u kterých se bude žádat o vydání SP.

Z důvodu časových posunů při zajištění projekční činnosti, které nebyly zaviněny ani jednou smluvní stranou není možné ze strany Zhotovitele zajistit termín odevzdání PDPS do 2 měsíců od výzvy Objednatele k plnění. Tyto posuny jsou způsobeny přepracováním SO 411 Veřejné osvětlení, u kterého se musí nově zažádat o vydání změny ÚR.

Tyto změny mají významný vliv na úpravu ceny Díla a termínu plnění Díla.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění a cenu pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

1. V článku 4 – Termín plnění - se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech

Činnost	Termín
<i>Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději</i>	<i>Do 12.11.2021</i>
<i>Termín pro získání stavebního povolení s nabytím právní moci</i>	<i>Do 28.2.2022</i>
<i>Součinnost při zadávacím řízení</i>	<i>Neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části</i>
<i>Výkon autorského dozoru</i>	<i>Ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem ode dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny na pokyn objednatele</i>

2. V článku 5 – Cena díla - se tímto ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
Č.1	<i>Kontrola výchozí PD</i>	<i>34.000,00</i>
Č.2	<i>Inženýrská činnost - stavební povolení</i>	<i>75.000,00</i>
Č.3	<i>PD ve stupni PDPS</i>	<i>389.000,00</i>
Č.8	<i>Součinnost v zadávacím řízení</i>	<i>35.000,00</i>
Č.9	<i>Autorský dozor v rozsahu 100 hodin</i>	<i>85.000,00</i>
	<i>Hodinová sazba za autorský dozor</i>	<i>850,00</i>

<i>Celková cena díla v Kč bez DPH</i>	<i>618.000,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>129.780,00</i>
<i>Celková cena díla v Kč včetně DPH</i>	<i>747.780,00</i>

Změna projednána na výrobním výboru dne 24. 9. 2021.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.


Datum

Jméno: Ing. Petr Hájek

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 13. 10. 2021

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

