

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO	42196868
DIČ	CZ42196868
zástupce	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva na základě písemného pověření představenstvem

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2021 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**I/14 Vrchlabí, ul. Nerudova – Nádražní – oprava komunikace a mostu**“, zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek dne 12. 4. 2021, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 1–2 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	3.747.478,27
Cena víceprací dle ZL 1–2 v Kč bez DPH	217.397,95
Cena méněprací dle ZL 1–2 v Kč bez DPH	-38.211,30
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.926.664,92
DPH 21 % v Kč	824.599,63
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH	4.751.264,55

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele v Hradci Králové dne 21. 10. 2021

Za zhotovitele

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pravovácké náměstí 1245
500 02 Hradec Králové

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření představenstvem

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Husova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„I/14 Vrchlabí, ul. Nerudova - Nádražní - oprava komunikace a mostu“		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 101 Silnice I/14		SO 101 / ZL 1
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M -SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„I/14 Vrchlabí, ul. Nerudova - Nádražní - oprava komunikace a mostu“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 / ZL 1	
SO 101 Silnice I/14		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M -SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Město Vrchlabí	10.08.2021	D

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vodorovného dopravního značení

Na kontrolním dnu, který se konal dne 10. 8. 2021, vzneslo Město Vrchlabí požadavek na obnovu vodorovného dopravního značení pro cyklisty v místech navazujících cyklostezek.

Projektová dokumentace vycházela z rozhodnutí o trvalém dopravním značení stanoveném v době uvedení komunikace a mostu do provozu.

Následně však město Vrchlabí dostalo další rozhodnutí o dopravním značení a to na místa navazujících na cyklostezky.

Vzhledem k tomu, že frézováním původní obrusné vrstvy došlo k odstranění tohoto dopravního značení, bude nutné toto vodorovné dopravní značení obnovit a to jak barvou, tak následně plastem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	8 156,25	8 156,25

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	podpis
TDS	jméno	Ing. Ludvík Blažek	datum	podpis
Správce stavby	jméno	Miroslav Gregor	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „I/14 Vrchlabí, ul. Nerudova - Nádražní - oprava komunikace a mostu“		Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev.č. 14-044		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL 1		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M -SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„I/14 Vrchlabí, ul. Nerudova - Nádražní - oprava komunikace a mostu“

Číslo změny stavby:

2

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 201 / ZL 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 Most ev.č. 14-044

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

ŘSD

Změny projednány na KD dne:

10.08.2021

Kategorie

D

Popis a zdůvodnění změny:

1. Změna nátěru říms mostu.

Dle projektové dokumentace bylo na římsách mostu navrženo:

- Vyspravení degradovaných míst v předpokládaném rozsahu 10% plochy. Ve výkazu výměr byla na tyto práce použita položka: NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TYP S11(OS-F)

Na kontrolním dnu, který se konal dne 10. 8. 2021, bylo se zástupci objednatele, projektanta a správce mostu dohodnuto, že původně navržená oprava 10% plochy nátěrem TYP S11(OS-F) bude nahrazena celoplošným nátěrem TYP S1(OS-A) a to především z estetických důvodů.

Římsy mostu totiž slouží jako chodníky s velkým pohybem chodců. Celoplošně provedený nátěr vysprávi degradovaná místa a barevně sjednotí plochy říms.

2. Vyrovnání betonového povrchu říms mostu po odstranění nehluchého profilového VDZ.

Při odstraňování VDZ plastem profilového nehluchého v místech přechodu pro chodce na římsách mostu o výměře 23 m² došlo, k poškození betonového povrchu říms mostu, a to v průměrné tloušťce 1,5 cm. Důvodem tohoto poškození bylo, že původní VDZ velmi dobře přilnulo k betonovému podkladu. Odstranění VDZ se muselo provádět mechanicky a tudíž docházelo k vylovování betonového povrchu říms mostu. Místy zůstaly na povrchu říms zbytky lepidla, které se musely zabrousit. Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto, že před instalací nového VDZ, musí dojít k vyrovnání betonu. Pro ocenění této vyrovnávky byla použita položka ze základního rozpočtu: VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÉ VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) v množství 23x 0,015=0,345 m³.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-38 211,30	209 241,70	171 030,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	podpis
TDS	jméno	Ing. Ludvík Blažek	datum	podpis
Správce stavby	jméno	Miroslav Gregor	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	podpis

*) Kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

SO 201 - Most ev.č. 14-044
SO 201 - Most ev.č. 14-044
SO 201 - Most ev.č. 14-044

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 - 2	množství ve změně č. 2	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně č. 2 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7		SO 201 - Most ev.č. 14-044											
38	015111	SO 201 - Most ev.č. 14-044											
		Přidružená stavební výroba											
		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S11 (OS-F)	M2	42,457	0,000	-42,457	900,00	38 211,30	-38 211,30	0,00	0,00	-38 211,30	-100,00

39 015211

NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)

40 45747

VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTY)

7

Přidružená stavební výroba

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 2:

42 711,30	-38 211,30	209 241,70	213 741,70	171 030,40	20,53
42 711,30	-38 211,30	209 241,70	213 741,70	171 030,40	
42 711,30	-38 211,30	209 241,70	213 741,70	171 030,40	

Za zhotovitele:

Datum:



Za objednatele:

Datum:



Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)

