

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace**
IČO 06668356
DIČ CZ06668356
 se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov
 zástupce Ing. Josef Matyáš, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PS - STAV Náchod s.r.o.**
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554
 se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
IČO 28858531
DIČ CZ28858531
 zástupce Pavel Sedláček, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 7, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle odst. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Na základě ZL č. 7 dále dochází k přiměřenému prodloužení dílčího termínu realizace.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 7 dle přílohy dodatku.
2. Termíny plnění dle článku 6 odst. 6.2 se mění následujícím způsobem:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	Duben 2021
Realizace zateplení čtyřpodlažního objektu a	6 měsíců od předání staveniště

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí

Rekonstrukce střechy na objektu SO04	6 a 15 dnů od předání staveniště
Doba pro ukončení ostatních stavebních prací	6 měsíců od předání staveniště
Doba pro ukončení díla včetně kolaudace	Do 30 dnů od ukončení stavebních prací mimo rekonstrukci střechy na objektu SO04

3. Cena díla dle článku 7 odst. 7.2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce - zateplení – cena v Kč bez DPH	11.198.610,67
Rekonstrukce střechy – cena v Kč bez DPH	949.996,30
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Ceny dle dodatku č. 1	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	13.356.027,96
Rekonstrukce střechy – cena v Kč bez DPH	1.716.606,58
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Ceny dle dodatku č. 2	
Vícepráce v Kč bez DPH	3.051.195,04
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	13.356.027,96
Rekonstrukce střechy – cena v Kč bez DPH	1.813.596,61
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	15.171.624,57
DPH v Kč samostatně	3.186.041,16
Celková cena díla v Kč včetně DPH	18.357.665,73

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má

strana 2 (celkem 3)




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 7

Za objednatele


**Střední průmyslová škola
Otty Wichterleho,**
příspěvková organizace
Hostovského 910, 549 31 Hronov
IČ 06668356, DIČ CZ06668356 (1)
Ing. Josef Matyáš
ředitel

Za zhotovitele


PS-STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444
547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531
Pavel Sedláček
jednatel





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531		
Investor:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Datum: 14.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Demontáž a výměna poškozené konstrukce krovu, doplnění rizalitů			
Popis a zdůvodnění změny: Po kompletním odstranění střešní krytiny z objektu SO04 bylo možné vyhodnotit celkový stav dřevěné konstrukce krovu. Na základě tohoto vyhodnocení bylo rozhodnuto o odstranění dřevěného laťování z důvodu napadení řeziva dřevokaznými houbami/hmyzem a doplnění nových kontralatí z důvodu dosažení požadované tloušťky tepelné izolace. Dále zesílení poškozené konstrukce krovu v místě bývalého světlíku a ve styku s rizalitem na severní straně, kde byla konstrukce vlivem dlouhodobého zatékání silně degradovaná.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlasí</i> Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasí</i> Stanovisko energetického specialisty: <i>/</i>			
Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem, fotodokumentace stavu odkryté konstrukce krovu			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce – Objekt SO02		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Demontáž a výměna poškozené konstrukce krovu, doplnění rizalitů		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po kompletním odstranění střešní krytiny z objektu SO04 bylo možné vyhodnotit celkový stav dřevěné konstrukce krovu. Na základě tohoto vyhodnocení bylo rozhodnuto o odstranění dřevěného laťování z důvodu napadení řeziva dřevokaznými houbami/hmyzem a doplnění nových kontralatí z důvodu dosažení požadované tloušťky tepelné izolace. Dále zesílení poškozené konstrukce krovu v místě bývalého světlíku a ve styku s rizalitem na severní straně, kde byla konstrukce vlivem dlouhodobého zatékání silně degradovaná.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	96.990,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
96.990,03 Kč	Rekonstrukce střechy na objektu SO04 + 15 dní od předání staveniště	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, právní organizace Hostovského 910, 549 31 Hronov IČ 06668356, DIČ CZ06668356	Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o. Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČO 28858531 DIČ CZ28858531	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Snížení energetické náročnosti budovy Domova
SO04 střecha - doplnění položek po odkrytí**

KSO:
Místo: **Velké Poříčí, Krausova 215**

CC-CZ:
Datum: **22. 7. 2021**

Zadavatel:
PS - STAV Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **PS - STAV Náchod**

IČ: **28858531**
DIČ: **CZ-28858531**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Aleš Jary

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 990,03

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	149 227,60	21,00%	31 337,80
	snižená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesl	0,00	21,00%	0,00
	sniž. přenesl	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 357,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 Náchod

IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Domova

SO04 střecha - doplnění položek po odkrytí

Místo:

Velké Poříčí, Krausova 215

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

PS - STAV Náchod

Projektant:

Zhotovitel:

PS - STAV Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 990,03

PSV - Práce a dodávky PSV

87 590,03

762 - Konstrukce tesařské

74 522,32

765 - Krytina skládaná

8 616,51

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 451,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 400,00

VRN9 - Ostatní náklady

9 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ Velké Poříčí - oprava střechy domova mládeže -

SO04 střecha - doplnění položek po odkrytí

Místo:

Velké Poříčí, Krausova 215

Datum:

22. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS - STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 990,03	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				87 590,03	
	D	762	Konstrukce tesařské				74 522,32	
14	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	160,000	21,75	3 480,00	URS 2021/2 X 0,86
25	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	325,900	13,33	4 344,25	URS 2021/02 X 0,86
26	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnované dl 4 m - kontralat' 40/60mm	m3	0,860	7 826,00	6 730,36	URS 2021/02 X 0,86

19	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	120,500	385,20	46 416,60	SOD
31	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,896	1 178,20	2 233,87	URS 2021/02 X 0,86
73	K	762841932	Doplnění části podbíjení hrubými prkny pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	10,000	543,52	5 435,20	URS 2021/02 X 0,86
32	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 015,897	5,79	5 882,04	SOD
D		765	Krytina skládaná				8 616,51	
42	K	765191023R	Montáž fólie parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji dopojení na plastová okna	m	63,000	129,00	8 127,00	URS 2021/02 X 0,86
44	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	94,500	5,18	489,51	URS 2021/02 X 0,86
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 451,20	
76	K	HZS2141R	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač-úklid střešního pláště, původní keramické krytiny pod stávající plechovou krytinou	hod	16,000	278,20	4 451,20	SOD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 400,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				9 400,00	
72	K	090001000	Ostatní náklady - doprava, jeřáb	kpl	1,000	9 400,00	9 400,00	URS 2021/02 X 0,86