

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B1561
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO	45274924
DIČ	CZ45274924
zastoupený	Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat**“ rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-026574, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 13–16, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Podrobné odůvodnění je uvedeno evidenčních listech jednotlivých změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 13–16 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 13–16, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	64.680.850,66
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	69.927.607,14
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	70.803.750,53
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	71.831.139,30
Změna ceny dle ZL 13–16 v Kč bez DPH	+300.043,55
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	72.131.182,85
DPH 21 % v Kč	15.147.548,40
Celková cena díla dle dodatku č. 4 v Kč s DPH	87.278.731,25

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

- 3. 08. 2021

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček

Hejtmán

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

EUROVIA
VINCIP
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přelická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Šumpík



ředitel závodu Čechy východ

na základě plné moci

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.1 Retenční nádrž RDN 1 vč. VO - RDN 1		
		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301.1 / ZL 1
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301.1 / ZL 1	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.1 Retenční nádrž RDN 1 vč. VO - RDN 1			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Eurovia CS, a.s.		Změny projednány na KD dne:	Kategorie D
Popis a zdůvodnění změny: Pro potřeby přístupu stavební techniky (stavební činnost, navážení materiálu, apod.) do prostoru retenčních nádrží bylo z důvodu špatných klimatických podmínek nutné vybudovat provizorní staveništní komunikaci. Staveništní komunikace měla celkovou délku cca 81 m průměrné šířky 3,0m.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací 0,00		Cena navrhovaných Víceprací 96 409,36	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem 96 409,36
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 13.5.2021	podpis 
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 13.5.2021	podpis 
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 13.5.2021	podpis 
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 13.5.2021	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 13.5.2021	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 13.5.2021	podpis 
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301.2 / ZL 1	Číslo změny stavby: 14																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.2 Retenční nádrž RDN 2 vč. VO - RDN 2																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924												
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																						
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																						
	IČ:	45274924																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301.2 / ZL 1	Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.2 Retenční nádrž RDN 2 vč. VO - RDN 2			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.			D
Popis a zdůvodnění změny: Pro potřeby přístupu stavební techniky (stavební činnost, navážení materiálu, apod.) do prostoru retenčních nádrží bylo z důvodu špatných klimatických podmínek nutné vybudovat provizorní staveništní komunikaci. Staveništní komunikace měla celkovou délku cca 105m průměrné šířky 3,0m.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		124 564,52	124 564,52
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	David Paulus, DiS.	datum 13.5.2021 podpis
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum 13.5.2021 podpis
TDS	jméno	Petr Kopecký	datum 13.5.2021 podpis
Správce stavby	jméno	Jiří Holoubek	datum 13.5.2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum 13.5.2021 podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Potůček	datum 13.5.2021 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

II/321 Čemíkovice - Domašín, obchvat

SO 301.2 - Retenční nádrž RDN 2 vč. VO - RDN 2

SO 301.2 - Retenční nádrž RDN 2 vč. VO - RDN 2

SO 301.2 - Retenční nádrž RDN 2 vč. VO - RDN 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky
1	2	3
5		SO 301.2 - Retenční nádrž RDN 2 vč. VO - RDN 2
1	56330	1 komunikace
5		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
		ŠDa f0/32; provizorní přístupová komunikace
		104,5x0,5x3 = 156,75 m3 ; položka převzata z SO
		101
5		komunikace

proř. č.	poř. č.	pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 13	množství ve změně č. 14	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem změně 13 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5		SO 301.2 - Retenční nádrž RDN 2 vč. VO - RDN 2													
1	56330	1 komunikace	m3	0,000	0,000	156,750	794,67	0,00	0,00	0,00	124 564,52	124 564,52	124 564,52	124 564,52	
5		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI													
		ŠDa f0/32; provizorní přístupová komunikace													
		104,5x0,5x3 = 156,75 m3 ; položka převzata z SO													
		101													
5		komunikace													

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 14:

0,00	0,00	0,00	124 564,52	124 564,52	124 564,52
0,00	0,00	0,00	124 564,52	124 564,52	124 564,52

Za zhotovitele:

Datum:

Inq. Martin Potůček

Za objednávatele:

Datum:




KORČEK 7/27 795

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 obchvat		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 6		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 II/321 obchvat

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 101 / ZL 6

Číslo změny stavby:

15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Eurovia CS, a.s.

Změny projednány na KD dne:

Kategorie

D

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci výstavby hlavní trasy obchvatu bylo potřeba z důvodu přístupu pro stavební techniku vybudovat sjezd v místě začátku obchvatu v km cca 0,040m. Původní návrh počítal s výstavbou přímo z tělesa obchvatu, to však nebylo z důvodu klimatických podmínek možné. Šířka sjezdu byla 14m délka cca 3,0m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	25 429,44	25 429,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	David Paulus, DiS.	datum	19.5.2021	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	19.5.2021	podpis	
TDS	jméno	Petr Kopecký	datum	19.5.2021	podpis	
Správce stavby	jméno	Jiří Holoubek	datum	19.5.2021	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	19.5.2021	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Potůček	datum	19.5.2021	podpis	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

II/321 Černíkovice - Donašín, obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 14	množství ve změně č. 15	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 15 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1	56330	m3	4 230,670	0,000	32,000	794,67	3 361 986,53	0,00	25 429,44	3 387 415,97	25 429,44	
5								3 361 986,53	0,00	25 429,44	3 387 415,97	25 429,44	
5								3 361 986,53	0,00	25 429,44	3 387 415,97	25 429,44	

SO 101 - II/321 obchvat
SO 101 - II/321 obchvat
komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa IO/32; provizorní příslupová komunikace
14x13 = 32 m3 ;

komunikace

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 16:

3 361 986,53	0,00	25 429,44	3 387 415,97	25 429,44
--------------	------	-----------	--------------	-----------



Za zhotovitele:

Datum:

Ing. Martin Potůček

Za objednavatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Okružní křižovatka		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 104 / ZL 1		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 104 / ZL 1	Číslo změny stavby: 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Okružní křižovatka			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.			D
Popis a zdůvodnění změny: V místě budoucí okružní křižovatky vznikla vlivem optimalizace postupu výstavby s ohledem na klimatické podmínky hlavní přístupová trasa, pro potřeby navážení materiálu a staveništní dopravu. Vzhledem k dokončení úpravy zemní pláně tvořenou zlepšenou zeminou, bylo z důvodu ochrany této vrstvy nutné provést přesypání vrstvou štěrkuodrti tak, aby nedocházelo k degradaci takto upravené pláně.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		53 640,23	53 640,23
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	David Paulus, DiS.	datum 25.5.2021 podpis
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum 25.5.2021 podpis
TDS	jméno	Petr Kopecký	datum 25.5.2021 podpis
Správce stavby	jméno	Jiří Holoubek	datum 25.5.2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum 25.5.2021 podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Potůček	datum 25.5.2021 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky
1	2	3
5	1	56330
5	1	56330
5	1	56330

SO 104 - Okružní křižovatka
SO 104 - Okružní křižovatka
komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa f0/32; ochranná vrstva
450x0,15 = 67,5 m3 ;
komunikace

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat

SO 104 - Okružní křižovatka
SO 104 - Okružní křižovatka
SO 104 - Okružní křižovatka

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 14	množství ve změně č. 15	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 15 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		SO 104 - Okružní křižovatka														
		SO 104 - Okružní křižovatka														
5		komunikace														
1	56330	1	m3	188,410	0,000	67,500	794,67	149 723,77	0,00	53 640,23	203 364,00	53 640,23				
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI														
		ŠDa I0/32; ochranná vrstva														
		450x0,15 = 67,5 m3 ;														
5		komunikace						149 723,77	0,00	53 640,23	203 364,00	53 640,23				
CELKEM SO													53 640,23			
CELKEM změnový list č. 16:													53 640,23			
149 723,77													0,00	53 640,23	203 364,00	53 640,23

Za zhotovitele:
Datum:

Ing. Martin Políček

Za objednatele:
Datum:

1
KOREKCE PÍŠŤA - IDS

