

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **HV stavby a práce s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 89683
se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO 04395255
DIČ CZ04395255
zastoupený Volodymyrem Holinkou, jednatelem
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Snižování energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.**“

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací).
2. Jedná se o:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je spolu se změnami podle Dodatku č. 1 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ - změny podle Změnového listu č. 19, a
 - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota, společně se změnami podle Dodatku č. 1, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a zároveň cenový nárůst v souvislosti s těmito vícepracemi a vícepracemi podle písm. c) tohoto dodatku, po odečtení prací, které v souvislosti s těmito vícepracemi nebyly provedeny, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – změny podle Změnových listů č. 21, č. 26, č. 27.
 - c) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je, společně se změnami podle Dodatku č. 1, nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a zároveň cenový nárůst v souvislosti s vícepracemi, po odečtení prací, které v souvislosti

s těmito vícepracemi nebyly provedeny, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – změny podle Změnových listů č. 17, č. 20, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 28, č. 29, č. 30.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 2 písm. a) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 7 318,78 Kč bez DPH.
5. Změny podle odst. 2 písm. b) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 660 446,29 Kč bez DPH.
6. Změny podle odst. 2 písm. c) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 1 464 526,76 Kč bez DPH. Méněpráce: 172 227,60 Kč bez DPH.
7. Změny podle tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 2 132 291,83 Kč bez DPH. Méněpráce: 172 227,60 Kč bez DPH.
8. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1 960 064,23 Kč bez DPH.
9. V souvislosti s uvedenými změnami nastala také potřeba prodloužit termín plnění, a to o 5 týdnů, a to z objektivních důvodů, v souvislosti s pracemi podle ZL č. 18, č. 22 a č. 26.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Cena díla

Článek 7, odstavec 2. původní smlouvy o dílo se mění takto:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 16 842 179,71 Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů osm set čtyřicet dva tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých sedmdesát jedna haléřů);

celková výše DPH 3 536 857,74 Kč;

celková cena 20 379 037,45 Kč s DPH

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 16 840 179,71 Kč bez DPH (slovy: slovy: šestnáct milionů osm set čtyřicet tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých sedmdesát jedna haléřů);

celková výše DPH 3 536 437,74 Kč;

celková cena 20 376 617,45

b) **dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 2.000 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH 420 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);

celková cena 2.420 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých);

2. Doba a místo plnění

Článek 6, odst. 3 smlouvy se mění takto:

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do **12 měsíců a 10 týdnů** od převzetí staveniště.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 17-30 vč. rekapitulace

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy


Příloha č. 3: Harmonogram

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Rajhradcích dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman



Volodymyr Holinka
jednatel

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 2

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL17	Napojení dešťového svodu a odvodnění žlabu včetně vpusti u hlavního vstupu + změna okapového chodníku na žlabovku	6	55 243,66 Kč	3 966,75 Kč	51 276,91 Kč
ZL18	Přeložení kabelu a rozvaděče u zadního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě	5	140 447,46 Kč	- Kč	140 447,46 Kč
ZL19	Půdní lávky z OSB desek	4	7 318,78 Kč	- Kč	7 318,78 Kč
ZL20	Střešní okno (1 ks) + lemování (24 ks) + žaluzie (24 ks)	6	96 803,23 Kč	- Kč	96 803,23 Kč
ZL21	VZT jednotky na fasádě – doplnění konzol a prodloužení potrubí	5	60 572,34 Kč	- Kč	60 572,34 Kč
ZL22	KZS minerální vata tl. 300 mm – chybějící plocha 177,32 m2 v rozpočtu	6	859 389,12 Kč	- Kč	859 389,12 Kč
ZL23	Odpočet skleněných tvárnic (luxfer)	6	- Kč	106 484,85 Kč	- 106 484,85 Kč
ZL24	Odpočet provedení nové střechy vč. zateplení a klempířských prvků nad přístavkem (kadeřnictví)	6	- Kč	61 776,00 Kč	- 61 776,00 Kč
ZL25	Eliminace tepelných mostů u kotvicích prvků přístřešků + úpravy KZS + demontáže skleněných výplní přístřešků	6	100 163,69 Kč	- Kč	100 163,69 Kč
ZL26	Úpravy hromosvodu	5	423 669,29 Kč	- Kč	423 669,29 Kč
ZL27	Páková ovládání k oknům, interiérové žaluzie, posun a úprava revizních dvířek	5	35 757,20 Kč	- Kč	35 757,20 Kč
ZL28	Výměna dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství + nátěry klempířských konstrukcí + ochranná mříž	6	113 562,63 Kč	- Kč	113 562,63 Kč
ZL29	Navýšené náklady na vybavení staveniště vlivem prodloužením termínu	6	154 000,00 Kč	- Kč	154 000,00 Kč
ZL30	Dodávka a montáž chybějících sklepních oken a parapetů + úpravy ostění oken	6	85 364,43 Kč	- Kč	85 364,43 Kč
CELKEM (bez DPH)			2 132 291,83 Kč	172 227,60 Kč	1 960 064,23 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	7 318,78 Kč	- Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	660 446,29 Kč	- Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	1 464 526,76 Kč	172 227,60 Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 27.09.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Viz příloha č. 1	
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Napojení dešťového svodu a odvodnění žlabu včetně vpusti u hlavního vstupu + změna okapového chodníku na žlabovku			
Popis a zdůvodnění změny:			
V projektové dokumentaci nebylo původně řešeno napojení dešťového svodu a odvodnění žlabu včetně vpusti u hlavního vstupu nemocnice. Z tohoto důvodu je nutné v této části změnit okapový chodník za žlabovku.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	27.09.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Napojení dešťového svodu a odvodnění žlabu včetně vpusti u hlavního vstupu + změna okapového chodníku na žlabovku Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebylo původně řešeno napojení dešťového svodu a odvodnění žlabu včetně vpusti u hlavního vstupu nemocnice. Z tohoto důvodu je nutné v této části změnit okapový chodník za žlabovku.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -3 966,75 Kč	Cena víceprací bez DPH: 55 243,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 51 276,91 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-17
Stavba: ZL č.17 Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu, včetně okap.chodníku - vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 9. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			51 276,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	51 276,91	10 768,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			62 045,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-17

Stavba: ZL č.17 Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu, včetně okap.chodníku - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 276,91	62 045,06
ZL č.17	Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu , včetně okapo. chodníku - vícepráce	51 276,91	62 045,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.17 Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu, včetně okap.chodníku - vícepráce

Objekt:

ZL č.17 - Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu , včetně okapo. chodníku - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 276,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				51 276,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	51 276,91	21,00%	10 768,15	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		62 045,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.17 Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu, včetně okap.chodníku - vícepráce

Objekt:

ZL č.17 - Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu , včetně okapo. chodníku - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	51 276,91
HSV - Práce a dodávky HSV	48 948,91
1 - Zemní práce	16 010,55
5 - Komunikace pozemní	4 003,48
4 - Vodorovné konstrukce	578,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 966,75
8 - Trubní vedení	6 389,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 728,54
997 - Přesun sutě	5 683,79
998 - Přesun hmot	2 521,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 328,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **51 276,91**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.17 Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu, včetně okap.chodníku - vícepráce

Objekt:

ZL č.17 - Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu , včetně okapo. chodníku - vícepráce

Misto:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 276,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 948,91

D 1

Zemní práce

16 010,55

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komuni	M2	1,140	68,00	77,52	cena dle SOD
VV		1,9*0,6			1,140			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a	M2	6,650	44,00	292,60	cena dle SOD
VV		A3 3,5*1,9			6,650			
3	K	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně	M2	3,540	307,00	1 086,78	cena dle SOD
VV		4*0,6			2,400			
VV		1,9*0,6			1,140			
VV		Součet			3,540			
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t	M2	6,650	169,00	1 123,85	cena dle SOD
VV		3,5*1,9			6,650			
5	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	M3	4,380	1 100,00	4 818,00	cena dle SOD
VV		(4+1,9)*0,6*1			3,540			
VV		" hloubení do hl 1 m"						
VV		3,5*0,6*0,4			0,840			
VV		Součet			4,380			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	4,380	220,00	963,60	cena dle SOD
VV		4,38			4,380			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	7,884	213,50	1 683,23	cena dle SOD
VV		4,38*1,8			7,884			
VV		Součet			7,884			
8	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	M3	5,640	270,00	1 522,80	cena dle SOD
VV		(3,5+1,9+4)*0,6*1			5,640			
9	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	10,152	392,78	3 987,50	CS ÚRS 2020 02-18%
VV		5,64*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			10,152			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,269	413,28	111,17	CS ÚRS 2020 02-18%
VV		(4+1,9+3,5+1,8)*0,6*0,04			0,269			
VV		Součet			0,269			
11	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,538	306,68	164,99	CS ÚRS 2020 02-18%
VV		0,269*2 'Přepočtené koeficientem množství			0,538			
12	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuťněním ručně	m2	5,640	31,65	178,51	CS ÚRS 2020 02-18%
VV		3,5*1,9			6,650			
VV		3,5*0,6+1,9*0,6+4*0,6			5,640			
D		5						4 003,48
								Komunikace pozemní
13	K	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštěním a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 90 mm	M2	2,400	408,50	980,40	cena dle SOD
VV		4*0,6			2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	577186131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	M2	2,400	463,00	1 111,20	cena dle SOD
	W	A13	4*0.6		2,400			
15	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,	M2	6,650	287,50	1 911,88	cena dle SOD
	W		3,5*1,9		6,650			
	W		Součet		6,650			
	D	4	Vodorovné konstrukce				578,59	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,672	861,00	578,59	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		(4+1,9+3,5+1,8)*0,6*0,1		0,672			
	W		Součet		0,672			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 966,75	
17	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	M2	-7,380	537,50	-3 966,75	cena dle SOD
	W		" okapový chodník"					
	W		-12,3*0,6		-7,380			
	W		Součet		-7,380			
	D	8	Trubní vedení				6 389,61	
18	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	9,500	65,85	625,58	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		4+2+3,5		9,500			
19	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	9,785	109,06	1 067,15	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		9,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		9,785			
20	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	152,52	152,52	CS ÚRS 2020 02-18%
21	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	1,000	2 214,00	2 214,00	CS ÚRS 2020 02-18%
22	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,000	165,64	331,28	CS ÚRS 2020 02-18%
23	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	2,000	54,04	108,08	CS ÚRS 2020 02-18%
24	K	877275251	Montáž samostatného nalepovacího hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 125	kus	1,000	165,64	165,64	CS ÚRS 2020 02-18%
25	M	28611708	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 125	kus	1,000	108,24	108,24	CS ÚRS 2020 02-18%
26	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000	291,92	291,92	CS ÚRS 2020 02-18%
27	M	28619496	přechodka PE/litina bez hrdla D 125	kus	1,000	1 246,40	1 246,40	CS ÚRS 2020 02-18%
28	M	28611696	těsnění přechodky kanalizační KGUG kamenina-plast set-DN 125	kus	1,000	78,80	78,80	CS ÚRS 2020 02-18%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 728,54	
29	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,000	89,90	719,20	cena dle SOD
	W	A117	4*2		8,000			
30	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	M	8,000	262,00	2 096,00	cena dle SOD
	W	A118	4*2		8,000			
31	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	12,300	81,18	998,51	CS ÚRS 2020 02-18%
32	M	59227026	žlabovka příkopová betonová 500x900x80mm	m	12,669	487,90	6 181,21	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		12,3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		12,669			
33	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	346,86	1 040,58	CS ÚRS 2020 02-18%
34	M	3110308710	Žlab s litinovým můstkovým roštem ACO EuroSelf 1 m, s odtokem DN 100	kus	3,000	1 544,40	4 633,20	R-položka
35	K	935932628	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 200 mm z PP	kus	1,000	206,64	206,64	CS ÚRS 2020 02-18%
36	K	935932634	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 200 mm z PP a Pz oceli	kus	1,000	1 853,20	1 853,20	CS ÚRS 2020 02-18%
	D	997	Přesun sutě				5 683,79	
37	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	5,073	300,00	1 521,90	cena dle SOD
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	5,073	213,50	1 083,09	cena dle SOD
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	45,657	14,60	666,59	cena dle SOD
	W		5,073*9		45,657			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů	T	5,073	475,50	2 412,21	cena dle SOD
VV			5,073		5,073			
D		998	Přesun hmot				2 521,10	
41	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	14,830	170,00	2 521,10	cena dle SOD
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 328,00	
42	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukci	hod	2,000	291,00	582,00	cena dle SOD
VV			" napojení na svod+ odvodnění rohože"					
VV			2		2,000			
43	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	291,00	1 746,00	cena dle SOD
VV			" demontáž a zpětná montáž čistící zony"					
VV			2+4		6,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-17

Stavba: ZL č.17 Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu, včetně okap.chodníku - vícepráce


Datum: 20. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL č.17	Odvodnění a napojení svodu u vstupu včetně vpusti a žlabu . včetně okapo. chodníku - vícepráce		
A1	A1		6,175
A1_1	A1		47,364
A1_1	(322.28-52.73-190.61)*0.6		47,364
A117	A117		8,000
A117	4*2		8,000
A118	A118		8,000
A118	4*2		8,000
A121	A121		108,080
A121	108,08		108,080
A13	A13		2,400
A13	"OKAPOVÝ CHODNÍK" 52.73*0.6		31,638
A130	A130		3,960
A131	A131		3,423
A139	A139		123,939
A139	146.786-22.847		123,939
A2_1	A2		114,366
A2_1	"OKAPOVÝ CHODNÍK"190.61*0.6		114,366
A26	A26		266,238
	""SOKL"		0,000
A26	"Z" (119.93+0.45+0.45+0.95+1.1+1.5+0.45+0.45+1.5)*2.1		266,238
A27	A27		705,503
A27	691.67*1.02		705,503
A3	A3		6,650
A3	3.5*1,9		6,650
A34	A34		691,670
A34	691.67		691,670
A38	A38		63,468
A4	A4		35,238
A6	A6		45,641
A7	A7		12,171
A9	A9		116,020
B130	B130		1,296
B131	B131		7,254
B26	B26		10,500
B26	"ANGL. DVOREK" 17.5*0.6		10,500
B34	B34		102,080
B34	255.199*0.4		102,080
B38	B38		14,520
B6	B6		14,603
B7	B7		1,038
B9	B9		-28,083
C130	C130		1,382

Kód	Popis	MJ	Výměra
C131	C131		2,573
C26	C26		-24,150
C26	-0 9*0.6*3-1.2*1.8*6-1.2*0.45*8-3.5*1.5		-24,150
C34	C34		793,750
C34	"Celkem: "691.67+102.08		793,750
C38	C38		8,649
C6	C6		35,035
C7	C7		9,343
C9	C9		87,937
D130	D130		3,596
D131	D131		17,940
D26	D26		122,514
D26	"J"(16.365+17.775+24.2)*2.1		122,514
D38	D38		27,729
D6	D6		4,104
D7	D7		1,094
E130	E130		2,910
E131	E131		8,280
E26	E26		-8,415
E26	-"O11"0.85*1.1*9		-8,415
E38	E38		114,366
E6	E6		16,637
E7	E7		4,437
F130	F130		11,475
F131	F131		7,360
F26	F26		204,372
F26	"V"(10.755+14.415+2.43+4.44+13.375+7.315+2.75+5.1+3.56+4.92+3.58+9.82+14.86)*2.1		204,372
F6	F6		116,020
F7	F7		28,083
G130	G130		3,066
G131	G131		25,018
G26	G26		-13,900
G26	-"I 5"1.2*1.2*4-"O17"1.3*1-1.5*1.6-"O18"1.05*1.2*2-1.2*1.6		-13,900
H130	H130		7,200
H131	H131		2,600
H26	H26		-17,163
H26	-"O14"(0.41*0.73)*3-"O12"1.4*0.73*3-1.2*1.6-"O13"1*0.73*3-"O10"0.97*1.5*2-"D01"1.24*2.37-1.2*0.9*3		-17,163
I130	I130		1,300
I131	I131		6,900
I26	I26		23,940
I26	(2.2+0.3+2.0+0.3+1.2+2.1+2.1+1.2)*2.1		23,940
J130	J130		2,520
J131	J131		5,060
J26	J26		33,825
J26	"ČÁST ZATEPLENÍ JE VÍCE NEŽ 2,1 M VYSOKÁ" 27.5*(2.73+0.6-2.1)		33,825
K130	K130		2,760
K131	K131		5,520
K26	K26		22,010
K26	14.2*(3.05+0.6-2.1)		22,010
L130	L130		9,720

Kód	Popis	MJ	Výměra
L131	L131		91,928
L26	L26		97,052
L26	"S"(10.415+8.25+14.33+9.02+2.1+2.1)*2.1		97,052
M130	M130		51,185
M26	M26		-14,494
M26	-"O08"1.16*1.55*2-"O09"1.66*1.59-"O07"0.6*1.55-"O06"1.08*1.29-"O05"1.055*1.56*3-"O04"0.64*1.56		-14,494
N26	N26		-10,659
N26	-"D03"1.1*1.8-"O03"1.85*1.85-"O02"1.08*1.2-"O01"1.2*1.1*3		-10,659
O26	O26		691,670
O26	"Celkem: "266.238+10.5+-24.15+122.514+-8.415+204.372+-13.9+-17.163+23.94+33.825+22.01+97.052+-14.494+-10.659		691,670



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 27.09.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Přeložení kabelu a rozvaděče u zadního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě			
Popis a zdůvodnění změny:			
Stávající rozvaděč, umístěný na fasádě objektu, je vlivem umístění na nevyhovujícím místě ve špatném stavu. S ohledem na značnou tloušťku tepelné izolace fasády by rozvaděč byl ještě více vystaven povětrnostním podmínkám a hrozilo by jeho brzké další poškození. Nová zásuvková skříň se proto umístí pod stávající přístřešek. S tím souvisí nutná změna umístění a přeložení kabelu. Stávající přívod kabelu by už navíc byl v rozporu s aktuální legislativou – nahrazuje se novým.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš. 			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý. 			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková. 			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	27.09.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přeložení kabelu a rozvaděče u zadního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě Popis a zdůvodnění změny: Stávající rozvaděč, umístěný na fasádě objektu, je vlivem umístění na nevyhovujícím místě ve špatném stavu. S ohledem na značnou tloušťku tepelné izolace fasády by rozvaděč byl ještě více vystaven povětrnostním podmínkám a hrozilo by jeho brzké další poškození. Nová zásuvková skříň se proto umístí pod stávající přístřešek. S tím souvisí nutná změna umístění a přeložení kabelu. Stávající přívod kabelu by už navíc byl v rozporu s aktuální legislativou – nahrazuje se novým.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	140 447,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
140 447,46 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Dat		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-18
Stavba: ZL č.18- Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 447,46
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	140 447,46	29 493,97
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	169 941,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL-18

Stavba:

ZL č.18- Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

Místo:

Datum:

20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		140 447,46	169 941,43
ZL č.18	Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce	140 447,46	169 941,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.18- Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

Objekt:

ZL č.18 - Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				131 044,13
Ostatní náklady				9 403,33
Cena bez DPH				140 447,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	140 447,46	21,00%	29 493,97	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		169 941,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.18- Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

Objekt:

ZL č.18 - Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	131 044,13
HSV - Práce a dodávky HSV	25 665,20
2 - Zakládání	1 033,20
1 - Zemní práce	11 406,34
5 - Komunikace pozemní	1 743,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	799,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 815,20
997 - Přesun sutě	6 527,39
998 - Přesun hmot	1 340,45
PSV - Práce a dodávky PSV	90 660,54
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	90 660,54
M - Práce a dodávky M	2 438,07
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 438,07
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 280,32
2) Ostatní náklady	9 403,33
Jiné VRN	9 403,33
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	140 447,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.18- Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

Objekt:

ZL č.18 - Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 044,13

D HSV Práce a dodávky HSV 25 665,20

D 2 Zakládání 1 033,20

1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,900	1 148,00	1 033,20	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		15*0,6*0,1		0,900			

D 1 Zemní práce 11 406,34

2	K	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně	M2	2,000	307,00	614,00	cena dle SOD
	W		4*0,5		2,000			

3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t	M2	2,000	169,00	338,00	cena dle SOD
	W		4*0,5		2,000			

4	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,400	1 123,40	4 942,96	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		11*0,5*0,8		4,400			
	W		Součet		4,400			

5	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	M3	1,600	1 100,00	1 760,00	cena dle SOD
	W		4*0,5*0,8		1,600			

6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,400	82,00	360,80	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	1,600	220,00	352,00	cena dle SOD
	W		4*0,5*0,8		1,600			

8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	2,880	213,50	614,88	cena dle SOD
	W		1,6*1,8		2,880			
	W		Součet		2,880			

9	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	M3	5,600	270,00	1 512,00	cena dle SOD
	W		4*0,5*0,6		1,200			
	W		4,4		4,400			
	W		Součet		5,600			

10	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	2,160	392,78	848,40	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		1,2		1,200			
	W		1,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2,160			

11	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	2,000	31,65	63,30	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		4*0,5		2,000			

D 5 Komunikace pozemní 1 743,00

12	K	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	M2	2,000	408,50	817,00	cena dle SOD
	W		4*0,5		2,000			

13	K	577186131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu, po zhuštění v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	M2	2,000	463,00	926,00	cena dle SOD
	W	A13	4*0,5		2,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 799,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	M2	0,600	610,00	366,00	cena dle SOD
	WV		náhrada rozvaděče		0,600			
15	M	28376359	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm	M2	0,630	334,00	210,42	cena dle SOD
16	K	622511111	Oμίtka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	M2	0,600	372,00	223,20	cena dle SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 815,20	
17	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,000	89,90	719,20	cena dle SOD
	WV	A117	4*2		8,000			
18	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	M	8,000	262,00	2 096,00	cena dle SOD
	WV	A118	4*2		8,000			
D	997		Přesun sutě				6 527,39	
19	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	7,885	300,00	2 365,50	cena dle SOD
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	5,073	213,50	1 083,09	cena dle SOD
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	45,657	14,60	666,59	cena dle SOD
	WV		5,073*9		45,657			
22	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů	T	5,073	475,50	2 412,21	cena dle SOD
	WV		5,073		5,073			
D	998		Přesun hmot				1 340,45	
23	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	7,885	170,00	1 340,45	cena dle SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 660,54	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				90 660,54	
24	K	741110233	Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 29 do 48 mm uložená pevně	m	15,000	37,31	559,65	CS ÚRS 2020 02-18%
25	M	34571025	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 48/54,9mm	m	19,950	273,06	5 447,55	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		15+4		19,000			
	WV		19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,950			
26	K	741110244	Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 48 do 65 mm uložená volně	m	4,000	31,65	126,60	CS ÚRS 2020 02-18%
27	K	741110442	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D přes 40 do 63 mm uložená volně	m	4,000	29,85	119,40	CS ÚRS 2020 02-18%
28	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	4,200	35,34	148,43	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,200			
29	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	1,000	56,66	56,66	CS ÚRS 2020 02-18%
30	M	34571426	krabice pancéřová z PH 117x117x58mm	kus	1,000	93,48	93,48	CS ÚRS 2020 02-18%
31	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	1,000	6,26	6,26	CS ÚRS 2020 02-18%
32	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	130,000	45,51	5 916,30	CS ÚRS 2020 02-18%
33	M	1257433002	KABEL CYKY-J 4x25, BUBEN	m	136,500	320,00	43 680,00	R-položka
	WV		130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,500			
34	K	741123835	Demontáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný 3x25 až 50 mm2, 3x35+25 mm2, 4x25 mm2, 12x4 mm2, 24x2,5 mm2, 37x2,5 mm2, 48x1,5 až 2,5 mm2 pevně	m	100,000	34,36	3 436,00	CS ÚRS 2020 02-18%
35	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	50,000	60,76	3 038,00	CS ÚRS 2020 02-18%
36	K	741130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici	kus	4,000	65,52	262,08	CS ÚRS 2020 02-18%
37	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	332,10	332,10	CS ÚRS 2020 02-18%
38	K	741211847	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím přes IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000	199,26	199,26	CS ÚRS 2020 02-18%
39	K	741220105.R01	Zásuvková skřín - materiálové vybění	kus	1,000	18 125,00	18 125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	15,000	41,82	627,30	CS ÚRS 2020 02-18%
41	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,750	27,96	440,37	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,750			
42	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	15,000	36,74	551,10	CS ÚRS 2020 02-18%
43	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	15,000	27,96	419,40	CS ÚRS 2020 02-18%
44	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	75,19	451,14	CS ÚRS 2020 02-18%
45	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	kus	4,000	23,29	93,16	CS ÚRS 2020 02-18%
46	M	35441875	svorka křížová D 6-10mm	kus	2,000	14,76	29,52	CS ÚRS 2020 02-18%
47	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	1,000	84,46	84,46	CS ÚRS 2020 02-18%
48	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000	434,60	869,20	CS ÚRS 2020 02-18%
49	M	35442128	tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	kus	2,000	396,06	792,12	CS ÚRS 2020 02-18%
50	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 756,00	4 756,00	CS ÚRS 2020 02-18%

D M Práce a dodávky M 2 438,07

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 438,07

51	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	100,86	201,72	CS ÚRS 2020 02-18%
52	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	15,000	88,56	1 328,40	CS ÚRS 2020 02-18%
53	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	2,000	203,36	406,72	CS ÚRS 2020 02-18%
54	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,060	140,22	288,85	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		2*1,03 Přepočtené koeficientem množství		2,060			
55	K	460680164	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 60 cm	kus	1,000	212,38	212,38	CS ÚRS 2020 02-18%

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 280,32

56	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000	383,76	12 280,32	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"úprava na rozvaděči demontáže a zpětné montáže"					
	W		2*16		32,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-18

Stavba: ZL č.18- Přeložení kabelu a a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce

Datum: 20. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL č.18	Přeložení kabelu a rozvaděče u hlavního vstupu včetně zapravení otvoru na fasádě - vícepráce		
A1	A1		6,175
A1_1	A1		47,364
A117	A117		8,000
A117	4*2		8,000
A118	A118		8,000
A118	4*2		8,000
A121	A121		108,080
A13	A13		2,000
A130	A130		3,960
A131	A131		3,423
A139	A139		123,939
A2_1	A2		114,366
A26	A26		266,238
A3	A3		6,650
A3	3,5*1,9		6,650
A34	A34		691,670
A38	A38		63,468
A4	A4		35,238
A6	A6		45,641
A7	A7		12,171
A9	A9		116,020
B130	B130		1,296
B131	B131		7,254
B26	B26		10,500
B34	B34		102,080
B38	B38		14,520
B6	B6		14,603
B7	B7		1,038
B9	B9		-28,083
C130	C130		1,382
C131	C131		2,573
C26	C26		-24,150
C34	C34		793,750
C38	C38		8,649
C6	C6		35,035
C7	C7		9,343
C9	C9		87,937
D130	D130		3,596
D131	D131		17,940
D26	D26		122,514
D38	D38		27,729
D6	D6		4,104

Kód	Popis	MJ	Výměra
D7	D7		1,094
E130	E130		2,910
E131	E131		8,280
E26	E26		-8,415
E38	E38		114,366
E6	E6		16,637
E7	E7		4,437
F130	F130		11,475
F131	F131		7,360
F26	F26		204,372
F6	F6		116,020
F7	F7		28,083
G130	G130		3,066
G131	G131		25,018
G26	G26		-13,900
H130	H130		7,200
H131	H131		2,600
H26	H26		-17,163
I130	I130		1,300
I131	I131		6,900
I26	I26		23,940
J130	J130		2,520
J131	J131		5,060
J26	J26		33,825
K130	K130		2,760
K131	K131		5,520
K26	K26		22,010
L130	L130		9,720
L131	L131		91,928
L26	L26		97,052
M130	M130		51,185
M26	M26		-14,494
N26	N26		-10,659
O26	O26		691,670



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 27.09.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Půdní lávky z OSB desek			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu ochrany tepelné izolace při vstupu do půdních prostor je třeba doplnit půdní lávky. Tyto práce nebyly v původní projektové dokumentaci řešeny.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel			
Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Za TDS se změnou souhlasí David Antoš			
Stanovisko projektanta stavby:			
Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tich			
Stanovisko uživatele stavby:			
Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková			
Stanovisko energetického specialisty:			
(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	27.09.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Půdní lávky z OSB desek Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu ochrany tepelné izolace při vstupu do půdních prostor je třeba doplnit půdní lávky. Tyto práce nebyly v původní projektové dokumentaci řešeny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	7 318,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 318,78 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-19
Stavba: ZL č.19- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 318,78
--------------	----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 318,78	1 536,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 855,72
------------	---	-----	----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-19

Stavba: ZL č.19- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 318,78	8 855,72
ZL č.19	Půdní lávky z OSB desek - vícepráce	7 318,78	8 855,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.19- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

Objekt:

ZL č.19 - Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 318,78
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	7 318,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 318,78	21,00%	1 536,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 855,72
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.19- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

Objekt:

ZL č.19 - Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	7 318,78
PSV - Práce a dodávky PSV	7 318,78
762 - Konstrukce tesařské	7 318,78

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **7 318,78**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.19- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce
Objekt: ZL č.19 - Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 318,78	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 318,78	
D 762 Konstrukce tesařské							7 318,78	
1	K	762511242	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	13,300	191,88	2 552,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	vv		8*0,7		5,600			
	vv		6*0,7		4,200			
	vv		5*0,7		3,500			
	vv		Součet		13,300			
2	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	13,300	89,38	1 188,75	CS ÚRS 2020 02-18%
	vv		8*0,7		5,600			
	vv		6*0,7		4,200			
	vv		5*0,7		3,500			
	vv		Součet		13,300			
3	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,366	5 248,00	1 920,77	CS ÚRS 2020 02-18%
	vv		13,3*2,5*0,1*0,1*1,1		0,366			
4	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	13,300	31,90	424,27	CS ÚRS 2020 02-18%
5	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	648,940	1,90	1 232,99	cena dle SOD

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-19
Stavba: ZL č.19- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

Datum: 20. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL č.19	Půdní lávky z OSB desek - vícepráce		
A130	A130		3,960
A131	A131		3,423
B130	B130		1,296
B131	B131		7,254
C130	C130		1,382
C131	C131		2,573
D130	D130		3,596
D131	D131		17,940
E130	E130		2,910
E131	E131		8,280
F130	F130		11,475
F131	F131		7,360
G130	G130		3,066
G131	G131		25,018
H130	H130		7,200
H131	H131		2,600
I130	I130		1,300
I131	I131		6,900
J130	J130		2,520
J131	J131		5,060
K130	K130		2,760
K131	K131		5,520
L130	L130		9,720
L131	L131		91,928
M130	M130		51,185



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 27.09.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Střešní okno (1 ks) + lemování (24 ks) + žaluzie (24 ks)			
Popis a zdůvodnění změny:			
V původním soupisu prací projektové dokumentace chybí dodávka a montáž jednoho střešního okna, dále chybí lemování okolo střešních oken (24 ks) a instalace stínících žaluzií (rolet) střešních oken.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
odstavec 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel			
Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby:			
Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty:			
Za energetického specialistu se změnou souhlasí Jan Land.			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	27.09.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Střešní okno (1 ks) + lemování (24 ks) + žaluzie (24 ks) Popis a zdůvodnění změny: V původním soupisu prací projektové dokumentace chybí dodávka a montáž jednoho střešního okna, dále chybí lemování okolo střešních oken (24 ks) a instalace stínících žaluzií (rolet) střešních oken.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	96 803,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
96 803,23 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-20
Stavba: ZL č.20- Střešní okno - 1 ks + lemování - 24 ks - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 803,23
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 96 803,23	Výše daně 20 328,68
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 131,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-20

Stavba: ZL č.20- Střešní okno - 1 ks + lemování - 24 ks - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 803,23	117 131,91
ZL č.20	Střešní okno - 1 ks+ lemování 24 ks - vícepráce	96 803,23	117 131,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.20- Střešní okno - 1 ks + lemování - 24 ks - vícepráce

Objekt:

ZL č.20 - Střešní okno - 1 ks+ lemování 24 ks - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	96 803,23
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	96 803,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 803,23	21,00%	20 328,68
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	117 131,91
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.20- Střešní okno - 1 ks + lemování - 24 ks - vícepráce

Objekt:

ZL č.20 - Střešní okno - 1 ks+ lemování 24 ks - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	96 803,23
------------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	96 803,23
---------------------------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské	77 600,20
-----------------------------	-----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	17 877,77
---	-----------

762 - Konstrukce tesařské	1 325,26
---------------------------	----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 803,23
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.20- Střešní okno - 1 ks + lemování - 24 ks - vícepráce

Objekt:

ZL č.20 - Střešní okno - 1 ks+ lemování 24 ks - vícepráce

Misto:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 803,23

D PSV Práce a dodávky PSV

96 803,23

D 766 Konstrukce truhlářské

77 600,20

1	K	766671007	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny	KUS	1,000	2 871,00	2 871,00	cena dle SOD
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--------------

VV A85 1 1,000

2	M	61143696	okno střešní plastové kyvné křídlo 940x1180mm	KUS	1,000	15 410,00	15 410,00	cena dle SOD
3	M	61140907	lemování střešních oken na profilované krytiny do v 45mm 94x118cm	kus	6,000	1 459,60	8 757,60	CS ÚRS 2020 02-18%
4	M	VEL.EDWMK062 000	LEMOVÁNÍ DO 120MM EDW MK06 2000	kus	5,000	3 493,20	17 466,00	CS ÚRS 2020 02-18%
5	M	VEL.BDXMK062 000F	IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK06 2000F	kus	24,000	1 346,97	32 327,28	CS ÚRS 2020 02-18%
6	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	768,319	1,00	768,32	cena dle SOD

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

17 877,77

7	K	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	24,000	162,36	3 896,64	CS ÚRS 2020 02-18%
8	M	61124345	žaluzie interiérová Al bílá 94x118cm	kus	24,000	578,10	13 874,40	CS ÚRS 2020 02-18%
9	K	998766202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	177,710	0,60	106,73	CS ÚRS 2020 02-18%

D 762 Konstrukce tesařské

1 325,26

10	K	762341931	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	M	-87,400	98,90	-8 643,86	cena dle SOD
11	K	762341931.R01	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	M	100,800	98,90	9 969,12	cena dle SOD

VV "PRO OKNA SO01"(0.9+1.2)*2*24 100,800

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-20

Stavba: ZL č.20- Střešní okno - 1 ks + lemování - 24 ks - vícepráce

Datum: 20. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL č.20	Střešní okno - 1 ks+ lemování 24 ks - vícepráce		
A130	A130		3,960
A131	A131		3,423
A60	A60		87,400
A60	"PRO OKNA SO01"(0.8+1.1)*2*23		87,400
A85	A85		1,000
A85	1		1,000
A86	A86		23,000
A86	"OS23 800*1100 MM - OBDOBNÁ POLOŽKA" 23		23,000
B130	B130		1,296
B131	B131		7,254
B86	B86		23,000
B86	"Celkem: "23		23,000
C130	C130		1,382
C131	C131		2,573
D130	D130		3,596
D131	D131		17,940
E130	E130		2,910
E131	E131		8,280
F130	F130		11,475
F131	F131		7,360
G130	G130		3,066
G131	G131		25,018
H130	H130		7,200
H131	H131		2,600
I130	I130		1,300
I131	I131		6,900
J130	J130		2,520
J131	J131		5,060
K130	K130		2,760
K131	K131		5,520
L130	L130		9,720
L131	L131		91,928
M130	M130		51,185



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 27.09.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: VZT jednotky na fasádě – doplnění konzol a prodloužení potrubí			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po demontáži a montáži fasádních mřížek bylo zjištěno, že by odváděný kondenzát poškozoval tepelnou izolaci, a proto je třeba prodloužit potrubí. V soupisu prací navíc chyběly některé dodávky konzol pro umístění VZT jednotek na fasádě.			
Tyto práce nebyly v původní projektové dokumentaci řešeny.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	27.09.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: VZT jednotky na fasádě – doplnění konzol a prodloužení potrubí Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži a montáži fasádních mřížek bylo zjištěno, že by odváděný kondenzát poškozoval tepelnou izolaci, a proto je třeba prodloužit potrubí. V soupisu prací navíc chyběly některé dodávky konzol pro umístění VZT jednotek na fasádě. Tyto vícepráce nebyly v původní projektové dokumentaci řešeny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	60 572,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
60 572,34 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. /2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-21
Stavba: ZL č.21- VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vicepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 572,34
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	60 572,34	12 720,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	73 292,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-21

Stavba: ZL č.21- VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 572,34	73 292,53
ZL č.21	VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce	60 572,34	73 292,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.21- VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce

Objekt:

ZL č.21 - VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	60 572,34
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	60 572,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 572,34	21,00%	12 720,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	73 292,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.21- VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce

Objekt:

ZL č.21 - VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	60 572,34
HSV - Práce a dodávky HSV	11 397,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 373,22
998 - Přesun hmot	24,14
PSV - Práce a dodávky PSV	13 975,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 984,27
751 - Vzduchotechnika	10 365,51
767 - Konstrukce zámečnické	-2 374,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	27 699,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN6 - Územní vlivy	7 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 572,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.21- VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce

Objekt:

ZL č.21 - VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 572,34

D HSV Práce a dodávky HSV

11 397,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 373,22

1	M	KONZOLA VZT	DODÁVKA KONZOLY PRO VZTJEDNOTKY NA FASÁDU - PRODLOUŽENÁ, DL CCA 0,6 M	KUS	4,000	1 416,00	5 664,00	cena dle SOD
2	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	7,000	46,82	327,74	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					2+2+3	7,000		
3	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	2,000	32,55	65,10	CS ÚRS 2020 02-18%
4	M	56245644	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 125mm	kus	3,000	42,07	126,21	CS ÚRS 2020 02-18%
5	M	56245680	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 300mm	kus	2,000	54,12	108,24	CS ÚRS 2020 02-18%
6	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	31,000	58,55	1 815,05	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					9+14+6+2	31,000		
7	M	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	2,000	99,22	198,44	CS ÚRS 2020 02-18%
8	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	23,000	104,96	2 414,08	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					9+14	23,000		
9	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	6,000	109,06	654,36	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					6	6,000		

D 998 Přesun hmot

24,14

47	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,142	170,00	24,14	cena dle SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	--------------

D PSV Práce a dodávky PSV

13 975,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

5 984,27

48	M	KONZOLAKAME RR6	DODÁVKA KONZOLY PRO KMARU NA FASÁDU - PRODLOUŽENÁ, DL CCA 0,6 M	KUS	4,000	1 416,00	5 664,00	cena dle SOD
10	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	3,000	35,42	106,26	CS ÚRS 2020 02-18%
11	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	3,600	11,40	41,04	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	3,600		
12	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	3,000	35,42	106,26	CS ÚRS 2020 02-18%
13	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)	m	3,600	18,53	66,71	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	3,600		

D 751 Vzduchotechnika

10 365,51

14	K	751511003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 m2	m	2,450	170,56	417,87	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					4*0,35	1,400		
VV					1*0,35	0,350		
VV					1*0,7	0,700		
VV					Součet	2,450		
15	M	42982110	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2	m	2,573	1 082,40	2 785,02	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					4*0,35*1,05	1,470		
VV					1*0,35*1,05	0,368		
VV					1*0,7*1,05	0,735		
VV					Součet	2,573		
16	K	751511021	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2	M	-6,400	314,50	-2 012,80	cena dle SOD
17	M	POTRUBÍVZTR1 1	DODÁVKA POTRUBÍ NA PRODLOUŽENÍ VZT 300/300 MM	M	-6,400	398,00	-2 547,20	cena dle SOD
18	K	751511027	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 2,01 m2	m	0,120	877,40	105,29	CS ÚRS 2020 02-18%
VV					1*0,12	0,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	42982128	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 2,54m2	m	0,126	3 116,00	392,62	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		1*0,12*1,05		0,126			
20	K	751511121	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	2,000	104,96	209,92	CS ÚRS 2020 02-18%
21	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	3,000	89,38	268,14	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		3		3,000			
22	K	751511122	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	4,000	118,08	472,32	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		0,5+1+1+1+0,5		4,000			
23	M	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	3,000	138,58	415,74	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		0,5+1+1+0,5		3,000			
24	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	3,000	110,70	332,10	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		3		3,000			
25	M	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	3,000	183,68	551,04	CS ÚRS 2020 02-18%
26	K	751514112	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	5,000	157,44	787,20	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		2+1+1+1		5,000			
27	M	42982302	oblouk čtyřhranný VZT Pz průřez do 0,07m2	kus	5,000	429,68	2 148,40	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		2+1+1+1		5,000			
28	K	751514535	Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	6,000	20,42	122,52	CS ÚRS 2020 02-18%
29	M	42981040	spojka kruhového potrubí vnější Pz D 100mm	kus	6,000	27,06	162,36	CS ÚRS 2020 02-18%
30	K	751514536	Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	6,000	26,73	160,38	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		1+2+2+1		6,000			
31	M	42981239	spojka kruhového potrubí vnější Pz D 160mm	kus	3,000	32,55	97,65	CS ÚRS 2020 02-18%
32	M	42981050	spojka kruhového potrubí vnější Pz D 200mm	kus	1,000	38,54	38,54	CS ÚRS 2020 02-18%
33	M	42981237	spojka kruhového potrubí vnější Pz D 125mm	kus	2,000	28,13	56,26	CS ÚRS 2020 02-18%
34	K	751001.R01	Spojovací a montážní materiál	souobr	1,000	3 250,00	3 250,00	R-položka
35	K	751791135	Montáž měděného potrubí neizolovaného 16 x 1 svitek	m	3,000	108,24	324,72	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		"pro UPS"					
	VV		3		3,000			
36	M	19632650	troubka Cu 99,99 stav tvrdý D 15 tl stěny 1,0mm	m	3,000	90,20	270,60	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		"pro UPS"					
	VV		3		3,000			
37	K	751791141	Montáž měděného potrubí neizolovaného 10 x 1 tyč	m	10,000	76,83	768,30	CS ÚRS 2020 02-18%
38	M	19632639	troubka Cu 99,99 stav tvrdý D 10 tl stěny 1,0mm	m	10,000	64,45	644,50	CS ÚRS 2020 02-18%
39	K	751791841	Demontáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 10 x 1 tyč	m	10,000	7,76	77,60	CS ÚRS 2020 02-18%
40	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	127,734	0,52	66,42	CS ÚRS 2020 02-18%
D 767 Konstrukce zámečnické							-2 374,00	
41	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2	kus	-10,000	87,90	-879,00	cena dle SOD
42	M	4502057220	Mřížka větrací krytka se síťovinou VM 200×200 mm, bílá	kus	-10,000	149,50	-1 495,00	cena dle SOD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							27 699,20	
43	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	80,000	291,00	23 280,00	cena dle SOD
	VV		"vzduchotechnik vícepráce na prodloužení potrubí pro VZT jednotky"					
	VV		16+12+6+14		48,000			
	VV		"vypuštění a napuštění systému VZT"					
	VV		24		24,000			
	VV		"prozatímní montáž jednotky UPS+odzkoušení"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		80,000			
44	M	24599005	směs nemrznoucí pro topné a solární systémy	litr	20,000	133,66	2 673,20	CS ÚRS 2020 02-18%
	VV		20		20,000			
45	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	6,000	291,00	1 746,00	cena dle SOD
	VV		"technická příprava pro provedení prodloužení VZT jednotek"					
	VV		6		6,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 500,00	
D VRN6 Územní vlivy							7 500,00	
46	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	R - položka

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-21
 Stavba: ZL č.21- VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce

Datum: 20. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL č.21	VZT jednotky - prodloužení potrubí CU 10 m- vícepráce		
A130	A130		3,960
A131	A131		3,423
A55	A55		2,000
	""PRODLOUŽENÍ VZT POTRUBÍ V ZATEPLENÍ O 300 MM"		0,000
A55	"V" 5*0.4		2,000
A85	A85		1,000
A85	1		1,000
A86	A86		23,000
A86	"OS23 800*1100 MM - OBDOBNÁ POLOŽKA" 23		23,000
B130	B130		1,296
B131	B131		7,254
B55	B55		1,200
B55	"J"3*0.4		1,200
B86	B86		23,000
B86	"Celkem: "23		23,000
C130	C130		1,382
C131	C131		2,573
C55	C55		1,600
C55	"S"4*0.4		1,600
D130	D130		3,596
D131	D131		17,940
D55	D55		1,600
D55	"Z4"4*0.4		1,600
E130	E130		2,910
E131	E131		8,280
E55	E55		6,400
E55	"Celkem: "2+1.2+1.6+1.6		6,400
F130	F130		11,475
F131	F131		7,360
G130	G130		3,066
G131	G131		25,018
H130	H130		7,200
H131	H131		2,600
I130	I130		1,300
I131	I131		6,900
J130	J130		2,520
J131	J131		5,060
K130	K130		2,760
K131	K131		5,520
L130	L130		9,720
L131	L131		91,928
M130	M130		51,185



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: KZS minerální vata tl. 300 mm – chybějící plocha 177,32 m2 v rozpočtu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po provedené kontrole výkazu výměr plochy fasády dle projektové dokumentace (soupisu prací) a skutečného stavu, bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí 177,32 m2 plochy fasády realizace kontaktního zateplovacího systému.			
Dochází tak k narovnání skutečné výměry plochy fasády a s tím spojenými vícepracemi.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: Za energetického specialistu se změnou souhlasí Jan Laroš.			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: KZS minerální vata tl. 300 mm – chybějící plocha 177,32 m2 v rozpočtu Popis a zdůvodnění změny: Po provedené kontrole výkazu výměr plochy fasády dle projektové dokumentace (soupisu prací) a skutečného stavu, bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí 177,32 m2 plochy fasády realizace kontaktního zateplovacího systému. Dochází tak k narovnání skutečné výměry plochy fasády a s tím spojenými vícepracemi.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	859 389,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
859 389,12 Kč	5 TÝDNŮ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-22

Stavba: ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm- 177,315 m2, úprava zadního vstupu - vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 9. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	859 389,12
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	859 389,12	180 471,72
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 039 860,84
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-22

Stavba: ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm- 177,315 m2, úprava zadního vstupu - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		859 389,12	1 039 860,84
ZL č.22	ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm+ omítka - 177,315 m2 , úprava zadního vstupu - vícepráce	859 389,12	1 039 860,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm- 177,315 m2, úprava zadního vstupu -
vícepráce

Objekt:

ZL č.22 - ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm+ omítka - 177,315 m2 ,
úprava zadního vstupu - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

859 389,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

859 389,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	859 389,12	21,00%	180 471,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 039 860,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm- 177,315 m2, úprava zadního vstupu - vícepráce

Objekt: ZL č.22 - ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm+ omítka - 177,315 m2 , úprava zadního vstupu - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	859 389,12
HSV - Práce a dodávky HSV	854 675,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	808 001,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 321,61
998 - Přesun hmot	3 352,23
PSV - Práce a dodávky PSV	4 713,85
764 - Konstrukce klempířské	4 246,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	467,17

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 859 389,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm- 177,315 m2, úprava zadního vstupu -
vícepráce

Objekt:

ZL č.22 - ZL č.22- KZS minerální vata tl. 300 mm+ omítka - 177,315 m2 ,
úprava zadního vstupu - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

859 389,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

854 675,27

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

808 001,43

1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	206,473	205,82	42 496,27	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" dorovnání povrchů pro úpravu ostění oken po vybourání					
	W		206,473		206,473			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	873,688	137,76	120 359,26	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		873,688		873,688			
3	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	4,430	46,08	204,13	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" římsa"					
	W		2,8+1,63		4,430			
	W		Součet		4,430			
4	K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm	m2	4,430	141,86	628,44	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" římsa"					
	W		2,8+1,63		4,430			
	W		Součet		4,430			
5	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,877	183,68	9 345,09	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" vícepráce omítka okapnice"					
	W		331,765*0,14		46,447			
	W		" římsa"					
	W		2,8+1,63		4,430			
	W		Součet		50,877			
6	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	M2	46,447	291,00	13 516,08	cena dle SOD
	W		" vícepráce omítka okapnice"					
	W		331,765*0,14		46,447			
	W		Součet		46,447			
7	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	423,125	40,02	16 933,46	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" navíc výměra plochy fasády"					
	W		177,315		177,315			
	W		" zadní vstup"					
	W		6,92+1,05		7,970			
	W		"sokl"					
	W		2,47		2,470			
	W		" schody"					
	W		11,77		11,770			
	W		" oprava soklové stěny"					
	W		344*0,65		223,600			
	W		Součet		423,125			
8	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	249,333	124,64	31 076,87	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" zadní vstup"					
	W		6,92+1,05		7,970			
	W		"sokl"					
	W		2,47		2,470			
	W		" schody"					
	W		11,77		11,770			
	W		" oprava soklové stěny"					
	W		344*0,65		223,600			
	W		" špalety"(6,77*0,28+6,26*0,26)		3,523			
	W		Součet		249,333			
9	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	249,333	36,90	9 200,39	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		249,333		249,333			
10	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	249,333	71,83	17 909,59	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" zadní vstup"					
	W		6,92+1,05		7,970			
	W		"sokl"					
	W		2,47		2,470			
	W		" schody"					
	W		11,77		11,770			
	W		" oprava soklové stěny"					
	W		344*0,65		223,600			
	W		" špalety"(6,77*0,28+6,26*0,26)		3,523			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		249,333			
11	M	59051661R01	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 240mm	M	-348,353	94,00	-32 745,18	cena dle SOD
	W		" vrácení k dodavateli"					
	W		-348,353		-348,353			
12	M	59051661R02	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 240mm- % doplatek při vrácení zboží	M	348,353	30,20	10 520,26	% doplatek při změně
	W		" vrácení k dodavateli % doplatek při vrácení zboží"					
	W		348,353		348,353			
13	M	CPR.859919	Okapnice LE-G s tkaninou - 2,5 m	m	348,353	52,50	18 288,53	R-položka
14	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkov. upevněných vtačením do podkladní vrstvy	m	269,100	24,30	6 539,13	cena dle SOD
	W		" profil parapetní u oken"					
	W		"215 ks oken"215*0,5*2		215,000			
	W		" soklové okna"					
	W		"61 ks oken"61*0,39*2		47,580			
	W		" rohy schody+ zadní vstup"4*1,43+0,8		6,520			
	W		Součet		269,100			
15	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	M	6,846	18,90	129,39	cena dle SOD
	W		" rohy schody+ zadní vstup"(4*1,43+0,8)*1,05		6,846			
	W		Součet		6,846			
16	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	M	275,709	40,80	11 248,93	cena dle SOD
	W		262,58*1,05		275,709			
17	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovací samolepící pro vytvoření dilatuj	M	5,200	19,10	99,32	cena dle SOD
	W		" vstup"					
	W		4*1,3		5,200			
	W		Součet		5,200			
18	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	M	5,720	32,70	187,04	cena dle SOD
	W		5,2*1,1		5,720			
35	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	7,970	463,30	3 692,50	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" zadní vstup"6,92+1,05		7,970			
	W		Součet		7,970			
36	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	8,369	33,87	283,46	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		7,97*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,369			
33	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	1,896	191,88	363,80	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" špaleta"6,77*0,28		1,896			
	W		Součet		1,896			
34	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	2,086	33,87	70,65	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		1,896*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,086			
19	K	622221151	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 mm	M2	177,315	660,00	117 027,90	cena dle SOD
	W		" plocha fasády- výpočet dle skutečného zaměření"					
	W		" západní strana"					
	W		8,33*0,44		3,665			
	W		8,33*9,93-(2,21*1,57*6)		61,899			
	W		8,33*0,45		3,749			
	W		8,33*8,41-(2,26*1,13*6)		54,733			
	W		8,43*0,98		8,261			
	W		31,53*7,66-(2,39*2,31*13+1,5*0,8*2+1,44*0,8*2+2,6*2,86)		157,608			
	W		7,66*1		7,660			
	W		33,22*3,68-(2,33*2,1*9)		78,213			
	W		2,85*2,85/2		4,061			
	W		3,68*0,81		2,981			
	W		(1,26*9,5+4,25*3)-1,6		23,120			
	W		10,02*9,45-(2,2*1,18*3+2,2*1,16*3)		79,245			
	W		9,45*1,48		13,986			
	W		9,45*14,75-(2,2*1,19*5+2,2*1,17*5)		113,428			
	W		9,45*0,53		5,009			
	W		9,73*12-(2,2*1,17*3+2,2*1,17*3)		101,316			
	W		9,45*0,54		5,103			
	W		9,45*14,78-(2,2*1,19*5+2,2*1,17*5)		113,711			
	W		9,45*1,51		14,270			
	W		9,42*10,01-(2,2*1,19*3+2,2*1,17*3)		78,718			
	W		9,42*11,5-(2,2*1,18*3+2,2*1,17*3)		92,820			
	W		Mezisoučet		1 023,556			
	W		"východní strana"					
	W		9,4*18,62-(1,78*0,98*3+1,78*0,97*3+1,78*0,8*2)		161,767			
	W		9,63*0,41		3,948			
	W		7,91*6,31-(1,79*0,98*4)		42,895			
	W		7,91*1,06		8,385			
	W		7,91*3,37-(1,8*0,98*4)		19,601			
	W		6,05*3,51+7,87*2,1		37,763			
	W		11,7*5,13-(1,76*0,93*4+1,08*1,56+1,05*1,53)		50,183			
	W		5*3,2+11,74*2,07		40,302			
	W		8,1*0,28		2,268			
	W		7,95*3,35-(1,76*0,93+4)		20,996			
	W		6,29*1,06		6,667			
	W		7,95*6,29-(1,47*0,98*2+1,77*0,92*2+1,74*0,62)		42,789			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,34*1,86		11,792			
VV			4,2*3,87		16,254			
VV			4,91*3,96+6,61*2,6+2,87*0,5		38,065			
VV			4,23*3,13		13,240			
VV			3,96*2,16		8,554			
VV			4,66*5,07-(2,2*0,98*2)		19,314			
VV			4,33*3,13		13,553			
VV			11,6*5,4+2,5*0,6-(2,03*1,07*6)		51,107			
VV			11,6*0,62		7,192			
VV			11,6*8,43-(1,16*0,82*3+2,05*2,02*3+2,06*1,99+3,09*2,01*2)		65,990			
VV			11,6*1,95		22,620			
VV			11,62*10,78-		92,947			
VV			(4,77*2,83+3,49*2,83+1,45*1,51+1,16*0,8+1,16*0,78*9)+2,32		18,041			
VV			11,85*1,98-(1,77*0,8+3,06*0,8+2,05*0,76)		18,041			
VV			11,62*9,22-		71,689			
VV			(2,07*1,1+2,07*1,38*2+2,95*1,39+2,06*0,92*2+2,06*1,4+3,04*1,42+2,05*1,35*3+3,01*1,35)		18,255			
VV			10,15*1,7+1		103,460			
VV			14,7*7,96-(2,2*1,54*4)		1 009,637			
VV			Mezisoučet					
VV			"jižní strana"					
VV			8,41*4,98		41,882			
VV			8*24,29-(1,14*0,8*2+2,2*1,54*14)		145,064			
VV			Mezisoučet		186,946			
VV			"severní strana"					
VV			9,29*6,94-(2,2*1,14*3)		56,949			
VV			6,94*2,17		15,060			
VV			13,98*7,95-(2,2*1,54*8)		84,037			
VV			10,86*2,09+3		25,697			
VV			8,24*10,86+2,5		91,986			
VV			10,63*7,93-(2,2*1,14*4)		74,264			
VV			10,72*7,92-(2,26*0,84*5)		75,410			
VV			7,97*8,41-(2,26*1,13*6)		51,705			
VV			Mezisoučet		475,108			
VV			" odpočet původní výměry fasády "		-2 517,932			
VV			-2517,932		-2 517,932			
VV			Mezisoučet		-2 517,932			
VV			Součet		177,315			
20	M	63151545	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 300mm	M2	271,960	1 080,00	293 716,80	cena dle SOD
VV			177,315*1,05		186,181			
VV			(2705-177,315)*1,05		2 654,069			
VV			-2568,29		-2 568,290			
VV			Součet		271,960			
21	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	2 923,200	19,76	57 762,43	CS ÚRS 2020 02-18%
22	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	M2	30,163	372,00	11 220,64	Cena dle SOD
VV			" zadní vstup"					
VV			6,92+1,05		7,970			
VV			"sokl"					
VV			2,47		2,470			
VV			" šplalety + římsy"2,8+1,63+(6,77*0,28+6,26*0,26)		7,953			
VV			" schody"					
VV			11,77		11,770			
VV			Součet		30,163			
23	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	M2	177,315	260,00	46 101,90	cena dle SOD
24	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	M2	6,400	8,00	51,20	cena dle SOD
VV			" ochrana stupňů schodiště"(2,3+1,7)*1,6		6,400			
VV			Součet		6,400			
25	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	M2	177,315	10,00	1 773,15	cena dle SOD
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 321,61	
26	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	177,315	36,00	6 383,34	cena dle SOD
VV			177,315		177,315			
27	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	27 129,195	1,00	27 129,20	cena dle SOD
VV			"5 MĚSÍCŮ" 177,315*153		27 129,195			
28	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	177,315	33,00	5 851,40	cena dle SOD
29	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	M2	177,315	6,00	1 063,89	cena dle SOD
30	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	M2	27 306,510	0,08	2 184,52	cena dle SOD
VV			177,315*154		27 306,510			
31	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	M2	177,315	4,00	709,26	cena dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		177,315		177,315			
	D	998	Přesun hmot				3 352,23	
32	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	19,719	170,00	3 352,23	cena dle SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 713,85	
	D	764	Konstrukce klempířské				4 246,68	
37	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	5,700	156,62	892,73	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"oplechování zidky schodů"					
	W		1,6*2,4*1,7		5,700			
	W		Součet		5,700			
38	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	5,700	571,54	3 257,78	CS ÚRS 2020 02-18%
39	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	50,616	1,90	96,17	cena dle SOD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				467,17	
40	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,430	46,25	66,14	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"zábradlí schodiště - oprava nátěru"					
	W		(1,6*2+2,4*2+1,7*2+0,5+0,8*3)*0,1		1,430			
	W		Součet		1,430			
41	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,430	97,58	139,54	CS ÚRS 2020 02-18%
42	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	1,430	90,20	128,99	CS ÚRS 2020 02-18%
43	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,430	92,66	132,50	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odpočet skleněných tvárnic (luxfer)			
Popis a zdůvodnění změny: Ač soupis prací uvádí realizaci stěn a příček ze skleněných tvárnic (luxfer), tak na místě nebylo zjištěno, kde by skleněné tvárnice měly být instalovány. Jedná se o méněpráce.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet skleněných tvárnic (luxfer) Popis a zdůvodnění změny: Ač soupis prací uvádí realizaci stěn a příček ze skleněných tvárnic (luxfer), tak na místě nebylo zjištěno, kde by skleněné tvárnice měly být instalovány.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -106 484,85 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -106 484,85 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-23
Stavba: ZL č.23- Broumov - ONN Broumov -skleněné tvárnice 23,52 m2- odpočet méněpráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 9. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-106 484,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-106 484,85	-22 361,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-128 846,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL-23

Stavba:

ZL č.23- Broumov - ONN Broumov -skleněné tvárnice 23,52 m2- odpočet méněpráce

Misto:

Datum:

20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-106 484,85	-128 846,67
ZL č.23	ZL č.23- Broumov - skleněné tvárnice 23,52 m2- odpočet méněpráce	-106 484,85	-128 846,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.23- Broumov - ONN Broumov -skleněné tvárnice 23,52 m2- odpočet méněpráce

Objekt:

ZL č.23 - ZL č.23- Broumov - skleněné tvárnice 23,52 m2 - odpočet méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-106 484,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-106 484,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-106 484,85	21,00%	-22 361,82	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-128 846,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.23- Broumov - ONN Broumov -skleněné tvárnice 23,52 m2- odpočet méněpráce

Objekt: ZL č.23 - ZL č.23- Broumov - skleněné tvárnice 23,52 m2 - odpočet méněpráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-106 484,85
PSV - Práce a dodávky PSV	-106 484,85
761 - Konstrukce prosvětlovací	-106 484,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-106 484,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.23- Broumov - ONN Broumov -skleněné tvárnice 23,52 m2- odpočet méněpráce

Objekt:

ZL č.23 - ZL č.23- Broumov - skleněné tvárnice 23,52 m2 - odpočet méněpráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-106 484,85

D PSV

Práce a dodávky PSV

-106 484,85

D 761

Konstrukce prosvětlovací

-106 484,85

21	K	761115113	Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 240 x 240 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén vlna	M2	-23,520	4 443,00	-104 499,36	cena dle SOD
----	---	-----------	--	----	---------	----------	-------------	--------------

VV

"V" -(2.8*4.8+3.6*2.8)

-23,520


22	K	998761202	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1 044,994	1,90	-1 985,49	cena dle SOD
----	---	-----------	--	---	------------	------	-----------	--------------

VV

-1044,994

-1 044,994



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odpočet provedení nové střechy vč. zateplení a klempířských prvků nad přístavkem (kadeřnictví)			
Popis a zdůvodnění změny:			
Přístavek „kadeřnictví“ byl již zdemolován, proto se práce, na tomto již neexistujícím objektu, provádět nebudou. Jedná se o méněpráce.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: Za energetického specialistu se změnou souhlasí Jan Land			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet provedení nové střechy vč. zateplení a klempířských prvků nad přístavkem (kadeřnictví) Popis a zdůvodnění změny: Přístavek „kadeřnictví“ byl již zdemolován, proto se práce, na tomto již neexistujícím objektu, provádět nebudou. Jedná se o méněpráce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-61 776,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-61 776,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-24
Stavba: ZL č.24- Broumov - ONN Broumov -odpočet nové střechy vč. klemp. kce a demontáže- pol. č. 65- odpočet méněpráce

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-61 776,00
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-61 776,00	-12 972,96
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-74 748,96
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL-24

Stavba:

ZL č.24- Broumov - ONN Broumov -odpočet nové střechy vč. klemp. kce a demontáže- pol. č. 65- odpočet méněpráce

Misto:

Datum:

20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-61 776,00	-74 748,96
ZL č.24	ZL č.24- Broumov - pol. č. 65 - odpočet méněpráce	-61 776,00	-74 748,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.24- Broumov - ONN Broumov -odpočet nové střechy vč. klemp. kce a demontáže-
pol. č. 65- odpočet méněpráce

Objekt:

ZL č.24 - ZL č.24- Broumov - pol. č. 65 - odpočet méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-61 776,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-61 776,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-61 776,00	21,00%		-12 972,96
snižovaná	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-74 748,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.24- Broumov - ONN Broumov -odpočet nové střechy vč. klemp. kce a demontáže-
pol. č. 65- odpočet méněpráce
Objekt: ZL č.24 - ZL č.24- Broumov - pol. č. 65 - odpočet méněpráce

Misto: Datum: 20. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-61 776,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	-61 776,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -61 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.24- Broumov - ONN Broumov -odpočet nové střechy vč. klemp. kce a demontáže-
pol. č. 65- odpočet méněpráce

Objekt:

ZL č.24 - ZL č.24- Broumov - pol. č. 65 - odpočet méněpráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-61 776,00

▫ PSV Práce a dodávky PSV 0,00

▫ 712 Povlakové krytiny -61 776,00

23	K	71201R14	DEMONTÁŽ AKOMPLETNÍ NOVÁ STŘECHA VČETNĚ ZATEPLENÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NAD PŘÍSTAVKEM - VSTUP KADEŘNICTVÍ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ	M2	-16,000	3 861,00	-61 776,00	
----	---	----------	---	----	---------	----------	------------	--



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Eliminace tepelných mostů u kotvicích prvků přístřešků + úpravy KZS + demontáže skleněných výplní přístřešků			
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyla původně řešena eliminace tepelných mostů u kotvicích prvků přístřešků, pomocí nosných, tepelně-izolačních prvků. Dále nebyly řešeny s tím spojené úpravy kontaktního zateplovacího systému a demontáže skleněných výplní přístřešků.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: Za energetického specialistu se změnou souhlasí Jan Land			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Eliminace tepelných mostů u kotvících prvků přístřešků + úpravy KZS Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyla původně řešena eliminace tepelných mostů u kotvících prvků přístřešků, pomocí nosných, tepelně-izolačních prvků. Dále nebyly řešeny s tím spojené úpravy kontaktního zateplovacího systému.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 100 163,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 100 163,69 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-25

Stavba: ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 9. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	100 163,69
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	100 163,69	21 034,37
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	121 198,06
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-25

Stavba: ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 163,69	121 198,06
ZL č.25.1	ZL č.25.1- Kotvící prvky + tubusy do KZS - vícepráce	86 934,38	105 190,60
ZL č.25.2	ZL č.25.2- Demontáž skleněných výplní- vícepráce	13 229,31	16 007,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.1 - ZL č.25.1- Kotvící prvky + tubusy do KZS - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	86 934,38
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	86 934,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 934,38	21,00%	18 256,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	105 190,60
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.1 - ZL č.25.1- Kotvící prvky + tubusy do KZS - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	86 934,38
------------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	86 934,38
---------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	86 926,56
---	-----------

998 - Přesun hmot	7,82
-------------------	------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 934,38
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

* Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.1 - ZL č.25.1- Kotvící prvky + tubusy do KZS - vícepráce

Misto:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 934,38

D HSV Práce a dodávky HSV

86 934,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 926,56

1	K	953511820.R01	Nosný tepelně-izolační prvek PROPASIV Block R300	kus	6,000	5 550,00	33 300,00	R-položka
---	---	---------------	--	-----	-------	----------	-----------	-----------

W 6 6,000

2	K	953511820.R02	Nosný tepelně-izolační prvek PROPASIV Block A	kus	15,000	3 250,00	48 750,00	R-položka
---	---	---------------	---	-----	--------	----------	-----------	-----------

W 10*5 15,000

3	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	72,000	67,73	4 876,56	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	--------------------

W 6*2 12,000

W 15*4 60,000

W Součet 72,000

D 998 Přesun hmot

7,82

4	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,046	170,00	7,82	cena dle SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--------------

Stavba:

Objekt:

ZL č.25.2 - ZL č.25.2- Demontáž skleněných výplní- vícepráce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

İÇ:

DIČ:

1Č:

DÍČ:

1Č:

DIČ:

!Č:

DÍČ:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

* Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.2 - ZL č.25.2- Demontáž skleněných výplní- vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	13 229,31
------------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	7 766,82
---------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 275,28
--	----------

997 - Přesun sutě	2 504,54
-------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	976,12
---	--------

998 - Přesun hmot	10,88
-------------------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	623,39
---------------------------	--------

787 - Dokončovací práce - zasklívání	623,39
--------------------------------------	--------

767 - Konstrukce zámečnické	4 839,10
-----------------------------	----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 229,31
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.25- Kotvící prvky + tubusy do KZS, demontáže výplní ,úpravy KZS - vícepráce

Objekt:

ZL č.25.2 - ZL č.25.2- Demontáž skleněných výplní- vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 229,31

D HSV Práce a dodávky HSV 7 766,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 275,28

1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 m	M2	4,450	610,00	2 714,50	cena dle SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--------------

W			" zapravení otvorů!					
W			1*0,4		0,400			
W			1*0,8		0,800			
W			1*1*2		2,000			
W			2,5*0,5		1,250			
W			Součet		4,450			

2	M	28376359	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 160mm	M2	4,673	334,00	1 560,78	cena dle SOD
W	A27		4,45*1,05		4,673			

D 997 Přesun sutě 2 504,54

3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	0,501	300,00	150,30	cena dle SOD
W			0,501		0,501			

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,501	213,50	106,96	cena dle SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--------------

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	4,509	14,60	65,83	cena dle SOD
W			0,501*9		4,509			

6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,509	483,80	2 181,45	CS ÚRS 2020 02-18%
W			4,509		4,509			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 976,12

7	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,442	93,48	976,12	CS ÚRS 2020 02-18%
W			2,27*2,3*2		10,442			
W			Součet		10,442			

D 998 Přesun hmot 10,88

8	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,064	170,00	10,88	cena dle SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	--------------

D PSV Práce a dodávky PSV 623,39

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 623,39

9	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	10,442	59,70	623,39	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--------------------

D 767 Konstrukce zámečnické 4 839,10

10	K	767002R10	D+M PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUP SEVER ROZMĚR CCA 2,0 *1,0 M ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLO	KUS	-1,000	48 391,00	-48 391,00	cena dle SOD
11	K	767002R10.1	D+M PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUP SEVER ROZMĚR CCA 2,2 *1,0 M ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, ZASKLENÍ DRÁTOSKLO	KUS	1,000	53 230,10	53 230,10	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.			
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 04.10.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úpravy hromosvodu				
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na změnu projektové dokumentace hromosvodů (skryté fasádní svody hromosvodu dle platné aktuální legislativy) byly dotčeny i některé prováděné práce a zároveň vznikly nové práce.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.				
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.				
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.				
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	04.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Úpravy hromosvodu		
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na změnu projektové dokumentace hromosvodů (skryté fasádní svody hromosvodu dle platné aktuální legislativy) byly dotčeny i některé prováděné práce a zároveň vznikly nové práce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	423 669,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
423 669,29 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-26

Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

423 669,29

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	423 669,29	88 970,55
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

512 639,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-26

Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Misto: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		423 669,29	512 639,84
ZL č.26.1	ZL č.26.1- Změna hromosvod - vícepráce	245 094,40	296 564,22
ZL č.26.2	ZL č. 26.2 - hromosvod doplnění	132 731,50	160 605,12
ZL č.26.3	ZL č. 26.3 - zemní práce , křížení tras, chránička - doplnění	105 729,93	127 933,22
ZL č.26.4	ZL č. 26.4 - hromosvod - odpočty změna	-59 886,54	-72 462,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.1 - ZL č.26.1- Změna hromosvod - vícepráce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	245 094,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	245 094,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 094,40	21,00%	51 469,82
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	296 564,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.1 - ZL č.26.1- Změna hromosvod - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	245 094,40
------------------------------------	-------------------

21-M - Elektromontáže	245 094,40
-----------------------	------------

D1 - Materiál	81 691,80
---------------	-----------

D2 - Ostatní	18 042,00
--------------	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	245 094,40
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.1 - ZL č.26.1- Změna hromosvod - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 094,40

D 21-M

Elektromontáže

245 094,40

1	K	210010313	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	ks	33,000	104,00	3 432,00	cena CN
2	K	210220002	uzem.v zemi FeZn R=10 mm bez nátěr.ochr.posp.	m	340,000	117,00	39 780,00	cena CN
3	K	210220002.1	uzem.na povrchu nerez 50mm2 bez nátěr.ochr.posp.	m	10,000	416,00	4 160,00	cena CN
4	K	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	160,000	28,60	4 576,00	cena CN
5	K	210220101	svodové vodiče AlMgSi0,5 s izolací d=8/11mm, pevně na zdi	m	610,000	116,20	70 882,00	cena CN
6	K	210220301	svorka SR 02, páska-páska	ks	4,000	129,70	518,80	cena CN
7	K	210220301.1	svorka SR 03, páska-drát	ks	62,000	129,70	8 041,40	cena CN
8	K	210220302	svorka SZ	ks	34,000	93,20	3 168,80	cena CN
9	K	210220372	ochr.úhelník OU s držáky do zdi Duz	ks	8,000	436,60	3 492,80	cena CN
10	K	210220401	označení svodu štítky smalt ;umělá hmota	ks	34,000	65,60	2 230,40	cena CN
11	K	210220431	tvarování mont. dílu OU	ks	8,000	116,00	928,00	cena CN
12	K	Pol1	svorka SK	ks	28,000	129,70	3 631,60	cena CN
13	K	Pol2	svorka SP1	ks	4,000	129,70	518,80	cena CN

D D1

Materiál

81 691,80

14	M	00307	* krabice KO 125 *	ks	33,000	98,00	3 234,00	cena CN
15	M	01401	* FeZn 30x4 *	m	160,000	44,00	7 040,00	cena CN
16	M	01401.1	nerezový pásek 50mm2	m	10,000	357,20	3 572,00	cena CN
17	M	01402	* AlMgSi0,5 s izolací, d= 8/11mm *	m	610,000	68,00	41 480,00	cena CN
18	M	Pol3	110 014 Příchytka vedení d=8/11mm, vč.příslušenství	ks	760,000	14,00	10 640,00	cena CN
19	M	01403	* FeZn R=10mm *	m	340,000	29,80	10 132,00	cena CN
20	M	01428	* svorka zkušební SZ *	ks	34,000	39,80	1 353,20	cena CN
21	M	Pol4	* svorka SK	ks	28,000	23,80	666,40	cena CN
22	M	Pol5	* svorka SP1	ks	4,000	17,50	70,00	cena CN
23	M	01437	* svorka SR 02 *	ks	4,000	23,60	94,40	cena CN
24	M	01437.1	* svorka SR 03 *	ks	62,000	22,50	1 395,00	cena CN
25	M	Pol6	ochranný úhelník OU	ks	8,000	167,60	1 340,80	cena CN
26	M	Pol7	držák úhelníku Duz	ks	16,000	29,80	476,80	cena CN
27	M	01488	* označovací štítek *	ks	34,000	5,80	197,20	cena CN

D D2

Ostatní

18 042,00

28	K	Pol10	Vyhledání vývodů uzemnění	hod.	16,000	291,00	4 656,00	cena CN
29	K	Pol11	vodivé pospojení dešťových svodů nýtováním, d=5mm	hod.	30,000	291,00	8 730,00	cena CN
30	K	Pol8	Práce neobsažené v ceníku 21M	hod.	8,000	291,00	2 328,00	cena CN
31	K	Pol9	Dokončovací práce, práce mimo ceník	hod.	8,000	291,00	2 328,00	cena CN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.2 - ZL č. 26.2 - hromosvod doplnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	132 731,50
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	132 731,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 731,50	21,00%	27 873,62
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	160 605,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

• Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.2 - ZL č. 26.2 - hromosvod doplnění

Misto:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

132 731,50

D1 -

132 731,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

132 731,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt: ZL č.26.2 - ZL č. 26.2 - hromosvod doplnění

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem132 731,50

D D1132 731,50

1	K	Pol12	Izolační trubka GFK/PE	m	30,000	925,00	27 750,00	cena CN
2	K	Pol13	Přichytka trubky GFK/PE	kus	100,000	150,00	15 000,00	cena CN
3	K	Pol14	Svorka spojovací-trubička	kus	50,000	98,00	4 900,00	cena CN
4	K	Pol15	Přichytka vedení AlMgSi 110014	kus	760,000	45,00	34 200,00	cena CN
5	K	Pol16	Vulkanizace svorek	kus	110,000	75,45	8 299,50	cena CN
6	K	Pol17	Přichytka kabelová vč.hmožinky a vrutu	kus	675,000	56,00	37 800,00	cena CN
7	K	Pol18	Montážní desky do zatepl.pod kamery	kus	6,000	797,00	4 782,00	cena CN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.3 - ZL č. 26.3 - zemní práce , křížení tras, chránička - doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	105 729,93
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	105 729,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 729,93	21,00%	22 203,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	127 933,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.3 - ZL č. 26.3 - zemní práce , křížení tras, chránička - doplnění

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

105 729,93

1 - Zemní práce

105 729,93

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

105 729,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt: ZL č.26.3 - ZL č. 26.3 - zemní práce , křížení tras, chránička - doplnění

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105 729,93

D 1 Zemní práce 105 729,93

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	M3	63,979	1 100,00	70 376,90	cena dle SOD
	vv		-322,28*0,6*0,6		-116,021			
	vv		Mezisoučet		-116,021			
	vv		(340+160)*0,6*0,6		180,000			
	vv		Součet		63,979			
2	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	M3	63,979	270,00	17 274,33	cena dle SOD
	vv		-322,28*0,6*0,6		-116,021			
	vv		Mezisoučet		-116,021			
	vv		(340+160)*0,6*0,6		180,000			
	vv		Součet		63,979			
3	K	139001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,600	407,54	5 135,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	vv		35*0,6*0,6		12,600			
5	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	35,000	82,00	2 870,00	CS ÚRS 2020 02-18%
4	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	35,000	287,82	10 073,70	CS ÚRS 2020 02-18%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.4 - ZL č. 26.4 - hromosvod - odpočty změna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-59 886,54
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-59 886,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-59 886,54	21,00%	-12 576,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-72 462,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce

Objekt:

ZL č.26.4 - ZL č. 26.4 - hromosvod - odpočty změna

Místo:

Datum:

20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-59 886,54

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

-59 886,54

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-59 886,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.26- změna hromosvod - vícepráce
Objekt: ZL č.26.4 - ZL č. 26.4 - hromosvod - odpočty změna

Místo: Datum: 20. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -59 886,54

D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				-59 886,54	
10	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	M	-203,000	140,00	-28 420,00	cena dle SOD
11	M	35441080	drát D 8mm nerez	KG	-102,515	196,00	-20 092,94	cena dle SOD
12	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	KUS	-42,000	99,90	-4 195,80	cena dle SOD
13	M	35442049	svorka uzemnění nerez 1 1/2" - 49mm	KUS	-42,000	78,40	-3 292,80	cena dle SOD
14	M	35441804	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mm, nerez	KUS	-14,000	277,50	-3 885,00	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 27	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 11.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Páková ovládání k oknům, interiérové žaluzie, posun a úprava revizních dvířek			
Popis a zdůvodnění změny:			
Ovládání některých oken je dle projektové dokumentace příliš vysoko, a proto budou navíc dodány pákové ovladače oken.			
Projektová dokumentace dále neřešila nutné zastínění některých oken, budou proto dodatečně dodány interiérové žaluzie.			
Po zateplení jsou revizní dvířka zapuštěna příliš hluboko ve fasádě – je tedy potřeba je předsunout blíže k líci fasády.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	11.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Páková ovládání k oknům, interiérové žaluzie, posun a úprava revizních dvířek Popis a zdůvodnění změny: Ovládání některých oken je dle projektové dokumentace příliš vysoko, a proto budou navíc dodány pákové ovladače oken. Projektová dokumentace dále neřešila nutné zastínění některých oken, budou proto dodatečně dodány interiérové žaluzie. Po zateplení jsou revizní dvířka zapuštěna příliš hluboko ve fasádě – je tedy potřeba je předsunout blíže k lici fasády.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	35 757,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35 757,20 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-27
Stavba: ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	35 757,20
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	35 757,20	7 509,01
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	43 266,21
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-27

Stavba: ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 757,20	43 266,21
ZL č.27	Žaluzie, pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek - vícepráce	35 757,20	43 266,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče -
vícepráce

Objekt:

ZL č.27 - Žaluzie, pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek -
vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 757,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	35 757,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 757,20	21,00%	7 509,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	43 266,21
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče - vícepráce

Objekt: ZL č.27 - Žaluzie, pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	35 757,20
PSV - Práce a dodávky PSV	34 593,20
766 - Konstrukce truhlářské	24 367,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	156,60
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	10 069,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 164,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 757,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.27- Žaluzie , pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek rozvaděče - vícepráce

Objekt: ZL č.27 - Žaluzie, pákové ovládání k oknům + úprava revizních dvířek - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 757,20

D PSV Práce a dodávky PSV 34 593,20

D 766 Konstrukce truhlářské 24 367,20

1	K	566622218	pákový ovladač k oknu	kus	2,000	12 183,60	24 367,20	R-položka
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 156,60

2	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,480	42,07	20,19	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		0,6*0,8		0,480			

3	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,480	3,73	1,79	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	------	------	--------------------

4	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,480	97,58	46,84	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	--------------------

5	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	0,480	90,20	43,30	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	--------------------

6	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,480	92,66	44,48	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	--------------------

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 10 069,40

7	K	786624122.R01	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	13,429	245,00	3 290,11	R-položka
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------	-----------

	W		1,46*0,75*3		3,285			
	W		1,46*1,3*3		5,694			
	W		0,727*2,3*2		3,344			
	W		1,455*0,76*1		1,106			
	W		Součet		13,429			

8	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	14,100	440,34	6 208,79	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		13,429*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,100			

9	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	949,890	0,60	570,50	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	--------------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 164,00

10	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	HOD	4,000	291,00	1 164,00	cena dle SOD
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	--------------

	W		" úprava revozních dvířek rozvaděče"		4,000			
	W		4		4,000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 28	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 11.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výměna dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství + nátěry klempířských konstrukcí + ochranná mříž			
Popis a zdůvodnění změny:			
S ohledem na stáří stávajících klempířských konstrukcí, lokální poruchy a zároveň i na jednotný estetický vzhled bylo rozhodnuto o výměně původních dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství za nové.			
Dále byly doplněny chybějící ochranné mříže na okna v soklové části.			
Projektová dokumentace tyto práce původně nezahrnovala.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	11.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství + nátěry klempířských konstrukcí + ochranná mříž Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na stáří stávajících klempířských konstrukcí, lokální poruchy a zároveň i na jednotný estetický vzhled bylo rozhodnuto o výměně původních dešťových žlabů, háků, kotlíků a příslušenství za nové. Dále byly doplněny chybějící ochranné mříže na okna v soklové části. Projektová dokumentace tyto práce původně nezahrnovala.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	113 562,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
113 562,63 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 09. 11. 2021	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-28
Stavba: ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			113 562,63
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 113 562,63	Výše daně 23 848,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			137 410,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-28

Stavba: ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Místo: Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 562,63	137 410,78
ZL č.28	Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce	113 562,63	137 410,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Objekt:

ZL č.28 - Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	113 562,63
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	113 562,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 562,63	21,00%	23 848,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	137 410,78
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Objekt:

ZL č.28 - Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	113 562,63
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	113 562,63
---------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 117,00
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 688,00
---	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	60 156,74
---------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	3 763,92
----------------------------------	----------

764 - Konstrukce klempířské	56 392,82
-----------------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	4 288,89
-----------------------------	----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	113 562,63
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.28- Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Objekt:

ZL č.28 - Klempířské konstrukce, háky + žlaby, mříže, nátěry - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 562,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

113 562,63

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 117,00

1	M	WBR.747392G	hmoždinka STR U 2G ø 8/60 x 395	kus	140,000	67,35	9 429,00	R-položka
	WV		" hmoždinka pro ukotvení objímky svodu do KZS"					
	WV		140		140,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 688,00

2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	44,000	902,00	39 688,00	CS ÚRS 2020 02-18%
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--------------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

60 156,74

D 783

Dokončovací práce - nátěry

3 763,92

3	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,650	67,24	716,11	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		(37+34)*0,15		10,650			
4	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,650	82,82	882,03	CS ÚRS 2020 02-18%
5	K	783435103	Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	10,650	91,02	969,36	CS ÚRS 2020 02-18%
6	K	783437101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,650	112,34	1 196,42	CS ÚRS 2020 02-18%

D 764

Konstrukce klempířské

56 392,82

7	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	74,000	68,72	5 085,28	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		40*34		74,000			
8	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	74,000	344,40	25 485,60	CS ÚRS 2020 02-18%
9	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	21,000	429,68	9 023,28	CS ÚRS 2020 02-18%
10	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	M	3,000	467,00	1 401,00	cena dle SOD
11	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8 104,033	1,90	15 397,66	cena dle SOD

D 767

Konstrukce zámečnické

4 288,89

12	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	KG	25,000	37,80	945,00	cena dle SOD
	WV		25		25,000			
13	M	MŘÍŽER12	DODÁVKA MŘÍŽÍ NA OKNA V SOKLU roz. 700x1115 mm	M2	0,805	3 744,00	3 013,92	cena dle SOD
	WV		0,7*1,15		0,805			
14	K	767VÝROBNÍDO KUMENTAC	Zpracování výrobní dokumentace zámečnických prvků	KČ	1,000	250,00	250,00	cena dle SOD
15	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	42,089	1,90	79,97	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 29	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.			
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 25.10.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Navýšené náklady na vybavení staveniště vlivem prodloužením termínu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu víceprací v dodatcích č. 1 a č. 2, a s tím souvisejícím prodloužením termínu realizace je v soupisu prací již vyčerpána částka na VON (vedlejší a ostatní náklady) pro vybavení staveniště.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.				
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.				
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.				
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	25.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Navýšené náklady na vybavení staveniště vlivem prodloužením termínu		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu víceprací v dodatcích č. 1 a č. 2, a s tím souvisejícím prodloužením termínu realizace je v soupisu prací již vyčerpána částka na VON (vedlejší a ostatní náklady) pro vybavení staveniště.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	154 000,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
154 000,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
09.11.2021		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-29
Stavba: ZL č.29 - VON - vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 9. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	154 000,00
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	154 000,00	32 340,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	186 340,00
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL-29

Stavba:

ZL č.29 - VON - vícepráce

Místo:

Datum:

20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		154 000,00	186 340,00
ZL č.29.1	VON dodatek č. 1+2 - vícepráce	154 000,00	186 340,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č.29 - VON - vícepráce
Objekt:
ZL č.29.1 - VON dodatek č. 1+2 - vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 20. 9. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				154 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				154 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 000,00	21,00%	32 340,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	186 340,00
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.29 - VON - vícepráce

Objekt:

ZL č.29.1 - VON dodatek č. 1+2 - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	154 000,00
------------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	154 000,00
-----------------------------------	------------

VRN3 - Zařízení staveniště	154 000,00
----------------------------	------------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	154 000,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.29 - VON - vícepráce

Objekt:

ZL č.29.1 - VON dodatek č. 1+2 - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

154 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

154 000,00

1	K	030001000.1	VON - dodatek č.1	tyden	5,000	14 000,00	70 000,00	cena dle SOD
2	K	030001000.2	VON - dodatek č.2	tyden	6,000	14 000,00	84 000,00	cena dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 25.10.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dodávka a montáž chybějících sklepních oken a parapetů + úpravy ostění oken			
Popis a zdůvodnění změny:			
V projektové dokumentaci nebyla původně zahrnuta dodávka a montáž 2 ks oken a parapetů do sklepních prostor, zároveň nebyly zahrnuty úpravy ostění 13 ks oken v administrativní části.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: Za energetického specialistu se změnou souhlasí Jan Land			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	25.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodávka a montáž chybějících sklepních oken a parapetů + úpravy ostění oken Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyla původně zahrnuta dodávka a montáž 2 ks oken a parapetů do sklepních prostor, zároveň nebyly zahrnuty úpravy ostění 13 ks oken v administrativní části.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 85 364,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 85 364,43 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  09. 11. 2021	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-30

Stavba: ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	85 364,43
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 364,43	17 926,53
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	103 290,96
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-30

Stavba: ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Místo: Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 364,43	103 290,96
ZL č.30	Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač	85 364,43	103 290,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Objekt:

ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				85 364,43
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				85 364,43
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	85 364,43	21,00%	17 926,53	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			103 290,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Objekt:

ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 364,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 811,19

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 613,67

1	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štukov	m2	1,176	330,00	388,08	cena dle SOD
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2+0,8)*2*0,3		1,176			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	95,800	168,00	16 094,40	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1+2,26*2+1)*13		84,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8+0,58*2+0,8)*2*2		11,040			
	W		Součet		95,800			
3	K	622143003.1	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	M	95,800	24,30	2 327,94	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1+2,26*2+1)*13		84,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8+0,58*2+0,8)*2*2		11,040			
	W		Součet		95,800			
4	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	M	66,570	18,90	1 258,17	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(2,26*2)*13		58,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2)*2*2		4,640			
	W		Součet		63,400			
	W		63,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,570			
5	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	M	17,010	32,90	559,63	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1)*13		13,000			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8)*2*2		3,200			
	W		Součet		16,200			
	W		16,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,010			
6	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	M	17,010	40,80	694,01	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1)*13		13,000			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8)*2*2		3,200			
	W		Součet		16,200			
	W		16,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,010			
7	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatuj	M	79,600	19,10	1 520,36	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(2,26*2+1)*13		71,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2+0,8)*2*2		7,840			
	W		Součet		79,600			
8	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	M	83,580	32,70	2 733,07	cena dle SOD
	W		" zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(2,26*2+1)*13		71,760			
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2+0,8)*2*2		7,840			
	W		Součet		79,600			
	W		79,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		83,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 m	M	90,280	180,00	16 250,40	cena dle SOD
	W		"zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(1+2,26*2+1)*13		84,760			
	W		"zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,8+0,58*2+0,8)*2		5,520			
	W		Součet		90,280			
10	M	28376351	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 40mm	M2	28,438	92,50	2 630,52	cena dle SOD
	W	A29	90,28*0,3*1,05		28,438			
11	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	M2	22,704	260,00	5 903,04	cena dle SOD
	W		"zapravení vnější pro 12 ks oken na původní fasádě roz.1,01*2,26m"					
	W		(2,26*2+1)*13*0,3		21,528			
	W		"zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken (0,58*2+0,8)*2*0,3		1,176			
	W		Součet		22,704			
12	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	M2	31,756	8,00	254,05	cena dle SOD
	W		1*2,3*13		29,900			
	W		0,8*0,58*2*2		1,856			
	W		Součet		31,756			
D	998		Přesun hmot				118,83	
13	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,699	170,00	118,83	cena dle SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 016,80	
14	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	58,500	36,00	2 106,00	cena dle SOD
	W		1,5*3*13		58,500			
	W		Součet		58,500			
15	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	877,500	1,00	877,50	cena dle SOD
	W		58,5*15		877,500			
16	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	58,500	33,00	1 930,50	cena dle SOD
17	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	M2	0,800	128,50	102,80	cena dle SOD
	W		"sklepní okna - 2ks"					
	W		0,8*0,5*2		0,800			
	W		Součet		0,800			
D	997		Přesun sutě				61,89	
18	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	0,038	300,00	11,40	cena dle SOD
	W		0,038		0,038			
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,038	213,50	8,11	cena dle SOD
	W		0,038		0,038			
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	0,342	14,60	4,99	cena dle SOD
	W		0,038*9		0,342			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,038	984,00	37,39	CS ÚRS 2020 02-18%
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 553,24	
D	766		Konstrukce truhlářské				17 885,99	
22	K	566622218	pákový ovladač k oknu	kus	1,000	12 183,60	12 183,60	R-položka
23	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	KUS	2,000	42,70	85,40	cena dle SOD
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	766622131.1	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	M2	0,928	359,00	333,15	cena dle SOD
	W		" 2 ks sklepní okna"					
	W		0,8*0,58*2		0,928			
	W		Součet		0,928			
25	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklepné trojsklo do plochy 1m2	M2	0,928	4 760,00	4 417,28	cena dle SOD
	W		" 2 ks sklepní okna"					
	W		0,8*0,58*2		0,928			
	W		Součet		0,928			
26	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	KUS	2,000	116,50	233,00	cena dle SOD
	W		2		2,000			
27	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm	M	1,600	359,00	574,40	cena dle SOD
	W		0,8*2		1,600			
28	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	59,163	1,00	59,16	cena dle SOD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 024,43	
29	K	783822121	Tmelení prasklin š přes 5 do 15 mm na omítkách disperzním tmelem	m	91,320	55,02	5 024,43	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" vytmelení spáry u oken"					
	W		(1*2+2,3*2)*13		85,800			
	W		(0,8*2+0,58*2)*2		5,520			
	W		Součet		91,320			
D 764 Konstrukce klempířské							6 512,28	
30	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	15,000	19,80	297,00	cena dle SOD
	W		13+2		15,000			
	W		Součet		15,000			
31	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	M	16,100	378,50	6 093,85	cena dle SOD
	W		13*1,1+2*0,9		16,100			
32	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	63,909	1,90	121,43	cena dle SOD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							130,54	
33	K	784211003	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	M2	3,920	33,30	130,54	cena dle SOD
	W		" zapravení vnitřní a vnější pro 2 ks sklepních oken					
	W		(0,58*2+0,8)*2		3,920			
	W		Součet		3,920			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-30

Stavba: ZL č.30 - Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravy ostění+1 pák. ovladač

Datum: 29. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL č.30	Úprava ostění + parapety- 13 ks oken, D+M 2 ks sklepních oken včetně úpravv ostění+1 pák. ovladač		
A114	A114		1 200,000
A119	A119		1 393,144
A120	A120		569 127,870
A121	A121		3 719,790
A129	A129		0,998
A130	A130		3,960
A131	A131		3,423
A139	A139		123,939
A20	A20		154,940
A21	A21		1 587,711
A22	A22		370,677
A23	A23		318,971
A24	A24		154,940
A28	A28		71,400
A29	A29		28,438
A29	90,28*0,3*1,05		28,438
A32	A32		42,000
A33	A33		804,901
A35	A35		2 517,932
A65	A65		21,000
A68	A68		4,680
A73	A73		1,200
A77	A77		3,960
A78	A78		1,460
A93	A93		1,200
A95	A95		63,860
AA20	AA20		204,800
AA24	AA24		28,200
AA32	AA32		40,600
AA65	AA65		5,600
AB20	AB20		250,280
AB24	AB24		28,200
AB32	AB32		68,800
AB65	AB65		8,000
AC20	AC20		29,180
AC24	AC24		1 635,416
AC32	AC32		51,800
AC65	AC65		7,000
AD20	AD20		49,375
AD32	AD32		34,400
AD65	AD65		92,262
AE20	AE20		533,635

Kód	Popis	MJ	Výměra
AE32	AE32		195,600
AE65	AE65		7,200
AF20	AF20		19,300
AF32	AF32		5,800
AF65	AF65		25,800
AG20	AG20		19,300
AG32	AG32		5,800
AG65	AG65		33,000
AH20	AH20		2 140,776
AH32	AH32		1 463,456
AH65	AH65		8,000
AI65	AI65		16,000
AJ65	AJ65		10,150
AK65	AK65		5,700
AL65	AL65		39,850
AM65	AM65		376,437
B119	B119		465,528
B129	B129		0,930
B130	B130		1,296
B131	B131		7,254
B20	B20		224,800
B24	B24		224,800
B28	B28		35,100
B32	B32		49,940
B35	B35		50,000
B65	B65		7,650
B68	B68		0,640
B73	B73		8,100
B77	B77		1,296
B78	B78		1,117
B93	B93		8,100
C119	C119		1 239,066
C129	C129		1,460
C130	C130		1,382
C131	C131		2,573
C20	C20		133,000
C24	C24		133,000
C28	C28		44,600
C32	C32		42,000
C35	C35		548,796
C65	C65		28,900
C68	C68		2,920
C73	C73		1,800
C77	C77		1,382
C78	C78		2,880
C93	C93		1,800
D119	D119		129,390
D129	D129		1,117
D130	D130		3,596
D131	D131		17,940

Kód	Popis	MJ	Výměra
D20	D20		512,740
D24	D24		512,740
D28	D28		64,060
D32	D32		210,400
D35	D35		3 116,728
D65	D65		15,170
D68	D68		15,380
D73	D73		1,200
D77	D77		2,910
D78	D78		0,876
D93	D93		1,200
E119	E119		492,662
E129	E129		3,600
E130	E130		2,910
E131	E131		8,280
E20	E20		0,000
E24	E24		0,000
E28	E28		9,692
E32	E32		42,000
E65	E65		9,475
E68	E68		22,800
E73	E73		0,900
E77	E77		11,475
E78	E78		0,600
E93	E93		0,900
F119	F119		3 719,790
F129	F129		0,876
F130	F130		11,475
F131	F131		7,360
F20	F20		3,540
F24	F24		3,540
F28	F28		13,947
F32	F32		70,000
F65	F65		6,530
F68	F68		46,420
F73	F73		1,000
F77	F77		3,066
F78	F78		0,684
F93	F93		1,000
G129	G129		0,600
G130	G130		3,066
G131	G131		25,018
G20	G20		85,856
G24	G24		85,856
G28	G28		16,400
G32	G32		42,000
G65	G65		88,725
G73	G73		0,730
G77	G77		1,460
G78	G78		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
G93	G93		0,730
H129	H129		0,684
H130	H130		7,200
H131	H131		2,600
H20	H20		59,820
H24	H24		59,820
H28	H28		255,199
H32	H32		70,000
H65	H65		7,200
H73	H73		2,000
H77	H77		1,117
H78	H78		0,640
H93	H93		2,000
I129	I129		10,265
I130	I130		1,300
I131	I131		6,900
I20	I20		47,600
I24	I24		47,600
I32	I32		42,000
I65	I65		10,600
I73	I73		16,930
I77	I77		2,880
I78	I78		0,000
I93	I93		16,930
J130	J130		2,520
J131	J131		5,060
J20	J20		92,380
J24	J24		92,380
J32	J32		610,340
J65	J65		7,200
J77	J77		7,200
K130	K130		2,760
K131	K131		5,520
K20	K20		100,600
K24	K24		100,600
K32	K32		77,800
K65	K65		52,000
K77	K77		1,300
L130	L130		9,720
L131	L131		91,928
L20	L20		50,260
L24	L24		50,260
L32	L32		26,000
L65	L65		7,200
L77	L77		2,520
M130	M130		51,185
M20	M20		53,000
M24	M24		53,000
M32	M32		25,600
M65	M65		12,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
M77	M77		5,400
N20	N20		643,556
N24	N24		643,556
N32	N32		18,940
N65	N65		7,200
N77	N77		0,876
O20	O20		64,360
O24	O24		64,360
O32	O32		40,888
O65	O65		12,000
O77	O77		0,600
P20	P20		112,440
P24	P24		112,440
P32	P32		26,544
P65	P65		7,200
P77	P77		0,684
Q20	Q20		54,560
Q24	Q24		54,560
Q32	Q32		33,944
Q65	Q65		122,600
Q77	Q77		1,000
R20	R20		12,200
R24	R24		12,200
R32	R32		49,200
R65	R65		14,700
R77	R77		0,640
S20	S20		34,200
S24	S24		34,200
S32	S32		87,600
S65	S65		4,800
S77	S77		0,000
T20	T20		13,400
T24	T24		13,400
T32	T32		28,000
T65	T65		4,600
U20	U20		291,160
U24	U24		291,160
U32	U32		34,400
U65	U65		3,470
V20	V20		45,860
V24	V24		45,860
V32	V32		40,000
V65	V65		8,096
W20	W20		0,000
W24	W24		0,000
W32	W32		488,916
W65	W65		5,048
X20	X20		0,000
X24	X24		0,000
X32	X32		42,000

Kód		Popis	MJ	Výměra
X65	X65			6,648
Y20	Y20			113,900
Y24	Y24			113,900
Y32	Y32			120,800
Y65	Y65			8,400
Z20	Z20			159,760
Z24	Z24			159,760
Z32	Z32			162,800
Z65	Z65			15,900

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 599 034,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 7 318,78 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 606 352,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	606 352,95 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	606 353 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	4,53 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	660 446,29 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,93 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 010 619,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 113 538,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 464 526,76 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 172 227,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 475 146,41 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 285 765,94 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 760 912,35 Kč bez DPH	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	20,63 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 475 146,41 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 285 765,94 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 849 826,76 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	21,29 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 132 291,83 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 172 227,60 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 960 064,23 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	14 882 115,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	16 842 179,71 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	16 842 179,71 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Miroslav Michl

Harmonogram prací																				
Měsíc	leden					únor					březen					duben				
týden	01.I	04.I	11.I	18.I	25.I	01.II	08.II	15.II	22.II	01.III	08.III	15.III	22.III	29.III	01.IV	05.IV	12.IV	19.IV	26.IV	
Etapa 1																				
sokl Etapa 1																				
Etapa 2																				
Etapa 3																				
sokl Etapa 3																				
Etapa 4																				

Harmonogram prací																			
Měsíc	květen				červen				červenec				srpen						
týden	03.V	10.V	17.V	24.V	01.VI	07.VI	14.VI	21.VI	28.VI	05.VII	12.VII	19.VII	26.VII	02.VIII	09.VIII	16.VIII	23.VIII	30.VIII	
Etapa 1																			
sokl Etapa 1																			
Etapa 2																			
sokl 2 Etapa																			
Etapa 3																			
sokl 3																			
etapa																			
Etapa 4																			
sokl 4 etapa																			

Harmonogram prací																			
Měsíc	září				říjen				listopad					prosinec					
týden	06.IX	13.IX	20.IX	27.IX	04.X	11.X	18.X	25.X	01.XI	08.XI	12.XI	22.XI	29.XI	06.XII	13.XII	17.XII			
Etapa 1																			
Etapa 2																			
sokl etapa 2																			
Etapa 3																			
sokla 3																			
etapa																			
Etapa 4																			
etapa 4 sokl																			
klempířské práce																			
výměna oken																			
terenní úpravy																			
úklidové práce, vyklizení staveniště, předání																			

