

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Speciální základní škola Augustina Bartoše, IČO 70841144, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 54232 Úpice**

se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 54232 Úpice

IČO 70841144

zástupce Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PS - STAV Náchod s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 31554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

IČO 28858531

DIČ CZ28858531

zástupce Pavel Sedláček, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. V rámci této změny dochází ke změně termínu realizace díla. Spolu s touto změnou jsou dle skutečnosti konkretizovány ostatní termíny plnění, které zůstávají nezměněny.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce ve smyslu článku I. odst. 2
2. Tabulka s termíny plnění dle článku 6 odst. 6.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Termín zahájení plnění zakázky	01. 06. 2021
Termín ukončení stavebních prací kromě ZL č. 2	01. 12. 2021
Termín ukončení díla včetně kolaudace	15. 12. 2021

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce - cena v Kč bez DPH	4.155.672,81
VZT – cena v Kč bez DPH	1.182.427,54
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Ceny dle dodatku č. 1	
Vícepráce v Kč bez DPH	332.702,35
Méněpráce v Kč bez DPH	-35.643,72
Stavební práce - cena v Kč bez DPH	4.452.731,44
VZT – cena v Kč bez DPH	1.182.427,54
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	5.639.158,98
DPH v Kč samostatně	1.184.223,39
Celková cena díla v Kč včetně DPH	6.823.382,37

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.



2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1 a 2

Za objednatele

Za zhotovitele

.....


Mgr. Jana Kulhánková
ředitelka

.....



Pavel Sedláček
jednatel





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01 - zateplení	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531		
Investor:	Speciální základní škola Augustina Bartoše, IČO 70841144, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 54232 Úpice	Datum: 02.08.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) Osekání stávající fasády			
2) Hromosvody a nové elektrorozvody			
3) Antigrafity			
4) Malby			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Během realizace byla provedena odtahová zkouška, při které bylo zjištěno, že podklad nevyhovuje montáži zateplení. Stávající fasáda musí být osekána.			
2) Během realizace bylo zjištěno, že stávající hromosvody není možné znovu použít. Z tohoto důvodu budou instalovány hromosvody nové. Dále bylo během realizace zjištěno, že původní elektrorozvody do garáže jsou nefunkční. Z tohoto důvodu bude provedena instalace nových elektrorozvodů.			
3) Dle požadavku provozovatele bude čelní stěna do 1.NP objektu opatřena antigrafity nátěrem.			
4) Během realizace bylo zjištěno, že stav omítek vyžaduje provést výmalbu ve větších plochách, než uvažuje PD a i v jiných prostorech, než uvažuje PD.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM			
Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM			
			
Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 01 - zateplení
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	02.08.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
1) Osekání stávající fasády		
2) Hromosvody a nové elektrorozvody		
3) Antigrafity		
4) Malby		
Popis a zdůvodnění změny:		
1) Během realizace byla provedena odtahová zkouška, při které bylo zjištěno, že podklad nevyhovuje montáži zateplení. Stávající fasáda musí být osekána.		
2) Během realizace bylo zjištěno, že stávající hromosvody není možné znovu použít. Z tohoto důvodu budou instalovány hromosvody nové. Dále bylo během realizace zjištěno, že původní elektrorozvody do garáže jsou nefunkční. Z tohoto důvodu bude provedena instalace nových elektrorozvodů.		
3) Dle požadavku provozovatele bude čelní stěna do 1.NP objektu opatřena antigrafity nátěrem.		
4) Během realizace bylo zjištěno, že stav omítek vyžaduje provést výmalbu ve větších plochách, než uvažuje PD a i v jiných prostorech, než uvažuje PD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-33.993,72	241.611,29	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
207.617,54	Bez vlivu na termín.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Luboš Kasper Keltmá 870 - 547 01 Náchod IČO 288 58 531	 PS-STAV Náchod s.r.o. Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČO 288 58 531 - DIČ CZ28858531	
Datum: 02. 08. 2021	Datum: 02. 08. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-03
Stavba: SPZŠ Úpice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-33 993,72
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -33 993,72	Výše daně -7 138,68
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-41 132,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. LUBOŠ KASPL
autorský inženýr
v oboru stavební stavby
Kolná 500 - 541 03 TRUTNOV 3
IČO 11604115 DIČ CZ608161027

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PS STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444
547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-03

Stavba: SPZŠ Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-33 993,72	-41 132,40
ZL01 Odpočty	Úpice	-33 993,72	-41 132,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPZŠ Úpice

Objekt:

ZL01 Odpočty - Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-33 993,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-33 993,72
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-33 900,78
1	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10%	m2	-758,545	35,20	-26 700,78
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 200,00
3	K	98513RP06	P06 Hromosvod od okapové hrany dočasně domontovat. Po provedení ETICS znovu osadit nové vedení do PZ uchýtek po 1500mm. V průběhu stavby musí být vždy alespoň jeden svod funkční.	kus	-2,000	3 600,00	-7 200,00
D	998		Přesun hmot				-92,94
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,296	314,00	-92,94

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-03
Stavba: SPZŠ Úpice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			241 611,29
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	241 611,29	50 738,37
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			292 349,66

Projektant

Zpracovatel

Ing. LUDMIL KASPER
autorský inženýr
v oboru pozemní stavby ②
Kelmčice - 541 03 TRUTNOV 3
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PS-STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444
547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-03

Stavba: SPZŠ Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		241 611,29	292 349,66
ZL01 Přípočty	Úpice	241 611,29	292 349,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPZŠ Úpice

Objekt: ZL01 Přípočty - Úpice

Místo: Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

241 611,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

155 685,17

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 423,65

1	K	319231212	Dodatečná izolace PE fólií zdíva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	3,548	1 810,50	6 423,65	CS ÚRS 2021 02 koef. 0,71
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319231212								
VV (3,6+5,5+0,4)*0,3					2,850			
VV (1,15+0,4)*0,45					0,698			
VV Součet					3,548			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 225,16

2	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čílenosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	899,634	56,94	51 225,16	CS ÚRS 2021 02 koef 0,71
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--------------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 825,85

21	K	000RP01	Dodávka a montáž Hromosvodu a dalších Elektroinstalací dle soupisu	soubor	1,000	35 825,85	35 825,85	R
----	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---

D 997

Přesun sutě

62 210,51

3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	53,111	143,00	7 594,87	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006512

4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	53,111	563,03	29 903,09	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	---------------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013113

5	K	997013519	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	796,665	11,00	8 763,32	SOD
VV "odvoz do 15 km"								
VV 53,111*15					796,665			
VV Součet					796,665			

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	53,111	300,30	15 949,23	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D PSV

Práce a dodávky PSV

85 926,12

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

14 880,00

7	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborník Regulace otopného systému	hod	40,000	372,00	14 880,00	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	---------------------------

D 783

Dokončovací práce - nátěry

36 277,96

11	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	18,000	3,58	64,44	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	------	-------	---------------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783801401

12	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zmrzlých a štukových omítek	m2	18,000	47,64	857,52	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	---------------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783813131

VV 3*(5*1,2)					18,000			
VV Součet					18,000			

13	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zmrzlých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	18,000	126,38	2 274,84	CS ÚRS 2021 01 koef. 0,71
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783817421

VV 3*(5*1,2)					18,000			
VV Součet					18,000			

14	K	783846523	Antigranfiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zmrzlých, štukových	m2	148,860	222,23	33 081,16	CS ÚRS 2021 02 koef. 0,71
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783846523

VV 0,8*10					8,000			
VV 0,5*10*2					10,000			
VV 0,5*9					4,500			
VV 2,3*1,6					3,680			
VV (1,7*4)*1,1					7,480			
VV 5*2					10,000			
VV 2,3*1,3					2,990			
VV 0,8*4					3,200			
VV 1,1*1,8					1,980			
VV 2,8*1,2					3,360			
VV 1,8*(0,4+0,4)					1,440			
VV "vstup"								
VV (2,8*3)*2+1					17,800			
VV Součet					74,430			
VV "dvojnásobný nátěr"								
VV 74,43*2					148,860			



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

VEKO CZ s.r.o.
Parkány 466
547 01 Náchod
IČO 25958984 ①
DIČ CZ25958984

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce“

- D+M hromosvodu a elektromontáže

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 30.09.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

35.825,85

Cena DPH

7.523,43

Cena celkem včetně DPH

43.349,28

V... NÁCHODĚ dne 22.09.2021

IRVEKO CZ s.r.o.
Parkány 466
547 01 Náchod
IČO 25958984 ①
DIČ CZ25958984

Elektroinstalace, hromosvod		Celkem materiál			Celkem montáž			Celkem mat.+mont.	
kem bez DPH		21 569,85 Kč			14 256,00 Kč			35 825,85 Kč	
už dodávek a montáží		JC mat.			JC mont.			montáž	
		MJ	počet					Celkem	
elektroinstalace, hromosvod		ks							
jič H07V-U 16 žlutozelená (CY 16)		ks							
celové oko lisovací Cu leštěné GPH 16x8 KU-L průřez 16mm ² /M8		m	15	86,32	0,00			1 489,04	1 489,04
loukací příchytka Schnabl DKS 6-20 3003		ks	1	17,57	0,00			20,20	20,20
nálož zářivkového svítidla		ks	25	4,28	0,00			122,93	122,93
náložní deska do zateplení KOPOS MDZ KB		ks	2	0,00	0,00			0,00	0,00
hranný úhelník OU 1,7 Tremis V360		ks	2	547,01	0,00			1 258,11	1 258,11
žák ochranného úhelníku DOUa-25 Tremis V300		ks	3	256,80	0,00			885,28	885,28
rozdílky 12x90		ks	6	48,35	0,00			333,60	333,60
žt o 8 AlMgSi - průměr 8 mm, měkký 0,135kg/m (350m+20%)		ks	6	4,34	0,00			29,91	29,91
ta na kabely KOPOS LHD 20x20 HD 2m bílá		ks	4,32	183,81	0,00			913,17	913,17
t KOPOS LH 20x20 roh vnitřní HB bílá		m	8	28,79	0,00			264,90	264,90
t KOPOS LH 20x20 roh vnější HB bílá		ks	4	26,06	0,00			119,87	119,87
t KOPOS LH 20x20 roh plochý HB bílá		ks	3	26,06	0,00			89,90	89,90
elektroinstalační krabice Kopos KEZ KB do zateplení		ks	2	26,06	0,00			59,93	59,93
bel CYKY-J 3x1,5		ks	2	547,01	0,00			1 258,11	1 258,11
bel CYKY-J 3x2,5		ks	14	28,26	0,00			454,91	454,91
řídlo LED 50W		ks	14	48,64	0,00			750,97	750,97
víze hromosvodů		ks	1	909,44	0,00			1 045,85	1 045,85
obnův montážní a označovací materiál včetně příchyttek, atd.		kpl	1	5 232,50	0,00			6 017,38	6 017,38
náž - Demontážní a montážní práce bez rozlišení (15ksx2,0NH)		kpl	1	590,53	0,00			679,10	679,10
inipulace, doprava, a uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech		kpl	1	0,00	14 256,00			14 256,00	14 256,00
		kpl	1	5 023,20	0,00			5 776,68	5 776,68

INVEKO CZ s.r.o.
 Parkány 466
 547 01 Náchod
 IČO 25958984
 DIČ CZ25958984



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

Vladimír Kropáček

Kramolna 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce“

- D+M hromosvodu a elektromontáže

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 30.09.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

39 061,33

Cena DPH

8 202,88

Cena celkem včetně DPH

47 264,21

V.....Kramolně.....dne 20.9. 2021

Vladimír Kropáček


Kramolna 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445

Elektroinstalace, hromosvod						Celkem materiál		Celkem montáž		Celkem mat.+mont.	
celkem bez DPH						24 805,33 Kč		14 256,00 Kč		39 061,33 Kč	
Druh dodávek a montáží						materiál		montáž		Celkem	
	MJ	počet	JC mat.	JC mont.							
Elektroinstalace, hromosvod	ks										
Vodič H07V-U 16 žlutozelená (CY 16)	ks										
Kabelové oko lisovací Cu leštěné GPH 16x8 KU-L průřez 16mm ² /M8	m	15	99,27	0,00		1 712,40		0,00		1 712,40	
Natloukací příchytka Schnabl DKS 6-20 3003	ks	1	20,20	0,00		23,23		0,00		23,23	
Montáž zářivkového svítidla	ks	25	4,92	0,00		141,37		0,00		141,37	
Montážní deska do zateplení KOPOS MDZ KB	ks	2	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Ochranný úhelník OU 1,7 Tremis V360	ks	2	629,06	0,00		1 446,83		0,00		1 446,83	
Držák ochranného úhelníku DOUa-25 Tremis V300	ks	3	295,09	0,00		1 018,07		0,00		1 018,07	
Hmoždinky 12x90	ks	6	55,60	0,00		383,64		0,00		383,64	
Drát o 8 AlMgSI - průměr 8 mm, měkký 0,135kg/m (350m+20%)	ks	6	4,99	0,00		34,40		0,00		34,40	
Lišta na kabely KOPOS LHD 20x20 HD 2m bílá	ks	4,32	211,38	0,00		1 050,14		0,00		1 050,14	
Kryt KOPOS LH 20x20 roh vnitřní HB bílá	m	8	33,11	0,00		304,64		0,00		304,64	
Kryt KOPOS LH 20x20 roh vnější HB bílá	ks	4	29,97	0,00		137,85		0,00		137,85	
Kryt KOPOS LH 20x20 roh plochý HB bílá	ks	3	29,97	0,00		103,38		0,00		103,38	
Elektroinstalační krabice Kopos KEZ KB do zateplení	ks	2	29,97	0,00		68,92		0,00		68,92	
Kabel CYKY-J 3x1,5	ks	2	629,06	0,00		1 446,83		0,00		1 446,83	
Kabel CYKY-J 3x2,5	ks	14	32,49	0,00		523,15		0,00		523,15	
Svítlidlo LED 50W	ks	14	53,64	0,00		863,61		0,00		863,61	
Revize hromosvodů	ks	1	1 045,85	0,00		1 202,73		0,00		1 202,73	
Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytěk, atd.	kpl	1	6 017,38	0,00		6 919,98		0,00		6 919,98	
Montáže - Demontážní a montážní práce bez rozlišení (15ksx2,0NH)	kpl	1	679,10	0,00		780,97		0,00		780,97	
Manipulace , doprava, a uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech	kpl	1	0,00	14 256,00		0,00		14 256,00		14 256,00	
	kpl	1	5 776,68	0,00		6 643,18		0,00		6 643,18	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02 - zateplení	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531		
Investor:	Speciální základní škola Augustina Bartoše, IČO 70841144, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 54232 Úpice	Datum: 25. 10. 2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL2		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Brána, branka			
Popis a zdůvodnění změny:			
Během realizace bylo zjištěno, že není možné opravit vstupní bránu s brankou na zahradu, jak bylo původně plánováno v PD. Z tohoto důvodu bude instalována brána s brankou nová. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám potřebného materiálu a technologie zinkování bude mít tato změna dopad na termín dokončení díla. Novým termínem pro dokončení díla je 15. 12. 2021.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM			
Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ			
Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02 - zateplení
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25. 10. 2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Brána, branka		
Popis a zdůvodnění změny:		
Během realizace bylo zjištěno, že není možné opravit vstupní bránu s brankou na zahradu, jak bylo původně plánováno v PD. Z tohoto důvodu bude instalována brána s brankou nová. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám potřebného materiálu a technologie zinkování bude mít tato změna dopad na termín dokončení díla. Novým termínem pro dokončení díla je 15. 12. 2021.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.650,00	91.091,06	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89.441,06	15. 12. 2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<u>Ing. Luboš Kasper</u>  Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr veškeré projekty Keltmá 300 - 801 03 TRUTNOV 3 Datum: 25. 10. 2021 IČO 11604115 DIČ CZ28858531	<u>Pavel Sedláček</u>  PS-STAV Náchod s.r.o. Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČO 28858531 DIČ CZ28858531	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-03
Stavba: SPZŠ Úpice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 650,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 650,00	-346,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -1 996,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ING. JUDr. JAROSLAV
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
Keltmá 309 - 500 03 VRAHNOV 3
IČO 11604115 DIČ CZ2885191227

PS-STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444
547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-03

Stavba: SPZŠ Úpice

Místo:

Datum:

3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 650,00	-1 996,50
ZL02 Odpočty	Úpice	-1 650,00	-1 996,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPZŠ Úpice

Objekt:

ZL02 Odpočty - Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 650,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 650,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 650,00
1	K	98513RP02	P02 Sloupek branky oplocení. Před provedením ETICS bude demontován, posunut na novou pozici. Konstrukce bude obroušena, očištěna, odmaštěna a natřeba novým křdycím nátěrem	kus	-1,000	1 650,00	-1 650,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02-03
Stavba: SPZŠ Úpice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			91 091,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	91 091,06	19 129,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			110 220,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. JAROSLAV
autORIZOVANÝ INŽENÝR
v oboru stavební služby
Kotlářská 509/5, 01 001 ÚPICE
IČO 11604113 DIČ CZ000000000

Datum a podpis:

Razítko

PS-STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444
547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02-03

Stavba: SPZŠ Úpice

Místo:

Datum:

3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		91 091,06	110 220,18	
ZL02	Přípočty - Úpice	91 091,06	110 220,18	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPZŠ Úpice

Objekt:

ZL02 - Přípočty - Úpice

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 091,06

D PSV

Práce a dodávky PSV

91 091,06

D 767

Konstrukce zámečnické

91 091,06

1	K	.005R	Demontáž stávající brány	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	R
3	M	.002R	D+M ocelové okenní mříže (suterén) 900/500 mm	m2	5,850	3 605,31	21 091,06	SOD
5	M	553.004R	D+M brána kovová dvoukřídllová s brankou 800mm celkově 4930x1700mm	kus	1,000	64 500,00	64 500,00	R



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919



Milan Pavelka

OPRAVY A MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Semonice 37, Jaroměř IČO: 75468549
tel.: 604 648 022 DIČ CZ7911243252

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce“

- Demontáž stávající a D+M dvoukřídlé kovové brány 4930mm x 1700mm s brankou 800mm dle zadání

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 20.10.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

70.000,-

Cena DPH

14.700,-

Cena celkem včetně DPH

84.700,-

V Semonicích dne 19.10.21



Milan Pavelka

OPRAVY A MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Semonice 37, Jaroměř IČO: 75468549
tel.: 604 648 022 DIČ CZ7911243252



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

Vladimír Kropáček
Kramolna 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce“

- Demontáž stávající a D+M dvoukřídlé kovové brány 4930mm x 1700mm s brankou 800mm dle zadání

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 20.10.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

48.500,-

Cena DPH

16.485,-

Cena celkem včetně DPH

94.985,-

V KRAMOLNĚ dne 18.10.2021

Vladimír Kropáček
Kramolna 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	5 342 100,35 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 241 611,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 33 993,72 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 241 611,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 33 993,72 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	275 605,01 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	275 605 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	5,16 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	5 342 100,35 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	5 342 100,35 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 91 091,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 650,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 91 091,06 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 650,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	92 741,06 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,74 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		5 342 100,35 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 91 091,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 1 650,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		89 441,06 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,67 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7				
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH			
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč			
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 332 702,35 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 35 643,72 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	297 058,63 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	5 342 100,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 639 158,98 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	5 639 158,98 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše