

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Úpice

Pod městem 624, 542 32 Úpice

IČO: 002 78 386

DIČ: CZ00278386

zastoupený starostou Petrem Hronem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Úpice

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (17. 5. 2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	29 týdnů od termínu určeného zadavatelem bez přerušení plnění (15. 12. 2021)

Číslo stavby: 36548

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (26. 1. 2021)
Přerušeni plnění		22. 11. 2021 – 2. 12. 2021 = 11 dní
Doba realizace Díla		29 týdnů + 6 týdnů

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Úpici dne 22. 11. 2021

Objednatel
Petr Hron
starosta

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby :	16-31 MČÚ
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	11.05.2021
Název stavby :	

3

„II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace“

Název objektu :	SO 103 Rekonstrukce chodníku
Objednatel :	Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice, IČ 00278386, DIČ CZ00278386
Správce stavby :	Martin Dvořáček
Projektant stavby (autorský dozor) :	Ing. Pavel Tomko - projektant
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ 26177005, DIČ CZ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Stávající kabelové vedení CETIN a ČEZ zasahují nově do profilu autobusové zastávky v ul. Pod městem. Při odkrytí stávajícího kabelového vedení a zjištění jejich skutečného stavu a uložení, bylo rozhodnuto o nutnosti překládky obou vedení. Obě přeložky budou jmenovanými společnostmi realizovány v co nejkratším možném termínu. Přeložka CETIN v závislosti na dodávce materiálu a u přeložky ČEZ, kterou realizuje firma Matex HK, došlo i z důvodu nastalé situace ve společnosti ke zpoždění zakázky. Realizace přeložek nebude mít vliv na celkové finanční náklady stavby. Způsob přeložení nebyl a nemohl být znám do doby než byl zjištěn skutečný stav sítě odkrytím vrchních vrstev. Stavba se v důsledku těchto skutečností přerušuje od 22.11.2021 do doby než budou obě přeložky zrealizovány. Předpokládaný termín dokončení přeložek je 2.12.2021. Zároveň v závislosti na opravě havarijního stavu kanalizace na konci úseku, který souvisí s realizací Díla druhého Objednatel Královéhradeckého kraje, budou dokončovací práce na chodnících v posledním úseku realizovány až po provedení této opravy. Skutečný stav kanalizace nebyl a nemohl být znám do doby než došlo k odkrytí vrchních vrstev komunikace. Předpokládaný termín ukončení opravy kanalizace je 29.11.2021. Po obnovení prací zhotovitelem je potřeba 13 dnů na dokončení díla. Doba realizace díla 27 týdnů + 1 den + 6 týdnů se prodlouží o 13 dnů tj. na 29 týdnů + 6 týdnů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Předpokládaný termín ukončení prací na díle je 15.12.2021 v závislosti na klimatických podmínkách, termín pro dokončení Díla je 26.1.2022.

Přílohy evidenčního listu :

1.	COLAS CZ, a.s. oznámení claimu č.3
2.	Vyjádření CETIN
3.	Vyjádření AD
4.	Vyjádření investora - Město Úpice
5.	Zápis z kontrolního dne
6.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1(nezahrnutelná)	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
18 869 229,80 Kč	19 128 290,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 128 290,58 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ	Ing. Jan Šilhán	22.11.2021
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Pavel Tomko - projektant	Ing. Pavel Tomko - projektant	22.11.2021
Starosta :	Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice	Petr Hron	22.11.2021
Technický dozor :	Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice	Martin Dvořáček	22.11.2021

COLAS CZ, a.s.
Hodkovická 135
463 12 Liberec
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Město Úpice
Pod městem 624
542 32 Úpice
IČO: 00278386
DIČ: CZ00278386

Stavba: „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“ (dále jen „Dílo“ nebo též „Stavba“)

**Věc: Rekonstrukce komunikace II/304 Úpice - žádost o prodloužení termínu realizace zakázky
Pod-článek 20.1 a 8.4 písm. e) Smluvních podmínek pro výstavbu – pozemní a inženýrské stavby
projektované objednatelem (obecné podmínky)**

Vážený pane Hrone a pane Dvořáčku,

naše společnost jako Zhotovitel si tímto dovoluje oznámit skutečnosti, které mají dopad na plnění Termínu pro dokončení Díla a zároveň si tímto dovoluje požádat o prodloužení Termínu pro dokončení Díla z důvodů ležících na straně Objednatele, jak bylo již diskutováno dne 11.11.2021 mezi zástupci smluvních stran na Kontrolním dni a potvrzeno na Koordinační schůzce Stavby dne 16.11.2021.

I.

Důvodem pro posun Termínu dokončení Díla je zejména přeložka kabelového vedení v prostoru autobusové zastávky u pomníku.

V prostoru **autobusové zastávky u pomníku** se nachází kabelové vedení společnosti CETIN, je zde nutná překládka. Dále je zde nutné dokončení kabelového vedení společností ČEZ s odstavením stávajících kabelů.

Tyto práce jsou zajišťovány ze strany Objednatele, jakmile budou tyto překládky dokončeny, může Zhotovitel pokračovat v dokončení příslušných prací na Díle v této části Stavby. **Na toto dokončení Zhotovitel potřebuje 3 týdny, práce na Díle jsou podmíněny vyhovujícími klimatickými podmínkami.**

II.

Dalším důvodem pro posun Termínu dokončení Díla je havarijní stav jednotné kanalizace na **konci úseku – km 0,512 – 0,545.**

Vzhledem k havarijnímu stavu stávající jednotné kanalizace, bude Objednatel provádět její opravu bezvýkopovou metodou – vyložkováním – vtlačení rukávce. Po zajištění této opravy kanalizace ze strany Objednatele může Zhotovitel pokračovat v pracích na Díle, resp. v následných pracích na komunikaci a chodnících. **Na toto dokončení této části Stavby Zhotovitel potřebuje 3 týdny, práce na Díle jsou podmíněny vyhovujícími klimatickými podmínkami.**

Z výše uvedených důvodů si tímto dovoluujeme požádat o přiměřené prodloužení Termínu dokončení Díla.

V Liberci 18.11.2021

COLAS CZ, a.s.

Váš e-mail: ze dne 16.11.2021
Vyřizuje: Luboš Minář


Naše značka: 2021/211118/Min
Datum: 18.11.2021

Město Úpice
Pod Městem 624
542 32 Úpice

Paní Ing. Kateřina Klasová

► **Věc: Stanovisko k přeložce SEK CETIN s našim názvem VPIC Úpice(TU), trasa u MěÚ Úpice**

CETIN a.s. má v plánu ve dnech 30.11. – 1.12. – 2.12.2021 provést přeložku sdělovacích kabelů v ulici Pod Městem. Práce budou probíhat v zmíněných dnech od 8:00 do 17:00. Přeložka je vyvolána rekonstrukcí ulice, zvláště pak z důvodu nového autobusového zálivu. Práce budou probíhat dodavatelsky firmou Michlovský stavební s.r.o.. Stavbu má na starost pan František Uříčar mob.: 605200784





**MĚSTO
ÚPICE**

Městský úřad
Úpice

Pod městem 624
542 32 Úpice

Číslo jednací: ÚP-5388/2021/KK

Číslo spisu:

Spisový zn.:

Skartační zn.:

Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1
Vysočany
Praha 9
190 00

Vyřizuje: Ing. Kateřina Klasová

Odbor: majetkový

Telefon: 499 859 074, 731 487 955

E-mail: klasova@upice.cz

Datum: 19.11.2021

Vyjádření Města Úpice k žádosti firmy COLAS CZ, a.s. č. 001 ze dne 18.11.2021

Město Úpice posoudilo žádost společnosti COLAS CZ, a.s. ze dne 18.11.2021 týkající se prodloužení termínu plnění veřejné zakázky „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“.

Město Úpice přerušuje ode dne 22.11.2021 stavební práce na plnění veřejné zakázky z důvodu dokončení přeložek CETIN a ČEZ v chodníku v místě autobusové zastávky v ul. Pod městem na nezbytně dlouhou dobu. Stavební práce na veřejné zakázce „II/304 – rekonstrukce komunikace“ budou ze strany společnosti COLAS CZ, a.s. obnoveny po dokončení uvedených přeložek. Společnost COLAS CZ, a.s. bude o dokončení prací informována.

S pozdravem

Petr Hro
Starosta

Počet listů: 1
Počet příloh:
Počet listů příloh:

IČ: 00278386
DIČ: CZ00278386

tel.: 499 781 533
ISDS: v4sbatd

e-mail: mupice@upice.cz
<https://www.upice.cz>



MĚSTO ÚPICE

Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE

Tel: 499 859 062, e-mail: mupice@volny.cz



COLAS CZ

Zápis z jednání na stavbě

16.11.2021

II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace


Přítomni:

Petr Hron	- Město Úpice, starosta
Ing. Kateřina Klasová	- Město Úpice, investor
Martin Dvořáček	- Město Úpice TDS
Jaroslav Tomeš	- COLAS CZ a.s.
Ing. Jan Šilhán	- COLAS CZ a.s.
Ing. Daniel Jawerth	- US KHK a.s.
Ing. Pavel Tomko	- VDI projekt s.r.o.

Dnešního dne proběhlo jednání k řešení postupu stavebních prací na akci: „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“

Na dnešním jednání bylo domluveno následující:

1. Na dnešním jednání předloženy dílčí termíny dokončení jednotlivých prací na stavbě
Přepojení vodovodu (ul. Bří Čapků) - 17.11.2021
Vložkování kanalizace - 29.11.2021
Přeložka CETIN - 31.11.- 2.12.2021
Přepojení kabelového vedení ČEZ - 2.12.2021
2. Projednáno možnost dokončení stavby do 15.12.2021. Dodavatel předloží HGM zpracovaný po dnech. Dokončení stavby a postup prací bude záviset na povětrnostních podmínkách s ohledem na technologii provádění jednotlivých prací.




Zapsal: Martin Dvořáček

Vyjádření autorského dozoru k řešeným změnám, které souvisí
s PD „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“

V rámci realizace předmětné stavby došlo ke změnám koordinovaných staveb. Tyto změny nejsou součástí řešení předmětné stavby, ale se stavbou souvisí.

Jedná se o koordinovanou stavbu, která řeší rekonstrukci podzemního kabelového vedení NN ČEZu. Původní vedení tohoto kabelu v místě BUS zastávky (směrem na Havlovice) bude zrušeno. V rámci koordinované PD „Kanalizace, ul. Regnerova před č.p. 265, Úpice“ pak bude provedena sanace potrubí řešené kanalizace pomocí sanačního rukávce, a to z důvodu četných poruch ve stávajícím potrubí.



Název Díla: II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace (zadavatel Město Úpice)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Č. položky	Činnost	2021												2022			
			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	červen
SO 01, 02, 03		Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice																
		VÝKOP HLAVNÍHO ŘADU																
		POKLÁDKA POTRUBÍ VČ. OBSYPŮ A STAVBA ŠACHET																
		Parkovací stání																
		ODSTRAN KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK																
SO 102		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO																
		SANAČNÍ VRSŤVY Z KAMENIVA DRCENÉHO																
		VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI																
		DLAŽDĚNÉ KRYTÝ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA																
		Rekonstrukce chodníku																
SO 103		ODSTRAN KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK																
		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC																
		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO																
		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ																
		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I																
		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																
		SANAČNÍ VRSŤVY Z KAMENIVA DRCENÉHO																
		VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM																
		VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM																
		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM																
		NÁSTUPNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ																
		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM																
		DLAŽDĚNÉ KRYTÝ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA																
		DLAŽDĚNÉ KRYTÝ Z MOZAIK. KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAM.																
		DLAŽDĚNÉ KRYTÝ Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC																
SO 201		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM DO LOŽE Z KAM																
		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 80MM DO LOŽE Z KAM																
		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE																
		PŘELOŽKA SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ																
		Opěrná zeď u pomníku																
SO 302		HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽ I NEPÁŽ TR. I																
		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37																
		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37																
		OBKLADY STĚN, ÚPRAVA OMÍTEK																
		Vodovod																
SO 401		VÝKOP VODOVODU																
		POKLÁDKA POTRUBÍ VČ. OBSYPŮ																
		PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK																
		Nasvětlení přechodů																
		Nasvětlení přechodů																

Datum zahájení prací 17.5.2021
Termin pro dokončení Stavby (= prací): 15.12.2021
Termin pro dokončení Díla: 26.1.2022
Doba realizace Díla: 29 + 6 týdnů

Přerušení č.1: 22.11. - 2.12.2021 11 dní