

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021
č. smlouvy objednatele: DS2121/04760

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem hejtnanem kraje, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost

se sídlem: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
zastoupená: na základě pověření el. podpisem - Vlasta Končelová
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku a stává se přílohou SOD.
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy a ceny díla.

3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem l) takto:

- l) Příloha č. 13 - *Změnový list číslo 5 včetně rekapitulační tabulky změny závazku*

2.2 Změny SOD

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu I a II (příloha č. 3), při zohlednění změn popsaných ve změnových listech tvořících součást této smlouvy, činí:

322.932.490,72 Kč bez DPH

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 2 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky.**

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 13. 12. 2021.



Za objednatele:

Mgr. Martin Červíček
hejtman



Za zhotovitele:

Vlasta Končelová
pověřená osoba za GEOSAN GROUP a.s.

ZMĚNOVÝ LIST

005

Zemní práce pro archeologický průzkum

Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii		
Objekt:	SO 01 Pavilon A		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	05.11.2021

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	6 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Zemní práce pro archeologický průzkum v rozsahu dle výkazu výměr.

1.2 Popis nového řešení:

Rozsah zemních prací pro archeologický průzkum dle požadavku Regionálního muzea a galerie v Jičíně, včetně nezbytné manipulace se zeminou nezbytnou pro další postup prací.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rozsah zemních prací pro archeologický průzkum dle požadavku Regionálního muzea a galerie v Jičíně, včetně nezbytné manipulace se zeminou nezbytnou pro další postup prací. Jde o práce, jejichž rozsah nebyl možno v rámci projekčních prací předpovídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO		NE
---	--	-----	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
-------------------------------	--	--	--	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-54 521,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	773 644,37 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		719 123,37 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
GEOSAN GROUP a.s.	SP + ERV + RSTAV	SP + ERV + RSTAV	KANIA, a.s.	ON Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: JičínDatum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJProjektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem719 123,37

D HSVPráce a dodávky HSV719 123,37

D 1Zemní práce719 123,37

3	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-50,000	820,23	-41 011,50	CS ÚRS 2020 02
VV			"PŘEDPOKLAD_VÝPOMOCE PŘI ARCHEOLOGICKÉM PRŮZKUMU"					
VV			"bude upřesněno v rámci realizace" 50,0		50,000			
VV			Součet		50,000			
N	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	993,000	477,04	473 700,72	CS ÚRS 2021 02*0,67
VV			část 1		170,000			
VV			část 2+3		628,000			
VV			část 4		195,000			
VV			Součet		993,000			
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	496,500	38,50	19 115,25	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02,15033-DPS-D.2-IO 04-03,15033-DPS-D.2-IO 04-06					
6	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	53,000	462,00	24 486,00	CS ÚRS 2020 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. výkres: 15033-DPS-D.2-IO 04-02					
VV			53*1*1		53,000			
VV			Součet		53,000			
14	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 260,000	39,70	50 022,00	CS ÚRS 2020 02
P			Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět					
			část 1		170,000			
			část 2+3		508,000			
			část 4		54,000			
			část 1		20,000			
			část 2+3		508,000			
VV			Součet		1 260,000			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	732,000	18,20	13 322,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			část 1		170,000			
			část 2+3		508,000			
			část 4		54,000			
			Součet		732,000			
19	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-50,000	270,19	-13 509,50	CS ÚRS 2020 02
			"PŘEDPOKLAD_VÝPOMOCE PŘI ARCHEOLOGICKÉM PRŮZKUMU"					
			"bude upřesněno v rámci realizace" 50,0		50,000			
			Součet		50,000			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	728,000	130,00	94 640,00	CS ÚRS 2020 02
			"viz v.č. D.1.1-SO 01_02,03,10/12, detaily, TZ-SPODNÍ STAVBA"					
			část 1		20,000			
			část 2+3		628,000			
			část 4		80,000			
			Součet		728,000			
28	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	582,000	169,00	98 358,00	CS ÚRS 2020 02
			část 1		20,000			
			část 2+3		508,000			
			část 4		54,000			
			Součet		582,000			



V dnech 05/10/21 – 31/10/21 proběhl záchranný archeologický výzkum (ZAV) na ploše nazvané jako ČÁST 1, 3, 4 (viz příložený situační plán) v rámci akce „Novostavba pavilonu A, Oblastní nemocnice Jičín“.

Zde bylo zdokumentováno celkem 108 zahloubených archeologických objektů z mladší doby kamenné a pozdní doby bronzové.


Při skrývce bagrem poskytnutým od zhotovitele stavby bylo na úroveň archeologických terénů odtěženo celkem 993 m³ zeminy.

Uvedené plochy (ČÁST 1, 2, 3, 4) je tak od 01/11/21 možné plně využívat pro účely stavby.



Mgr. Jiří Unger Ph.D.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně






Archeologický průzkam část 1.

celkem vytěženo	-	170 m ³	■
celkem převezeno na mezideponii	-	170 m ³	■
celkem dovezeno zpět	-	20 m ³	■

celkem vytečeno = 170 m³
celkem převezeno na mezipřepnutí = 170 m³

celkem převezeno zpět - 20 m³




Při archeologickém průzkumu bylo vytěženo celkem 170m^3 a převezeno na mezideponii. Na zpětně zasypání archeologického naleziště bylo odvezeno celkem 20m^3 z mezideponie. Zbytek archeologického naleziště zůstal obnažen.

Archeologický průzkum část 2+3.

celkem vytěženo - 628m^3

celkem převezeno na mezideponii - 508m^3 (zbytek 120m^3 bylo vedle výkopu)

celkem zavezeno zpět - 628m^3 (508m^3 z mezideponie, 120m^3 vedle výkopu)




Při archeologickém průzkumu bylo vytěženo celkem 628m^3 zeminy na mezideponii bylo odvezeno celkem 508m^3 . Zbytek 120m^3 bylo uloženo vedle archeologického naleziště. Celé archeologické naleziště bylo zpět zavezeno zeminy z mezideponie 508m^3 a zeminy která byla vedle výkopu 120m^3 .

Archeologický průzkum část 4.

celkem vytěženo - 195m³ ■

celkem převezeno na mezideponii - 54m³ ■

celkem zavezeno zpět - 80m³ (54m³ z mezideponie, 26m³ bylo vedle vřkopu) ■



Při archeologickém průzkumu plochy č. 4 bylo vytěženo celkem 195m³ zeminy. vytěžená zemina byla uložena vedle vřkopu 115m³ zbytek 54m³ bylo odvezeno na mezideponii. Na zpětné zástup bylo využito množství 54m³ z mezideponie a 26m³ zeminy umístěné vedle vřkopu.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	318 750 131,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	318 750 131,00 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 129 974,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 129 974,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	129 974,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	129 974 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,04 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	318 750 131,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	318 750 131,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 6 080 593,26 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 747 330,91 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 773 644,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 54 521,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 854 237,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 801 851,91 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	9 656 089,54 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,03 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	318 750 131,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 854 237,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 801 851,91 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		4 052 385,72 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		1,27 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	1,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %		
		Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	

Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	318 750 131,00 Kč bez DPH
---	---------------------------

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 773 644,37 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 54 521,00 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	719 123,37 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	318 750 131,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	322 213 367,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	322 932 490,72 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	322 932 490,72 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík