

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 53 / 2020 / TS – 05

uzavřené podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

ZOO Dvůr Králové a. s.

Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČO: 27478246, **DIČ:** CZ27478246

jednající:

MVDr. Přemyslem Rabasem, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek, člen představenstva

bankovní spojení:

ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, číslo účtu: 196402086/0300

a

Zhotovitel:

Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5135
IČO : 49814851, **DIČ :** CZ49814851

jednající:

Vladislav Žižka st. a Vladislav Žižka ml., jednatelé společnosti

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Dvůr Králové n/L, číslo účtu: 79454260/0100

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 28.4.2020 smlouvu o dílo na zakázku „**Expozice Jihozápadní Afrika – 1. ETAPA**“.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. IV. Termíny realizace stavby** této smlouvy a to následovně:

Z důvodu šíření pandemie COVID-19 a s tím souvisejícím omezením stavební činnosti zhotovitele (cca 40% zaměstnanců v izolaci nebo karanténě, stejně tak u subdodavatelů) není zhotovitel schopen předat objednané dílo ve smluveném termínu. Proto zhotovitel zaslal objednateli dopis, který je zapsán pod č.j. 138. Jelikož se jedná o okolnosti, které nešlo předvídat, zhotovitel s objednatelem se dohodli na prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 3 kalendářní týdny.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. II. tohoto dodatku se termín dokončení stavebních prací dle Čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo mění následovně:

- dokončení stavebních prací (předání a převzetí hotového díla):
nejpozději do 43 kalendářních týdnů po zahájení stavebních prací

IV.


1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou o dílo ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – dopis od zhotovitele ze dne 11.1.2021 zapsaný pod č.j. 138

Ve Dvoře Králové n. L., dne 25.1.2021

Za objednatele :



.....
MVDr. Přemysl Rabas, předseda představenstva



.....
Ing Jaroslav Haimy Hyjánek, člen představenstva

Za zhotovitele :

Stavební společnost
ŽIŽKA spol. s r.o.

Elišky Krásného 4, 2897

544 01 Dvůr Králové n.L.

tel.: 499 672 730

IC: 498 74 851 DIČ: CZ 498 74 851



.....
Vladislav Žižka st., jednatel společnosti



.....
Vladislav Žižka ml., jednatel společnosti