

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (17. 5. 2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	22 týdnů + 2 dny od termínu určeného zadavatelem (29. 3. 2022)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (9. 5. 2022)
Přerušení prací		10. 8. 2021 – 17. 8. 2021 (7 dní) 14. 10. 2021 – 7. 11. 2021 (25 dní) 11. 11. 2021 – 28. 2. 2022 (110 dní) 3. 3. 2022 – 7. 3. 2022 (5 dní) 9. 3. 2022 – 13. 3. 2022 (5 dní) 16. 3. 2022 – 23. 3. 2022 (8 dní) 26. 3. 2022 – 28. 3. 2022 (3 dny)
Doba realizace Díla		22 týdnů + 2 dny + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36548

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 22. 02. 2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	36548
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	14.05.2021

Číslo změny :

3

Název stavby :

„II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace“

Název objektu :

SO 101 Silnice II/304 autobusové zastávky

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, DIČ CZ70889546

Správce stavby :

Ing. Daniel Jakwerth

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o., tř. Míru 109, 530 02 Pardubice, IČO: 288 60 080

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ 26177005, DIČ CZ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Důvodem pro posun Termínu dokončení Díla je nedodržení termínu provedení opravy kanalizace, kdy se nepodařilo provést opravu jednotné kanalizace v úseku km 0,512 – 0,545, která měla být zajištěna v prosinci 2021 ze strany Objednatel č.2 Města Úpice. Objednatel č.2 Město Úpice po zjištění havarijního stavu jednotné kanalizace měl v km 0,512 - 0,545 provést opravu potrubí. Z důvodu COVID-19 a navazujících podmínek nebyla včas zajištěna dodávka potřebného materiálu pro tuto opravu Objednatel č.2 Městem Úpice a Zhotovitel nemohl pokračovat v dokončení příslušných prací na Díle v této části Stavby v délce 33 m jednoho jízdního pruhu nad kanalizací a přilehlé autobusové zastávce. Dále nebylo dokončeno zadláždění autobusové zastávky v km 0,430 z důvodu opožděné přeložky sítí na straně samostatných zhotovitelů pro Objednatel č.2. Zhotovitel zajistil zimní provoz a bezpečnost doplněním zálivu šterkodrtí. Dále bylo provedeno přerušení pro nevhodné klimatické podmínky. Zhotovitel pokračovat v dokončení příslušných prací na Díle. Na toto dokončení Zhotovitel potřebuje 8 dní s potřebnými technologickými přestávkami doba k dokončení činí 29 dní. Za podmínky že Objednatel č.2 bude mít dokončenou opravu kanalizace v úseku 0,512 -0,545 Zhotovitel provede práce v termínu 1.3.2022 - 29.3.2022. Doba realizace Díla se oproti dodatku č.2 nemění, celková doba realizace Díla je 22 týdnů + 2 dny + 6 týdnů. Jedná se o stavební práce, které nebylo možné provést v rámci původního harmonogramu za souběhu s dalšími pracemi, nyní je potřeba provést je samostatně za dodržení podmínek technologických postupů, kdy je nelze provést v postupném sledu bez technologických přestávek. Rozsah prací se nemění, jedná se o úpravu harmonogramu v návaznosti na technologie a postupy provádění prací. Změna nemění celkovou hodnotu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu :

1. COLAS CZ, a.s. oznámení claimu č.3

2. Pokyn správce stavby

3. Aktualizovaný harmonogram

4. Zápis o přerušení stavby

5.

6.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.3(nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
14 910 539,90 Kč	15 148 431,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 148 431,95 Kč	237 892,05 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		0,00 Kč	237 892,05 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
Projektant (autorský dozor) :	VDI Projekt s.r.o., tř. Míru 109, 530 02 Pardubice, IČO: 288 60			
Technicko-obchodní náměstek :	Údržba silnic Královéhradeckého kraje			
Technický dozor :	Údržba silnic Královéhradeckého kraje			



COLAS CZ, a.s.
Hodkovická 135
463 12 Liberec
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988

Stavba: „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“ (dále jen „Dílo“ nebo též „Stavba“)

Věc: Rekonstrukce komunikace II/304 Úpice - žádost o prodloužení termínu realizace zakázky a návrh variace - z důvodu nedodržení plánovaného termínu nutných oprav Objednatel č. 2 Městem Úpice a z důvodu nevhodných klimatických podmínek

Pod-článek 20.1 a 8.4 písm. e) a 13.3 Smluvních podmínek pro výstavbu – pozemní a inženýrské stavby projektované objednatel (obecné podmínky)

Vážení,

naše společnost jako Zhotovitel si tímto dovoluje oznámit skutečnosti, které mají dopad na plnění Termínu pro dokončení Díla a zároveň si tímto dovoluje nejprve požádat o prodloužení Termínu pro dokončení Díla z důvodů ležících na straně Objednatele č.2 Města Úpice.

I.

Vzhledem k tomu, že se z technických důvodů nepodařilo provést opravu jednotné kanalizace v úseku km 0,512 – 0,545, která měla být zajištěna v prosinci 2021 ze strany Objednatele č.2 Města Úpice. Objednatel č.2 Město Úpice po zjištění havarijního stavu jednotné kanalizace měl v km 0,512 - 0,545 provést opravu potrubí. Z důvodu COVID-19 a navazujících podmínek nebyla včas zajištěna dodávka potřebného materiálu pro tuto opravu Objednatel č.2 Městem Úpice a Zhotovitel nemohl pokračovat v dokončení příslušných prací na Díle v této části Stavby v délce 33 m jednoho jízdního pruhu nad kanalizací a přilehlé autobusové zastávce. Dále nebylo dokončeno zadláždění autobusové zastávky v km 0,430 z důvodu opožděné přeložky sítí na straně samostatných zhotovitelů pro Objednatele č.2. Kde Zhotovitel zajistil zimní provoz a bezpečnost doplněním zálivu štěrkodrtí.

II.

Tyto výše popsané skutečnosti nedovolily Zhotoviteli dokončení těchto prací:

- práce na levé autobusové zastávce v km 0,530
- konstrukční vrstvy komunikace v km 0,512 – 0,545 (levý jízdní pruh)
- odstranění provizorní ohranice vrstvy v km 0,500 – konec úseku
- odvodnění komunikace v km 0,512 – 0,545 (levý jízdní pruh)
- vodorovné dopravní značení
- zadláždění autobusového zálivu v km 0,430

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511 – Fax: +420 286 003 520 – www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
www.colas.cz



III.

Pokud by bylo možné na daném úseku provádět práce již při vlastní stavbě, byly by všechny uvedené práce hotovy současně s již dokončenou částí. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení počtu dní na provedení prací.

Zahájit stavební práce lze až po dokončení oprav ze strany Objednatele č.2 - Města Úpice a zároveň také po nastolení vhodných klimatických podmínek pro provádění zemních prací a konstrukčních vrstev včetně krytu vozovky. Předpoklad je březen 2022.

Předpokládaná doba na dokončení výše uvedených prací jsou **8 pracovních dnů plus 21 dnů přestávek na pro dodržení technologických postupů.**

V Liberci dne 4.12.2021

S pozdravem,

COLAS CZ, a.s.
Ing. Jan Šilhán
manažer regionu
Liberec



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 PRAHA 9, Vysočany

Vyřizuje: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Datum: 06. 12. 2021

Pokyn správce stavby k přerušení prací na stavbě: II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace

Vážený Zhotoviteli,

Na základě Vámi předložené žádosti ze 4.12.2021 o úpravu harmonogramu stavby vlivem posunu předpokládaného dokončení provedení přeložek kabelových vedení v prostoru autobusové zastávky u pomníku, a dále provedení opravy splaškové kanalizace bezvýkopovou metodou – vyvločkováním – vtlačení rukávce v prostoru km 0,520 – 0,545, vše práce prováděné Objednatelem č. 2 město Úpice, Vám zasíláme pokyn ke 4. přerušení prací na stavbě komunikace od 6.12.2021 (včetně).

K opětovnému zahájení prací dojde po dokončení výše uvedených prací, které mají negativní vliv dokončení konstrukčních vrstev komunikace, odvodnění a autobusové zastávky posledního úseku v levém jízdním pruhu komunikace v km 0,510 – 0,545. Předmětem přerušení je i dokončení autobusové zastávky u pomníku, kde byla přeložka dokončena, ale již není možné provádět práce za současných teplot. Vhodné klimatické podmínky při provádění prací na díle jsou podmínkou pro dokončení díla.

Žádáme Vás o předložení upraveného - aktualizovaného harmonogramu stavby do 13.12.2021 k odsouhlasení. Před ukončením prací na sanaci kanalizace vtlačení rukávce, která má vliv na zahájení prací Vám Správce stavby vydává pokyn k ukončení přerušení prací a vyzve Vás k obnovení prací na stavbě komunikace a dokončení v době určené na realizaci stavebních prací dle uzavřené Smlouvy o dílo s technologickými pozastávkami za podmínky dodržení vhodných klimatických podmínek.

Děkuji

S pozdravem

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
technicko-obchodní náměstek
hlavní inženýr a správce stavby

Za zhotovitele převzal:

Název Díla: II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace (zadavatel Královéhradecký kraj)

HARMONOGRAM 2021/2022

PRŮJEDNA			2021																								2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Objekt	Č. položky	Činnost	1. květen												1. září												1. leden												1. duben																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SO 101	Silnice II/304, autobusové zastávky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Datum zahájení prací : 17.5.2021

Přerušení č.1 - 10.8. - 17.8.2021 7 dní

Přerušení č.2 - 14.10. - 7.11.2021 25 dní

Přerušení č.3 - 11.11. - 28.2.2022 110 dní

Přerušení č.4 - 3.-7.3. 2022 5dní

Přerušení č.5 - 9.-13.3. 2022 5dní

Přerušení č.6 -16.-23.3. 2022 8dní

Přerušení č.7 - 26.-28.3. 2022 3dní

Datum zahájení prací : 1.3. 2022

Termín pro dokončení Stavby: 29.3.2022

Termín pro dokončení Díla: 9.5.2022

Doba realizace Díla: 22 týdnů + 2 dny + 6 týdnů



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZÁPIS

o přerušení stavby

„II/304 Úpice, rekonstrukce komunikace“

stavba číslo: 36548

číslo stavby zhotovitele: 211240061

ze dne: 04. 12. 2021

I. HGM stavby a finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne: 14. 05. 2021

Datum zahájení prací: 17. 05. 2021

Přerušení stavby 1: 10. – 17. 08. 2021

Datum přerušení prací 2: 04.10.-7.11.2021)

Datum přerušení prací 3: 11. 11. - 15. 12. 2021

Datum pokračování přerušení prací 3: 6.12. 2021 – 28.2. 2022 – pokračování přerušení prací 3

(zhotovitel podá žádost o prodloužení termínu na dokončení stavebních prací v souvislosti s přerušením prací od 6.12. 2021)

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu v souvislosti s přerušením prací od 6.12. 2021

Termín pro dokončení stavby: 29. 03. 2022

Doba realizace stavby: 22 týdnů +2 dny + 6 týdnů

Stavební práce budou realizovány dle aktualizovaného harmonogramu postupu výstavby, zhotovitel předá nový aktualizovaný harmonogram se zohledněním přerušení prací od 6. 12. 2021 a se zapracováním denního harmonogramu pro práce prováděné v roce 2022.

II. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Ke dni 6.12. 2021 bude pokračovat přerušení prací do předpokládaného termínu 28.2.2022. Práce přerušil správce stavby práce na části u konce úseku do termínu provedení bezvýkopové opravy stoky splaškové kanalizace pro Město Úpici, kterou provede správce sítě. Předpoklad je 01 -02/2022.

Stavba je dále přerušena z důvodu zhoršených klimatických podmínek potřebných pro provedení prací.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



III. Závěr:

Zahájení prací je plánováno na 1. 3. 2022, účastníci budou včas informováni předem.

Zapsali dne: 04. 12. 2021

Za správce stavby a TDS:

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi:

Za zhotovitele stavby:

Ing. Jan Šilhán