

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k dílčí změně předmětu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a odpovídající změně termínu plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo. Cena díla se nemění.
3. Vzhledem k tomu, že potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 2 smlouvy o dílo se v rozsahu části „PD ve stupni DÚR“ rozšiřuje o vícepráce spočívající v doplnění přístupové komunikace pro provádění mostních prohlídek k mostům SO 205, 206 a 207. Přístupová komunikace bude navržena od zámecké lipové aleje (SO150) až po sjezd na pozemek p. č. 3430 v k. ú. Častolovice (SO152). Povrch komunikace bude zpevněný s únosností pro obsluhující techniku. Dále je nutné vyjádření obdržené v rámci procesu EIA projednat a zapracovat do čistopisu PD. Podrobné zdůvodnění a rozsah změn je uveden ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díle dle předchozího odstavce mění dílčí termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci takto:

Činnost	Termín
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 16 měsíců od protokolárního předání všech připomínek je konceptu DÚR od objednatele

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


Přílohy:

Změnový list č. 4

25. 02. 2022

Za objednatele

Za zhotovitele


Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje


Ing. Petr Hájek
jednatel společnosti

Královéhradecký kraj
Královský úřad
Pivovarské náměstí 1243
500 02 Hradec Králové


Mgr. Michal Kropáč
jednatel společnosti

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Frejova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 4

Název akce:

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Úprava dokumentace pro územní rozhodnutí v návaznostech na vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje k dokumentaci DUR.
- 2) Zpracování obdržených vyjádření pro souběžně běžící posuzování záměru EIA do PD DUR před podáním žádosti o územní rozhodnutí

Zdůvodnění změny:

- 1) Dle informace na výrobním výboru ze dne 15.11.2021 a následném vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 24.11.2021, bude nutné do dokumentace DUR doplnit přístupovou komunikaci pro provádění mostních prohlídek k mostům SO 205, 206 a SO207. Přístupová komunikace bude navržena od zámecké lipové aleje (SO150) až po sjezd na pozemek p. č. 3430 v k. ú. Častolovice (SO152). Povrch komunikace bude zpevněný s únosností pro obsluhující techniku.
- 2) Obdržená vyjádření v rámci posuzování záměru EIA v lednu 2022 je nutno ještě před podáním žádosti o územní rozhodnutí zpracovat do čistopisu DUR a projednat na příslušných úřadech (KHS Královéhradeckého kraje a OŽP Rychnov nad Kněžnou, OŽP Kostelec nad Orlicí, úprava ZPF).

Z těchto důvodů není reálné dodržet původní termín nabytí právní moci dle SOD. V návaznosti na výše uvedené, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Termín plnění podle změny:

Termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci - **do 16 měsíců (30.9.2022)** od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele.


Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 15. 11. 2021 a 25.1.2022

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 23. 2. 2022

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 23. 2. 2022

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:



