

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2016 ve znění Dodatků č. 1 - 4 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:


a

- (2) Společnost „MDS projekt – STRADA – II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice
nad Orlicí
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Sdružení dle společenské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2716 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 7
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Společník 1:

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27487938
DIČ: CZ28477938
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
21973
Bankovní spojení: 

Číslo stavby: 35805

Společník 2:

STRADA HK spol. s r.o.

Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27535461

DIC: CZ27535461

Zastoupený/jednající Ing. Aleš Dejmek, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s Dodatky č. 1 – 4, se tedy tímto Dodatkem č. 5 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2016)	2 596 275,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	188 700,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	98 600,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	12 600,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 4	27 700,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 5	389 200,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3 313 075,00 Kč
DPH (21 %)	695 745,75 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 008 820,75 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3)

- 3) V dokumentu Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D), který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

aktualizace plánu technické a biologické rekultivace	do 15. 2. 2021
koncept záborového elaborátu	do 13. 11. 2020
koncept DUR	do 31. 5. 2017
čistopis DUR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30. 11. 2017
čistopis PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
diagnostický průzkum mostu ev. č. 305-003 vč. statického výpočtu zatížitelnosti	31. 8. 2019
Aktualizace DSP + PDPS – 1. fáze	do 28. 2. 2022
Aktualizace DSP + PDPS – 2. fáze	do 30. 9. 2022
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí aktualizace projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35805

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 23. 02. 2022

Ve Vysokém Mýtě dne 31.1.2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti
MDS projekt s. r.o. –
společník 1

V Hradci Králové dne 4.2.2022

.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti
STRADA HK spol. s r.o. –
společník 2

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

5

Číslo stavby/JU:

35805

Název akce:

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Společnost MDS projekt - STRADA - II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

04.11.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

dodatek č. 4 ze dne 16.2.2021

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem vytvoření dodatku je aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS pro potřebu podání žádosti o stavební povolení řešeného záměru. Dokumentace byla objednatelem převzata v r. 2017. Předmětem 1. fáze aktualizace bude změna členění dokumentace dle vyhlášky 251/2018 Sb., dle ČSN 736101 a dalších předpisů. Dále bude provedena úprava rozmístění náhradní výsadby stromů, HMG stavby a aktualizace záborového elaborátu stavby. Ve 2. fázi aktualizace dokumentace bude zjištěn obsah PAU v asfaltové směsi stávající vozovky se zapracováním výsledků do rozpočtu stavby. Rozpočet bude aktualizován dle aktuálního ceníku OTSKP a podmínek dotačního programu RAP. Dále bude aktualizována výkresová dokumentace dopravního značení, do které se promítne závěr nové hlukové studie, podložené výsledkem dle aktuálního celostátního sčítání dopravy v lokalitě záměru.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 596 275,00 Kč	2 923 875,00 Kč	0,00 Kč	389 200,00 Kč	3 313 075,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
aktualizace plánu technické a biologické rekultivace	15.02.2021	
koncept záborového elaborátu	13.11.2020	
koncept DUR	31.05.2017	
čistopis DUR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP+PDPS	
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30.11.2017	
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS	

diagnostický průzkum mostu ev.č. 305-003 vč. statického výpočtu zatížitelnosti	31.08.2019	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	
1. Fáze aktualizace	-	28.02.2022
2. Fáze aktualizace	-	30.09.2022

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka zhotovitele
3.	Předávací protokol již hotových částí PD

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	48 400,00
b.	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	217 400,00
	PD ve stupni DUR	188 700,00
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	2 012 575,00
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	67 500,00
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	30 600,00
f.	Aktualizace plánu technické a biologické rekultivace	27 700,00
g.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00
h.	Plán BOZP	5 400,00
i.	Hydrologický průzkum	42 000,00
j.	PD bouracích prací	20 000,00
k.	Diagnostický průzkum nosné konstrukce mostu ev.č. 305-003 vč. Statického výpočtu zatížitelnosti	98 600,00
l.	1.Fáze aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS	265 200,00
m.	2.Fáze aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS	124 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		3 188 075,00
Cena za výkon autorského dozoru 250 hod x 500 Kč/hod		125 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		3 313 075,00
DPH 21%		695 745,75
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		4 008 820,75

.....
podpis oprávněné osoby
(jméno, příjmení a funkce)

ÚSKHK a.s. - vedoucí přípravy a realizace staveb
Rychnov nad Kněžnou, dohled D11
Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové

011/2022 Nabídka

na vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni
DSP+PDPS na akci:

N**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí****1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) na akci
II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí

U dané akce je nabízeno:

A) 1. Fáze aktualizace

1. Změna členění dokumentace dle vyhl. 251/2018 Sb.
2. Aktualizace dokumentace dle aktuální ČSN 736101 a dalších předpisů.
3. Změna vegetačních úprav - úprava rozmístění náhradní výsadby stromů.
4. HMG pro vydání závazného stanoviska dle par. 4 odst. 2 ZOPK a par. 56 ZOPK.
5. Aktualizace záborového elaborátu s úpravou SO 109 – OŽK Albrechtice.

B) 2. Fáze aktualizace

6. Stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi v celém rozsahu stavby.
7. Aktualizace rozpočtu dle aktuálního OTSKP, dle požadavků dotačního programu RAP.
8. Aktualizace PD dle výsledků nové hlukové studie.
9. Aktualizace PD dle výsledků stanovení obsahu PAU.

V cenové nabídce nejsou zahrnuty jiné činnosti a části PD. Požadavek na další činnosti a části PD, bude řešen samostatnou objednávkou.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací.

A) 1. Fáze aktualizace				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Změna členění dokumentace dle vyhl. 251/2018 Sb.	soubor	-	80 600,00
2	Aktualizace dokumentace dle aktuální ČSN 736101 a dalších předpisů.	soubor	-	161 200,00
3	Změna vegetačních úprav - úprava rozmístění náhradní výsadby stromů.	soubor	-	7 800,00
4	HMG pro vydání závazného stanoviska dle par. 4 odst. 2 ZOPK a par. 56 ZOPK.	soubor	-	7 800,00
5	Aktualizace záborového elaborátu s úpravou SO 109 – OŽK Albrechtice.	soubor	-	7 800,00
Celkem cena za 1. fázi				265 200,00

B) 2. Fáze aktualizace				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
6	Stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi v celém rozsahu stavby.	soubor	-	20 000,00
7	Aktualizace rozpočtu dle aktuálního OTSKP, dle požadavků dotačního programu RAP	soubor	-	52 000,00
8	Aktualizace PD dle výsledků nové hlukové studie.	soubor	-	26 000,00
9	Aktualizace PD dle výsledků stanovení obsahu PAU.	soubor	-	26 000,00
Celkem cena za 2. fázi				124 000,00

Celkem aktualizace dokumentace		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	1. Fáze aktualizace	265 200,00	55 692,00	320 892,00
B)	2. Fáze aktualizace	124 000,00	26 040,00	150 040,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		389 200,00	81 732,00	470 932,00

3. Doba plnění nabízené dokumentace

1. Fáze aktualizace – do 28.2. 2022
2. Fáze aktualizace – do 30.9. 2022

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

- 7x tištěná forma DSP+PDPS autorizovaná
- 1x digitálně DSP+PDPS v Pdf na CD

5. Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší nabídky Vaší organizací, sepíšeme na danou akci a daný rozsah prací smlouvu o dílo nebo přijmeme objednávku.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

Název zakázky**16-1437-3****II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí**

Číslo smlouvy dodavatele

Stupeň PD DSP+PDPS

Zakázkové číslo 16-1437-3

Archivní číslo 1437

Pořadové číslo 1437

Odběratel

Královéhradecký kraj

Číslo smlouvy odběratele

Odpovědný projektant

Počet souprav dokumentace 1

Číslo předávacích souprav 1

Přílohy 1xCD

Za dodavatele

Zásilka předaná odb. osobně

☐ Ano☐ Ne

Zásilka zaslána odb. poštou dne:

Datum 30.11.2017

Předal:

Podpis

Za odběratele

Zásilka předaná odb. osobně

☐ Ano☐ Ne

Zásilka zaslána odb. poštou dne:

Adresa

Datum

30.11.2017

Převzal:

Ut

Prosíme o zaslání jedné potvrzené kopie tohoto protokolu zpět na adresu dodavatele.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 389 200,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 389 200,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	389 200,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	389 200 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	14,99 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 596 275,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 188 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 98 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 12 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 27 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 327 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	327 600,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	12,62 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	2 596 275,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	2 596 275,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 327 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		327 600,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	12,62 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		

POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 389 200,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	389 200,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 784 975,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 883 575,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 896 175,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	2 923 875,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	3 313 075,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 313 075,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX

-