

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 - č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Úpice

Pod městem 624, 542 32 Úpice

IČO: 002 78 386

DIČ: CZ00278386

zastoupený starostou Petrem Hronem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (17. 5. 2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	29 týdnů od termínu určeného zadavatelem bez přerušení plnění (29. 3. 2022)

Číslo stavby: 36548


Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (9. 5. 2022)
Přerušení plnění		22. 11. 2021 – 2. 3. 2022 (101 dnů) 5. 3. 2022 – 8. 3. 2022 (4 dny) 12. 3. 2022 – 15. 3. 2022 (4 dny) 19. 3. 2022 – 20. 3. 2022 (2 dny) 24. 3. 2022 – 27. 3. 2022 (4 dny)
Doba realizace Díla		29 týdnů + 6 týdnů

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Úpici dne 02 -03- 2022

V Praze dne 02 -03- 2022



Objednatel
Petr Hron
starosta



Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

4

Číslo stavby :	16-34 MěU
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	11.05.2021

Název stavby :

„II/304 Ůpice - rekonstrukce komunikace“

Název objektu :

SO 103 Rekonstrukce chodníku SO 01.02.03 Kanalizace před č.p.265

Objednatel :

Město Ůpice, Pod městem 624, 542 32 Ůpice, IČ 00278386, DIČ CZ00278386

Správce stavby :

Martin Dvořáček

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Pavel Tomko - projektant

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ 26177005, DIČ CZ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Realizace díla byla z důvodů popsaných v dodatku č.3 přerušena od 22.11.2021. Přeložku CETIN nebylo možné realizovat dle původně předpokládaného harmonogramu z důvodu dalších komplikací, které nastaly v době realizace a její dokončení se protáhlo do 9.12.2021. Zároveň nebylo možné dokončit opravu kanalizace, která souvisí s dokončením díla pro Objednatele č. 1 v úseku km 0,512 - 0,545, protože se nepodařilo včas dodat správný materiál na opravu z důvodů COVID 19. Následně dochází z důvodů nevyhovujících klimatických podmínek k prodloužení přerušení do 2.3.2022. Pro dokončení prací na díle zhotovitel potřebuje 13 dnů + potřebné technologické přestávky. Zhotovitel dokončí práce na díle v termínu od 3.3.2022 do 29.3.2022. Doba realizace díla se oproti dodatku č. 3 nemění tj. 29 týdnů a 6 týdnů. Jmenované stavební práce nebylo možné provést podle původního harmonogramu, bylo nutné je provést v postupném sledu. Touto změnou není dotčena celková hodnota zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.

Přílohy evidenčního listu :

1.	COLAS CZ, a.s. oznámení claimu č.4
2.	Vyjádření investora - Město Ůpice
3.	Zápis o přerušení stavby
4.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodávku č.1 (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
18 869 229,80 Kč	19 128 290,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 128 290,58 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ	Ing. Jan Šilhán	2.3.22
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Pavel Tomko - projektant	Ing. Pavel Tomko - projektant	2.3.22
Starosta:	Město Ůpice, Pod městem 624, 542 32 Ůpice	Petr Hron	2.3.22
Technický dozor :	Město Ůpice, Pod městem 624, 542 32 Ůpice	Martin Dvořáček	2.3.2022



COLAS CZ, a.s.
Hodkovická 135
463 12 Liberec
IČO: 26177005

Město Úpice
Pod Městem 624
542 32 Úpice
IČO: 00278386

Stavba: „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“ (dále jen „Dílo“ nebo též „Stavba“)

Věc: Rekonstrukce komunikace II/304 Úpice - žádost o prodloužení termínu realizace zakázky a návrh variace - z důvodu nedodržení plánovaného termínu nutných oprav Objednatel č. 2 Městem Úpice a z důvodu nevhodných klimatických podmínek

Pod-článek 20.1 a 8.4 písm. e) a 13.3 Smluvních podmínek pro výstavbu – pozemní a inženýrské stavby projektované objednatel (obecné podmínky)

Vážení,

naše společnost jako Zhotovitel si tímto dovoluje oznámit skutečnosti, které mají dopad na plnění Termínu pro dokončení Díla a zároveň si tímto dovoluje nejprve požádat o prodloužení Termínu pro dokončení Díla z důvodů ležících na straně Objednatele č.2 Města Úpice.

I.

Z technických důvodů se nepodařilo provést opravu jednotné kanalizace v úseku km 0,512 – 0,545, která měla být zajištěna v prosinci 2021 ze strany Objednatele č.2 Města Úpice. Objednatel č. 2 Město Úpice po zjištění havarijního stavu jednotné kanalizace měl v km 0,512 – 0,545 provést opravu potrubí. Z důvodu Covidu - 19 a navazujících podmínek nebyla včas zajištěna dodávka potřebného materiálu pro tuto opravu Objednatel č.2 Městem Úpice, Zhotovitel proto nemohl dokončit příslušné práce na Díle v této části Stavby v délce 33 m jednoho jízdního pruhu nad kanalizací a přilehlé autobusové zastávce. Dále nebylo dokončeno zadláždění autobusové zastávky v km 0,430 z důvodu opožděné přeložky sítí na straně samostatných zhotovitelů pro Objednatele č. 2. Zhotovitel zajistil zimní provoz a bezpečnost doplněním zálivu šterkodrtí.

II.

Tyto skutečnosti nedovolily Zhotoviteli dokončení těchto prací:

- práce na levé autobusové zastávce v km 0,530
- konstrukční vrstvy komunikace v km 0,512 – 0,544 (levý jízdní pruh)
- odstranění provizorní obrusné vrstvy v km 0,500 – konec úseku
- odvodnění komunikace v km 0,512 – 0,545 (levý jízdní pruh)
- vodorovné dopravní značení
- zadláždění autobusového zálivu v km 0,430



III.

Pokud by bylo možné na daném úseku provádět práce již při vlastní stavbě, byly by všechny uvedené práce hotovy současně s již dokončenou částí. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení počtu dní na provedení prací.

Zahájit stavební práce lze až po dokončení oprav ze strany Objednatele č.2 – Města Úpice a zároveň také po nastolení vhodných klimatických podmínek pro provádění zemních prací a konstrukčních vrstev včetně krytu vozovky. Předpoklad je březen 2022

Předpokládaná doba na dokončení výše uvedených prací je 13 pracovních dnů + nutné přestávky pro dodržení technologických postupů.

V Liberci dne 1.12.2021

S pozdravem,

DIG: 022077000

COLAS CZ, a.s.

Ing. Jan Šilhán

manažer regionu Liberec



**MĚSTO
ÚPICE**

Městský úřad
Úpice

Pod městem 624
542 32 Úpice

Číslo jednací:

Číslo spisu:

Spisový zn.:

Skartační zn.:

Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1
Vysočany
Praha 9
190 00

Vyřizuje: Ing. Kateřina Klasová

Odbor: majetkový

Telefon:

E-mail:

Datum: 1.12.2021


Vyjádření Města Úpice k žádosti firmy COLAS CZ, a.s. ze dne 1.12.2021

Město Úpice posoudilo žádost společnosti COLAS CZ, a.s. ze dne 1.12.2021 týkající se přerušení plnění veřejné zakázky „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“.

Město Úpice prodlužuje přerušení stavebních na plnění veřejné zakázky z důvodu prodloužení dokončení přeložek CETIN a ČEZ v chodníku v místě autobusové zastávky v ul. Pod městem a z důvodu opravy kanalizace v úseku km 0,520 – 0,545 na dobu nezbytnou k dokončení oprav. Stavební práce na veřejné zakázce „II/304 – rekonstrukce komunikace“ budou ze strany společnosti COLAS CZ, a.s. obnoveny po dokončení uvedených přeložek a opravy kanalizace. Společnost COLAS CZ, a.s. bude o dokončení prací informována.

Předmětem přerušení je zároveň i fakt, že již není možné provádět práce na dokončení díla z důvodu současných klimatických podmínek.

S pozdravem



Petr Hron
Starosta Města Úpice

Počet listů: 1

Počet příloh:

Počet listů příloh:

IČ: 00278386
DIČ: CZ00278386

tel.: 499 781 533
ISDS: v4sbatd

e-mail: mupice@upice.cz
<https://www.upice.cz>



DOČASNÉ ZASTAVENÍ PRACÍ NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

II/304 Úpice, rekonstrukce komunikace

Ze dne: 1.12.2021

Objednatel: Město Úpice
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 00278 386, DIČ: CZ 00278386

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005

Smluvní ujednání:

Datum podpisu SOD:	11.5.2021
Termín zahájení stavebních prací :	17.5.2021
Doba pro dokončení stavebních prací včetně dodatku č.3 :	29 týdnů + 6 týdnů

Náklady na stavbu:

Cena dle smlouvy o dílo	18 869 229,80 Kč	cena s DPH
Cena dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1	19 128 290,58 Kč	cena s DPH

Dočasné zastavení prací na provádění díla:

Objednatel dočasně zastavuje veškeré činnosti související s prováděním díla, a to z důvodu dokončení realizace přeložky sdělovacích kabelů CETIN a přeložky kabelů NIN ČEZ v prostoru budoucí autobusové zastávky - Objednatel č.2. Dále z důvodu opravy kanalizace v úseku km 0,512 – 0,545 – Objednatel č.1. Po ukončení prací v obou jmenovaných úsecích budou práce na provádění díla obnoveny. O této skutečnosti bude zhotovitel objednatelem písemně informován. Zároveň se provádění díla přerušuje z důvodu neodpovídajících klimatických podmínek pro dokončení díla.

Objednatel dočasně zastavuje veškerou činnost k datu:	22.11.2021
Předpokládané obnovení činnosti:	3.3.2022
Dokončení stavebních prací:	29.3.2022

za objednatele

Petr Hron

za TD objednatele

Martin Dvořáček

za zhotovitele stavby

Ing. Jan Šilhán

