

## Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

#### „Společnost BAK – SYNER“

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva  
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné  
moci  
IČ: -  
DIČ: -  
zapsaná v OR vedeném ..... soudem -  
bankovní spojení: -  
číslo účtu: -

#### Vedoucí společník

##### BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva  
IČ: 284 02 758  
DIČ: CZ28402758  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

#### Společník

##### SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec  
zastoupená: JUDr. Robertem Špottem, MBA a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem  
IČ: 482 92 516  
DIČ: CZ48292516  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

## I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.** (dále jen „veřejná zakázka“).

## II.

### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 5 a čl. 16.2. původní smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), neboť vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Z důvodu nepředvídatelného vyklízení objektu OKB před demolicí v rámci 2. ETAPY je nutné prodloužit termín realizace 2. ETAPY o 2 týdny. Změna popsána ve změnovém listu č. 41, který je přílohou tohoto dodatku.

## III.

### Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Doba a místo plnění odst. 5.2.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

- 5.2.2 2.ETAPA – demolice pavilonu B, C a dostavba budovy OKB
- dokončení stavebních prací bude provedeno **do 88 týdnů od výzvy** objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
  - následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz,
  - v průběhu 2 měsíců po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor přemístěno transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny,
  - součástí plnění je i koordinace a stálý dohled při stěhování.

Článek 5 Doba a místo plnění odst. 5.4 původní smlouvy o dílo se mění takto:

- 5.4 Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:
- dokončení první části 2. etapy (demolice stávajících pavilonů B, C) **do 8 týdnů** od zahájení této etapy,
  - dokončení hrubé stavby a střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání do objektu nového pavilonu OKB **do 36 týdnů** od zahájení výstavby pavilonu OKB.

## IV.

### Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Dodatek je, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové


V Praze

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele:



Ing. Radek Mrázek, MBA,  
místopředseda představenstva  
Vedoucího společníka BAK stavební  
společnost, a.s., na základě plné moci

Příloha č. 1 – Změnový list č. 41

<b>ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER</b>		
Osoba :	Podpis :	I
Michal Vojáček		
Václav Zítko		
Lucie Eisová / Václav Sedláček		
Ladislav Köhler / Michal Holub		200
Karel Laš		100

<b>OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj</b>		
Osoba :	Podpis:	I
Lukáš Oma - TDI		
Viktor Šlapal - HIP		
Libor Žilka - KKU		
Jiří Strnad - KKU		
Petr Kozák - ON Trutnov		

Přílohy :


**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATORŮ A TRAN-  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZAKÁZKA :

ZMĚNOVÝ LIST č.

41

ze dne :

*Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel*

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA**

Změna se týká: Termínu realizace. Proloužení termínu realizace o 14 vyklížení objektu OKB před demolicí.

VLIIV NA UZLOVÝ BOD VÝSTAVBY

VLIIV NA DOKONČENÍ STAVBY

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET (-) :

PŘÍPOČET (+) :

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU