

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2022
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **16 727 248,56 Kč vč. DPH** (slovy šestnáctmilionůsedmsetdvacetsedmtisícdvěstěčtyřicet osm Korun českých padesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	13 824 172,36 korun českých
DPH (21%)	2 903 076,20 korun českých
Cena celkem	16 727 248,56 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 103 Dočasné dopravní značení – DIO intravilán, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 103 Dočasné dopravní značení – DIO intravilán, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne 25 -05- 2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32873
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	09.02.2022

1

Název stavby :

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Název objektu :

SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČ: 449 61 944

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

1) Na KD č. 1 sdělil zástupce zhotovitele informaci, že z důvodu aktualizace stanoviska PČR-DI během projednávání objízdných tras před zahájením stavby, které reflektovalo aktuální dopravní situaci v okolí (zejména stavby jiných investorů) došlo ke změně DIO oproti PDPS. Celkový počet dopravních značek nutných ke značení uzavírky a objízdných tras musel být z tohoto důvodu navýšen.

Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Tyto úpravy v SO 103, si vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +53.448,56 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.**

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č. 1
2.	Rozpočet SO 103 - ZBV č. 1
3.	Kopie zápisu z KD č. 1 - 1. list

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
16 673 800.00 Kč	16 673 800.00 Kč	0.00 Kč	53 448.56 Kč	16 727 248.56 Kč	53 448.56 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1		0.00 Kč	53 448.56 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Jiří Kava	12.05.2022
Projektant (autorský dozor) :	HBH Projekt spol. s r.o.,	Ing. Lukáš Píha	12.05.2022
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	12.05.2022
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	12.05.2022

Název stavby:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	366 678,10			366 678,10
SO 020a	Příprava území	933 579,10			933 579,10
SO 101	Komunikace intravilán	7 228 827,80			7 228 827,80
SO 102	Trvalé dopravní značení - intravilán	91 571,00			91 571,00
SO 103	Dočasné dopravní značení - DIO intravilán	75 395,00	44 172,36		119 567,36
SO 340	Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán	2 689 995,30			2 689 995,30
SO 501	Přeložka STL plynovodu	2 107 987,70			2 107 987,70
SO 802a	Náhradní výsadba - intravilán	217 816,00			217 816,00
SO 810a	Vegetační úpravy - intravilán	68 150,00			68 150,00
CENA CELKEM bez DPH		13 780 000,00	44 172,36	0,00	13 824 172,36
DPH 21 %		2 893 800,00	9 276,20	0,00	2 903 076,20
CENA CELKEM		16 673 800,00	53 448,56	0,00	16 727 248,56

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE



ZÁPIS

z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán“

stavba číslo: 32873

ze dne: 12. 4. 2022

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

Jedná se o 1. kontrolní den.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 1 za období 4. 4. 2022 – 11. 4. 2022

Plnění věcného harmonogramu:

Postup prací probíhá dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací

Stav na stavbě:

Na dnešní KD sdělil zhotovitel informaci, že z důvodu aktualizace stanoviska PČR během projednávání objízdných tras, které reflektuje aktuální dopravní situaci v okolí (zejména stavby jiných investorů) došlo ke změně DIO oproti PDPS. Celkový počet dopravních značek nutných ke značení objízdných tras byl nezanedbatelně navýšen. Celkové vícenáklady budou přesně vyčísleny a předloženy.

Popis provedených prací:

SO 001 Všeobecné předběžné položky

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly zahájeny. Za období od 4. 4. 2022 – 11. 4. 2022 bylo realizováno následující:

- inženýrská činnost – zajištění povolení uzavírky a objízdných tras
- zajištění zřízení informační tabule s textem dle vzoru objednatele
- vytyčení a zajištění inženýrských sítí na staveništi vč. ověřovacích sond

Vícepráce: k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné vícepráce: **duben 2022**

Méněpráce: k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné méněpráce: **duben 2022**

SO 020a Příprava území

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly zahájeny. Za období od 4. 4. 2022 – 11. 4. 2022 bylo realizováno následující:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Objekt: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Rozpočet: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Objednavatel: KHK - Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: HBH - HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: 1 - COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 75 395,00 Kč

Cena celková: 119 567,36 Kč

DPH: 25 109,15 Kč

Cena s daní: 144 676,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 119 567,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 IIL/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán
Rozpočet: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu - B1, E13, IP10a, IJ4b, IS11b, IS11c, E3a $5+5+6+2+4+10+3=35,00$ [A]	KUS	35,00		
	ZBV:	001	ZBV $56-35=21,00$ [A]			21,00	
			aktuální množství		56,00		
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž provizorních dopravních značek po ukončení prací z pol. č. 914122 $35=35,00$ [A]	KUS	35,00		
	ZBV:	001	ZBV $56-35=21,00$ [A]			21,00	
			aktuální množství		56,00		
3	914129	R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ nájemné za provizorní dopravní značení po celou dobu stavby	KOMPLE T	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán
Rozpočet: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			počet ks z pol. č. 914122; doba nájmu dle harmonogramu 35 ks				
	ZBV:	001	ZBV (56/35)-1=0,60 [A]		0,60		
			aktuální množství		1,60		
4	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu - IP22, IS11a 5+1=6,00 [A]	KUS	6,00		
	ZBV:	001	ZBV 11-6=5,00 [A]		5,00		
			aktuální množství		11,00		
5	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž provizorních dopravních značek IP22 a IS11a po ukončení prací z pol. č. 914422 6=6,00 [A]	KUS	6,00		
	ZBV:	001	ZBV 11-6=5,00 [A]		5,00		
			aktuální množství		11,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán
Rozpočet: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914429	R	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ nájemné za provizorní dopravní značení po celou dobu stavby počet ks z pol. č. 914422; doba nájmu dle harmonogramu 6 ks	KOMPLE T	1,00		
	ZBV:	001	ZBV (11/6)-1=0,83 [A]		0,83		
					aktuální množství	1,83	
7	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN sloupky pro provizorní dopravní značení, upevnění do podkladních desek z pol. č. 916712 41=41,00 [A]	KUS	41,00		
	ZBV:	001	ZBV 67-41=26,00 [A]		26,00		
					aktuální množství	67,00	
8	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ demontáž sloupků po ukončení prací z pol. č. 914952 41=41,00 [A]	KUS	41,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán
Rozpočet: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	001	ZBV 67-41=26,00 [A]		26,00		
			aktuální množství		67,00		
9	914959	R	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÄJEMNÉ nájemné sloupků pro provizorní dopravní značení po celou dobu stavby počet ks z pol. č. 914952; doba nájmu dle harmonogramu 41 ks	KOMPLE T	1,00		
	ZBV:	001	ZBV (67/41)-1=0,63 [A]		0,63		
			aktuální množství		1,63		
10	916312		DOPRAVNÍ ZÄBRANY Z2 S FÖLÍÍ TŘ 1 - MONTÄŽ S PŘESUNEM instalace provizorních dopravních zábran Z2 na místa dle projektu S=5,00 [A]	KUS	5,00		
11	916313		DOPRAVNÍ ZÄBRANY Z2 S FÖLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÄŽ demontáž provizorních dopravních zábran Z2 po ukončení prací z pol. č. 916312 S=5,00 [A]	KUS	5,00		
12	916319	R	DOPRAVNÍ ZÄBRANY Z2 - NÄJEMNÉ	KOMPLE T	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán
Rozpočet: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nájemné za provizorní dopravní značení po celou dobu stavby				
			počet ks z pol. č. 916312; doba nájmu dle harmonogramu				
			5 ks				
13	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	41,00		
			podkladní desky pro upevnění sloupků provizorního dopravního značení a zábran				
			5*3+26=41,00 [A]				
	ZBV:	001	ZBV		26,00		
			67-41=26,00 [A]				
			aktuální množství		67,00		
14	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	41,00		
			demontáž podkladních desek po ukončení prací				
			z pol. č. 916712				
			41=41,00 [A]				
	ZBV:	001	ZBV		26,00		
			67-41=26,00 [A]				
			aktuální množství		67,00		
15	916719	R	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KOMPLET	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32873 III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán
Objekt: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán
Rozpočet: SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nájemné za podkladní desky				
			počet ks z pol. č. 916712; doba nájmu dle harmonogramu				
			41 ks*143 dní=5 863,00 [A]				
	ZBV:	001	ZBV		0,63		
			(67/41)-1=0,63 [A]				
			aktuální množství		1,63		
9	Ostatní konstrukce a práce						119 567,36

Celkem:

119 567,36

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		13 780 000,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 44 172,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 44 172,36 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	44 172,36 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,32 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 44 172,36 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		44 172,36 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,32 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 44 172,36 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	44 172,36 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 780 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	13 824 172,36 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	13 824 172,36 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

