

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 09.09.2021**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,

Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený na základě plné moci:

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové

Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2021/082**

Číslo stavby: **RFNR**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Pavlna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Lukáš Hlaváček - hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

Radek Košťál – stavbyvedoucí [REDACTED]

Libor Novák, stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

| Název Pod-článku                                              | Číslo Pod-článku | Příslušné údaje                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Datum zahájení prací                                          | 1.1.3.2          | V termínu určeném zadavatelem (13.09.2021)            |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací)                           | 1.1.3.3          | 15 týdnů od termínu určeného zadavatelem (15.07.2022) |
| Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) |                  | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (26.08.2022)      |
| Přerušení prací                                               |                  | 08.11.2021 – 01.05.2022<br>11.05.2022 – 05.06.2022    |
| Doba realizace Díla                                           |                  | 15 týdnů + 6 týdnů                                    |

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne 12. 07. 2022

V Hradci Králové dne

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Zhotovitel  
Ing. Radek Novotný  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
na základě plné moci

Pavla Jirčková  
ekonomická vedoucí oblasti Hradec Králové  
na základě plné moci

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

1

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Číslo stavby :                | 36510      |
| Registrační číslo projektu :  |            |
| Smlouva o dílo uzavřená dne : | 09.09.2021 |

Název stavby :

## III/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce silnice, I. etapa - II. úsek

Název objektu :

SO 101 - Silnice III/29920

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě „III/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace“:

SO 101, Silnice III/29920. 1. Před zahájením prací dle SOD došlo k posunutí zahájení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Dle uzavřené SOD měly být zahájeny stavební práce od 21.03.2022, termín skutečného zahájení prací byl od 02.05.2022.

2. Při výkopových pracích pro konstrukci vozovky ve staničení km 0,376 00- 0,395 00 po obnažení části vodovodního řadu bylo zjištěno, že stav zařízení je v havarijním stavu a vyžaduje výměnu. Vodovod je v majetku Obce Kuks, která si zajistí výměnu části vodovodního řadu vč. vodovodních uzávěrů na své náklady. Vodovod zasahuje v pravé části vozovky do konstrukčních vrstev vozovky a do doby, než bude provedena jeho výměna, zásyp a zahutnění jednotlivých vrstev vč. kontrolních zkoušek, není možné provádět další práce na objektu SO 101. Se společností ČEZ Distribuce byla uzavřena Smlouva č. Z\_S14\_12\_8120073859 na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, kterou si ČEZ zajišťuje vlastními silami. Vzhledem k tomu, že se ČEZu nepodařilo včas uzavřít smluvní vztah a stavba přeložky, na kterou je vázána rekonstrukce komunikace se nezažila, požádal zástupce ČEZu o spolupráci a o položení chrániček do komunikace, na kterou předložil zpracovanou PD s přesným umístěním chrániček ve staničení v km 0,180 - 0,320 00. Položení chrániček vč. jejich zaměření zajistí, že ČEZ v rámci přeložky distribučního zařízení nebude zasahovat do nové komunikace. Z důvodu výše uvedených prací zhotovitel požádal o claim - přerušení prací od 11.05. - 05.06.2022. Doba výstavby se nemění, cena stavby se nemění. Jedná se o přerušení způsobené stavem stávajícího vodovodu a vyvolané přeložky ČEZu, které nebyli zadavateli známy. Potřeba přerušení a provedení prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky. TDS stavby rozhodl o prodloužení termínu o 26 dnů, jedná se o prodloužení termínu objektivně posouzeného na základě

Přílohy evidenčního listu :

1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
2. Harmonogram po změně
4. Stavební deník z 11.05.2022
5. Fotodokumentace

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní):                | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 1: |           | Nová cena stavby po změně č. 1: | Celková změna +/- oproti cen. nabídce: |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                                                 | méněpráce                    | vícepráce |                                 |                                        |
| 14 978 637,24 Kč                                    | -                                                               | 0,00 Kč                      | 0,00 Kč   | 14 978 637,24 Kč                | 0,00 Kč                                |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1: |                                                                 | 0,00 Kč                      | 0,00 Kč   |                                 |                                        |

Odsouhlasení změny :

|                              | Název firmy :                                 | Jméno a příjmení :  | Datum : |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|
| Zhotovitel:                  | STRABAG a.s.                                  | Ing. Lukáš Hlaváček |         |
| Projektant (autorský dozor): | M - PROJEKCE, s.r.o.                          | Ing. Jakub Hajn     |         |
| Správce stavby:              | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                     |         |
| Hlavní inženýr:              | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Jiří Koutník   |         |
| Technický dozor stavebníka:  | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Jiří Koutník   |         |

STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Oblast HRADEC KRÁLOVÉ  
Provozní jednotka Hradec Králové

**STRABAG**

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**  
Ing. Jiří Koutník – správce stavby  
Technicko - obchodní náměstek  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Vyřizuje:  
Lukáš Hlaváček

Naše značka:  
013/2022/LH

11.05.2022

**Předmět: Oznámení zhotovitele na stavbu „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I.etapa“ – přerušení stavebních prací**

Dobrý den,

v návaznosti na zjištěné skutečnosti žádáme Objednatele o dočasné přerušení stavebních prací od 11.5. 2022. Důvodem je nutnost zajištění dodávky a osazení chrániček pro vedení kabelů podzemních sítí ČEZ a veřejného osvětlení v prostoru komunikace před pokládkou finálního krytu z žulové dlažby. Dále byl po kontrole na stavbě zjištěn havarijný stav vodovodního řadu, v místě komunikace je nutná jeho výměna a s tím spojená i výměna vodovodních uzávěrů jednotlivých přípojek k objektům. Tyto práce nejsou součástí předmětu díla. Jakmile budou vyřešeny tyto práce, bude možné opětovně zahájit činnost na stavbě. O dalším postupu Vás budeme včas informovat.

Předem děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

Ing. Lukáš Hlaváček

vedoucí PJ Hradec Králové

strana 1 z 1

STRABAG a.s.  
Klanská 1062  
500 03 Hradec Králové/Česká republika  
www.strabag.cz

Tel: +420 455 768 273  
Fax: +420 455 768 256  
strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka a.s.  
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233  
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634  
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Datum: 11. 5. 22 Den týdne: ST

o. PRAN Název akce:

LAČNO 19

6. 17

Pracovní přestávka: 11-12

a příjmení):

MIROSLAV FRANE, MARTIN FRANE  
PATRIK SVANT, ROBERT ŠVIKA,  
JIRÍ JIRÁNEK, PĚTR VALEK

TAMTUBER, JANA ŠIS, NAKLADATEL

TAMTUBER, JANA ŠIS, NAKLADATEL

(včetně dodavatelů a jejich činností):

ČTENÍ PRO DRUHÉ + VLOŽENÍ DRUHÉ +  
AŠKP ŠT. 132ČTENÍ PRO UV + VLOŽENÍ UV + KAPOSENÍ  
A STAVASIKI KANALIZACEVATNOST. IIA ZJISTENÍ SKUTČNOSTI JEDNÉ ODŽALOV  
ODŽALOV PRŮVŠNÍ PRACI A TO OD DRUHÉHO DRŽ.  
KONTROLA VODNODVŮHO ŘÁDU BYL ZJISTEN JAKO  
MÍSTNÍ STAV A BUDŽ LUTNÍ JAKO VÝŽIVA.BUDŽ LUTNÍ PRŮVŠNÍ DOKUČNOST KONTROLA  
JIT OCHRANENÍ PRO VÝŽNÍ ŠITÍ ČJČ A VO.  
BUDŽ PRŮVŠNÍ BUDŽ OPĚT ZAHNÁJÍ DO PRŮVŠNÍ  
ITO ČINNOSTI

investora (TD):

Podpis stavbyvedoucího:

## HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

**Datum zahájení prací 1. rok:**

**Termín pro dokončení Stavby (=prací) 1. rok:**

**Datum zahájení prací 2. rok:**

**Přerušeni prací:**

**Termín pro dokončení Stavby (=prací) 2. rok:**

**Termín pro dokončení Díla:**

**Doba realizace Díla:**

**13.09.2021**

07.11.2021

02.05.2022

**11.05.2022 - 5.6.2022**

15.07.2022

**26.08.2022**

**15 týdnů + 6 týdnů**

**Zhotovitel (název a sídlo)**



