

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín

se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

zastoupený: Mgr. Leou Vojtěchovou - ředitelkou

IČ: 601 16 820

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: 431550207/0100

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Pavlíček

e-mail: pavlicek@spsjc.cz

telefon: 606 792 386

a

Zhotovitel

Jiří Dušek

se sídlem: Zahradní 476, 507 43 Sobotka

zastoupená: Jiřím Duškem

IČO: 73592749

DIČ: CZ7906071888

zapsaný v Živnostenském rejstříku MěÚ Jičín

bankovní spojení: Equa bank

číslo účtu: 1020369547/6100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely 18. 7. 2022 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava hlavního přívodu vody“.
2. V průběhu oprav přívodu vody byly zjištěny rozdíly v množství jednotek skutečného stavu oproti stavu uvedeném ve výzvě zakázky. Chybné jednotky byly uznány a změněny. Při demontáži stávajícího potrubí bylo zjištěno, že na potrubí zajišťují přívod vody k hydrantům je napojena i voda do učeben. Z tohoto důvodu muselo být nově samostatně vedeno ještě vodovodní potrubí do učeben. Proto vznikly nové náklady v souvislosti s vedením tohoto potrubí (zednické práce (bourání, průrazy, odvoz sutí, začistění a vymalování, demontáž stávající sanity a obkladů, montáž nového zařízení).
Nové potrubí je z části vedení kanálem v suterénu budovy, z části je v 1. NP vedeno při stropu chodby. Na chodbách muselo být odstraněno kvůli demontáži tohoto potrubí sádrokartonové zakrytí, které muselo být nově montováno. Tím vznikly další vícepráce týkající se montáže sádrokartonového zakrytí, dokončovacích zednických prací a nové výmalby.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méně práce v souladu se změnovým listem č. 1 toho dodatku.
2. Cena za zhotovení díla činí:

Přehled změny ceny díla	
Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo	1 019 070,00
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	256 850,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	249 761,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1 011 981,00

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jičíně, dne 1. 8. 2022

Za objednatele:

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Jičín, Pod Koželuhy 100
IČO: 601 16 820
DIČ: CZ60116820 ①

.....
VOŠ a SPŠ, Jičín
Mgr. Lea Vojtěchová
ředitelka

V Sobotce, dne 1. 8. 2022

Za zhotovitele:

Jiří Dušek
Zahradní 47b, 507 43 Sobotka
IČ: 73592749, DIČ: CZ7906071888
..... tel.: 602 212 369

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Jičín, Pod Koželuhy 100
IČO: 601 16 820
DIČ: CZ60116820 ①**

Jiří Dušek
Zahradní 476, 507 43 Sobotka
IČ: 73592749, DIČ: CZ79060793
tel.: 602 212 369