

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

REVIST s.r.o.
se sídlem: Kurzova 2202 / 20, 155 00 Praha
zastoupený: Ing. Martinem Choutkou, jednatelem
IČO: 24815756
DIČ: CZ24815756
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 176872
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov**“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 01 a č. 02, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona následovně:

- **Změna dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 02**
(Jedná se změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2. ZZVZ).
- **Změna dle § 222 odst. 5 zákona – změnový list č. 01**
(Hodnota výše uvedených nezbytných dodatečných víceprací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ve smyslu ust. § 222 odst. 5, písm. c) ZZVZ, a zároveň případná změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, ve smyslu ust. § 222 odst. 5, písm. a), a zároveň by případná změna v osobě dodavatele zadavateli způsobila obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, ve smyslu ust. § 222 odst. 5 písm. b)).

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 01 a 02, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:
Změny dle § 222 odst. 4 zákona:
vícepráce: 20 559,29 Kč bez DPH
méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. 5 zákona:
vícepráce: 79 233,65 Kč bez DPH
méněpráce: - 19 674,72 Kč bez DPH
5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**
80 118,22 Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

cena celkem bez DPH 677 087,82 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnové listy č. 01 a č. 02
Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Praze dne 7.11.2022



Ing. Martin Choutka, jednatel
REVIST s.r.o.

ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov

Místo: Oblastní Nemocnice Trutnov

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: REVIST S.R.O.

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Ozn.	Název	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL1	Úprava povrchu stěn, dispozice zařizovacích předmětů - umyvadlo v ordinaci	- 19 674,72 Kč	79 233,65 Kč	59 558,94 Kč
ZL2	Dispoziční změny a doplnění - E osvětlení, parapet okna, vybourání	- Kč	20 559,29 Kč	20 559,29 Kč
CELKEM (bez DPH)		- 19 674,72 Kč	99 792,94 Kč	80 118,23 Kč

21%

	bez DPH	DPH 15%	s DPH
Celková cena méněprací ve ZL	- 19 674,72 Kč	4 131,69 Kč	23 806,41 Kč
Celková cena víceprací ve ZL	99 792,94 Kč	20 956,52 Kč	120 749,46 Kč
Absolutní hodnota změn	119 467,66 Kč	25 088,21 Kč	144 555,86 Kč
NAVÝŠENÍ	80 118,23 Kč	16 824,83 Kč	96 943,05 Kč




PŮVODNÍ CENA	596 969,60 Kč	125 363,61 Kč	722 333,21 Kč
NOVÁ CENA	677 087,82 Kč	142 188,44 Kč	819 276,26 Kč

Zhotovitel: REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka


25.10.2022



ZMĚNOVÝ LIST Č.		ZL 01	
ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov			
Popis	ÚPRAVA POVRCHU STĚN , DISPOZICE UMYVADLA V ORDINACI		
Stavba:	ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov		
Objekt:	Oblastní Nemocnice Trutnov		
Vydal:	REVIST s.r.o.	Ing. Martin Choutka	
Odesláno/předáno (komu):			
Odesláno/předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně
			Datum: 25.10.2022
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet č. 01		
1) Zdůvodnění:			
<p>Z důvodu chybně zpracovaného výkazu výměr keramických obkladů a výmalby stěn se stavebník po konzultaci s provozovatelem rozhodl pro úspornější variantu povrchové úpravy stěn a to omyvatelnou výmalbou. Dále musela být provedena dispoziční úprava umyvadel vč. připojení a zednických prací. Tato úprava byla vynucena chybným umístěním umyvadla na dělící stěnu, která je tvořena stavebním pouzdem ro posuvné dveře, v němž nelze umyvadlo ukotvit a provést rozvod potrubí ZTI.</p>			
2) Technický popis:			
<p>Jedná se o: Přemístění umyvadla - kolize se stěnou se SDK pouzdem pro posuvné dveře, řešeny související rozvody, umístění odpadu v podlaze, pojízdná přechodová lišta z důvodu výškového rozdílu podlah mezi sádrovnou a ordinací. Nerezové obložky stavebních pouzder z důvodu ochrany rohů při projíždění lůžek s pacienty. Výroba a montáž atypických nerezových L ochranných úhelníků s nalepením na podklad. Změna povrchu stěn - keramické obklady zaměněny za omyvatelný nátěr v ordinaci a v příjmu.</p>			
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:		NE	
4) Náklady:			
Cena méněprací bez DPH:			-19 674,72 Kč
Cena víceprací bez DPH:			79 233,65 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:			59 558,94 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:			98 908,37 Kč
5) Vliv na termín dostavby:		NE	
0 kalendářních dní			
6) Schválil:			
za objednatele:	za TDS:	za zhotovitele:	
			
Ing. Jiří Strnad	Michal Novák	Ing. Martin Choutka	
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Martin Choutka	
		Datum:	

KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU			ZL	č. 01	25.10.2022	
ÚPRAVA POVRCHU STĚN , DISPOZICE UMYVADLA V ORDINACI						
Název stavby:	ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov		Objednatel:	ON Trutnov Gorkého 77, Trutnov, 541 01		
Druh stavby:	stavební úpravy dispozice místnosti ordinace, příjmu, skladu zdrav. potřeb a lékařského pokoje		Projektant:	Vladimír Kejkliček		
Lokalita:	Královéhradecký kraj - ON Trutnov a.s.		Zhotovitel:	REVIST s.r.o.		
Rozpočet KE ZL				59 558,94		
C	Kód	Zkrácený popis Rozeznávy	MJ	hmotnost	Cena MJ (Kč)	Celkem
<p>Z důvodu chybně zpracovaného výkazu výměr keramických obkládů a výmalby stěn se stavebník po konzultaci s provozovatelem rozhodl pro úspěšnější variantu povrchové úpravy stěn a to omyvatelnou výmalbou. Dále musela být provedena dispoziční úprava umyvadel vč. připojení a zednických prací. Tato úprava byla vynucena chybným umístěním umyvadla na dělicí stěnu, která je tvořena stavebním pouzdrem pro posuvné dveře, v němž nelze umyvadla ukotvit a provést rozvod potrubí ZTI.</p>						
Přemístění umyvadla - kolize s SDK pouzdrem - rozvody, podlaha						31 080,62
<p><i>Přemístění umyvadla v ordinaci z důvodu kolize rozvodů ZTI se stavebním pouzdrem pro posuvné dveře mezi ordinací a sádrovnou. V sádrovně bude pozice zachována, doplněno vyztužení a doplnění stěny Ytongem. Doplnění ochrany oslění nerezovými atyp. obložkami.</i></p>						
1	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	6,80	200,00	1 360,00 Položka z SOD
2	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	6,00	150,00	900,00 Položka z SOD
3	722175112R00	Montáž tvar.voč.plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm	kus	6,00	100,00	600,00 Položka z SOD
4	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,00	150,00	450,00 Položka z SOD
5	R	Řešení odpadu - snížení pro zapuštění do podlahy - 2,8 bm	ks	2,80	297,00	831,60 R položka
6	R	Vybourání podlahy v místě přechodu místností včetně vrstev	bm	2,50	584,00	1 460,00 R položka
7	R	Doplnění podlahy v místě přechodu místností včetně přísluš vrstev	bm	2,50	864,00	2 160,00 R položka
8	C-346272698-0	DOZDIVKY Z TVARNIC POROB TL 50MM	m2	2,80	662,70	1 855,57 URS Pol. x 0,97
<i>Hodnota položky v ceníku URS 883,2 Kč m2 x 097 koef z SOD = 662,7</i>						
9	C-620602571	LEP STERKA STEN SYS CEMIX VC SITOVINA VYZTUŽNA PRO ETICS R 267	m2	2,80	305,74	856,08 URS Pol. x 0,97
<i>Hodnota položky v ceníku URS 315,2 Kč m2 x 097 koef z SOD</i>						
10	C-620784496	PENETRACE PODKLADU HLOUBK	m2	2,80	62,27	174,37 URS Pol. x 0,97
<i>Hodnota položky v ceníku URS 64,2 Kč m2 x 097 koef z SOD</i>						
11	R	Přechodová pojezdová nerezová lišta tl. 2 mm - rozdílné úrovně podlah sádrovny a ordinace	bm	1,10	4 150,00	4 565,00 R položka
12	R	Obložkovy posuvných dveří - atyp nerezové provedení - 2 dveře - 4 sou	sou	4,00	3 967,00	15 868,00 R položka
Změna povrchu stěn - keramické obklady - omyvatelný nátěr v ordinaci a příjmu						28 478,32
<p><i>Změna povrchu stěn. Keramické obklady budou provedeny v sádrovně, omezené v ordinaci a příjmu. V ordinaci a příjmu proveden omyvatelný nátěr. Dřevěný parapet v míst. příjmu bude nahrazen novým bílým plastovým.</i></p>						
<i>Odpočty obkládů - odpočet od PD</i>						
1	76141501ERT6	Montáž obkládů stěn, porovin.,lmeI, 20x20,30x15 cm	m2	-8,69	850,00	-7 386,50 Položka z SOD
2	5976136386	Obkládačka keramická 20x20 cm standardní kvalita	m2	-8,69	400,00	-3 476,00 Položka z SOD
v rozpočtu 30,34 m2 - skutečnost 21,65 = odpočet 8,69 m2						
v rozpočtu 30,34 m2 správný součet ve VV je 76,79 m2						
Skutečný obklad - doplněný v sádrovně a v části ordinace						
			m2	21,65		
		(3+0,1+0,1+1,1+0,1+0,6+0,6+0,4+0,2)*2	m2	12,8		
		(0,15+1,2+0,6+0,7+0,7+0,25)*2	m2	7,2		
		(0,7+0,4)*1,5	m2	1,65		
3	784119322R00	Malba bílý, barva, bez penetrace, 2 x - stěny	m2	-142,13	62,00	-8 812,22 Položka z SOD
<i>Odpočty a připočty maleb</i>						
Omyvatelný nátěr + doplnění dle skutečnosti 185,99 m2						
		1,85*(5,8+0,7) sádrovna		12,03		

		2,85*(3,45+3,45+5,1+5,1) pokoj		48,74			
		2,5*(3,035+3,035+5,8+5,8) ordinace		44,18			
		1,85*(3,5+0,7+3,5+0,7+5,8+1,31+0,84+2,88+3,15) příjem		46,50			
		2,85*(1,85+1,85+7+7) sklad		20,55			
		7*2 strop		14,00			
				185,99			
4	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem emulze, 1 x	m2	43,86	45,00	1 973,70	Položka z SOD
		<i>Dopocítání skutečnosti v42,13 v rozpočtu, skut 185,99</i>					
5	784446923	MALBA OTERUVZDORNA BILA	M2	185,99	113,30	21 071,36	URS Pol. x 0,97
		<i>Hodnota položky v ceníku URS 116,8 Kč/m2 x 0,97 koef z SOD</i>					
6	613451101R00	Vyspravení ploch stěn omítkou vápenocementovou do 30%	m2	83,69	300,00	25 107,98	Položka z SOD
		Podklad z celé plochy 45%					
		Celkem				59 558,94	
		Cena méněprací bez DPH:				-19 674,72	
		Cena víceprací bez DPH:				79 233,65	
		Výsledná změna ceny bez DPH:				59 558,94	
		Absolutní hodnota změny bez DPH:				98 908,37	

ZMĚNOVÝ LIST Č.			ZL 02	
ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov				
Stavba:	Dispoziční změny a doplnění - E osvětlení, parapet okna, vybourání zdi, úprava zařizovacích předmětů			
Stavba:	ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov			
Objekt:	Oblastní Nemocnice Trutnov			
Vydal:	REVIST s.r.o.	Ing. Martin Choutka		
Odesláno/přeceno (komu):				
Odesláno/předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 25.10.2022
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet č. 02			
1) Zdůvodnění:				
<p>Při rekonstrukci bude vyměněn již zastaralý okenní parapet, na žádost uživatele budou doplněny ovládací dlouhé páky vodovodních baterií z důvodu lékařských požadavků, při realizaci došlo k upřesnění skutečnosti vybourané stěny do skladu, a podle dispozic místnosti a vhodného osvětlení budou doplněna 3 stropní svítidla.</p> <p>Jedná se o:</p> <p>Výměna dřevěného parapetu za plastový komůrkový.</p> <p>Dispoziční změny a doplnění - vybourání zdi do skladu - dle skutečnosti.</p> <p>Doplnění 3 ks LED osvětlení - symetrické dostatečné osvětlení ordinace a příjmu.</p> <p>Doplnění lékařských pák k vodov. bateriím.</p>				
2) Technický popis:				
<p>Výměna dřevěného parapetu za plastový komůrkový.</p> <p>Vybourání zdi do skladu podle skutečnosti .</p> <p>Doplnění 3 ks LED osvětlení - symetrické dostatečné osvětlení ordinace a příjmu - 6 ks v ordinaci a 6 ks na příjmu.</p> <p>Doplnění lékařských pák k vodov. Bateriím - rozebrání mechanismu a doplnění dlouhých pák.</p>				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:			NE	
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			20 559,29 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			20 559,29 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:			20 559,29 Kč	
5) Vliv na termín dostavy:			NE	
0 kalendářních dní				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:		za zhotovitele:	
	Michal Novák		Ing. Martin Choutka	
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno:	Ing. Martin Choutka	
		Datum:		

KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU			ZL	č. 02	25.10.2022	
Dispoziční změny a doplnění - E osvětlení, parapet okna, vybourání zdi, úprava zařizovacích předmětů						
Název stavby:	ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov		Objednatel:	ON Trutnov Gorkého 77, Trutnov, 541 01		
Druh stavby:	stavební úpravy dispozice místnosti ordinace, příjmu, skladu zdrav. potřeb a lékařského pokoje		Projektant:	Vladimír Kejkřlíček		
Lokalita:	Královéhradecký kraj - ON Trutnov a.s.		Zhotovitel:	REVIST s.r.o.		
Rozpočet KE ZL			20 559,29			
C	Kod	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
Dispoziční změny a doplnění - výměna parapetu						
1	7664230001	Výměna dřevěného parapetu za plastový komůrkový, odstín bílý - 0,6*1,2 <i>Dmž. vyspravení podkladu, nalepení parapetu, dotmelení, zadnické začíštění</i>	sou	1,00	4 500,00	4 500,00 R položka
Dispoziční změny a doplnění - vybourání zdi do skladu - dle skutečnosti						
1	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC <i>Vybourání otvoru do skladu - místnost po šatně - rozpočet 0,84 m2 - skutečnost 1,78 m3 1,84*0,675*1,2 + 0,8*1,64*0,2 = 0,84</i>	m3	0,94	1 500,00	1 417,20 Položka z SOD
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,70	390,00	663,25 Položka z SOD
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,01	190,00	3 231,22 Položka z SOD
4	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	1,70	220,00	374,14 Položka z SOD
5	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	1,00	350,00	350,00 Položka z SOD
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP	t	1,70	500,00	850,32 Položka z SOD
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,70	58,00	98,64 Položka z SOD
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,01	22,00	374,14 Položka z SOD
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,70	600,00	1 020,38 Položka z SOD
Dispoziční úpravy - počet LED svítidel + doplnění vodoinstal. baterií - lékařské ovládací páky						
<i>Doplnění osvětlení z důvodu dostatečného osvětlení v ordinaci i v příjmu. - Navýšen o 3 ks stropních LED svítidel (z 9 ks v rozpočtu na 12 = 6+6)</i>						
1	210201516R00	Zapojení svítidlo LED 600x600 m stropní vestavné do kazety stropu vč. svítidla	kus	3,00	500,00	1 500,00 Položka z SOD
2	210140516R00	Svítidlo stropní ledkové vč. dodávky svítidla	kus	3,00	1 580,00	4 740,00 Položka z SOD
Dispoziční úpravy - počet LED svítidel + doplnění vodoinstal. baterií - lékařské ovládací páky						
<i>Vodoinstalační baterie - požadavek uživatele na doplnění lékařských ovládacích pák k bateriím - hygienické ovládání loktem.</i>						
1	R 7258251001	Baterie umyvadlová nástěnná ruční <i>Doplnění 3 ks vodoinstal. baterií a doplnění dlouhým pákovým ovladačem.</i>	kus	3,00	480,00	1 440,00 R položka
Celkem						
					20 559,29	
Cena méněpráci bez DPH:					0,00	
Cena vícepráci bez DPH:					20 559,29	
Výsledná změna ceny bez DPH:					20 559,29	
Absolutní hodnota změny bez DPH:					20 559,29	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	596 969,60 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 20 559,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 20 559,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	20 559,29 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna Zs) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	20 559 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	3,44 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	596 969,60 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 79 233,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 19 674,72 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 79 233,65 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 19 674,72 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	98 908,37 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	16,57 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	596 969,60 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	596 969,60 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 79 233,65 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 19 674,72 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	59 558,93 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	9,98 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 99 792,94 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 19 674,72 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	80 118,22 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	596 969,60 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	677 087,82 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	677 087,82 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad