

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2022 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy
východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/2864 Radim – Dřevěnice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (06.06.2022)

Doba pro dokončení Stavby (= prací) Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		16 týdnů od termínu určeného zadavatelem (09.10.2022) 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (20.11.2022)
Přerušení prací		21.09.2022 – 04.10.2022
Doba realizace Díla		16 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	13163
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.03.2022

2

Název stavby :

III/2864 Radim - Dřevěnice

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Atelier Promika, s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČO: 260 80 273

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924

Popis a zdůvodnění změny :

3) Na základě žádosti obce Radim z 5. 9. 2022 byly dne 21. 9. 2022 přerušeny stavební práce v rámci akce „III/2864 Radim – Dřevěnice“. Potřeba přerušit stavební práce vznikla vzhledem k nutnosti provedení rekonstrukce odvodnění, úpravy revízních šachet a výstavby přílehlých chodníků (investice obce Radim) před provedením pokládky obrusné asfaltobetonové vrstvy a dalšími navazujícími pracemi na komunikaci III/2864. Na 9. KD konaném dne 03.10.2022 bylo na základě postupu výstavby v rámci investice obce Radim rozhodnuto, že přerušování stavebních prací v rámci akce „III/2864 Radim – Dřevěnice“ bude trvat do 4. 10. 2022. Stavba byla tedy přerušena na 14 dní, čímž došlo k posunu termínu dokončení prací na 9. 10. 2022. Doba realizace výstavby se tímto přerušením nemění.

Přílohy evidenčního listu :

1. Žádost obce Radim o přerušování stavebních prací ze dne 5.9.2022
2. Zápis z 9. KD
3. Upravený harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
29 335 482,00 Kč	29 601 885,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 601 885,28 Kč	266 403,28 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		47 625,60 Kč	314 028,88 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Petr Jakubík	
Projektant (autorský dozor) :	Atelier Promika, s.r.o.	Ing. Robin Pešek	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Asistent technického dozora :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Babák	

OBECNÍ ÚŘAD RADIM
Radim 8
507 12 RADIM U JIČINA



ÚS KHK
Kutnohorská 49
50004 Hradec Králové

Obec Radim žádá o přerušení stavebních prací od kMžovatky III/28644 se silnicí III/2866 až po začátek SO 123 od 21.9.2022 oca na 14 dní. Důvodem je rekonstrukce odvodnění, úprava revizních šachet a výstavba přilehlých chodníků.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

V Radimi dne 5.9.2022

OBEC RADIM

E-mail: [REDACTED]

Telefon: 731409498



ZÁPIS

z 9. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „III/2864 Radim - Dřevěnice“

stavba číslo: 33163

ze dne: 03. 10. 2022

Přítomní: dle prezenční listiny ze dne 03. 10. 2022

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby – **PLATÍ STÁLE.**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora – **PLATÍ STÁLE.**
- 1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních tabulí na začátku a konci stavby – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., v platném znění – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 3/1 Zhotovitel upozornil na špatný stavebně technický stav stávajících šachet obecní kanalizace, do kterých mají být napojeny uliční vpusti. – **V RÁMCI 6. KD BYLO ZA ÚČASTI STAROSTKY OBCE RADIM, PANÍ STŘÍBRNÉ, ROZHODNUTO O TOM, ŽE OBEC RADIM ZAJISTÍ OPRAVU STÁVAJÍCÍCH ŠACHET OBECNÍ KANALIZACE, KTERÉ JSOU VE ŠPATNÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉM STAVU A MÁJÍ DO NICH BÝT NAPOJENY ULIČNÍ VPUSTI.**
- 7/1 U příčného propustku č. 17 v km 4,118 (SO 123) bylo po pročištění přilehlého příkopu na nátočné straně, která se nachází na vnitřní straně směrového oblouku zjištěno, že z hlediska výškových parametrů není nutné oproti předpokladu PD na této straně osazovat svodidlo. Tato změna byla po jednání na místě požadována a odsouhlasena dopravním inspektorátem Policie ČR. – **BYLO ZAHRNUTO DO DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 7/2 V rámci provádění příčného propustku v km 6,100 (SO 126) byl v příkopě na nátočné straně propustku objeven výtok meliorace, který nebyl zanesen do podkladů od správců inženýrských sítí. Vzhledem k výškovému uložení výtoku meliorace muselo dojít k prohloubení stávajícího nátoky a vznikl tak z hlediska technických podmínek požadavek na doplnění svodidla. Tato změna byla po jednání na místě požadována a odsouhlasena dopravním inspektorátem Policie ČR. – **BYLO ZAHRNUTO DO DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 7/3 **PODROBNĚJI ŘEŠENO V BODĚ 8/1.**
- 8/1 - Na základě žádosti obce Radim z 5. 9. 2022 budou dne 21. 9. 2022 přerušeny stavební práce v rámci akce „III/2864 Radim – Dřevěnice“. Potřeba přerušit stavební práce vznikla vzhledem k nutnosti provedení rekonstrukce odvodnění, opravy revizních šachet a výstavby přilehlých chodníků (investice obce Radim) před provedením pokladky obrusné asfaltobetonové vrstvy a dalšími navazujícími pracemi na komunikaci III/2864. Předpokládaná doba přerušování stavebních prací je 14 dní. – **BUDE ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2.**



II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Práce na stavbě byly zahájeny dne 06. 06. 2022 předáním staveniště dle výzvy k provedení prací ze dne 22. 04. 2022.

Hlavním stavbyvedoucím stavby za „EUROVIA CS, a.s.“ je Daniel Patera, stavbyvedoucím je Ing. Petr Jakubík.

Hlavním inženýrem a TDS stavby za firmu ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. je Ing. Martin Jelínek a asistentem TDS je pan Petr Bulíček.

Koordinátorem BOZP a asistentem TDS na stavbě je Ing. Tomáš Babák.

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 06. 06. 2022 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 22. 04. 2022.

Popis provedených prací:

- Proběhla pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy – SO 126, SO 124 + část SO 123
- Probíhaly práce na chodnících – osazení nových obrub. – SO 123
- Probíhalo předláždění zámkové dlažby. – SO 123

Předpokládané práce na další období:

- Dokončení prací na příčných a podélných propustcích/hospodářských sjezdech. – SO 124 a SO 126
- Dláždění žulové dvojlinky. – SO 123
- Provedení pokládky obrusné asfaltobetonové vrstvy. – SO 123
- Provedení vodorovného a svislého dopravního značení. – SO 123 + SO 124 + SO 126
- Dokončovací stavební práce. – SO 123 + SO 124 + SO 126

Dopravní opatření:

Práce probíhají za úplné uzavírky po úsecích dle stavebních objektů s tím, že jsou práce rozděleny tak, aby byl stálý přístup k nemovitostem na trase. Pokládka asfaltových vrstev proběhne za úplné uzavírky.

Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	29. 03. 2022
Datum zahájení prací:	06. 06. 2022
Termín dokončení prací:	25. 09. 2022
Termín pro dokončení stavby:	06. 11. 2022
Doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů = 22 týdnů

Posun termínu vzhledem k přerušení prací (bude zahrnuto do ZL. č. 2):

Datum zahájení prací:	06. 06. 2022
Zahájení přerušení prací:	21. 09. 2022
Ukončení přerušení prací:	04. 10. 2022
Zahájení prací po přerušení:	05. 10. 2022
Termín dokončení prací:	09. 10. 2022
Termín pro dokončení stavby:	20. 11. 2022
Doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů = 22 týdnů

Na základě „Výzvy k provedení díla“ z 22. 04. 2022 byl potvrzen termín zahájení stavby dle SoD.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku č. 1:

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
00_VON	Vedlejší a ostatní náklady (SO 124 + SO 124 + SO 126)	831 214,13 Kč
SO 123	Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624	7 368 167,02 Kč
SO 124	Silnice III/2864 v km 3,624 – 4,242	5 156 276,01 Kč
SO 126	Silnice III/2864 v km 5,576 – 6,369	9 005 855,60 Kč
SO 183	Přechodné dopravní značení (SO 124 + SO 124 + SO 126)	121 256,00 Kč
SO 300	Odvodnění (SO 124 + SO 124 + SO 126)	2 020 959,24 Kč
Cena bez DPH		24 464 368,00 Kč
DPH 21 %		5 137 517,28 Kč
Nabídková cena včetně DPH		29 601 885,28 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Byla předložena fakturace za měsíc červen na částku 2 240 717,57 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc červenec na částku 5 593 446,04 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc srpen na částku 7 948 435,07 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc září na částku 4 488 319,77 Kč včetně DPH.

Další fakturace se předpokládá za měsíc říjen 2022.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 9/1 - Na 9. KD bylo na základě postupu výstavby v rámci investice obce Radim (rekonstrukce odvodnění, úprava revizních šachet, rekonstrukce přilehlých chodníků) rozhodnuto, že přerušení stavebních prací v rámci akce „III/2864 Radim – Dřevénice“ bude trvat do 4. 10. 2022. Stavba byla tedy přerušena na 14 dní, čímž došlo k posunu termínu dokončení prací na 9. 10. 2022. - **BUDE ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2.**



Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodavatele. Platí pouze ti, kteří jsou uvedeni v oznámení na OIP.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.

VII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III. tohoto zápisu.

**V pondělí dne 10. 10. 2022 bude zahájena převímka
dokončené stavby.**



Zapsali dne: 03. 10. 2022

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:

Ing. Eduard Trumm

Omluven

Za autorský dozor stavby:

Ing. Robin Pešek

Omluven

Ing. Jiří Šklíba

Omluven

Za hlavního inženýra a TDS stavby:

Ing. Martin Jelínek



Za asistenta TDS:

Petr Bulíček



Za koordinátora BOZP a asistenta TDS

Ing. Tomáš Babák

Za zhotovitele stavby:

Daniel Patera – hlavní stavbyvedoucí

Ing. Petr Jakubík - stavbyvedoucí



Za následného správce stavby:

Tomáš Vích – inspektor silniční sítě – obvod Nová Paka

Přílohy: Prezenční listina.



PREZENČNÍ LISTINA

z 9. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: III/2864 Radim - Dřevěnice

jednání se uskutečnilo dne: 03. 10. 2022 v Radimi

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Martin Jelínek	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Bc. Martina Droznová	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Petr Bulíček	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Tomáš Babák	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Jaroslav Čipera	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Daniel Patera	EUROVIA CS, a.s.			
Ing. Petr Jakubík	EUROVIA CS, a.s.			
Roman Novotný				
Ing. Robin Pešek	Atelier PROMIKA s.r.o.			
Ing. Jiří Šklíba	Atelier PROMIKA s.r.o.			



The image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. A large, solid black rectangle covers the upper-left quadrant of the page, obscuring any text or markings that might have been there. The rest of the page is visible, showing the continuation of the horizontal lines. There are also faint vertical lines, suggesting a margin or a grid-like structure.

[illegible]

06.06.2022
21.09.2022
05.10.2022
09.10.2022
20.11.2022
16 rydriü + 6 rydriü