

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Městys Velké Poříčí**
Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
IČO: 006 54 451
DIČ: CZ00654451
zastoupený starostou Bc. Michalem Cvejnem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **„Společnost Velké Poříčí - Hronov“**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Renata Hamrská, prokurista

Ing. Tomáš Hajič, prokurista

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2021/016**

Číslo stavby: **RFNI**

Druhý společník:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka

Jednající na základě plné moci: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **12.384.829,14 Kč vč. DPH** (slovy dvanáctmilionůtřistaosmdesátčtyřtisícosmsetdvacetdevět Korun českých čtrnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	10.235.395,99 korun českých
DPH (21%)	2.149.433,15 korun českých
Cena celkem	12.384.829,14 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 11.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 – 1,90), SO 41.2 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 – 1,9) a SO 41.3 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 – 0,08 + ul. Poříčská) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 11.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 – 1,90), SO 41.2 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 – 1,9) a SO 41.3 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 – 0,08 + ul. Poříčská) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Městysu č. R/22/17/01 ze dne 7.11.2022.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne



Objednatel
Bc. Michal Cvejn
starosta



Zhotovitel
Ing. Tomáš Hajič
prokurista
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
982/4, 158 00 Praha 6
8744



Ing. Renata Hamrská
prokurista
STRABAG a.s.



Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, podle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu :	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013575
Smlouva o dílo uzavřená dne :	24.03.2021

3.

Název stavby :

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Název objektu :

SO 11.2, SO 11.3, SO 41.3

Objednatel :

Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

Správce stavby :

Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Zhotovitel :

Společnost Velké Poříčí - Hronov, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

1. U objektu SO 11.2 nebyla po konzultaci s majitelem oplocení realizována demontáž a zpětná montáž starého rámečkového pletiva. Dále na základě skutečného provedení stavby nejsou účtovány neprovedené výměry obrub.

2. U objektů SO 11.3 a 41.3 uplatnil objednatel svoji vyhrazenou změnu závazku ze zadávací dokumentace a nebyla realizovaná část stavby, která by byla odstraněna při přeložce II/303 Běloves - Velké Poříčí.

Jedná se o méně práce na základě skutečného provedení stavby.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny
2. Rozpočty SO 11.2, SO 11.3, SO 41.3

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
13 163 563,40 Kč	13 163 563,40 Kč	1 830 039,44 Kč	0,00 Kč	12 384 829,14 Kč	-778 734,26 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		2 140 706,08 Kč	1 361 971,83 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	P
Zhotovitel 1 :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	03.11.2022	
Zhotovitel 2 :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	03.11.2022	
Projektant (autorský dozor) :	PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta	03.11.2022	
Správce stavby :	Městys Velké Poříčí			
TDI	Ing. Ivan Paulus	Ing. Ivan Paulus	03.11.2022	
Stavební technik	Městys Velké Poříčí	Josef Vondra	03.11.2022	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	10 878 978,02 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 78 870,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 512 429,29 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 78 870,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 512 429,29 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 591 299,29 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 591 299 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	14,63 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	10 878 978,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	10 878 978,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 335 046,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 124 524,62 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 711 680,14 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 132 224,67 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 046 726,55 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 256 749,29 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 303 475,84 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	11,98 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	10 878 978,02 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 046 726,55 Kč bez DPH		
	- 256 749,29 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	789 977,26 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	7,26 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 1 512 429,29 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-1 512 429,29 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	10 878 978,02 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	11 089 499,81 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	11 747 825,28 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	10 235 395,99 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	10 235 395,99 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

Název stavby:

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	208 432,49							208 432,49
SO 11.1A	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku	766 108,43	309 315,43	83 147,84					992 276,02
SO 11.1B	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - posun oplocení podél p.č. 1288/1	77 689,18							77 689,18
SO 11.1C	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace	697 834,04	25 730,98	41 376,78					682 188,24
SO 11.2	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)	5 433 117,27			290 571,61			345 374,08	5 378 314,80
SO 11.3	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)	1 092 345,12						974 918,57	117 426,56
SO 41.2	Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)	817 006,58			65 270,00				882 276,58
SO 41.3	Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)	434 205,08			13 600,00			192 136,64	255 668,44
SO 51	Autobusová zastávka v ZÚ	1 352 239,83			421 108,53	132 224,67			1 641 123,68
CENA CELKEM bez DPH		10 878 978,02	335 046,41	124 524,62	790 550,14	132 224,67	0,00	1 512 429,29	10 235 395,99
DPH 21%		2 284 585,38	70 359,75	26 150,17	166 015,53	27 767,18	0,00	317 610,15	2 149 433,15
CENA CELKEM		13 163 563,40	405 406,16	150 674,79	956 565,67	159 991,85	0,00	1 830 039,44	12 384 829,14

Soupis objektů s DPH**Stavba: - II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa****Varianta: var. 1 -**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		10 235 395,99
		OC + DPH [Kč]		12 384 829,14
		OC	DPH	OC + DPH
SO 00.	Vedlejší a ostatní náklady	208 432,49	43 770,82	252 203,31
SO 11.1A	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku	992 276,02	208 377,96	1 200 653,98
SO 11.1B	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - posun oplocení podél p.č. 1288/1	77 689,18	16 314,73	94 003,91
SO 11.1C	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace	682 188,24	143 259,53	825 447,77
SO 11.2	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)	5 378 314,80	1 129 446,11	6 507 760,91
SO 11.3	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)	117 426,56	24 659,58	142 086,14
SO 41.2	Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)	882 276,58	185 278,08	1 067 554,66
SO 41.3	Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)	255 668,44	53 690,37	309 358,81
SO 51	Autobusová zastávka v ZÚ	1 641 123,68	344 635,97	1 985 759,65

**ZBV č. 8.1 Neprovedeno**

Stavba: , II/303 Velké Pořiči - Hronov - Letapa

Objekt: SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)

Rozpočet: SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	5 433 117,27 Kč
Cena - celkem:	5 378 314,80 Kč
DPH:	1 129 446,11 Kč
Cena s daní:	6 507 760,91 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	5 378 314,80 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 03.11.2022
	Cena - celkem: -345 374,08 Kč
	DPH: -72 528,56 Kč
	Cena s daní: -417 902,64 Kč

Položky ZBV č. 8.1

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I etapa
Objekt: SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)
Rozpočet: SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
767 - Konstrukce zámečnické						
42 76793 R1		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA -100=- 100,00 [A]	M2	-100,00		
				Celkem		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
37 917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-150,00		
38 917224		-150=- 150,00 [A] SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-331,00		
39 917426		-331=- 331,00 [A] CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	-47,00		
40 966843		-47=- 47,00 [A] ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA -50=- 50,00 [A]	M	-50,00		
				Celkem		
				Celkem za rozpočet		

ZBV č. 8.2 Neprovedeno

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa

Objekt: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 1 092 345,12 Kč Cena - celkem: 117 426,56 Kč DPH: 24 659,58 Kč Cena s daní: 142 086,14 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	Cena - celkem: -974 918,57 Kč
Počet měrných jednotek: 1,00	DPH: -204 732,90 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 117 426,56 Kč	Cena s daní: -1 179 651,47 Kč
Vypracoval zadání: Datum zadání:	ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV 03.11.2022



Položky ZBV č. 8.2

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa

Objekt: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101 R1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-38,24		
		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
27	x	-38,24=-38,24 [A] Haléřové vyrovnání		1,00		
		I=1,00 [A]				
				Celkem		
1 - Zemní práce						
8	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	-38,24		
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I				
9	12573	-38,24=-38,24 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-22,00		
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I				
10	12673	-22=-22,00 [A] ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I	M3	-220,00		
		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I				
11	17110	-220=- 220,00 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	-22,00		
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM				
12	17120	-22=-22,00 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-22,00		
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
		-22=-22,00 [A]				



Položky ZBV č. 8.2

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Objekt: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-198,00		
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
14 18214		-198=- 198,00 [A] ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍ ÚZEMÍ V TL DO 0,25M ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍ ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	-800,00		
15 18232		-800=- 800,00 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	-800,00		
16 18241		-800=- 800,00 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-800,00		
17 18247		-800=- 800,00 [A] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	-800,00		
18 18351		-800=- 800,00 [A] CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	-800,00		
19 18600		-800=- 800,00 [A] ZALÉVÁNÍ VODOU ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	-20,00		
		-20=-20,00 [A]				
					Celkem	-159 229,44

Položky ZBV č. 8.2

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa

Objekt: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-212,00		
21 582611		-212=- 212,00 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-229,50		
22 58262A		-229,5=- 229,50 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC -6=-6,00 [A]	M2	-6,00		
Celkem						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
23 9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-110,00		
24 9113A3		-110=- 110,00 [A] SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	-143,00		
25 917211		-143=- 143,00 [A] ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-123,00		

**Položky ZBV č. 8.2**

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa

Objekt: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26 917224		-123=- 123,00 [A]				
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	-122,00		
		ŠÍŘ 150MM				
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ				
		ŠÍŘ 150MM				
		-122=- 122,00 [A]				
Celkem						
Celkem za rozpočet						

ZBV č. 8.3 Neprovedeno

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa

Objekt: SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: STRABAG a.s.	
<u>Rozpočet:</u> Základní cena: 434 205,08 Kč Cena - celkem: 255 668,44 Kč DPH: 53 690,37 Kč Cena s daní: 309 358,81 Kč Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 1,00 Náklad na měrnou jedn.: 255 668,44 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> Cena - celkem: -192 136,64 Kč DPH: -40 348,69 Kč Cena s daní: -232 485,33 Kč
Vypracoval zadání: Datum zadání: ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV 03.11.2022	

Položky ZBV č. 8.3

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa

Objekt: SO 41.3. Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 41.3. Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014101 R		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-2,30		
		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
		-2,3=-2,30 [A]				
2 014101 R2		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-5,75		
		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
		-5,75=-5,75 [A]				
Celkem						
1 - Zemní práce						
4 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-22,90		
		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I				
		-22,9=-22,90 [A]				
5 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-13,65		
		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
		-13,65=-13,65 [A]				
6 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-7,30		
		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
		-7,3=-7,30 [A]				
Celkem						
7 - Přidružená stavební výroba						
11 702221		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM	M	-95,00		
		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM				
		-95=-95,00 [A]				



Položky ZBV č. 8.3

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Objekt: SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 702222		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	-16,00		
14 702332		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM -16=-16,00 [A] ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	-45,00		
15 741911		-45=-45,00 [A] UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	-95,00		
16 742H22		-95=-95,00 [A] KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	-81,00		
18 742L12		-81=-81,00 [A] UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	-6,00		
20 743121		-6=-6,00 [A] OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PĚVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PĚVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M -7=-7,00 [A]	KUS	-7,00		



Položky ZBV č. 8.3

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Objekt: SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Rozpočet: SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	-7,00		
22 743552		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M				
		-7=-7,00 [A]				
		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25				
		W	KUS	-7,00		
		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25				
		W				
		-7=-7,00 [A]				
Celkem						
Celkem za rozpočet						



Seznam ZBV

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objektová řada nezařazeno				
Objekt:	SO 11.1A, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku			
Rozpočet:	SO 11.1A, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku			
1	Přípočty			
2	Odpočty			
Rozpočet:	SO 11.1A, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku			
Objekt:	SO 11.1A, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku			
Objekt:	SO 11.1C, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace			
Rozpočet:	SO 11.1C, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace			
3	přípočty			
4	odpočty			
Rozpočet:	SO 11.1C, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace			
Objekt:	SO 11.1C, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace			
Objekt:	SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)			
Rozpočet:	SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)			
7.5	Zemní práce - chodník			
8.1	Neprovedeno			
Rozpočet:	SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)			
Objekt:	SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)			
Objekt:	SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			
Rozpočet:	SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			
8.2	Neprovedeno			
Rozpočet:	SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			
Objekt:	SO 11.3, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			
Objekt:	SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)			
Rozpočet:	SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)			
7.3	Sloupy			
Rozpočet:	SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)			
Objekt:	SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)			
Objekt:	SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			
Rozpočet:	SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			
7.4	Sloupy			
8.3	Neprovedeno			
Rozpočet:	SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			
Objekt:	SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			



Seznam ZBV

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			
Rozpočet:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			
7.1	Více práce		29/07/2022	
7.2	Méně práce		02/08/2022	
Rozpočet:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			
Objekt:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			
Objektová řada nezařazeno				
Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa				