

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vičí stavby s. r. o.

se sídlem: Františka Halase 1399, 500 09 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Vladimír Berný
IČO: 063 91 001
DIČ: CZ06391001
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40163
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10.03.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Úprava skladovacího prostoru a rampy pro vozíky s prádlem – ON Jičín – II.**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – práce dle Změnových listů č. 3, 4 a 5.

vícepráce: 41.026,50 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 2.

vícepráce: 22.785,00 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 63.811,50 Kč bez DPH
méněpráce: 0 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 63.811,50 Kč bez DPH**.
6. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím dle změnových listů č. 2 až 5 prodlužuje termín realizace zakázky **o 2 týdny** dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, z důvodu víceprací.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:
5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: únor 2022
Požadovaný termín dokončení plnění zakázky:
termín zahájení stavby: nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště,
Požadovaný termín dokončení plnění zakázky: nejpozději do 30 týdnů od převzetí staveniště.
Po předání staveniště má zhotovitel 16 týdnů na přípravu zakázky (zaměření, výroba atd.) - prostory budou v této době v provozu, poté v průběhu 10 týdnů proběhne vlastní realizace, následně do 4 týdnů kolaudace.
2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 2 až 5 se ustanovením čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, mění a nově zní takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 1.147.566,54 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionstočtyřicetsedmtisícpětsetšedesátšest korun českých a padesátčtyři haléřů bez DPH)
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 2 až 5
Příloha č. 2: Rozpočty ke ZL č. 2 až 5
Příloha č. 3 Změny závazků ze smlouvy


Za objednatele:

V Hradci Králové dne



.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královehradecký kraj



Za zhotovitele:



V Hradci Králové dne






Ing. Vladimír Berný, jednatel
Vlčí stavby s. r. o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Vlčí stavby s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	05. 10. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Předmětem změn je přeložení stávající silnoproudé elektroinstalace.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V místě bouraného zdiva pod parapetem okna, kde má být nově osazena požární žaluzie, je vedena stávající silnoproudá elektroinstalace. V PD tato kolize není řešena, aby bylo možné požární žaluzii osadit, je nezbytné silnoproudou elektroinstalaci přeložit. Po zrušení stávající trasy bude nová trasa kabelů vedena nad podhledem v liště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	22.785,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22.785,00 Kč	ANO	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Vlčí stavby s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	25. 10. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Předmětem změn je montáž kabelu a jeho zednické zapravení.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku ON Jc a.s. bude provedena montáž kabelu „rezerva“ bez dodávky materiálu, ten bude dodán ON Jc a. s. Bude provedeno zednického zapravení kabelu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	12.425,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.425,53 Kč	ANO	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podp Vlčí stavby s.r.o.	
		
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Vlčí stavby s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	25. 10. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Předmětem změn je provedení zemní soustavy hromosvodu pod dno plošiny dle požadavku ON Jc a.s.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V místě dna nové plošiny bude provedena dílčí část zemní soustavy hromosvodu, která je součástí jiné akce. Toto je z důvodu, aby se při realizaci akce „hromosvod“, nemuselo bourat nové dno pod plošinou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	16.422,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16.422,00 Kč	ANO	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podp	
		
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Vlčí stavby s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	25. 10. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Předmětem změn je provedení obkladů a dlažby otvoru pro požární žaluzii.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ostění otvoru pro novou požární žaluzii bude obloženo obkladem rozměrově shodným s přilehlou stěnou ve shodné barvě nebo krémově bílé. V PD byl řešeno ostění pouze omítkou a podlaha betonem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	12.178,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.178,97 Kč	ANO	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podp	
		
Datum:	Datum:	
		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA SKLADOVACÍHO PROSTORU A RAMPY PRO VOZÍKY S PRÁDLEM

Objekt: **01 - Stavební úprava č.1 – požární roleta (úprava skladovacího prostoru)**

ZL č.2 - úprava elektroinstalace v místě parapet **Varianta č.2** nová trasa kabelů

KSO: CC-CZ:

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářsk Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Vlčí stavby s.r.o.

IČ: 6391001
DIČ: CZ06391001

Projektant: AA-CONSULT CZ, spol. s r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Jan Petr

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

22 785,00

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	4 784,85
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 569,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA SKLADOVACÍHO PROSTORU A RAMPY PRO VOZÍKY S PRÁDLEM

0

Objekt: 01 - Stavební úprava č.1 – požární roleta (úprava skladovacího prostoru)

0

ZL č.2 - úprava elektroinstalace v místě parapetu

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 785,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 785,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

22 785,00

popis materiálu	m.j.	množství	cena za m.j.		cena celkem		celkem bez DPH
			materiál	montáž	materiál	montáž	
Varianta č.2 (kompletní výměna kabelů)							
CYKY "J" 3x1,5mm	m	50,00	17,20	0,00	860,00	0,00	860,00 Kč
CYKY "J" 3x2,5mm	m	50,00	20,50	0,00	1025,00	0,00	1 025,00 Kč
drobný materiál	kpl	1,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1 500,00 Kč
doprava rezie	kpl	1,00		2500,00	0,00	2500,00	2 500,00 Kč
práce v hod.sazbě	h	24,00		450,00	0,00	10800,00	10 800,00 Kč
revize	kpl.	1,00			0,00	6100,00	6 100,00 Kč
					3385,00	13300,00	22 785,00 Kč

ZL č.3 - natažení kabelu a zednické zapravení vč. obkladů po rozvodech elektro

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL č.3

KSO:

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

6391001

DIČ:

CZ06391001

Projektant:

AA-CONSULT CZ, spol. s r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

12 425,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	2 609,36
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

15 034,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL č.3

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: AA-CONSULT
CZ, spol. s r.o

Uchazeč: Vlčí stavby s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 425,53

HSV - Práce a dodávky HSV

12 425,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 684,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 293,13

997 - Přesun sutě

291,80

998 - Přesun hmot

156,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL č.3

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: AA-CONSULT
CZ, spol. s r.o

Uchazeč: Vlčí stavby s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 425,53
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 425,53

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 684,60
1		612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m ² na stěnách	kus	6,000	576,00	3 456,00
2		784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	6,000	38,10	228,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 293,13
2		HZS2222	Práce v hod sazbě - elektrikář natažení kabelu dle požadavku investora	hod	4,000	350,00	1 400,00
3		781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²	0,880	127,00	111,76
4		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	0,880	59,30	52,18
5		781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	0,880	678,00	596,64
6		781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10	m ²	0,880	93,80	82,54
7		781739192R	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za omezený	ks	22,000	275,00	6 050,00
D 997 Přesun sutě							291,80
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,100	605,00	60,50
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,000	12,50	37,50
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,100	408,00	40,80
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,100	1 530,00	153,00
D 998 Přesun hmot							156,00
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,100	1 560,00	156,00

ZL č.4 - dodávka montáž zemnicí soustavy pod dno plošiny

Stavba:

Objekt:

ZL č.4

KSO:

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

6391001

DIČ:

CZ06391001

Projektant:

AA-CONSULT CZ, spol. s r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

16 422,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	3 448,62
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

19 870,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL č.4

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: AA-CONSULT
CZ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vlčí stavby s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 422,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 422,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 018,00

998 - Přesun hmot

1 404,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL č.4

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: AA-CONSULT
CZ, spol. s r.o.

Uchazeč: Vlčí stavby s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

16 422,00

D HSV Práce a dodávky HSV

16 422,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 018,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1		210220362	Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení	kus	2,000	1 010,00	2 020,00
2		210220362M	Tyč zemnicí křížový profil ZT1,5 k	ks	2,000	557,00	1 114,00
34	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	30,000	350,00	10 500,00
5		2100211213	Hromosvodní vodič pozinkovaný FeZn pr. 10 mm	kg	14,000	92,00	1 288,00
6		2100211207	Svorka pozinkovaná páska - drát	ks	4,000	24,00	96,00

D 998

Přesun hmot

1 404,00

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,900	1 560,00	1 404,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

ZL č.5 - obklady a dlažby v otvoru pro požární žaluzii

Stavba: ÚPRAVA SKLADOVACÍHO PROSTORU A RAMPY PRO VOZÍKY S PRÁDLEM

Objekt: 01 - Stavební úprava č.1 – požární roleta (úprava skladovacího prostoru)

ZL č.5

KSO:
Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vlčí stavby s.r.o.

IČ: 6391001
DIČ: CZ06391001

Projektant:
AA-CONSULT CZ, spol. s r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Petr

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH **12 178,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	2 557,58
snížená		15,00%	

Cena s DPH **v CZK 14 736,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA SKLADOVACÍHO PROSTORU A RAMPY PRO VOZÍKY S PRÁDLEM

Objekt **01 - Stavební úprava č.1 – požární roleta (úprava skladovacího prostoru)**

ZL č.5

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: AA-CONSULT
CZ, spol. s r.o

Uchazeč: Vlčí stavby s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 178,97

HSV - Práce a dodávky HSV

12 178,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 731,17

997 - Přesun sutě

291,80

998 - Přesun hmot

156,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL č.5

Místo: areál Nemocnice Jičín – SO 01 hospodářská budova

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: AA-CONSULT
CZ, spol. s r.o

Uchazeč: Vlčí stavby s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						

Náklady soupisu celkem

12 178,97

D HSV Práce a dodávky HSV

12 178,97

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 731,17
1		59761254	dlažba keramická GRANIT 73S NEVADA 20x20	m2	1,00	578,10	578,10	
2		771575113	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,800	640,00	512,00	
3		59761255	obklad keramický hladký COLOR ONE tm. Žlutý lesk 15x15	m2	1,00	502,70	502,70	
4		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,800	59,30	47,44	
5		781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,960	678,00	650,88	
6		781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10	m2	0,960	93,80	90,05	
7		781739192R	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za omezený	ks	34,000	275,00	9 350,00	
D 997							Přesun sutě	291,80
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,100	605,00	60,50	
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,000	12,50	37,50	
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,100	408,00	40,80	
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,100	1 530,00	153,00	
D 998							Přesun hmot	156,00
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,100	1 560,00	156,00	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Úprava skladovacího prostoru a rampy pro vozíky s prádlem - ON Jičín - II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	912 508,56 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 41 026,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 41 026,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	41 026,50 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	41 027 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	4,50 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	912 508,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 172 111,82 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 865,34 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 172 111,82 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 865,34 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	172 977,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	18,96 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	912 508,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 22 785,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 22 785,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	22 785,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,50 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	912 508,56 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 172 111,82 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 865,34 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 22 785,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	194 031,48 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	21,26 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 63 811,50 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	63 811,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	912 508,56 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 083 755,04 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 147 566,54 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 147 566,54 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

J. Brádlová