

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „**Dohoda**“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ4527492

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této Dohody.
- 1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejích dodatků č. 1-4, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou Dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

- Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)**“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2021-035135, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 01.02.2022 na provedení a dokončení díla „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři dodatky ze dne 12.07.2022, 15.08.2022, 14.09.2022 a 14.11.2022, po jejichž uzavření činí **konečná smluvní cena 107.428.322,64 Kč bez DPH**.
- Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-4 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného díla došlo 13.11.2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením díla související.

4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
- 4.2. Respektujícíe shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:
- **Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 8.996.672,61 Kč vč. DPH (slovy osmmillionůdevětsetdevadesátšesttisícšestsetsedmdesátdva Korunčeských šedesátjedna haléřů),** vyčíslenou na základě podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 5 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této dohody.
 - K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody o narovnání.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny díla. Záruka za jakost a další nároky z vad díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak dotčena.

5. Odstoupení

- 5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.
- 6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.9. V otázkách, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 14.11.2022, číslo usnesení RK/36/1565/2022.

Přílohy:	č.1	Evidenční list změny stavby č. 5
	č.2	Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

небес келюве

Objednatel

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

5.

Číslo stavby :	34160 c,d
Smlouva o dílo uzavřená dne :	01.02.2022
Název stavby :	

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)

Název objektu :

SO 102 ZH, SO 102 ZV, SO 102.1 ZH, SO 102.2 N, SO 103 ZH, SO 103 ZV, SO 183.1.1 ZV, SO 203 ZV, SO 253 ZH, SO 101, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 103.4, SO 301

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 24668613

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, štěrky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulační tabulka změny stavby č. 5
2. Soupis položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 4 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		navýšení ceny			
123 524 876,61 Kč	129 988 270,39 Kč	0,00 Kč	8 996 672,61 Kč	138 984 943,01 Kč	15 460 066,40 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.5:		787 348,85 Kč	16 247 415,25 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Martin Potůček	08 - 11 - 2022
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	08 - 11 - 2022

Název stavby:

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NAZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	meněpráce	vícepráce	meněpráce	vícepráce	meněpráce	vícepráce	meněpráce	naučžení ceny		
Rožpočet č.1													
SO 000 ZV	Všeobecné a ostatní náklady	1 713 628,04											1 713 628,04
SO 102 ZH	SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639	46 838 733,36	2 232 722,19	185 092,34	214 529,92	0,00	177 762,20	0,00	0,00	46 725,00	3 359 763,50	0,00	52 591 693,83
SO 102 ZV	SO 102 – Silnice II/285 – km 16,044 – 21,639	207 118,97	859,07	0,00					0,00	4 972,98	21 060,24	0,00	224 065,30
SO 102.1 ZH	Propustek v km 17,885	2 085 484,03							0,00	425,30	0,00	0,00	2 085 058,81
SO 102.2 N	Nástupišť BUS	133 035,44							0,00	2 603,19	741,73	0,00	131 173,88
SO 103 ZH	SO 103 – Silnice II/285 – km 21,639 – 25,294	27 771 364,28	3 015 862,53	0,00	47 814,34	43 722,60			0,00	212 354,95	2 030 194,01	0,00	32 609 187,62
SO 103 ZV	SO 103 – Silnice II/285 – km 21,639 – 25,294	1 458 912,89									67 234,49	0,00	1 526 147,38
SO 182 ZV	Dopravné – inženýrské opatření	145 728,72									0,00	0,00	145 728,72
SO 183 ZV	Dopravné – inženýrské opatření	13 907 986,79									1 744 473,17	0,00	15 652 459,96
SO 203 N	Most 285 - 011	307 936,71			279 569,04	17 294,60	23 200,00	0,00			15 167,04	0,00	608 608,39
SO 253 ZH	Opěrná zeď Nahořany	3 762 670,50							0,00	27 434,32	55 010,39	0,00	3 790 246,97
Rožpočet č.2													
000	Všeobecné a předběžné položky	64 320,00									0,00	0,00	64 320,00
SO 101	Rekonstrukce silnice II/285	2 397 619,58							0,00	93 407,30	128 638,51	0,00	2 432 851,19
SO 101.1	Silnice II/285 – udržovací práce	15 718,88							0,00	3 003,45	264,56	0,00	12 979,99
SO 101.2	Úprava místní komunikace (napojení p.p.č.336/1)	128 539,24							0,00	7 208,28	6 909,33	0,00	128 740,29
SO 101.3	Úprava místní komunikace (napojení p.p.č.209/6)	69 281,21							0,00	6 457,42	4 269,75	0,00	67 093,54
SO 103.4	Novostavba opěrné zdi p.p.č.st.80, p.p.č.78	314 799,12									227,72	0,00	315 026,84
SO 301	Rekonstrukce dešťové kanalizace	763 766,33									1 312,18	0,00	765 078,51
CENA CELKEM bez DPH		102 086 674,88	5 249 443,79	185 092,34	541 943,30	61 017,20	200 962,20	0,00	0,00	404 591,99	7 435 266,62	0,00	114 863 589,26
DPH 21%		21 438 201,73	1 102 383,26	38 869,39	113 808,05	12 813,61	42 202,06	0,00	0,00	84 964,32	1 561 405,99	0,00	24 121 353,75
CENA CELKEM		123 524 876,61	6 351 826,98	223 961,73	655 751,39	73 830,81	243 164,26	0,00	0,00	489 556,30	8 996 672,61	0,00	138 984 943,00

objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství	Skutečně přiznáno
SO 102 ZH	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	33 794,400	1 018 905,22 Kč
SO 102 ZH	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	34 838,90	1 133 170,06 Kč
SO 102 ZH	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	35 600,900	1 124 965,66 Kč
SO 102 ZV	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	220,00	6 633,03 Kč
SO 102 ZV	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	220,00	7 155,72 Kč
SO 102 ZV	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	220,000	6 951,86 Kč
SO 103 ZV	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	631,00	19 024,73 Kč
SO 103 ZV	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	631,00	20 523,91 Kč
SO 103 ZV	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	631,00	19 939,20 Kč
SO 103 ZH	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	20 780,93	626 547,53 Kč
SO 103 ZH	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	21 236,98	690 754,01 Kč
SO 103 ZH	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	21 693,03	685 485,86 Kč
SO 183 ZV	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	20 206,75	845 434,25 Kč
SO 183 ZV	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	20 669,50	899 038,92 Kč
SO 203 N	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	160,88	4 850,55 Kč
SO 203 N	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	160,88	5 232,78 Kč
SO 203 N	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	160,88	5 083,71 Kč
SO 101	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	1025,00	44 904,72 Kč
SO 101	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	1025,00	32 562,04 Kč
SO 101	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	1025,00	41 446,08 Kč
SO 101.1	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	2,00	87,62 Kč
SO 101.1	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	2,00	63,54 Kč
SO 101.1	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	2,00	80,87 Kč
SO 101.2	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	55,00	2 409,52 Kč
SO 101.2	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	55,00	1 747,23 Kč
SO 101.2	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	55,00	2 223,94 Kč
SO 101.3	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	34,00	1 489,52 Kč
SO 101.3	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	34,00	1 080,11 Kč
SO 101.3	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	34,00	1 374,80 Kč
			dle SoD a dodatků		7 249 166,99 Kč

CELKEM Asfaltové směsi a ostatní komodity	Celkem za objekt
---	------------------

Doklady: Dopis zhotovitele Předložení závěrečného vyčíslení nároku v souladu s pod-čl. 20.1. Smluvních podmínek ze dne 15.9.5022

Interní ceník obalovaných asfaltových směsí - platný od 1.4.2021 a 22.3.2022 (Liberecká obalovna s.r.o.)

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3) - výpočet navýšení ceny **DALŠÍ KOMODITY**

objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství SoD + dodatky	Celkem množství materiálu	Materiál v množství položky x koeficient ČSÚ	Skutečně přiznáno	Poznámka
SO 102 ZH	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, ŠD 0/63	M3	1582,900	527 450,420 Kč	45 865,250 Kč		Poniženo množství z původně požadovaných 4784,407 t na 2694,1 t
SO 102 ZH	17581	ŠD 0/32 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	106,310	35 004,690 Kč	3 458,460 Kč		Doloženo
SO 102 ZH	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	5133,250	338 045,050 Kč	33 398,850 Kč		Doloženo
SO 102 ZV	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	65,500	3 235,080 Kč	319,630 Kč		Doloženo
SO 102.1 ZH	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	ƒ	2,720	70 448,000 Kč	15 244,950 Kč		Nenárokováno
SO 102.1 ZH	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	ƒ	0,430	9 890,610 Kč	2 140,330 Kč		Nenárokováno
SO 102.1 ZH	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05	ƒ	1,830	44 632,650 Kč	9 658,510 Kč		Nenárokováno
SO 102.1 ZH	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B5008	ƒ	5,380	123 747,580 Kč	26 778,980 Kč		Nenárokováno
SO 102.2 N	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	114,000	7 507,360 Kč	741,730 Kč		Doloženo
SO 103 ZH	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	128,400	42 278,270 Kč	4 177,090 Kč		Doloženo
SO 103 ZH	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,710	2 209,400 Kč	218,290 Kč		Doloženo
SO 103 ZH	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	3536,720	232 907,160 Kč	23 011,230 Kč		Doloženo, oprava množství
SO 103 ZV	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	952,500	78 407,420 Kč	7 746,650 Kč		Doloženo
SO 253 ZH	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B5008	T	3,180	82 362,000 Kč	17 823,140 Kč		Doloženo
SO 253 ZH	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B5008	T	1,670	38 412,350 Kč	8 312,430 Kč		Doloženo
SO 253 ZH	327368	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	5,317	133 432,640 Kč	28 874,820 Kč		Poniženo množství z původních 6,89 t na 5,317 t)
SO 101	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,200	1 732,500 Kč	171,170 Kč		Nenárokováno
SO 101	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1195,833	98 437,980 Kč	9 725,670 Kč		Doloženo
SO 101.1	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	4,000	329,270 Kč	32,530 Kč		Doloženo
SO 101.2	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	65,000	5 350,640 Kč	528,640 Kč		Doloženo
SO 101.3	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	40,000	3 292,700 Kč	325,320 Kč		Doloženo
SO 103.4	36334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	35,000	2 304,890 Kč	227,720 Kč		Doloženo
SO 301	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	38,535	12 688,420 Kč	1 253,620 Kč		Doloženo
SO 301	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,350	7 569,380 Kč	747,850 Kč		Nenárokováno
SO 301	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	12,000	592,690 Kč	58,560 Kč		Doloženo
							186 099,63 Kč	
			skut.	doloženo				
		0/32		3244,079		3353,750		
		0/63		4784,407		2694,100		
		těžené kamenivo		33,825		0,000		
		ocel		20,527		10,167		

Vysvětlivky k výpočtu:

% materiálu v položce zhotovitel - stanoveno zhotovitelem
jednotková cena materiálu - jedná se o součin jednotkové ceny položky a % materiálu v položce zhotovitel nebo IBR podle toho, které procento je nižší

Doklady:

- 1 Dopis zhotovitele Navýšení ceny díla ze dne 15.09.2022
Kalkulace ceny jednotlivých položek
Faktura společnosti BEZEDOS s.r.o. (drcené kamenivo fr. 0-32) + dodací lístky (3353,75 t)
Faktura společnosti BEZEDOS s.r.o. (drcené kamenivo fr. 0-63) + dodací listy (2694,1 t)
Protokol o zkoušce kameniva - Tlumaczów - frakce 0/32
Protokol o zkoušce kameniva - Tlumaczów - frakce 0/63
Faktura společnosti FERBET s.r.o. - betonářská výztuž (10.167,02 t) + dodací list
Nabídka společnosti FERBET s.r.o. z 15.10.2021
Nabídka společnosti FERBET s.r.o. z 24.03.2022

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	102 086 674,88 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 404 591,99 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 7 435 266,62 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 7 435 266,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 404 591,99 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	7 839 858,61 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	7 839 859 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	7,68 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	102 086 674,88 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	102 086 674,88 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 5 249 443,79 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 185 092,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 541 943,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 61 017,20 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 200 962,20 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 5 992 349,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 246 109,54 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 238 458,83 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	6,11 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	102 086 674,88 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 5 992 349,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 246 109,54 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		5 746 239,75 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		5,63 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 7 435 266,62 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	7 435 266,62 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	102 086 674,88 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	107 151 026,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	107 631 952,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	107 832 914,63 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	107 428 322,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	114 863 589,26 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	114 863 589,26 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

