

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „Dohoda“)*

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ4527492

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této Dohody.
- 1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejich dodatků č. 1-3, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou Dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov**“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2021-031766, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 23.12.2021 na provedení a dokončení Díla „**III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny tři dodatky ze dne 24.05.2022, 01.10.2022 a 16.11.2022, po jejichž uzavření činí konečná smluvní cena 40.074.250,01 Kč bez DPH.

- Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-3 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného Díla došlo 18.11.2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu Díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny Díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením Díla související.

4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
- 4.2. Respektujícíe shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:
- **Objednatel** uhradí **Zhotoviteli** částku **celkem** [REDACTED] **Kč vč. DPH (slovy jedenmilionstočtyřicetdevětisíctřistapadesát Korunčeských devadesát haléřů)**, vyčíslenou na základě podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 4 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.
 - K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody o narovnání.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny Díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této Dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny Díla. Záruka za jakost a další nároky z vad Díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak dotčena.

5. Odstoupení

- 5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této Dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od Dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.
- 6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této Dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.9. V otázkách, které nejsou touto Dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu Dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 28.11.2022, číslo usnesení RK/38/1746/2022.

Přílohy: č.1 Evidenční list změny stavby č. 4
 č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

V dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby:	36610a
Registrační číslo projektu:	
Smlouva o dílo uzavřena dne:	23.12.2021

4

Název stavby:

„III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa (intravilán Libňatov)“

Název objektu:

SO 101, SO 101.1, SO 121, SO 131, SO 301, SO 302

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Ing. Ivan Štř, projektování dopr. Staveb a.s. - Ing. Jan Fiala

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnění změny:

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádá zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, šterky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb", který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přiložky evidenčního listu :

1. Rekapitulační tabulka změny stavby č. 4
2. Soupis položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatky (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
40 492 794,57 Kč	48 489 842,51 Kč	0,00 Kč	1 149 350,90 Kč	49 639 193,43 Kč	9 146 398,86 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		1 236 855,97 Kč	10 383 254,84 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00	Marek Buřval	22-11-2022
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	22-11-2022

Název stavby:

„36610a - III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	Všeobecné a předběžné položky I. etapa	1 137 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 114,17
SO 001.1	Příprava území I. etapa	330 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 993,90
SO 101	Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080	18 922 727,17	7 522 598,69	882 091,84	108 726,88	0,00	0,00	82 371,44	849 309,07	0,00	26 438 898,53
SO 101.1	Propustek v km 0,535	313 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,04	0,00	316 754,96
SO 121	Vyvolané úpravy silnic II. třídy	186 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,13	0,00	190 340,17
SO 131	Vyv.úpravy MK, ÚK,chod. a sjezdů v úseku km 0,000 - 1,080	1 295 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,95	0,00	1 348 325,95
SO 190.1	Trvalé dopravní značení II/3041	231 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 037,79
SO 201	Most ev.č. 3041-1	3 358 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,59	40 509,58	0,00	3 382 938,58
SO 202	Most ev.č. 3041-2 (Královohradecký kraj)	3 332 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,52	0,00	0,00	3 325 463,01
SO 301	Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,080	3 608 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 633,23	0,00	0,00	3 578 567,04
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření I. etapa	749 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 692,70
CENA CELKEM bez DPH		33 465 119,48	7 522 598,69	882 091,84	108 726,88	0,00	0,00	140 103,18	949 876,78	0,00	41 024 126,80
DPH 21 %		7 027 675,09	1 579 745,72	185 239,29	22 832,64	0,00	0,00	29 421,67	199 474,12	0,00	8 615 066,63
CENA CELKEM		40 492 794,57	9 102 344,41	1 067 331,13	131 559,52	0,00	0,00	169 524,85	1 149 350,90	0,00	49 639 193,43

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libřatov - výpočet navýšení ceny **ASFALTOVÉ SMĚŠI**

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství	
SO 101	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrus ACO 11 50/70		6 155,000	
SO 101	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16 + PMB 25/55-60	M2	6 396,600	
SO 101	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S podkladní vrstva ACP 16+ 50/70	M3	326,160	
SO 121	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrus ACO 11 50/70		50,000	
SO 121	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16 + PMB 25/55-60	M2	50,000	
SO 131	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrus ACO 11 50/70		628,843	
SO 131	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16 + PMB 25/55-60	M2	628,843	
					789 757,00 Kč

Doklady: Dopis zhotovitele Předložení závěrečného vyčíslení nároku v souladu s pod-čl. 20.1. Smluvních podmínek ze dne 15.9.2022
Interní ceník obalovaných asfaltových směsí - platný od 01.04.2021 a 22.03.2022 (Liberecká obalovna s.r.o.)

CELKEM Asfaltové směsi a ostatní komodity	Celkem za objekt
SO 101	849 309,07 Kč
SO 101.1	3 210,04 Kč
SO 121	4 187,13 Kč
SO 131	52 660,95 Kč
SO 201	40 509,58 Kč
SO 202	0,00 Kč
Celkem v Kč bez DPH	949 876,78 Kč

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libřatov - výpočet navýšení ceny DALŠÍ KOMODITY

objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč	Požadavek zhotovitele	Skutečně přiznáno	
SO 101	21450	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA vrstvy pro sanaci AZ - směs ŠD 0-45 (60%) a Rmat (40%), ŠD 0/63	M3	561,600			23 250,24 Kč		doloženo
SO 101	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	10,944			87 552,00 Kč		doloženo
SO 101	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	4,104			32 832,00 Kč		doloženo
SO 101	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID-DO 0,9 zásyp za rubem římsy pro svodidla, ŠD 0/32	M3	-75,240			2 952,42 Kč		nedoloženo
SO 101	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ochranná vrstva ŠDA 0-32, ŠD 0/32	M3	2 126,080			83 427,38 Kč		nedoloženo celé nakupované množství - doloženo 223,75 t = 136,85 m3
SO 101.1	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	0,511			4 088,00 Kč		doloženo
SO 101.1	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID-DO 0,9 zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32	M3	-34,469			1 352,56 Kč		nedoloženo
SO 131	451572	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID-DO 0,8 štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou 0/22, ŠD 0/32	M3	-13,500			529,74 Kč		nedoloženo
SO 131	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID-DO 0,9 zásyp a obsyp trouby propustků ŠP 0/32	M3	-46,395			1 820,54 Kč		nedoloženo
SO 131	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL-DO 150MM ŠD 0/32 tl. 150mm - podkladní vrstva	M2	-384,560			2 265,06 Kč		nedoloženo
SO 201	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	192,000			1 536,00 Kč		doloženo
SO 201	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,555			12 440,00 Kč		doloženo
SO 201	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,580			20 640,00 Kč		doloženo
SO 201	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	5,325			42 600,00 Kč		nedoloženo celé nakupované množství - doloženo 2,434 t
SO 201	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID-DO 0,9 přechodové klíny, zásypy za rubem ŠD 0-32	M3	-20,800			816,19 Kč		nedoloženo
SO 202	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-208,000			1 664,00 Kč		nedoloženo
SO 202	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-2,052			16 416,00 Kč		nedoloženo
SO 202	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-2,430			19 440,00 Kč		nedoloženo
SO 202	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-5,520			44 160,00 Kč		nedoloženo
SO 202	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID-DO 0,9 přechodové klíny, zásypy za rubem ŠD 0-32	M3	-23,400			918,22 Kč		nedoloženo
		CELKEM				3 964 079,07 Kč	400 700,35 Kč	160 119,78 Kč	

	dle SoD (t)	doloženo (t)
množství fr. 0/63	968,7600	1037,0000
množství fr. 0/32	3920,0237	223,7500
betonářská výztuž	35,4210	22,3202

Vysvětlivky k výpočtu:

% materiálu v položce zhotovitel - stanoveno zhotovitelem
jednotková cena materiálu - jedná se o součin jednotkové ceny položky a % materiálu v položce zhotovitel nebo IBR podle toho, které procento je nižší
Doklady: Dopis zhotovitele Navýšení ceny díla ze dne 15.09.2022

Kalkulace ceny jednotlivých položek
Faktura společnosti B & BC, a.s. č. 602200280
Faktura společnosti B & BC, a.s. č. 602200185
Faktura společnosti FERBET s.r.o. č. 2201165 - dodací list
Faktura společnosti FERBET s.r.o. č. 2201231 - dodací list
Faktura společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. č. 5009809539
Faktura společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. č. 5009820120
Faktura společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. č. 5009829213
Faktura společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. č. 5009840491
Faktura společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. č. 5009852553
Faktura společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. č. 5009890309
Nabídka kameniva včetně dopravy z roku 2021 a z roku 2022
Protokol o zkoušce kameniva EUROVIA Kamenolomy, a.s.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	33 465 119,48 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 140 103,18 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 949 876,78 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 949 876,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 140 103,18 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 089 979,96 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	1 089 980 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	3,26 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	33 465 119,48 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	33 465 119,48 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 7 522 598,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 882 091,84 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 108 726,88 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)		POSOUZENÍ:	
+ 7 631 325,57 Kč bez DPH			
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi			
– 882 091,84 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi			
– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		8 513 417,41 Kč bez DPH	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %		25,44 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	33 465 119,48 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 7 631 325,57 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
	- 882 091,84 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	6 749 233,73 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	20,17 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 949 876,78 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	949 876,78 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	33 465 119,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	40 105 626,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	40 214 353,21 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	40 074 250,03 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	41 024 126,81 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	41 024 126,81 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



Rozdíl cen oproti Rekapitulační tabulce je způsoben zaokrouhlováním