

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.09.2022
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **M-SILNICE a.s.**
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Mgr. Michal Kropáč, místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – křížení s dráhou**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 (pro každou část), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – křížení s dráhou**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5.322.733,49 Kč vč. DPH** (slovy pět milionů třístadvaceti tisíc sedm set třicet tři Korun českých čtyřicetdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4.398.953,30 korun českých
DPH (21%)	923.780,19 korun českých
Cena celkem	5.322.733,49 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – II/304 Česká Skalice – křížení s dráhou a SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – II/3038 – Červený Kostelec – křížení s dráhou ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – II/304 Česká Skalice – křížení s dráhou a SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – II/3038 – Červený Kostelec – křížení s dráhou, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem
II/325 Bílá Třemešná – křížení s dráhou	1.1.3.3	03.10.2022
II/280 Ledkov – křížení s dráhou		10.10.2022
II/304 Česká Skalice – křížení s dráhou		10.10.2022
III/3038 Červený Kostelec – křížení s dráhou		03.10.2022
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		
II/325 Bílá Třemešná – křížení s dráhou		2 týdny od termínu určeného zadavatelem (16.10.2022)
II/280 Ledkov – křížení s dráhou		4 týdny od termínu určeného zadavatelem (06.11.2022)
II/304 Česká Skalice – křížení s dráhou		1 týden od termínu určeného zadavatelem (16.10.2022)
III/3038 Červený Kostelec – křížení s dráhou		1 týden od termínu určeného zadavatelem (09.10.2022)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (pro každou část)
II/325 Bílá Třemešná – křížení s dráhou		2 + 6 týdnů od termínu určeného zadavatelem (27.11.2022)
II/280 Ledkov – křížení s dráhou		4 + 6 týdnů od termínu určeného zadavatelem (18.12.2022)

II/304 Česká Skalice – křížení s dráhou		1 + 6 týdnů od termínu určeného zadavatelem (27.11.2022)
III/3038 Červený Kostelec – křížení s dráhou		1 + 6 týdnů od termínu určeného zadavatelem (20.11.2022)
Doba realizace Díla		
II/325 Bílá Třemešná – křížení s dráhou		2 týdnů + 6 týdnů
II/280 Ledkov – křížení s dráhou		4 týdnů + 6 týdnů
II/304 Česká Skalice – křížení s dráhou		1 týdnů + 6 týdnů
III/3038 Červený Kostelec – křížení s dráhou		1 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva M-SILNICE
a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva M-
SILNICE a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36700
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	14.09.2022

1

Název stavby :

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje - křížení s dráhou

Název objektu :

II/325 Bílá Třemešná - křížení s dráhou

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ 288 60 080

Zhotovitel :

M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č.1 se týká změny termínu zahájení stavby v souladu s termíny, uvedenými ve Výzvě k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací.

Přílohy evidenčního listu :

1.	harmonogram
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
235 768,50 Kč	235 768,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	235 768,50 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	M-SILNICE a.s.	Jakub Stuchlík	10.11.2022
Projektant (autorský dozor) :			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Pavla Černá	10.11.2022
Hlavní inženýr :			
Technický dozor			

Harmonogram stavby:

Zvýšení bezpečnosti na silnicích královehradeckého kraje - křížení s drahou - II/325 Bílá Třemešná

Rok : 2022

	3.X	4.X	5.X	6.X	7.X	8.X	9.X	10.X	11.X	12.X	13.X	14.X	15.X	16.X	17.X
Provedení VDZ Optická akustická brzda															
Prořez stromů															



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33202
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	14.09.2022

1

Název stavby :

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje - křížení s dráhou

Název objektu :

II/280 Ledkov - křížení s dráhou

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ 288 60 080

Zhotovitel :

M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č.1 se týká změny termínu zahájení stavby v souladu s termíny, uvedenými ve Výzvě k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací.

Přílohy evidenčního listu :

1.	harmonogram
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 859 331,30 Kč	3 859 331,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 859 331,30 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	M-SILNICE a.s.	Jakub Stuchlík	10.11.2022
Projektant (autorský dozor) :			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Pavla Černá	10.11.2022
Hlavní inženýr :			
Technický dozor :			


Podmínky pro stavbu

Zvýšení bezpečnosti na silnicích královéhradeckého kraje - křížení s dráhou

Lečkov

Rok 2021

	10.X	11.X	12.X	13.X	14.X	15.X	16.X	17.X	18.X	19.X	20.X	21.X	22.X	23.X	24.X	25.X	26.X	27.X	28.X	29.X	30.X	31.X	1.XI	2.XI	3.XI	4.XI	5.XI	6.XI	7.XI	8.XI	9.XI
I. etapa																															
Préžovské																															
Zemní práce																															
Stavební práce																															
Podkladní asfalt směsí																															
Krápnice																															
II. etapa																															
Préžovské																															
Zemní práce																															
Stavební práce																															
Podkladní asfalt směsí																															
Krápnice																															
VDZ																															



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	34210
Smlouva o dílo uzavřená dne :	14.09.2022

Číslo změny :

1

Název stavby :

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – křížení s dráhou

Název objektu :

SO02 - Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080

Zhotovitel :

M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny :

1. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly odměněny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou hodnotu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.
2. Termín skutečného zahájení prací dle výzvy k provedení díla je 10.10.2022, dokončení stavby 16.10.2022. Dokončení díla je 26.11.2022, doba realizace 1 + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet ZBV odpočty
3.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo, (nezaokrouhlená) :	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
1 176 032.03 Kč	1 176 032.03 Kč	54 938.84 Kč	0,00 Kč	1 121 093.19 Kč	-54 938.84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		54 938.84 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	M – SILNICE a.s.	Jaroslav Kynčl, DiS.	08.11.2022
Projektant (autorský dozor) :	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Václav Lexa	08.11.2022
Objednatel:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		08.11.2022
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	08.11.2022
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Milan Bittner	08.11.2022

Název stavby:

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královehradeckého kraje – II/304 - Česká Skalice – křížení s dráhou

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO02	Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou	971 927,30	0,00	45 404,00	926 523,30
CENA CELKEM bez DPH		971 927,30	0,00	45 404,00	926 523,30
DPH 21%		204 104,73	0,00	9 534,84	194 569,89
CENA CELKEM		1 176 032,03	0,00	54 938,84	1 121 093,19




Harmonogram stavby

Zvýšení bezpečnosti na silnicích královéhradeckého kraje - křížení s dráhou

Česká Skalice

	10.X	11.X	12.X	13.X	14.X	15.X	16.X	17.X	18.X	19.X	20.X	21.X	22.X	23.X	24.X	25.X	26.X	27.X	28.X	29.X	30.X	31.X	1.XI	2.XI	3.XI
frézování																									
prořez stromů																									
pokládka asfalt směsí																									
prořez a zalití spar +VDZ																									



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

1

Číslo stavby :	34211
Smlouva o dílo uzavřena dne :	14.09.2022

Název stavby :

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – křížení s dráhou

Název objektu :

S004 - Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 – Červený Kostelec – křížení s dráhou

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080

Zhotovitel :

M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny :

1. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou hodnotu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

2. Termín skutečného zahájení prací dle výzvy k provedení díla je 3.10.2022, dokončení stavby 9.10.2022. Dokončení díla je 19.11.2022, doba realizace 1 + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet ZBV odpočty
3.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená) :	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č.1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
113 800.50 Kč	113 800.50 Kč	7 260.00 Kč	0,00 Kč	106 540.50 Kč	-7 260.00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		7 260,00 Kč	0.00 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	M – SILNICE a.s.	Jaroslav Kynčl. DiS.	08.11.2022
Projektant (autorský dozor) :	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Václav Lexa	08.11.2022
Objednatel:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		08.11.2022
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	08.11.2022
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Milan Bittner	08.11.2022

Název stavby:

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královehradeckého kraje – III/3038 – Červený Kostelec – křížení s dráhou

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			více práce	méně práce	
SO04	Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 – Červený Kostelec – křížení s dráhou	94 050,00	0,00	6 000,00	88 050,00
CENA CELKEM bez DPH		94 050,00	0,00	6 000,00	88 050,00
DPH 21%		19 750,50	0,00	1 260,00	18 490,50
CENA CELKEM		113 800,50	0,000	7 260,000	106 540,500



Harmonogram stavby:

Zvýšení bezpečnosti na silnicích královehradeckého kraje - křížení s dráhou - III/3038 Červený Kostelec

[illegible]

Název Díla:
Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – křížení s dráhou

Celková rekapitulace

Objekt	Název	Nabídková cena bez DPH	Změna č. 1		Cena celkem bez DPH
			Vícepráce	Méněpráce	
SO 101	Křížení s dráhou (II/325 Bílá Třemešná - křížení s dráhou)	194 850,00	0,00	0,00	194 850,00
SO 101	Křížení s dráhou (II/280 Ledkov - křížení s dráhou)	3 189 530,00	0,00	0,00	3 189 530,00
SO02	Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou	971 927,30	0,00	45 404,00	926 523,30
SO04	Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou	94 050,00	0,00	6 000,00	88 050,00
Cena celkem bez DPH		4 450 357,30	0,00	51 404,00	4 398 953,30
DPH 21%		934 575,03	0,00	10 794,84	923 780,19
Cena celkem		5 384 932,33	0,00	62 198,84	5 322 733,49



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34210 II/304 Česká Skalice_ŽP (M-SILNICE)

Objekt: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Rozpočet: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 971 927,30 Kč

Cena celková: 926 523,30 Kč

DPH: 194 569,89 Kč

Cena s daní: 1 121 093,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 926 523,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34210 II/304 Česká Skalice_ŽP (M-SILNICE)

Objekt: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Rozpočet: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina zemina z krajnic (pol.č.12922) : 61*0,1*2,0=12,200 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	12,200		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) stavební suť a vybourané hmoty vodici proužky (pol.č.915402) : 10*0,20*2,4=4,800 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	4,800		
ZBV:		ZBV_01	dodatek - méněpráce -4,8=-4,800 [A]	Z		-4,800		
aktuální množství						0,000		
3	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
4	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“	KPL	Z	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34210 II/304 Česká Skalice ŽP (M-SILNICE)
Objekt: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou
Rozpočet: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			I=1,000 [A]					
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
5	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytné nutnou. " I=1,000 [A]	KPL	Z	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč.zajištění příslušného stanovení I=1,000 [A]	KPL	Z	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	ZBV:	ZBV_01	dodatek - méněpráce -I=-1,000 [A]		Z	-1,000		
			aktuální množství			0,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1			Zemní práce					
7	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty	KUS	Z	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34210 II/304 Česká Skalice ŽP (M-SILNICE)
Objekt: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou
Rozpočet: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle potřeby v rozhledu : 8=8,000 [A]					
			Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.					
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení sutí, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu oprava vozovky frézováním v tl.10cm : (360+15+138+14)*0,10=52,700 [A]	M3	Z	52,700		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
9	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 napojení na stáv.vozovku : 8+7+33+6,5+6=60,500 [B] středová spára : 48+28=76,000 [A] poruchy : 50=50,000 [C] Celkem: B+A+C=186,500 [D]	M	Z	186,500		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nezp.krajnice : 15*0,5+46*0,5+23*0,5+28*0,5+10*0,5=61,000 [A]	M2	Z	61,000		
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
1			Zemní práce					93 919,50
5			Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34210 II/304 Česká Skalice ŽP (M-SILNICE)
Objekt: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou
Rozpočet: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32 nezp.krajnice : 15*0,5+46*0,5+23*0,5+28*0,5+10*0,5=61,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	Z	61,000		
12	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 celková plocha opravy (360+15+138+14)=527,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	Z	527,000		
13	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 celková plocha opravy (360+15+138+14)=527,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	Z	527,000		
14	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2	M2	Z	105,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34210 II/304 Česká Skalice ŽP (M-SILNICE)
Objekt: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou
Rozpočet: SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oprava poruch - 20% z celk.plochy : 527*0,2=105,400 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
15	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geotextilie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115 oprava poruch - 20% z celk.plochy : 527*0,2=105,400 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	Z	105,400		
16	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm celková plocha opravy (360+15+138+14)*0,04=21,080 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	Z	21,080		
17	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	Z	31,620		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:34210 II/304 Česká Skalice ŽP (M-SILNICE)

Objekt:SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Rozpočet:SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm					
			celková plocha opravy (360+15+138+14)*0,06=31,620 [A]					
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
5		Komunikace						633 633,80

9 Ostatní konstrukce a práce

18	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11 výměna směrových sloupků : 10=10,000 [A]	KUS	Z	10,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
19	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ vě. naložení, odvozu a uložení na skládku	KUS	Z	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:34210 II/304 Česká Skalice ŽP (M-SILNICE)

Objekt:SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Rozpočet:SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5=5,000 [A]					
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
20	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích A31c, E7b, P4, A22, E13, P1, E2a : 1+1+1+1+1+1=7,000 [A]	KUS	Z	7,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
21	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 4=4,000 [A]	KUS	Z	4,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					
22	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vě. naložení, odvozu a uložení na skládku 2=2,000 [A]	KUS	Z	2,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
23	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ v barvě - bílá, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích	M2	Z	58,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34210 II/304 Česká Skalice ŽP (M-SILNICE)

SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nové VDZ : V1a : 28*0,125+15*0,125+2*10*0,125=7,875 [A] V4 : (72+50)*0,25+(28+23)*0,25=43,250 [B] V2b : 33*0,5*0,25=4,125 [C] V5 : 2*2,75*0,5=2,750 [D] Celkem: A+B+C+D=58,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
24	915211	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA optická psychologická brzda s akustickým efektem V18 dle TP133, retroreflexní úprava pro sil.II třídy dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V18 : (5*2,75*0,5+6*2,75*0,25)=11,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	Z	11,000		
25	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast zvučící - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nové VDZ : V1a, V2a : 28*0,125+15*0,125+2*10*0,125=7,875 [A] V4 : (72+50)*0,25+(28+23)*0,25=43,250 [B] V2b : 33*0,5*0,25=4,125 [C] V5 : 2*2,75*0,5=2,750 [D] Celkem: A+B+C+D=58,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	Z	58,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34210 II/304 Česká Skalice ŽP (M-SILNICE)

SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA do bet.lože C20/25nXF3, 100/500/250, bílá výměna poškozené přídlažby v místě napojení s ÚK - předpoklad :10*0,5+10*0,5=10,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože	M2	Z	10,000		
	ZBV:	ZBV_01	dodatek - méněpráce -10=-10,000 [A]	Z		-10,000		
			aktuální množství			0,000		
27	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výměna poškozené přídlažby v místě napojení s ÚK - předpoklad :10*0,5+10*0,5=10,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku	M2	Z	10,000		
	ZBV:	ZBV_01	dodatek - méněpráce -10=-10,000 [A]	Z		-10,000		
			aktuální množství			0,000		
28	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou	M	Z	186,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34210 II/304 Česká Skalice_ŽP (M-SILNICE)

SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

SO02 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - II/304 - Česká Skalice - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napojení na stáv.vozovku : 8+7+33+6,5+6=60,500 [B] středová spára : 48+28=76,000 [A] poruchy : 50=50,000 [C] Celkem: B+A+C=186,500 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil					
29	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vě. naložení, odvozu a uložení na skládku celková plocha opravy (360+15+138+14)=527,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	Z	527,000		
9	Ostatní konstrukce a práce							84 164,00

Celkem:

926 523,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34211 III/3038 Červený Kostelec_ŽP (M-SILNICE)

SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou

SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

94 050,00 Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

88 050,00 Kč

18 490,50 Kč

106 540,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

88 050,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34211 III/3038 Červený Kostelec ŽP (M-SILNICE)

SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou

SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
2	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
3	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč.zajištění příslušného stanovení I=1,000 [A]	KPL	Z	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34211 III/3038 Červený Kostelec ŽP (M-SILNICE)

SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou

SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
ZBV:								
	ZBV_01		dodatek - méněpráce -I=1,000 [A]		Z	-1,000		
aktuální množství						0,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce							
9	Ostatní konstrukce a práce							
5	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - plast hladký - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V5 : 2*2,5*0,5=2,500 [A] V1a : 2*10*0,125=2,500 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	Z	5,000		
6	915211	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA optická psychologická brzda s akustickým efektem V18 dle TP133, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V18 : 2*(5*2,75*0,5+6*2,75*0,25)=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	Z	22,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34211 III/3038 Červený Kostelec ŽP (M-SILNICE)
Objekt: SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou
Rozpočet: SO04 Zvýšení bezpečnosti na silnicích KHK - III/3038 - Červený Kostelec - křížení s dráhou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob.	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce					31 050,00

Celkem: 88 050,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – křížení s dráhou

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	4 450 357,30 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 51 404,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 51 404,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	51 404,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	51 404 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,16 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		4 450 357,30 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH			
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	4 450 357,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		4 450 357,30 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 51 404,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-51 404,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	4 450 357,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 398 953,30 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 398 953,30 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

