

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Jednající: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Arnaudem Martinem, členem představenstva
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této smlouvy.
- 1.3 Účastníci této dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejích dodatků č. 1-4, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

- Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2021-036639, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 09.02.2022 na provedení a dokončení díla „**III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři dodatky ze dne 25.05.2022, 18.07.2022, 26.07.2022 a 19.09.2022, po jejichž uzavření činí **konečná smluvní cena 14.172.287,86 Kč bez DPH**.
- Strany prohlašují, že smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-4 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného díla došlo 09.10.2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením díla související.

4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
- 4.2. Respektujícíe shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:
- **Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem [REDAKCE] Kč vč. DPH (slovy čtyřistadesátosmtisícpětsetřicet tři Korunčeských padesát sedm haléře)**, vyčíslenou na podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 5 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této dohody.
 - K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této dohody o narovnání.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny díla. Záruka za jakost a další nároky z vad díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.

5. Odstoupení

5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví dohody formou doporučené zásilky.

5.2.1 Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.


6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto dohodou.
- 6.2. Tato dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného dodatku dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.9. V otázkách, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 14.11.2022, číslo usnesení RK/36/1566/2022.

Přílohy: č.1 Evidenční list změny stavby č. 5
 č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy


V Hradci Králové dne

V Praze dne 25.11.2022



.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



Arnaud Martin
člen představenstva



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (68)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32873
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřená dne :	09.02.2022

5

Název stavby :

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Název objektu :

SO 101 Komunikace intravilán, SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán, SO 501 Přeložka STL plynovodu

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 449 61 944

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, šterky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka změny stavby č.5
2.	Soupis položek navýšení
3.	
4.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		navýšení ceny			
16 673 800,00 Kč	17 148 468,31 Kč	478 533,57 Kč		17 627 001,88 Kč	953 201,88 Kč
Součet cen změn od počátku stavby vč. změny č. 4 - méněpráce/vícepráce:		52 013,06 Kč	526 681,38 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Jiří Kava	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelínek	

Název stavby:

III/32426 Mechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

Rekapitulace ceny po změně č. 5

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	navýšení ceny	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	366 678,10								20 000,00			346 678,10
SO 020a	Příprava území	933 579,10											933 579,10
SO 101	Komunikace intravilán	7 228 827,80			276 049,00				15 528,00	20 720,00	376 916,52		7 876 601,32
SO 102	Trvalé dopravní značení - intravilán	91 571,00							865,00	2 266,00			90 170,00
SO 103	Dočasné dopravní značení - DIO intravilán	75 395,00	44 172,36										119 567,36
SO 340	Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán	2 689 995,30					98 659,50				10 092,68		2 798 747,48
SO 501	Přeložka STL plynovodu	2 107 987,70									8 473,09		2 116 460,79
SO 802a	Náhradní výsadba - intravilán	217 816,00											217 816,00
SO 810a	Vegetační úpravy - intravilán	68 150,00											68 150,00
CENA CELKEM bez DPH		13 780 000,00	44 172,36	0,00	276 049,00	0,00	98 659,50	0,00	16 393,00	42 986,00	395 482,29	0,00	14 567 770,15
DPH 21 %		2 893 800,00	9 276,20	0,00	57 970,29	0,00	20 718,50	0,00	3 442,53	9 027,06	83 051,28	0,00	3 059 231,73
CENA CELKEM		16 673 800,00	53 448,56	0,00	334 019,29	0,00	119 378,00	0,00	19 835,53	52 013,06	478 533,57	0,00	17 627 001,88

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství	Příznáno
SO 101	574A43	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50MM	M2	23,500	
	574A44	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50MM	M2	2 765,660	
	574C45	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 TL. 50MM	M2	2 751,240	
	574E68	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	2 737,100	
		Celkem			

Asfaltové směsi	Celkem za objekt
SO 101	324 780,69 Kč
	324 780,69 Kč

CELKEM Asfaltové směsi a ostatní komodity	Celkem za objekt
SO 101	376 916,52 Kč
SO 102	0,00 Kč
SO 340	10 092,68 Kč
SO 501	8 473,09 Kč
	395 482,29 Kč

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství SoD + dodatky	Jednotková cena	Celkem	Navýšení koeficientem na jednotku	Výpočet objednatelé	Skutečně přiznáno
SO 101	17380	Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů	M3	99,120					
	17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	M3	55,660			43,67 Kč	2 430,67 Kč	neuznáno / není požadováno
	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	M3	22,320			39,52 Kč	882,09 Kč	drcené kamenivo fr. 0/63
	21263 a	Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150mm	M	257,000			8,95 Kč	2 300,15 Kč	písek fr. 0/8
	21263 b	Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150mm	M	305,000			8,95 Kč	2 729,75 Kč	ŠD fr. 16/32
	21452	Sanační vrstvy z kameniva drceného	M3	333,950			43,67 Kč	14 583,60 Kč	ŠD fr. 16/32
	45157	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého	M3	4,920			39,52 Kč	194,44 Kč	ŠD fr. 0/63
SO 102	56330 a	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti	M3	711,140			40,37 Kč	28 708,72 Kč	písek fr. 0/8
	56330 b	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti	M3	7,590			40,37 Kč	306,41 Kč	ŠD fr. 0/63
	914111	Depravní značky základní velikost ocelové nereflexní – dodávka a montáž	Kus	10,000					není požadováno
	914121	Depravní značky základní velikost ocelové folie tř. 1 – dodávka a montáž	Kus	16,000					není požadováno
	914921	Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky – dodávka a montáž	Kus	13,000					není požadováno
	914921	Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky – dodávka a montáž	Kus	2,000					není požadováno
	17481 A	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	M3	173,100			24,26 Kč	4 199,41 Kč	není požadováno
SO 340	17481 B	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	M3	683,960					drcené kamenivo fr. 0/63
	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	M3	281,850					neuznáno / není požadováno
	45157	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého	M3	74,570			79,03 Kč	5 893,27 Kč	není požadováno
	93658	Ochranné tyčové znaky – orientační sloupky	Kus	5,000					písek fr. 0/8
	17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	M3	402,650					není požadováno
	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	M3	160,800			39,52 Kč	6 354,82 Kč	neuznáno / není požadováno
	45157	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého	M3	53,600			39,52 Kč	2 118,27 Kč	ŠP fr. 0/16
		CELKEM						70 701,60 Kč	štěrkopísek

zaokrouhleno na 2 desetinná místa

Ostatní	Celkem za objekt
SO 101	52 135,83 Kč
SO 102	0,00 Kč
SO 340	10 092,68 Kč
SO 501	8 473,09 Kč
	70 701,60 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		13 780 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 16 393,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 42 986,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 395 482,29 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 411 875,29 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 42 986,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		454 861,29 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	454 861 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	3,30 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		13 780 000,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 44 172,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 276 049,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 98 659,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 418 880,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	418 880,86 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,04 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	13 780 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 418 880,86 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		418 880,86 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,04 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 5	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 395 482,29 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	395 482,29 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 780 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	13 824 172,36 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	14 100 221,36 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	14 198 880,86 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	14 172 287,86 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	14 567 770,15 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	14 567 770,15 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

