

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost Kounov – Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa

Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

2022-MT-03

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

21120/01

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČO: 25274104

DIČ: CZ25274104

zastoupený: Ing. Irena Andršová, člen představenstva

Bc. Libor Kabele, člen představenstva

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této smlouvy.
- 1.3 Účastníci této dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejich dodatků č. 1-3, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

- Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2021-036631, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 09.02.2022 na provedení a dokončení díla „**Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny tři dodatky ze dne 12.07.2022, 12.09.2022 a2022, po jejichž uzavření činí **konečná smluvní cena 39.577.108,70 Kč bez DPH**.
- Strany prohlašují, že smlouva o dílo ve znění jejich dodatků č. 1-3 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného díla došlo2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejich dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením díla související.

4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je

nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.

4.2. Respektujícíce shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečností, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:

- **Objednatel** uhradí **Zhotoviteli** částku **celkem 2.427.558,99 Kč vč. DPH (slovy dvamilionyčtyřistadvacetsedmtisícpětsetpadesátosm Korunčeských devadesátdevět haléřů)**, vyčíslenou na podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 4 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této dohody.
- K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této dohody o narovnání.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny díla. Záruka za jakost a další nároky z vad díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.

5. Odstoupení

5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví dohody formou doporučené zásilkou.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto dohodou.
- 6.2. Tato dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného dodatku dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- 6.9. V otázkách, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 12.12.2022, číslo usnesení RK/39/1774/2022.

Přílohy: č.1 Evidenční list změny stavby č. 4
 č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.

.....
Bc. Libor Kabele, člen představenstva
SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35944+35964b
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	09.02.2022

4

Název stavby :

Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa

Název objektu :

SO 101 Obnova silnice II/309 od km 0,000 do 2,673, SO 201 Most ev.č. 309-004, SO 203 Provizorní most

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Projektční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 717/20, 625 00 Brno / MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel :

Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, šterky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka změny stavby č.4
2.	Soupis položek navýšení
3.	
4.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 1,2,3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		navýšení ceny			
40 381 555,54 Kč	47 888 301,52 Kč	2 427 558,99 Kč		50 315 860,52 Kč	9 934 304,98 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 3 - méněpráce/vícepráce:		-505 314,14 Kč	8 012 060,13 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa	Libor Janeček Lukáš Pelc	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelínek	

Název stavby:
„Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa“

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEK T	NÁZEV	ZMĚNA Č. 1.1		ZMĚNA Č. 1.2		ZMĚNA Č. 2.1		ZMĚNA Č. 2.2		ZMĚNA Č. 3.1		ZMĚNA Č. 3.2		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	navýšení ceny		
SO 001	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY PRO SO 101.												17 250			419 175,00
SO 002	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY															1 038 600,00
SO 181	DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO SO 101															310 063,00
SO 182	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ															271 485,00
SO 101	OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO 2,673							662 662,72				6 225,53	100 072,14	1 909 810,33		20 677 836,15
SO 201	MOST EV. Č. 309-004			361 686,73												9 358 159,35
SO 202	NABŘEŽNÍ ŽEĐ					483 423,86				79 800,92						7 901 803,84
SO 203	PROVIZORNÍ MOST															1 606 233,46
CENA CELKEM BEZ DPH		506 120,32	220 491,93	361 686,73	0,00	483 423,86	0,00	662 662,72	0,00	79 800,92		6 225,53	117 322,14	2 006 247,10		41 383 355,80
DPH 21 %		1 072 583,08	46 303,31	75 954,21	0,00	101 519,01	0,00	139 159,17	0,00	16 758,19		1 307,36	24 637,65	421 311,89		8 732 504,72
CENA CELKEM		6 180 121,54	266 795,24	437 640,94	0,00	584 942,87	0,00	801 821,89	0,00	96 559,11		7 532,89	141 959,79	2 427 558,99		50 315 860,52

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtu cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Navýšení koeficientem 15,6 %		
SO 101	574A34	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S, TL 40MM	M2	21 707,00			782 741,40		
SO 101	574C06	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S	M3	193,06			156 552,47		
SO 101	574C46	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	22 025,81			893 023,41		
SO 101	574E76	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S TL 80MM	M2	1 069,20			77 493,05		
SO 201	574A34	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S, TL 40MM	M2	495,78			31 462,60		
SO 201	574C46	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	445,98			28 385,99		
SO 201	574C56	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	63,10			4 016,19		
SO 201	574E76	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S TL 80MM	M2	352,42			29 292,36		
SO 203	574A44	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S, TL 50MM	M2	331,50			21 037,26		
		Celkem					2 024 004,73		
								zaokrouhleno na 2	

Asfaltové směsi	Celkem za objekt
SO 101	1 909 810,33 Kč
SO 201	77 562,29 Kč
SO 203	18 874,48 Kč
	2 006 247,10 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Most ev.č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	33 373 186,40 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 126 219,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 6 225,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 197 123,06 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 006 247,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 138 692,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 197 123,06 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 335 815,19 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 335 815 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	7,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		33 373 186,40 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	33 373 186,40 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 5 469 225,19 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 220 491,93 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 019 867,08 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 220 491,93 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 709 584,20 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	20,10 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	33 373 186,40 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 489 092,27 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
	- 220 491,93 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	6 268 600,34 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	18,78 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 006 247,10 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 006 247,10 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	33 373 186,40 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	38 621 919,66 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	39 768 006,24 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	39 577 108,71 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	41 583 355,81 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	41 583 355,81 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

