

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2022 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) „Společnost GG+SČ – Libáň“

GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zastoupený Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Michalem Beňákem, ředitelem Závodu
dopravních staveb, oběma na základě plné moci

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. (společník)

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČO: 284 47 085

DIČ: CZ28447085

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a
nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany
následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 33116b

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **99.390.139,46 Kč vč. DPH** (slovy devadesátdevětmilionůtřistadevadesátisícstotřicetdevět Korun českých čtyřicetšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	82.140.611,12 korun českých
DPH (21%)	17.249.528,34 korun českých
Cena celkem	99.390.139,46 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 – Podporované aktivity hlavní, SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 – podporované hlavní aktivity vedlejší, SO 131 Rekonstrukce propustků a SO 151 Dopravně – inženýrské opatření ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 – Podporované aktivity hlavní, SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 – podporované hlavní aktivity vedlejší, SO 131 Rekonstrukce propustků a SO 151 Dopravně – inženýrské opatření je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ivan Havel
výkonný ředitel

.....
Ing. Michal Beňák
ředitel Závodů dopravních staveb

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	33116b
Registrační číslo projektu	CZ.06 1.42/0 0/0 0/19 114/0012825
Smlouva o dílo uzavřena dne	15.02.2022

Číslo změny

3

II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa

Název objektu

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorsky dozor)

M - PROJEKCE s r o , Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

Zhotovitel

„Společnost GG+SČ – Libáň“

GEOSAN GROUP a s (vedoucí společník), U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522

SILNICE ČÁSLAV s r o (společník), Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 284 47 085

Popis a zdůvodnění změny

1) ZBV 07 – Čištění dešťové kanalizace v intravilánu obce Dětenice

Při napojování přípojek uličních vpustí do stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno v KM 4 995 - KM 5.133, v KM 4.803 – KM 4 986 a KM 5.160 - KM 5.283 velké znečištění potrubí a místy i neprostupnost potrubí znemožňující plynulý odtok vody. Dešťovou kanalizaci je nutné pročistit tak, aby byl zajištěn spolehlivý odtok srážkových vod z komunikace. Vícepráce k tomuto bodu činí 101 232,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 07 viz příloha č. 2.

2) ZBV 08 – Snížení stávajících betonových šachet v intravilánu obce Dětenice.

Při odkopávkách pro konstrukci vozovky byly v ploše úseku 3.1. na levé straně vozovky objeveny zakryté šachty dešťové kanalizace v KM 5.183, KM 5 247, KM 5 269 a KM 5 292, které zasahovaly až do úrovně asfaltových hutných vrstev. Tyto šachty je nutné odbouráním snížit a zřídit nové zakrytí šachet. Po odbourání šachet bude provedeno zakrytí nosnými profily RZP 14/14/140 a vybetonování roznášecí desky tl. 250 mm s výztuží ze dvou vrstev KARI sítě 100/100/8 mm. Vícepráce k tomuto bodu činí 18 243,94 Kč bez DPH. Položky ZBV 08 viz příloha č. 3

3) ZBV 09 – Výměna poklopů šachet na stávající dešťové kanalizaci.

Po odfrézování asfaltových vrstev v úseku 2 1 a 3 1 byly objeveny zakryté šachty stávající dešťové kanalizace. Po kontrole stavu bylo konstatováno že poklopy šachet nejsou v dobrém technickém stavu a nemají odpovídající nosnost. Bude provedena výměna poklopu za nový poklop z nosností D400 a jeho osazení do nivelety komunikace. Vícepráce k tomuto bodu činí 25 465,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 09 viz příloha č. 4

4) ZBV 10 – Přeložení kabelu v intravilánu obce Dětenice.

Při provádění výměny aktivní zóny bylo zjištěno, že se v trase komunikace v úseku KM 5.125 – 5 411 nachází nevyznačené vedení obecního rozhlasu. Toto vedení bylo průběžně ručně odkopáváno a stranově přemístěno na okraj zemní pláně. Vedení je nutné přemístit, uložit do chráničky a provést obsyp pískem. Vícepráce k tomuto bodu činí 73 793,72 Kč bez DPH. Položky ZBV 10 viz příloha č. 5.

5) ZBV 11 – Úprava chodníku po provedení nové obruby v KM 5.222 – 5.457

Vzhledem k provádění výměny obrub v úseku KM 5.222 – 5.457 za účelem výměny konstrukčních vrstev a aktivní zóny došlo po profiznutí spáry k odbourání části stávajícího chodníku tvořeného monolitickou betonovou deskou tl. 150 mm. Vzhledem k výškovému uložení a stavebně technickému stavu zbylé části chodníku bylo za souhlasu obce Dětenice rozhodnuto, že namísto opětovného provedení betonové desky bude proveden zásyp asfaltovým recyklátem se zhutněním. Vícepráce k tomuto bodu činí 171 867,25 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 51 112,50 Kč bez DPH. Položky ZBV 11 viz příloha č. 6

6) ZBV 12 – změny u propustku v KM 6,020

Po geodetickém vytyčení bylo zjištěno, že vtoková část navrženého propustku zasahuje na soukromý pozemek p. č. 222/35, který není součástí stavby. Pro nalezení řešení odvodnění v tomto místě bylo provedeno pročištění stávajícího propustu DN 1200 a došlo k diagnostickému posouzení stavebně technického stavu potrubí včetně návrhu opatření pro zajištění požadované únosnosti. Nové řešení spočívá ve vložení nové vyztužené betonové trouby DN 800 do stávající trouby a provedení zalití pomocí betonové směsi. Na výtoku bude provedena oprava poškozeného zdiva výtokového objektu a na vršku bude zřízena nová římsa. Na římsu bude nově přikotveno zábradelní svodidlo a zábradlí. Na vtoku dojde k rozebrání stávající kamenné zdi nacházející se podél komunikace, a provedení nové armované opěrné zdi podél vozovky s lícem z vyzdívkou z pískovcových bloků. Dno bude přespárováno a dozžděno z pískovcových bloků. Na vrchu bude provedena římsa s proměnlivou šířkou a nově zde bude umístěn zádržný systém – zábradelní svodidlo. Vícepráce k tomuto bodu činí 248 688,93 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 359 606,40 Kč bez DPH. Položky ZBV 12 viz příloha č. 7.

7) ZBV 13 – Úpravy svislého a vodorovného dopravního značení.

Na základě požadavku vyplývajícího ze stanoviska k místní úpravě silničního provozu (příloha č. 12) vydaného dopravním inspektorem, Územního odboru Jičín, Policie ČR, došlo k úpravě trvalého dopravního značení. Vícepráce k tomuto bodu činí 44 028,5 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 4 305,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 13, viz příloha č. 8.

8) ZBV 14 – Úprava přechodného dopravního značení.

Vzhledem ke změně rozhodnutí silničního správního úřadu ohledně typu uzavírky, kdy ve stavebním řízení souhlasil s úplnou uzavírkou, ale pro realizaci stavby rozhodl o částečné uzavírcce (příloha č. 13), bylo nezbytné změnit postup provádění úseku č. 1 a to po polovinách vozovky. Vzhledem ke změně postupu výstavby došlo k prodloužení stavby a dalším okolnostem, které si vyžádali úpravu a prodloužení původně navržených dopravně inženýrských opatření. Vícepráce k tomuto bodu činí 364 031,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 13 viz příloha č. 9.

9) ZBV 15 – Materiál aktivní zóny.

Vzhledem ke kvalitě materiálu v konstrukčních vrstvách vozovky na úseku KM 4,981 – KM 5,120 nemůže dojít k využití tohoto materiálu v rámci sanace aktivní zóny tak, jak předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu je nutné materiál ze stávajících konstrukčních vrstev nahradit stejným materiálem používaným v rámci sanace aktivní zóny, tedy šterkodrtí ŠDa 0/63. Vícepráce k tomuto bodu činí 216 318,75 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 58 171,50 Kč bez DPH. Položky ZBV 15 viz příloha č. 10.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace změny č.3
2.	ZBV 007 SO101.1 - ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
3.	ZBV 008 SO101.1 - SNÍŽENÍ BETONOVÝCH ŠACHET
4.	ZBV 009 SO101.1 - VÝMĚNA POKLOPŮ
5.	ZBV 010 SO101.1 - PŘELOŽENÍ KABELU
6.	ZBV 011 SO101.2 - CHODNÍK Z RECYKLÁTU
7.	ZBV 012 SO131.04 - PŘÍČNÝ PROPUSTEK KM 6,020
8.	ZBV 013 SO101.1 - ZÁRUBNÍ ZEĎ
9.	ZBV 014 SO151 - ÚPRAVA DIO
10.	ZBV 015 SO101.1 - MATERIÁL DO AKTIVNÍ ZÓNY
11.	Zápis z 8. kontrolního dne stavby
12.	Stanovisko Policie ČR - DI Jičín k místní úpravě silničního provozu na II/280
13.	Rozhodnutí o částečné uzavírcce
14.	Vyjádření autorského dozoru

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
97 559 126,17 Kč	98 433 666,32 Kč	572 566,43 Kč	1 529 039,60 Kč	99 390 139,46 Kč	1 831 013,31 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1, 2 a 3:		1 154 498,48 Kč	2 985 511,80 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Společnost GG + SČ - Libáň	Miroslav Kunt	14 -12- 2022
Projektant (autorský dozor) :	M-PROJEKCE s.r.o.	Ing. Martin Stejskal	14 -12- 2022
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Pavla Černá	14 -12- 2022
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Pavla Černá	14 -12- 2022
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Babák	14 -12- 2022

Název stavby:
"II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zálohování)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	669 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 870,18
SO 101.1	Rekonstrukce silnice II/280 - podporované aktivity hlavní	66 956 439,09	1 209 696,03	106 893,67	0,00	0,00	479 083,91	62 476,50	68 466 848,85
SO 101.2	Rekonstrukce silnice II/280 - podporované aktivity vedlejší	1 050 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171 867,25	51 112,50	1 171 435,19
SO 101.3	Rekonstrukce silnice II/280 - nezpůsobilé výdaje projektu	3 854 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 302,42
SO 131	Rekonstrukce propustků	3 564 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248 688,93	359 606,40	3 453 507,42
SO 151	Depravné - inženýrské opatření	1 851 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364 031,00	0,00	2 215 713,50
SO 201	Rekonstrukce mostu č. 280-009	2 308 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 933,56
SO 251	Rekonstrukce zábrzdění	371 043,61	0,00	371 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH		80 627 377,00	1 209 696,03	480 935,58	0,00	0,00	1 269 669,09	473 195,40	82 140 611,12
DPH 21 %		16 931 749,17	252 776,17	100 996,47	0,00	0,00	265 370,51	99 371,03	17 249 528,34
CENA CELKEM včetně DPH		97 559 126,17	1 462 472,20	581 932,05	0,00	0,00	1 535 039,60	572 566,43	99 390 139,46

Za zhotovitele:
Společnost GG + SČ - Libáň
Miroslav Kunt

Za projektanta:
M. PROJEKCE s.r.o.
Ing. Martin Stejskal

Za TDS:
ÚDRŽBA SILNIC KHK a
Ing. Tomáš Babák



ZÁPIS

z 19. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa“

stavba číslo: 33116b

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825b

ze dne: 13. 12. 2022

Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 13. 12. 2022

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalované informačních tabule – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., v platném znění – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 2/1 **SPLNĚNO.**
- 3/1 **BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 3/2 **BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 5/1 **BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 5/2 **BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 8/1 **BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 8/2 **BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 10/1 Starosta obce Dětenice Ing. Vališka vznesl požadavek na zahájení pokládky asfaltových hutněných vrstev v intravilánu obce Dětenice po ověření funkčnosti inženýrských sítí nacházejících se v komunikaci. - **POKLÁDKA ASFALTOVÝCH HUTNĚNÝCH VRSTEV V OBCI DĚTENICE BUDE ZAHÁJENA PO UDĚLENÍ SOUHLASU OD STAROSTY OBCE NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MAJETKU OBCE DĚTENICE NACHÁZEJÍCÍCH SE V KOMUNIKACI.**



- 10/2 **SPLNĚNO SE ZPOŽDĚNÍM.**
- 10/3 **SPLNĚNO.**
- 10/4 **BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI DODATKU Č. 1 K SOD.**
- 15/1 V rámci provádění výměny konstrukčních vrstev v levém jízdním pruhu úseku 3.1 bylo zjištěno, že šachty zatrubněného potoku, do kterých jsou zaústěny uliční vpusti, zasahují svým stropem do konstrukčních vrstev komunikace a je tedy nutné je snížit a provést nové stropy. - **BUDE ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3**
- 15/2 V rámci rekonstrukce příčného propustku v km 6,020 bylo po geodetickém zaměření zjištěno, že by v případě provedení nového propustku s šikmým čelem z projektové dokumentace došlo k zásahu do soukromého pozemku. Bude tedy zachována stávající železobetonová trouba, která je v dobrém technickém stavu, dále bude provedena sanace stávajícího odláždění včetně provedení nových říms. - **BUDE ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3**
- 15/3 Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu stávajících chodníků s betonovým povrchem v obci Dětenice, kde proběhla výměna silničních obrubníků, bude namísto dobetonování vybouraného pásu šířky 0,5 m provedeno dosypání asfaltovým recyklátem. Toto řešení odsouhlasil starosta obce Dětenice Ing. Vališka. - **BUDE ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3**
- 16/1 Dne 1.11. začíná období zimní údržby. **ZHOTOVITEL ZAJISTÍ SJÍZDNOST KOMUNIKACE II/280 V RÁMCI PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY NA PŘEVZATÉM STAVENÍŠTI.**
- 17/1 **BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI DODATKU Č. 2 K SOD.**
- 17/2 Zhotovitel upozornil na zdeformované zábradlí oddělující prostor chodníku od komunikace II/280 v úrovni Základní a Mateřské školy. – **ZÁBRADLÍ NENÍ PŘEDMĚTEM STAVBY A PROTO NENÍ V RÁMCI STAVBY ŘEŠEN JEHO TECHNICKÝ STAV. UVEDENÍ ZÁBRADLÍ DO ODPOVÍDAJÍCÍHO TECHNICKÉHO STAVU ZAJISTÍ OBEC DĚTENICE.**
- 18/1 Autorský dozor při zpracování nového návrhu řešení příčného propustku v km 6,020 (SO 131.04) v rámci změnového listu č. 3 zjistil na základě diagnostiky stávající železobetonové trouby nutnost zesílení konstrukce vzhledem ke splnění požadované únosnosti. – AD ověří možnost vložení nové trouby DN 800 s obetonováním do stávajícího propustku z hydrologického a statického hlediska. – **AUTORSKÝ DOZOR NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ ODSOUHLASIL VLOŽENÍ VYZTUŽENÝCH BETONOVÝCH TRUB DN 800 VČETNĚ ZALITÍ BETONOU SMĚSÍ. - BUDE ZAHRNUTO DO DODATKU Č.3**



II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Hlavním stavbyvedoucím stavby za „společnost GG + SČ - Libáň.“ je Ing. Jan Husa, stavbyvedoucím je Miroslav Kunt a Ondřej Huťa.

Hlavním inženýrem a TDS stavby za firmu ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. je Ing. Pavla Černá a asistentem TDS je pan Petr Bulíček.

Koordinátorem BOZP a asistentem TDS je Ing. Tomáš Babák.

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 21. 03. 2022 na základě výzvy k provedení díla ze dne 04. 03. 2022.

Stavba je prováděna dle harmonogramu z dodatku č. 2 k SoD.

Rozdělení stavby na úseky:

- úsek 1 = začátek obce osenice až železniční přejezd mezi Osenicemi a Dětenicemi
- úsek 2 = železniční přejezd až kř. II/280 x III/27523
- úsek 2.1 = kř. II/280 x III/27523 až kř. II/280 x III/2806
- úsek 3.1 = kř. II/280 x III/2806 až konec obce Dětenice
- úsek 3 = konec obce Dětenice až kř. s místní komunikací na Kozodírky
- úsek 4 = kř. s místní komunikací na Kozodírky až odbočka na čerpací stanici
- úsek 4.1 = odbočka na čerpací stanici až kř. II/280 x II/501 v Libáni

Popis provedených prací:

- Byla provedena výměna konstrukčních vrstev a aktivní zóny – úsek 2.1 – levá strana.
- Byla provedena pokládka ložné asfaltové hutněné vrstvy – úsek 2.1 – levá strana.
- Byla osazena silniční svodidla.
- Probíhaly práce na monolitických horských vpustech – km 3,791.
- Probíhaly práce na dláždění čel příčných a podélných propustků – úsek 3, 4.
- Byla provedena pokládka obrusné asfaltové hutněné vrstvy – úsek 3.1.
- Bylo provedeno profrézování + zalití spár asfaltovou zálivkou.
- Proběhla výměna starých poškozených obrub – úsek 4.1.
- Probíhaly práce na krajových sanacích – úsek 4.1.
- Byly osazeny nové UV včetně přípojek – úsek 4.1.
- Byla provedena pokládka krajnic z R-materiálu – úsek 2 a 3.
- Probíhaly práce na pročištění příkopů – úsek 3 a 4.
- Probíhaly práce na příčném propustku v km 6,020.
- Probíhaly práce na osazování svislého dopravního značení.
- Probíhaly práce na provedení vodorovného dopravního značení.
- Probíhaly práce na terénních úpravách



Předpokládané práce na další období:

- Dokončení prací na odláždění čel propustků a hospodářských sjezdů.
- Dokončení pokládky podkladních, ložných a obrusných asfaltových hutněných vrstev – úsek 4.I.
- Dokončení provedení vodorovného a svislého dopravního značení.
- Osazení zábradelních svodidel.
- Provádění terénních úprav.
- Dokončení prací na mostu ev. č. 280 – 009.

Dopravní opatření:

Dokončovací práce v rámci rekonstrukce silnice II/280 na úseku Mezi Libání a Dětenicemi probíhají v režimu „práce na silnici“ tedy v rámci označených pracovních míst. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení včetně přesunu dopravního značení dle aktuálně využívaného úseku.

Předávání RDS:

Byla předložena Realizační dokumentace stavby pro SO 201 – rekonstrukce mostu ev. č. 280-009. Rekonstrukce mostu je prováděna dle předložené RDS.

Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	15. 02. 2022
Datum zahájení prací:	21. 03. 2022
Termín dokončení prací:	02. 10. 2022
Termín pro dokončení stavby:	13. 11. 2022
Doba realizace stavby:	28 týdnů + 6 týdnů

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 97 559 126,17 Kč

Dodatek č.1

Dodatek č.1 k SoD ze dne:	10. 10. 2022
Datum zahájení prací:	21. 03. 2022
Termín dokončení prací:	27. 11. 2022
Termín pro dokončení stavby:	08. 01. 2023
Doba realizace stavby:	36 týdnů + 6 týdnů

došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavby o 8 týdnů.

Náklady na stavbu dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (vč. DPH): 98 433 666,30 Kč



Dodatek č.2

Datum zahájení prací:	21. 03. 2022
Termín dokončení prací:	18. 12. 2022
Termín pro dokončení stavby:	29. 01. 2023
Doba realizace stavby:	39 týdnů + 6 týdnů

Dodatkem č. 2 k SoD došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavby o 3 týdny.
Dodatkem č. 2 k SoD nedošlo k úpravě ceny stavby.

Dne 31.03.2022 zhotovitel zaslal výzvu ke společnému jednání zástupců smluvních stran ohledně ceny díla z důvodu navýšení nákladů stavby z důvodu vyšší moci.

Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby vč. registračního čísla a čísla stavby, které je uvedeno v záhlaví tohoto zápisu.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Součástí každé faktury bude podrobný přehled fakturovaných položek (měřicí protokoly), které budou předloženy v předstihu k odsouhlasení.

Hlavní a vedlejší výdaje stavby budou fakturovány samostatně.

Stavební práce a případné vícepráce budou fakturovány samostatně.

Byla předložena fakturace za měsíc duben na částku 5 401 180,45 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc květen na částku 7 594 865,15 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc červen na částku 9 174 693,98 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc červenec na částku 13 346 979,55 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc srpen na částku 14 257 172,61 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc září na částku 14 072 770,74 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc říjen na částku 8 867 003,70 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc listopad (SoD) na částku 6 415 133,84 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc listopad (Dodatek č.1) na částku 1 456 472,20 Kč včetně DPH.

Další fakturace se předpokládá za měsíc prosinec.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 19/1** TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržování technologických předpisů zejména při pokládce asfaltových hutněných vrstev a při „mokrých“ procesech nejen vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám. – **ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISY.**



Kontrola kvality:

TDS upozorňuje na nutnost dodržení předepsané kvality díla. Před zakrýváním jednotlivých vrstev musí být zástupce TDS přizván k převzetí zakrývaných vrstev. Termíny konání zkoušek ověřujících předepsané parametry z kontrolního a zkušebního plánu budou zástupci TDS předem ohlášeny tak, aby se mohl těchto zkoušek zúčastnit. Protokoly provedených zkoušek budou průběžně vkládány do stavebního deníku, nebo zasílány jiným způsobem zástupci TDS.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor BOZP dále upozornil na dodržování zásad při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení a jeho označení výstražnými tabulemi. V místě stavby na viditelném místě musí být vyvěšeno Oznámení o zahájení prací. Stavba bude probíhat kromě plné uzavírky také za částečné uzavírky po polovinách vozovky, kde je nutné dbát zvýšené pozornosti na dodržení označení těchto pracovních míst dle stanovení přechodného dopravního značení a dbát na dodržování veškerých předpisů týkajících se BOZP především vzhledem k blízkosti prováděných stavebních prací s mimostaveništním provozem.

Koordinátor BOZP upozorňuje zhotovitele na nutnost zvýšené opatrnosti vzhledem k tomu, že práce aktuálně probíhají na komunikaci za provozu, pouze za využití označených pracovních míst. Pracovní místa musí být označena dle TP 66 a dle požadavku Policie ČR – DI Jičín a odboru dopravy MÚ Jičín. Označení pracovních míst musí být operativně přemísťováno spolu s pracovištěm. V žádném případě nesmí dojít k ohrožení provozu činností probíhající na pracovních místech.

Všichni schválení podzhotovitelé před nástupem na staveniště, svým podpisem v Plánu BOZP stvrdí, že se řádně seznámil s jeho obsahem a že se zároveň s hlavním zhotovitelem a dalšími podzhotoviteli vzájemně informovali o rizicích.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení.
- V případě nových podzhotovitelů zhotovitel písemně předloží ke schválení seznam podzhotovitelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 8 kalendářních dní před započítáním prací.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.
- **TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržování řádného vedení stavebního deníku bez prodlžení zápisů z jednotlivých pracovních dnů.**

VII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SoD, v termínech uvedených v bodě III. tohoto zápisu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V pondělí dne 19. 12. 2022 bude zahájena přejímka dokončené stavby.

Zapsali dne: 13. 12. 2022

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:

Ing. Eduard Trumm

Omluven

Za správce stavby, hlavního inženýra stavby a TDS:

Ing. Pavla Černá



Za asistenta TDS:

Petr Bulíček

Za asistenta TDS a koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Tomáš Babák



Za zhotovitele stavby:

Miroslav Kunt



Ondřej Huťa



Ing. Jan Husa

Za autorský dozor stavby:

Ing. Martin Stejskal

Ing. Jakub Hajn



Za následného správce stavby:

Renata Slezáková – inspektor silniční sítě



Přílohy: Prezenční listina.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ing. Jan Husa	Společnost GG + SČ - Libáň
Vojtěch Šíbl	Společnost GG + SČ - Libáň
Ing. Jakub Hajn	M – PROJEKCE s.r.o.
Ing. Martin Stejskal	M – PROJEKCE s.r.o.
Ing. Jiří Ehrenberger	M – PROJEKCE s.r.o.
Ing. Eduard Trumm	KÚKHK, oddělení přípravy a realizace staveb
Renata Slezáková	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Daniel Beneš	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Ing. Radomír Vališka	Obec Dětenice
Ing. Ladislav Štěpánek	SaM silnice a mosty a.s.
Ing. Tomáš Pávek	SaM silnice a mosty a.s.
Rudolf Tajrych	SaM silnice a mosty a.s.
FILIP HODENIS ¹	GEOSAN GROUP a.s.
TOMÁŠ OPAT	— 11 — 11 —



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

z 19. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa

jednání se uskutečnilo dne: 13. 12. 2022 v Dětenicích

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Pavla Černá	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Bc. Martina Droznová	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Petr Bulíček	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Tomáš Babák	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Jaroslav Čipera	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Miroslav Kunt	Společnost GG + SČ - Libáň			
Ondřej Huťa	Společnost GG + SČ - Libáň			
Ing. Šimon Mytyzek	Společnost GG + SČ - Libáň			
Pavel Šťastný	Společnost GG + SČ - Libáň			
Ing. Alois Holík	Společnost GG + SČ - Libáň			



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-65649-4/ČJ-2022-050406

Jičín 17. srpna 2022

Počet stran: 2

Údržba silnic
Kutnohorská 59
Hradec Králové**Stanovisko k místní úpravě silničního provozu na sil II/280 Libáň - hranice kraje 2.etapa**

Policie České republiky, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, k návrhu místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích v rámci územní působnosti vydává toto stanovisko.

Předložený návrh místní úpravy silničního provozu na sil II. třídy číslo 280 v úseku Libáň - hranice kraje, při akci: "II/280 Libáň - hranice kraje 2.etapa".

Na podkladě skutečností uvedených v předložené žádosti a plánu, tak ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů **nemáme námitek** proti výše specifikované místní úpravě silničního provozu, budou-li splněny níže uvedené podmínky.

Umístění dopravních značek bude provedeno podle přiložených pláneků, které jsou součástí tohoto vyjádření.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícími se dopravního značení a zařízení, resp. s TP 65 ("Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" - Schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013).

Naše vyjádření neopravňuje k místní úpravě silničního provozu, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem.

Balbínova 24
506 01 JičínTel.: 974 533 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: urnai6d

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:

por. Tomáš Foff, DiS.

npor. Ing. Petr Dejmeš

Lic. Miroslav Vojtlšek

10.08.2022 10:29:57

Digitalní podpis

Lic. Miroslav Vojtlšek
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvěrné a zadržované

M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n

Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

17. listopadu 16. 506 01 Jičín e-mail: doprava@mujiicin.cz fax.: 493 545 285

Č.j.: **MuJc/2022/6131/DOP/MoE** V Jičíně dne: **28.3.2022**
Č.rozh.: **50**
Vyřizuje: **ing. Moravcová**
Telefon: **493 545 419**

Titl.:

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín

R O Z H O D N U T Í

Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy MěÚ Jičín jako příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ve znění pozdějších změn na základě písemné žádosti, kterou podal žadatel - GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČO: 28169522 zastoupený firmou SAVOZ s.r.o., U Kamene 1266, 506 01 Jičín, IČO: 25959212 (-účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění) dne 1.3.2022, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 cit. zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozem. komunikacích, a po projednání se Správou Silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 70947996 (dále „SpSil KHK“) a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha, IČO: 00066001 a obcemi Řitovice, Rožďalovice, Podhradí, Ohařice, Libáň, Kopidlno, Jičíněves, Dolní Bousov, Dětenice, Staré Místo, Ohaveč, Sobotka a Domousnice (účastníci podle ust. § 27 odst. 2 citovaného správního řádu) a po předchozím souhlasu dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále „DI PČR KŘP KHK“) a dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (dále „DI PČR KŘP STRK“) žadateli

p o v o l u j e

úplnou uzavírku silnice II. tř. č. 280 mezi obcemi Dětenice a Libáň viz. plánek ve dnech od 4.4.2022 do 22.5.2022 etapa 4 a ve dnech 23.5.2022 do 31.7.2022 etapa 3 a dále

p o v o l u j e

částečnou uzavírku silnice II. tř. č. 280 mezi obcemi Osenice a Libáň viz. plánek ve dnech od 4.4.2022 do 9.10.2022 etapa 1, etapa 2, etapa 2.1, etapa 3.1 a etapa 4.1

z důvodu akce: „oprava silnice“

Popis objížd'ky:

Objížd'ka za uzavřený úsek silnice bude vedena pro osobní dopravu: obousměrně po silnicích III/27940 a III/2806, délka uzavírky: cca 3,6 km a délka objížd'ky: cca 4,1 km.

Objížd'ka za uzavřený úsek silnice bude vedena pro nákladní dopravu: obousměrně po silnicích I/32, I/16, II/281, II/279, II/280 a II/501, délka uzavírky: cca 3,6 km a délka objížd'ky: cca 49 km.

Povolení úplné uzavírky silnice se vydává za těchto podmínek:

1. Uzavřený úsek silnice bude řádně označen předepsanými doprav. značkami včetně informačních tabulí. **Druh a umístění dopravních značek bude v souladu s dopravním značením, které stanovilo oddělení silničního hospodářství odboru dopravy MěÚ Jičín dne 23.3.2022 pod č.j.: MuJc/2022/6132/DOP/MoE, odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav dne 18.3.2022 pod č.j.: 37896/2022/ODSD/VeTy, odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ Královéhradeckého kraje dne 22.3.2022 pod č.j.: KUKHK-8776/DS/2022-4 (Vj) a odbor dopravy KÚ Středočeského kraje dne 7.3.2022 pod č.j.: 028792/2022/KUSK-DOP/HOL.** Žadatel o uzavírku bude trvale udržovat funkční dopravní značení objížděk i uzavírky a čistotu objížděných komunikací.

2. Stanovená doba povolení je maximální a nesmí být překročena přes stanovenou dobu.

3. Po skončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná na silnici v souvislosti s tímto povolením.

4. Autobusová doprava pravidelných linek bude vedena z uzavřeného směru podle vyjádření oddělení dopravní obslužnosti KÚ Královéhradeckého kraje ze dne 9.3.2022, č.j.: RV2022-04. Dojde k přesunu zastávky „Libáň, Kozodírky“. Vozidlům záchranné služby, hasičům a Policii ČR **nebude** průjezd uzavřeným úsekem bezodkladně umožněn.

5. Uživatelům sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) bude umožněn přístup k nemovitostem po dohodě s investorem a dodavatelem tak, aby nebylo narušeno užívání nemovitostí. Příjezd k nemovitostem bude omezen na nezbytně nutnou dobu, obyvatelé dotčených úseků budou včas o nemožnosti příjezdu k RD vhodným způsobem informováni. Bezpečný průchod chodců však musí být trvale zajištěn.

6. Dotčené obecní úřady budou informovat o uzavírce a stanovené objížd'ce způsobem v místě obvyklým.

7. Za dodržení stanovených podmínek zodpovídá firma **GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČO: 28169522, kontaktní osoba Miroslav Kunt, tel.: 722066282.** Odpovědná osoba oznámí nejpozději do 2 pracovních dnů ukončení uzavírky odboru dopravy MěÚ Jičín.

8. Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy MěÚ Jičín si vyhrazuje právo stanovit nebo upřesnit podmínky tohoto rozhodnutí, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel (GEOSAN GROUP a.s.) požádal dne 1.3.2022 o úplnou uzavírku silnice II. třídy č. 280 v prostoru mezi obcemi Osenice a Libáň viz. plánek za účelem konání akce: oprava silnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno spr. řízení.

V zájmu zajištění bezpečnosti silniční provozu po dobu uzavírky a na základě písemného stanoviska DI PČR KŘP KHK č.j.: KRPH-28188-10/ČJ-2022-050406 ze dne 15.3.2022 a DI PČR KŘP STRK č.j.: KRPS-72123/ČJ-2022-010706-KOM ze dne 17.3.2022, a stanoviska SpSil KHK uvedeného ve vyjádření ze dne 2.3.2022, č.j.: SSKHK/SS/3670/2022, souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 3.3.2022, č.j.: 1666/22/KSUS/KHT/RYG a souhlasu obcí Řitovice, Rožďalovice, Podhradí, Ohařice, Libáň, Kopidlno, Jičíněves, Dolní Bousov, Dětenice, Staré Místo, Ohaveč, Domousnice a Sobotka se vydává výše uvedené rozhodnutí.

Postavení účastníka bylo přiznáno: navrhovateli dle § 27 odst. 1 písm. a) citovaného správního řádu firmě GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČO: 28169522 zastoupené firmou SAVOZ s.r.o., U Kamene 1266, 506 01 Jičín, IČO: 25959212 a podle § 27 odst. 2 citovaného správního řádu Správy silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 70947996, Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha, IČO: 00066001 a obcím Řitovice, Rožďalovice, Podhradí, Ohařice, Libáň, Kopidlno, Jičíněves, Dolní Bousov, Dětenice, Staré Místo, Ohaveč, Domousnice a Sobotka.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu v Jičíně.

Dle ustanovení §24 odst. 4) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ve znění pozdějších změn, nemá podané odvolání odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Duczynski
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu Jičín

Rozhodnutí obdrží tyto účastníci řízení:

**Obec Řitovice, Rožďalovice, Podhradí, Ohařice, Libáň, Kopidlno, Jičíněves, Dolní Bousov, Dětenice, Staré Místo, Ohaveč, Domousnice, Sobotka
SpSil KHK p.o., Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha
ŘSD Hradec Králové, Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové**

Na vědomí:

DI PČR KŘP KHK, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín

DI PČR KŘP STRK, dopravní inspektorát, Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav

Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova ul.512, 506 43 Jičín

Zdravotnická záchranná služba KHK, Bolzanova ul. 512, 506 01 Jičín

HZS KHK, územní odbor Jičín, Dělnická ul.162, 506 01 Jičín

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr


BUSLINE KHK s.r.o.



Map scale: 1:50,000
 Scale bar: 0, 100, 200 meters

	Název: LIBAN - DŘETICE - OS
	Číslo: SO 151 - DM
Datum: 02.01.2012	Autor: Ing. A. SUTER
Měřítko: 1:50 000	Projekt: OBJIZDNA





etapy



Objízdňá trasa linek je stanovena následovně:
Dětenice – III/2806 – III/27940 – Libáň



Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Změny v obsluze zastávek:

Zastávka „Libáň, Kozodírky“ bude po dobu uzavírky přesunuta do polohy bod 2 na obrázku, do místa, kde se připojuje polní cesta z Kozodírek k silnici III/27940.

Po dobu uzavírky je nutné zajistit možnost otočení autobusu linky 260724 na parkovišti – obrázek 1.



Po dobu uzavírky nebude na dotčených linkách vydán výlukový jízdní řád

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Tomáš Babák

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
Č.stavby 33116b

NAŠE ZNAČKA
761/ 2022

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Stejskal / [REDAKCE] 1

DNE
13. 12. 2022

Akce: „II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa“

Věc: Vyjádření Autorského dozoru ke změnovému listu č.3

Dne 13.12.2022 obdržel Autorský dozor výše uvedené akce žádost o vyjádření ke změnovému listu č.3.

Změnový list obsahuje následující body:

- 1) Čištění dešťové kanalizace v intravilánu obce Dětenice.
- 2) Snížení stávajících betonových šachet v intravilánu obce Dětenice.
- 3) Výměna poklopů šachet na stávající dešťové kanalizaci.
- 4) Přeložení kabelu v intravilánu obce Dětenice.
- 5) Úprava chodníku po provedení nové obruby v KM 5.222 – 5.457.
- 6) Změny u propustku v KM 6,020.
- 7) Úpravy svislého a vodorovného dopravního značení.
- 8) Úprava přechodného dopravního značení.
- 9) Materiál aktivní zóny.

Výše předkládané změny souvisí s neočekávanými skutečnostmi, které nemohl projektant postihnout v zadávací dokumentaci stavby a zhotovitel nacenit v rámci výběrového řízení.

Změny byly předkládány a následně objednatelem, TDS a AD odsouhlaseny na kontrolních dnech stavby.


Za kontrolu a odsouhlasení předložených výměr a cen změn v ZL č.3 je odpovědný TDS.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti souhlasíme jako AD s návrhem změnového listu č.3.

S pozdravem

Ing. Martin Stejskal

Vedoucí pracoviště Pardubice



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. č. 11332.1-17120.2: (11561,5-4374,27)*2,5-17 968,075 [A] pol. č. 11332.2: 2848,8*2,5-7 122,000 [B] pol. č. 13173: 1892,5-472,500 [C] pol. č. 13273: 2593,5*2,5-6 483,750 [D] Celkem: A+B+C+D=32 046,325 [E]					
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	ZBV:							
	003		Odbourání asfaltu v prostoru středové dělicí spáry 15,114*2,5-37,785 [A] Inertní asfalt z odbouraného kraje.	Z		37,785		
	015		Nákap štěrkostrti v km 4,981 - 5,120 množství dle položky č. 16/12573 208,5*2,5=521,250 [A]	Z		521,250		
						aktuální množství		32 605,360
103	014102	3.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU převzato z OTSKP2022	T	Z	0,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	ZBV:							
	004		Bourání a ztižené odpadky v rámci zatrubnění příkopu 183*0,304-55,632 [A] Položka převzata z SO 131	Z		55,632		
	005		Odbourání potrubí a zabetonování potrubí pod komunikací 3,5*0,564-1,974 [A] Odbourání propustek.	Z		1,974		
						aktuální množství		57,606

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 66 956 439,09 Kč

Cena celková: 68 466 848,85 Kč

DPH: 14 378 038,26 Kč

Cena s daní: 82 844 887,11 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 68 466 848,85 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	015570		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY Vyfrézovaný asfalt (předpoklad 2300kg/m3) km 3,753 - 4,200: 447*6*0,07*2,3-431,802 [A] km 6,330 - 7,100: 770*1,5*2*0,04*2,3-212,520 [B] Celkem: A+B=644,322 [C]	T	Z	644,322		
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
0			Všeobecné a předběžné položky					10 952 737,75
1			Zemní práce					
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Přeřez křovin z prostoru náspového svahu po dno příkopu. Odečteno ze Situace D.1.1.2.1 úsek č. 4: 20*48*100*10*42*10-230,000 [A] úsek č. 5: 160*266*66*66*150*30-738,000 [B] Celkem: A+B=968,000 [C]	M2	Z	968,000		
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování					
5	11202		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Všechno odvozu a uložení na skládce. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě. Odečteno ze Situace D.1.1.2.1	KUS	Z	9,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné a předběžné položky					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina, předpoklad 2000kg/m3. Zemina získaná sejmutím ornice nebo lesní půdy (pod č. 12110) byla použita do pol. č. 18231.R rozprostření ornice ve stavebních objektech SO 101.1, SO 131 a SO 251. Skládka zvolena investorem. pol. č. 12110: 1018*2-2 036,000 [A] pol. č. 12373: 12684*2-25 368,000 [B] pol. č. 12931: 50,5*0,25*2-25,250 [C] pol. č. 12932: 3960*0,5*2-3 960,000 [D] pol. č. 12933: 651*1*2-1 302,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=32 691,250 [F]	T	Z	32 691,250		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	ZBV:							
	001		Změna hráze 467,65*2-935,300 [A] -6159,20*2*0,1*2-54,000 [C] A+C=881,300 [D] Odpočet neprovozní odpadky v záloži armovaného svahu	Z		881,300		
	004		Bourání a ztižené odpadky v rámci zatrubnění příkopu 100,65*2-201,300 [A] skládkovné z položky číslo 13273	Z		201,300		
	005		Odbourání potrubí a zabetonování potrubí pod komunikací -1,539*2=-3,078 [A] Odečet za ponechané potrubí	Z		-3,078		
						aktuální množství		33 770,772
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Skládka zvolena investorem.	T	Z	32 046,325		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávěk - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
26	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení kameniva ze stávajících podkladních vrstev na skládku pro uložení do aktivní zóny v poměru 30% kamenivo 70% ŠD. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. 4374,27–4 374,270 [A]	M3 Z	4 374,270		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávěk - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření vykopávkou po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a převah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění koření a napadlévek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávkou a ve vykopávkou - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	004	Bourání a ztížené odpadky v rámci zaturbnění příkopu 183*1,70,5=100,650 [A] Odpok zaturbněného příkopu - o 50% vyšší objem.	Z	100,650		
			aktuální množství		2 694,150		
24	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP SE ZHUTNĚNÍM Uložení kameniva ze stávajících podkladních vrstev z dočasné skládky pol. č. 17120.2 do sanace aktivní zóny. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. 4374,27–4 374,270 [A]	M3 Z	4 374,270		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	015	Nákup šterkodrti v km 4,981 - 5,120 úsek kde nebylo možné využít výtěžný materiál *délka úseku * šířka * douška vrstvy * % využití recyklatu dle PD* *(5120-4981)*10*0,5*0,3= 208,500 [A]	Z	-208,500		
			aktuální množství		4 165,770		
27	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zemina vhodná do násypu se zhutněním dle technologických předpisů zpevněný svah: (115*20+24*68+30)*1,8=462,600 [A]	M3 Z	462,600		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávěk - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávěk - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	015	Nákup šterkodrti v km 4,981 - 5,120 úsek kde nebylo možné využít výtěžný materiál *délka úseku * šířka * douška vrstvy * % využití recyklatu dle PD* *(5120-4981)*10*0,5*0,3= 208,500 [A]	Z	-208,500		
			aktuální množství		4 165,770		
25	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Zemina a ornice na dočasné skládce. Zemina bude navracena do stavby v pol. č. 17411 pol. č. 17411: 54,9–54,900 [A]	M3 Z	54,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb - hranice kraje 2. etaps (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Table with 6 columns: Poř.č., Položka, Typ, Název, MJ Způsob, Počet MJ, J.cena, Celkem. Item 31: ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb - hranice kraje 2. etaps (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Table with 6 columns: Poř.č., Položka, Typ, Název, MJ Způsob, Počet MJ, J.cena, Celkem. Item 28: ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb - hranice kraje 2. etaps (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Table with 6 columns: Poř.č., Položka, Typ, Název, MJ Způsob, Počet MJ, J.cena, Celkem. Item 32: OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENTÝCH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb - hranice kraje 2. etaps (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Table with 6 columns: Poř.č., Položka, Typ, Název, MJ Způsob, Počet MJ, J.cena, Celkem. Item 29: ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM, Item 30: ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rožpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál									
<i>ZBV:</i>									
	001		Změna hráze 239,95=239,950 [A]	Z		239,950			
	005		Odbourání potrubí a zabetonování potrubí pod komunikaci 4*0,35*0,35*1,4=1,539 [A]	Z		-1,539			
	015		Nákup šterkdrťů v km 4,981 - 5,120 množství dle položky č. 16/12573 (5120-4981)*10*0,5*0,3=208,500 [A]	Z		208,500			
						aktuální množství	10 653,541		
38	21461	1	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Separační geotextilie do zasakovacích příkopů 150g/m2. Délka odečtena digitálně z řezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1. zasakovací příkop: úsek č. 4: 4*20=80=264,000 [A] úsek č. 5: 4*(25+221+200+85+135+119,5+103)=4 394,000 [B] úsek č. 7: 4*(230,5+100+123+59+46,5+180+64,5+78,5)=3 528,000 [C] úsek č. 8: 4*(26+21)=188,000 [D] Celkem: A+B+C+D=8 374,000 [E]	M2	Z		8 374,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku přepešpané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu									

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rožpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem		
33	18231	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ohumusování v tl. 100mm, včetně dovozu z dočasné skládky pol. č. 12110. Plocha odečtena digitálně z řezu D.1.1.2.4 a převzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10 ohumusování: (0,65+0,60+0,16+0,05+0,19+0,05+0,33+0,38+0,34+0,44+0,44+0,21+0,31+0,08+0,09+0,11+0,10+0,10+0,05+0,15+0,15+0,09+0,09+0,06+0,09+0,08+0,07+0,02+0,20+0,35+0,39+0,49+0,13+0,06+0,09+0,26+0,12+0,17+0,05+0,05+0,02+0,00+0,05+0,05+0,05+0,05+0,06+0,09+0,19+0,49+0,53+0,59+0,46+0,41+0,37+0,46+0,37+0,38+0,39+0,42+0,16+0,23+0,38+0,52+0,50+0,45+0,47+0,45+0,35+0,39+0,31+0,37+0,39+0,00+0,54+0,59+0,42+0,43+0,19+0,44+0,33+0,52+0,17+0,63+0,70+4,97+0,53+0,63+0,61+0,62)*200,1=6 224,000 [A] (0,58+0,47+0,42+0,23+0,41+0,21+0,16+0,38+0,24+0,40+0,39+0,52+0,49+0,41+0,42+0,52+0,46+0,40+0,36+0,34+0,33+0,33+0,34+0,31+0,40+0,45+0,40+0,40+0,38+0,33+0,35+0,32+0,33+0,32+0,34+0,32+0,32+0,31+0,30+0,31+0,30+0,29+0,30+0,30+0,31+0,33+0,34+0,60+1,71+0,76+0,70+0,57+0,48+0,44+0,34+0,32+0,36+0,36+0,39+0,28+0,27+0,00+0,30+0,34+0,35+0,32+0,29+0,29+0,27+0,30+0,31+0,36+0,26+0,55+0,61+0,58+0,61+0,30+0,52+0,44+0,42+0,39+0,00+0,16+0,22+0,38+0,05+0,05) *200,1=6 746,000 [B] Celkem: A+B=C=13 038,000 [D]	M2	Z		13 038,000			
Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v přepešpané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5										
34	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osětí travním semennem. Plocha převzata z pol. č. 18231.R pol č. 18231.R: 13038=13 038,000 [A]	M2	Z		13 038,000			
Technická specifikace: Zahrnuje dodání přepešpané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu										
35	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Osětí travním semennem. Plocha převzata z pol. č. 18231.R pol č. 18231.R: 13038=13 038,000 [A]	M2	Z		13 038,000			
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalí a lnojení										
1	Zemní práce							8 477 882,74		
2	Základy									

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rožpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem		
40	21461	3	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Separační geotextilie při sanaci aktivní zóny. 500g/m2. Délka odečtena digitálně z řezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. kec č. 4 s trativodem na jedné straně: 7,6*(195+55+52+50)=2 675,200 [A] kec č. 4 s trativodem na obou stranách: 5,2*(378+380+652)=7 332,000 [B] kec č. 4 bez trativodu: 10*(45+10+15+50+35)=1 550,000 [C] kec č. 5: 3,5*1050*2=7 350,000 [D] kec č. 6: 3,5*167*2=1 169,000 [E] kec č. 7: 3,5*130*2=9 107,000 [F] kec č. 8: 3,5*375*2=2 625,000 [G] autobusová zastávka km 4,005 - 4,040: 35*5=175,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=31 983,200 [I]	M2	Z		31 983,200			
Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku přepešpané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu										
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál										
<i>ZBV:</i>										
	001		Změna hráze 3,8*138=524,400 [A]	Z		524,400				
						aktuální množství	32 507,600			
39	21461	2	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Separační geotextilie pro trativody 300g/m2. Délka odečtena digitálně z řezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1.	M2	Z		10 702,750			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rožpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem		
36	21203		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM Drenáž včetně drenážní trubky PP DN150, obyp ŠDa 8/16 tl. min 200mm, pískové lože tl. 100mm. Délky trativodu zaznačeny v situaci D.1.1.2.1, tvar ve vzorových řezech D.1.1.2.3 úsek č. 4: 85,5+187+160+348,5+78,5+389,5+71,5+456+340+380+36+195=2 727,500 [A]	M	Z		2 727,500			
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy přepešpaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávka přepešpaného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z přepešpaného materiálu - dodávka a uložení trativodu přepešpaného materiálu a profilu - obyp trativodu přepešpaným materiálem - ukončení trativodu zajištěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie										
37	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Sanace aktivní zóny při nedodržení EdeI2min=45MPa. Šterkodr ŠDa 0/63 jako vrstvy sanace vozovky v tl. 250mm ve dvoje vřívání. ŠD bude použita do sanací aktivní zóny (30% kamenivo 70% ŠD). Plocha odečtena digitálně z řezu D.1.1.2.3 a délky odečteny digitálně ze situace D.1.1.2.1. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. kec č. 4 s trativodem na jedné straně: 3,7*(195+55+52+50)=1 302,400 [A] kec č. 4 s trativodem na obou stranách: 2,7*(378+380+652)=3 807,000 [B] kec č. 4 bez trativodu: 4,7*(45+10+15+50+35)=728,500 [C] kec č. 5: 1,5*1050*2=3 150,000 [D] kec č. 6: 1,5*167*2=501,000 [E] kec č. 7: 1,5*130*2=3 900,000 [F] kec č. 8: 1,5*375*2=1 125,000 [G] autobusová zastávka km 4,005 - 4,040: 88*0,5=44,000 [H] zřízení potrubí v km 4,235: 31*0,5=15,500 [I] zřízení potrubí v km 8,880: 6*1,5*0,5=4,500 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,7=10 206,630 [K]	M3	Z		10 206,630			
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přepešpaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení										

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	008	Snižení stávajících betonových šachet Příklad pro zakrytí šachet - RZP 1190x140x140. Spotřeba 8 kusů na šachtu, celkem 4 šachty. 4*8*1,19*0,14*0,14=0,746 [A]	Z	0,746		
			aktuální množství		0,746		
43	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 oXF4 tl. 0, 15 m pod obklad lomových kamenem a žlabové tvárnice 0,10 m. Výměra odedětaná digitálně z výkresu příčného řezu D.1.1.2.3 a situace D.1.1.2.1 lomový kámen: km 4,420: 270,15=0,300 [A] km 5,491: 170,15=0,150 [B] km 5,448: 170,15=0,150 [C] km 8,579: 270,15=0,300 [D] bet žlab: úsek č. 4: 60*0,07=4,200 [E] úsek č. 6: 70,5*0,07=4,935 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=10,035 [G]	M3 Z	10,035		
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzě a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úsek č. 4: (85,5+187+160+548,5+78,5+389,5+71,5+456+340+380+36+195)*3,5=9 546,250 [A] zpevněný svah: (115*20+24+68+30)*4,5=1 156,500 [H] Celkem: A+H=10 702,750 [I]				
			Technická specifikace:				
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
41	27152		POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO ŠDa 063 tl. 0,25m zpevněný svah: (115*20+24+68+30)*3*0,25=192,750 [H]	M3 Z	192,750		
			Technická specifikace:				
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	ZBV:	001	Změna hráze -135*0,1*3=-40,500 [A]	Z	-40,500		
			aktuální množství		152,250		
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
42	32831		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním	M2 Z	1 542,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	005	Odbourání potrubí a zabetonování potrubí pod komunikaci 4*0,27*0,3*1,14=1,130 [A] Zabetonování potrubí DN 600 na délku 4 metrů.	Z	1,130		
			aktuální množství		11,165		
109	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBETU DO C16/20 VČET VÝTUŽE	M3 Z	0,000		
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzě v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzě betonem				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			semennem). Délka sítě ve vodorovném řezu D.1.1.2.3 je 6,0m. Délky úseků odedětané ze situace D.1.1.2.1. (115*20+24+68+30)*6=1 542,000 [H]				
			Technická specifikace:				
			Položka se vykazuje ve m2 šikmé lící pohledové plochy Pod pojmem „výška“ na S. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semennem) Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky				
3			Svislé konstrukce				2 829 570,00
4			Vodorovné konstrukce				
108	413325		STROPNÍ NOSNÍKY ZE ŽELEZOBETU DO C30/37	M3 Z	0,000		
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzě a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 					
4			Vodorovné konstrukce					
5			Komunikace					
47	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Sanace podkladní vrstvy při nedodržení Edel2min=60MPa Štěrkořť ŠDa 0/32, tl. 250mm. Plocha odečtena digitálně z řezu D.1.1.2.3 a délky odečteny digitálně ze situace D.1.1.2.1. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. kee č. 4 s trativodem na jedné straně: 1,75*(195+55+52+50)=616,000 [A] kee č. 4 s trativodem na obou stranách: 1,3*(378+380+652)=1 833,000 [B] kee č. 4 bez trativodu: 2,1*(45+10+15+50+35)=325,500 [C] zřízení potrubí v km 4,235: 31*0,25=7,750 [D] zřízení potrubí v km 8,580: 6*1,5*0,25=2,250 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 784,500 [F]	M3	Z	2 784,500		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
46	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkořť ŠDa 0/32, tl. 250mm. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,15 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3 kee č. 4: 11079*0,25*1,15=3 185,213 [A] zřízení potrubí v km 4,235: 31*0,25=7,750 [B] zřízení potrubí v km 8,580: 6*1,5*0,25=2,250 [C] Celkem: A+B+C=3 195,213 [D]	M3	Z	3 195,213		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerí opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozí úpravu výztuže - separaci výztuže 					
	ZBV:	008	Snížení stávajících betonových sachet Betonová deska přes železobetonové překлады. Půdorysný rozměr 1,19 m * 1,12 m, tloušťka desky 0,2 m. Celkem 4 sachety. 4*(1,19*1,12*0,2)=1,066 [A] Jednotková cena dle pol. č. 144231383 z SO131.1.	Z		1,066		
						aktuální množství	1,066	
44	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsypané štěrkořtkopiskou ŠP v tl. 0,1m. Dospění štěrkořtkopiskou u zaskovacího příkopu. Výměra odečtena digitálně z výkresu příčné řezu D.1.1.2.3 a situace D.1.1.2.1 zadržovací příkop km 6,475 - 6,656: 1*0,1*183=18,300 [A] zaskovací příkop úsek č. 4: 0,35*(20+46)=23,100 [B] úsek č. 5: 0,35*(23+22)+200+85+135+(119,5+103)=384,475 [C] úsek č. 7: 0,35*(230,5+100)+123+59+46,5+180+64,5+78,5=308,700 [D] úsek č. 8: 0,35*(26+21)=16,450 [E] Celkem: A+B+C+D+E=751,025 [F]	M3	Z	751,025		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
112	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUŠŤENÍ ID DO 0,9	M3	Z	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 					
49	56330	4	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva pro opravu stávajícího asf. chodníku v šířce 1,0m v případě poškození nebo vypádnutí stávající obrubny v průběhu stavby. ŠDa 0/32 v tl. 200mm. Délky odečteny digitálně ze situace D.1.1.2.1. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. úsek č. 8: 35*0,2*1=7,000 [A]	M3	Z	7,000		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
48	56330	3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkořť ŠDa 0/32 jako vrstvy sanace krajů vozovky v tl. 200 a 220 mm ve dvou vrstvách. Smícháno s recyklatem v poměru 60:40. Plocha odečtena digitálně z řezu D.1.1.2.3 a délky odečteny digitálně ze situace D.1.1.2.1. kee č. 5: 1,0*(60*2*0,6=1 360,000 [A] kee č. 6: 1,0*(67*2*0,6=204,000 [B] kee č. 7: 1,0*(301*2*0,6=1 561,200 [C] kee č. 8: 1,0*(375*2*0,6=450,000 [D] Celkem: A+B+C+D=3 471,600 [E]	M3	Z	3 471,600		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	ZBV:	001	Změna hráze 0,6*169,6=101,760 [A]	Z		101,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	010	Přeložení kabelu (rozhlás po drátě) Lože a obrys přeloženého kabelu. 286*0,3*0,3=25,740 [A]	Z		25,740		
						aktuální množství	25,740	
102	46251	N	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE převzato z OTSKP2022	M3	Z	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	ZBV:	001	Změna hráze 138*0,4=55,200 [A]	Z		55,200		
						aktuální množství	55,200	
45	465512		DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Zpevnění u vyústění drenáže do příkopu. Lomový kámen tl. 200mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4. Výměra odečtena ze situace D.1.1.2.1 km 4,420: 2*0,2=0,400 [A] km 5,491: 1*0,2=0,200 [B] km 5,448: 1*0,2=0,200 [C] km 8,579: 2*0,2=0,400 [D] Celkem: A+B+C+D=1,200 [E]	M3	Z	1,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátery					
54	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik modif. asf. emulzí PI - CP4, 0,6kg/m2. Nanášeno na vrstvu ŠD. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,1 vyznačuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3 kec č. 4: 1.1079*1,025-12 186,000 [A] zřízení potrubí v km 4.235: 31-31,000 [B] zřízení potrubí v km 8.580: 6*2-12,000 [C] Celkem: A+B+C=12 229,900 [D]	M2	Z	12 229,900		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	ZBV:	001	Změna hráze 138*6=828,000 [A]	Z		828,000		
		002	Odpočet žulových dvojlínek, připočet asfaltových vrstev	Z		102,875		
			aktuální množství			13 160,775		
55	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modif. asf. emulzí PS - CP, 0,3 kg/m2. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Nanášeno na vrstvu ACL. Koeficient 1,025 vyznačuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3	M2	Z	29 441,793		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			aktuální množství			3 573,360			
50	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Recyklat do sanace kraje vozovky poměr 40:60, tl. 200mm a 220mm ve dvou vrstvách. Plocha odečtena digitálně z řezu D.1.1.2.3 a délky odečteny digitálně ze situace D.1.1.2.1. kec č. 5: 1,0*1050*2*0,4-840,000 [A] kec č. 6: 1,0*167*2*0,4-133,600 [B] kec č. 7: 1,0*1301*2*0,4-1 040,800 [C] kec č. 8: 1,0*375*2*0,4-300,000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 314,400 [E]	M3	Z	2 314,400			
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátery						
	ZBV:	001	Změna hráze 0,4*169,6=67,840 [A]	Z		67,840			
			aktuální množství			2 382,240			
51	56365		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM Křížovka z vyřezovaného materiálu nebo štěrkodrti 0/32, tl. 250mm. Plocha odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.1. km 5.420: 40,5-40,500 [A]	M2	Z	40,500			
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kec č. 4: 1.1079*1,025-11 355,075 [A] kec č. 5: 6222*1,025-6 377,550 [B] kec č. 6: 1002*1,025-1 027,050 [C] kec č. 7: 7800*1,025-7 995,000 [D] kec č. 8: 2286*1,025-2 343,150 [E] napojení po hranu křížovky: úsek č. 4: (26,2+16,4+12,6+8,3+14,4+174,5+55,3+7,6+8,5+10,9)*1,025=343,068 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=29 441,790 [G]					
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	ZBV:	002	Odpočet žulových dvojlínek, připočet asfaltových vrstev	Z		102,875		
			aktuální množství			29 544,668		
57	572214	3	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Oprava díle TP 115. Spojovací postřik modif. asf. emulzí PS - CP 0,3 kg/m2. Předpoklad 5% z plochy úseku č. 5 až 8. Položka bude šerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. (6222-1002-7800+2286)*0,05=865,500 [A]	M2	Z	865,500		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	ZBV:	002	Odpočet žulových dvojlínek, připočet asfaltových vrstev	Z		102,875		
			aktuální množství			968,375		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátery					
52	567336		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM Dospýání chodniku kamenem při výměně obruby km 4.813 - 4.837. Délky odměřeny digitálně ze Situace D.1.1.2.1. Položka bude šerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. 24=24,000 [A]	M2	Z	24,000		
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátery					
53	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Nezpevněná krajnice z vyřezovaného materiálu tl. 150mm. Délky odečteny ze Situace D1.1.2.1, plocha odměřena z příčného řezu D.1.1.2.3 šířka 0,5m: úsek č. 5: (135+16+33*70+25)*0,08=22,320 [A] šířka 0,75m: úsek č. 4: (37*29+12+105+9+35+17+2+89+32+23+47+46+2+3+37)*0,12=63,000 [B] úsek č. 5: (5*234+220+197+4+106+67+34+5+146+96+6+184+120+105)*0,12=183,480 [C] úsek č. 6: (150*24+25+41+9+7+22+11+21)*0,12=37,200 [D] úsek č. 7: (13+105+139+5+282+104+185+49+38+180+21+18+3+224+37+240+484+142+81+32+14)*0,12=287,520 [E] úsek č. 8: (63+91+36+40+49+79+83)*0,12=92,920 [F] šířka 1,5m: úsek č. 5: (50+20+63+29)*0,23=37,260 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=683,700 [H]	M3	Z	683,700		
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
						aktuální množství	858,600		
60	574A34	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1 kec č. 4: 11079*11 079,000 [A] kec č. 5: 6222*6 222,000 [B] kec č. 6: 1002*1 002,000 [C] kec č. 7: 7800*7 800,000 [D] kec č. 8: 2286*2 286,000 [E] napojení po hranu křivočarvy: úsek č. 4: (26,2*16,4+12,6*8,3+14,4*174,5+55,3*7,6+8,5*10,9-334,700 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=28 723,700 [G] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	Z	28 723,700			
ZBV:						002	Odpočet žulových dvojninek, připočet asfaltových vrstev	Z	102,875
						aktuální množství	28 826,575		
61	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 60mm. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Koefficient 1,025 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3	M2	Z	11 699,043			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
						aktuální množství	11 801,918	
62	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 70MM Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 70mm. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Koefficient 1,025 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3 kec č. 5: 6222*1,025=6 377,550 [A] kec č. 6: 1002*1,025=1 027,050 [B] kec č. 7: 7800*1,025=7 995,000 [C] kec č. 8: 2286*1,025=2 343,150 [D] Celkem: A+B+C+D=17 742,750 [E] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	Z	17 742,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
56	572214	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modifik. asf. emulzí PS - CP 0,4 kg/m2. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACP případně na vyfrézovaný povrch. Koefficient 1,05 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3 kec č. 4: 11079*1,05=11 632,950 [A] kec č. 5: 6222*1,05=6 533,100 [B] kec č. 6: 1002*1,05=1 052,100 [C] kec č. 7: 7800*1,05=8 190,000 [D] kec č. 8: 2286*1,05=2 400,300 [E] napojení po hranu křivočarvy: úsek č. 4: (26,2*16,4+12,6*8,3+14,4*174,5+55,3*7,6+8,5*10,9)*1,05=351,435 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=30 159,885 [G] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	Z	30 159,885			
ZBV:						001	Změna hráče 138*3=414,000 [A]	Z	414,000
						aktuální množství	30 573,885		
101	57473	N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ Výztužná síť spojující vyztužené svahy, š. v šířce zamního tělesa. Provedení v nejnižší možné vrstvě vyztuženého svahu. Převzato z OTSKP2022 Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu	M2	Z	0,000			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
ZBV:						001	Změna hráče 138*7,5=1 035,000 [A]	Z	1 035,000
						aktuální množství	1 035,000		
58	57475	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Kompozit složený ze skelných vláken. Pevnost v tahu min. 100 kN/m v obou směrech (může být užito např. geomříže v pevnosti v tahu 115x215 kN/m (MD x CD)). Při sanaci kraje vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1 a řezu D.1.1.2.3. 3165*2*2=12 660,000 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	Z	12 660,000			
59	57475	2	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Oprava díle TP 115. Kompozit složený ze skelných vláken. Pevnost v tahu min. 100 kN/m v obou směrech (může být užito např. geomříže v pevnosti v tahu 115x215 kN/m (MD x CD)). Pro opravy poruch širokých a rozvětvených trhlin na asfaltovém soustruží. Předpoklad 5% z plochy úseku č. 5 až 8. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. (6222+1002*7800+2286)*0,05=865,500 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	Z	865,500			
ZBV:						001	Změna hráče -138*0,05=-6,900 [A]	Z	-6,900

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rožpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtuků (ta se vykáže položkami 5779** a vztahuje se na plochu jednotlivě do 10hm2). -nezahrmuje očištění podkladu po veřejném provozu 				
67	577A2		<p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU MODIFIK</p> <p>Sanace podkladních vrstev asfaltových, oprava úzkých trhlin, širokých trhlin a trhlin rozvětvených (oprava dle TP 115). Položka bude šerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDI a investora. Komurka šířky 30 až 50 mm a hloubky 50 mm. Vyplnit modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvách cca 10 mm s prosypáním horkým kamenivem frakce 4/8. Položka včetně podcení kamenivem frakce 2/4 do nivelety přilehlé vrstvy. Modifikovaná asfaltová hmota musí mít parametry splňující požadavky dle ČSN EN 14188-1.</p> <p>Položka včetně penetračních adhezivních nátěrů. Kompletní dodávka.</p> <p>úzká trhlina: 3165*0,05=158,250 [A] široká trhlina: 3165*0,05=158,250 [B] Celkem: A+B=316,500 [C]</p> <p>Technická specifikace: - vyřezávání drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou závlčkovou hmotou</p>	M Z	316,500		
68	58222		<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</p> <p>Dlážděný kryt, dlážděný žlab, žalova dvojlínka z kostek 8-10, správané cem. maltou M25-XF4. Jsou uloženy do betonového lože tl. 0.1 m z betonu C20/25 rXF3. Plocha odeděna digitálně ze situace D.1.1.2.1.</p> <p>žlab km 4,378 - 4,393: 17,5*0,5=8,750 [A] žlab km 4,004 - 4,040: 36*0,5=18,000 [B] dvojlínka š. 0,25m: (348,5-78)*387*71,5+450*358,5+380*31,5=1 949,000 [C] Celkem: A+B+C=1 975,750 [D]</p>	M2 Z	1 975,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rožpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	574E46		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM</p> <p>Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 50mm. Plocha odeděna digitálně ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1.05 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3.</p> <p>kce č. 4: 11079*1,0=11 632,950 [A] zřízení potrubí v km 4,235: 31=31,000 [B] Celkem: A+B=11 663,950 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané doušče - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2 Z	11 663,950		
ZBV:	002		Odpočet žulových dvojlínek, připočet asfaltových vrstev	Z	102,875		
			aktuální množství		11 766,825		
64	574E76		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 80MM</p> <p>Sanace kraje vozovky provedena na konstrukci č. 5; č.6; č. 7 a č.8 v celé délce po obou stranách. Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha odeděna digitálně ze situace D.1.1.2.1 a řezu D.1.1.2.3.</p> <p>kce č. 5: 2,2*1650*2=4 320,000 [A] kce č. 6: 2,2*1675*2=734,800 [B] kce č. 7: 2,2*1301*2=5 724,400 [C] kce č. 8: 2,2*375*2=1 650,000 [D] zřízení potrubí v km 8,580: 6*2=12,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=12 741,200 [F]</p>	M2 Z	12 741,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rožpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
ZBV:	002		Odpočet žulových dvojlínek, připočet asfaltových vrstev	Z	-102,875		
			(31,5+380)*0,25= 102,875 [A] Odpočet žulové dvojlínky v obci Osece				
			aktuální množství		1 872,875		
69	587202		<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK</p> <p>Předláždění stávající žulové dvojlínky. Plocha odeděna digitálně ze situace D.1.1.2.1</p> <p>km 4,700 - 4,778: 78*0,25=19,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykázuje v položce č.582</p>	M2 Z	19,500		
70	58920		<p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>Zaliti spár asf. závlčkou. Výměry odeděny ze situace D.1.1.2.1.</p>	M Z	7 363,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rožpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané doušče - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
ZBV:	001		Změna hráže	Z	414,000		
			138*3=414,000 [A]				
			aktuální množství		13 155,200		
65	57621		<p>POSPYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2</p> <p>Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr. 2/4, 2,0kg/m2. Plocha odeděna digitálně ze situace C.1.2.1.</p> <p>kce č. 4: 11079*1,1=12 186,900 [A] zřízení potrubí v km 4,235: 31=31,000 [B] zřízení potrubí v km 8,580: 6*2=12,000 [C] Celkem: A+B+C=12 229,900 [D]</p> <p>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím</p>	M2 Z	12 229,900		
66	5774EG		<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S</p> <p>Oprava dle TP 115. Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 50mm. Předpoklad 5% z plochy úseku č. 5 až 8. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora.</p> <p>((6222+1002*7800+2286)*0,05)*0,05=43,275 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané doušče</p>	M3 Z	43,275		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Table with 7 columns: Poř.č., Položka, Typ, Název, MJ Způsob, Počet MJ, J.cena, Celkem. Contains rows 73 and 74 describing pipe and concrete work.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Table with 7 columns: Poř.č., Položka, Typ, Název, MJ Způsob, Počet MJ, J.cena, Celkem. Contains rows 5, 7, and 8 describing communication, cable laying, and pipe work.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Table with 7 columns: Poř.č., Položka, Typ, Název, MJ Způsob, Počet MJ, J.cena, Celkem. Contains rows 75 and 76 describing concrete pipe and culvert construction.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Table with 7 columns: Poř.č., Položka, Typ, Název, MJ Způsob, Počet MJ, J.cena, Celkem. Contains rows 71 and 72 describing plastic pipe and culvert construction.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ze situace D.1.1.2.1. km 6,029 - 6,074: 45+60-105,000 [A] km 6,284 - 6,462: 133+93+35+68+54-323,000 [B] Celkem: A+B=428,000 [C]					
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
82	9113A3		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž stávajícího svodidla. Délky odečteny digitálně ze situace D.1.1.2.1. km 6,284 - 6,462: 182+115+53-350,000 [A]	M	Z	350,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
83	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU Typ Z11a a Z11b ve vzájemných vzdálenostech dle TP 58 Z11a a Z11b: 208-208,000 [A] Z11g: 18-18,000 [B] Celkem: A+B=226,000 [C]	KUS	Z	226,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
84	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	Z	60,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstavení stávajících směrových sloupků Z11a a Z11b. Počet odpovídá stávajícímu stavu. 60-60,000 [A]					
		Technická specifikace:	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skládky nebo na skládku					
85	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU Z11a a Z11b umístěné na svodidlech 30-30,000 [A]	KUS	Z	30,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
86	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO Všechné upevňovacích prvků a osazení Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 5-5,000 [A]	KUS	Z	5,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.					
87	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Všechné upevňovacích prvků a osazení I24a - 7x; I24b - 7x; P6 - 6x; P4 - 12x; P2 - 13x; P1 - 1x; B1 - 1x; B2 - 1x; B4 - 1x; B13 - 2x; B28 - 1x; B20a - 2x; E2a - 2x; E2b - 5x; E13 - 3x; IP10a - 1x; A32a - 4x; A31a - 6x; A31b - 6x; A31c - 6x; A30 - 8x; A12 - 2x; A11 - 2x; IS3d - 7x; IS3c - 1x; IS3b - 2x; IS3a - 1x; IS24b - 4x; Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5	KUS	Z	136,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
77	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ Betónová horská vpust, napojení na zatrubnění DN 400. Výkres horských vpustí viz D.1.1.2.9. zatrubeňný příkop km 6,475 - 6,656: 2-2,000 [A]	KUS	Z	2,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odskruzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
110	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400 Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	Z	0,000		
	ZBV:	009	Výměna poklopů na stávající dešťové kanalizaci Výměna poklopů na stávající dešťové kanalizaci. 5-5,000 [A]		Z	5,000		
			aktuální množství			5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
78	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Litinový poklop D400 o rozměrech 500x500mm otevřítelný, uzamykatelný Bude čerpano dle skutečnosti a požadavku TDI. 44-44,000 [A]	KUS	Z	44,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu					
79	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 22-22,000 [A]	KUS	Z	22,000		
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	ZBV:	009	Výměna poklopů na stávající dešťové kanalizaci Výměna poklopů na stávající dešťové kanalizaci. 5-5,000 [A]		Z	5,000		
			aktuální množství			27,000		
80	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ 50-50,000 [A]	KUS	Z	50,000		
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
8			Potrubi					752 562,00
9			Ostatní konstrukce a práce					
81	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové jednostranné svodidlo NH4/N2 včetně osazení. Délky odečteny digitálně	M	Z	428,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV: 013		Doplnění trvalého dopravního značení označníky autobusové zastávky km 5,020 a 5,076; (2x IJ4b) ... 2=2,000 [A] sloupěk pro BZ (přívodně měla být na sloupu V0) v km 8,520 ... 1=1,000 [B] doplnění 2x P4 v km 8,685 ... 2=2,000 [C] A+B+C=5,000 [D]	Z		5,000		
aktuální množství						90,000		
92	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ demontáž stávajících sloupků včetně odstranění bet. patky a zášpy po patce Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 79=79,000 [A]	KUS	Z	79,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
93	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Bílá barva, předznačení rozpoštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 pol. č. 915211+915231: 753,741+843,625=1 597,366 [A]	M2	Z	1 597,366		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
	ZBV: 013		Doplnění trvalého dopravního značení křížení s III/27523, doplnění V5 stop čarou s nápisem "STOP" (V6b) ... 6=6,000 [A] křížení s III/2806, přídavná čára dej přednost v jízdě vč. znaku (V6a) ... 5,5=5,500 [B] A+B=11,500 [C]	Z		11,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			136=136,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
	ZBV: 013		Doplnění trvalého dopravního značení železniční přjezd km 4,455; výměna za fluorescenční, -2x (P6 + A32a) ... 4=4,000 [A] označníky autobusové zastávky km 5,020 a 5,076; (2x IJ4b) ... 2=2,000 [B] dodatková tabulka "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU" v km 5,786; (1x E13) ... 1=1,000 [C] železniční přjezd km 7,120; výměna za fluorescenční, -2x (P6 + A32a) ... 4=4,000 [D] doplnění 2x P4 v km 8,685 ... 2=2,000 [E] A+B+C+D+E=13,000 [F]	Z		-3,000		
aktuální množství						133,000		
88	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Odstranění nevyhovujících stávajících SDZ, včetně skládkového I2A - 4x; I2Ab - 4x; I2Ba - 2x; P6 - 4x; P4 - 7x; P2 - 11x; P1 - 1x; DZ - 5x; B4 - 1x; B13 - 4x; B28 - 1x; B20a - 2x; E2b - 6x; E13 - 5x; IP11a - 1x; A32a - 4x; 31a - 8x; A31b - 8x; A31c - 8x; A30 - 8x; A12 - 2x; A11 - 2x; A7a - 1x; IS3d - 7x; IS3c - 1x; IS3b - 4x; IS2a - 1x; IS23 - 1x; IS24b - 2x; IS12a - 3x; IS12b - 3x; Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 121=121,000 [A]	KUS	Z	121,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
113	914141		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	Z	0,000		
	ZBV: 013		Doplnění trvalého dopravního značení	Z		8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství						1 608,866		
94	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Definitivní V0Z plastem Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 V1a 0,125: (41+66+154+167+105+39+87+49+58+147+22+61+45)*0,125=130,125 [A] V2a (3/6)0,125: (70+255+158)*1/3*0,125=20,125 [B] V2b (1,5/1,5)0,25: (14+22+16+15+15+26+17+22)*0,5*0,25=20,250 [C] V2c (3/1,5)0,125: (15+23+18+14+11+16+23+46)*2/3*0,125=13,833 [D] V3 (3/1,5) 0,125: (121+80+118)*5/3*0,125=66,458 [E] V4 0,125: (41+185+19+54+176+10+69+249+160+43+97+138+234+146+180+24+20+11+26+11+56+72+72+271+14+14+67+236+10+72+14+23+149+21+145+22+57+296+8+164) *0,125=459,500 [F] V4 (0,5/0,5) 0,25: (14+14)*0,5*0,25=3,500 [G] V4 0,25: 13*0,25=3,250 [H] V5 0,5: 4*0,5=2,000 [I] V7b 0,5: 28*0,5=14,000 [J] V11a: 10,35+10,35=20,700 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=753,741 [L]	M2	Z	753,741		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
	ZBV: 013		Doplnění trvalého dopravního značení křížení s III/27523, doplnění V5 stop čarou s nápisem "STOP" (V6b) ... 6=6,000 [A] křížení s III/2806, přídavná čára dej přednost v jízdě vč. znaku (V6a) ... 5,5=5,500 [B] A+B=11,500 [C]	Z		11,500		
aktuální množství						765,241		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			železniční přjezd km 4,455; výměna za fluorescenční, 2x (P6 + A32a) ... 4=4,000 [A] železniční přjezd km 7,120; výměna za fluorescenční, 2x (P6 + A32a) ... 4=4,000 [B] A+B=8,000 [C]					
aktuální množství						8,000		
89	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Všichni upevňovací prvky a osazení I2Ba - 2x; IS23 - 1x Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 3=3,000 [A]	KUS	Z	3,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení								
90	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Odstranění nevyhovujících stávajících SDZ, včetně skládkového I2Ba - 2x; IS23 - 1x Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 3=3,000 [A]	KUS	Z	3,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
91	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Z ocel. žárové zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení, včetně bet. přefa patky a příruby v patce Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 85=85,000 [A]	KUS	Z	85,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
107	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	Z	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	ZBV:	008	Snižení stávajících betonových šachet	Z		1,024		
			Snižování stávajících šachet o 0,4 m odbouráním. Vnější půdorysný rozměr šachty 1,0 x 1,0 m, tloušťka stěny 0,2 m. Celkem 4 šachty. 4*0,4*1*1+0,6*0,6*1=1,024 [A] Jednotková cena dle pol. č. 24/96616, SO 131.1.					
			aktuální množství			1,024		
102	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	Z	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí					
	ZBV:	004	Bourání a ztížení odpadky v rámci zatravnění příkopu	Z		183,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
95	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	Z	843,625		
			Blíká barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhodobý materiál. Profilovaná úprava bude použita v ostravě. Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení D.1.1.2.5 V1a 0,125: (22-24+5+63+241+683+114+16+266+15+62)*0,125=188,875 [A] V2a (3/60,125: (14+385+223)*0,125=25,917 [B] V2b (1,5/1,5: 0,25: (17+30+18)*0,5*0,125=8,125 [C] V2b (3/1,5/0,125: (20+30+19)*2/3*0,125=5,750 [D] V3 (3/1,5: 0,125: 206*5/6*0,125=21,458 [E] V4 0,125: (39+114+25+5+63+63+242+596+219+24+246+13+171+12+141+124+13+172+124+16+17+264+267+605+604+284+285)*0,125=593,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=843,625 [G]					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úprava					
96	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	Z	1 877,000		
			Sil. bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a snížené bet. obruby ve vjezděch 0,15 x 0,15 x 1,00 včetně bet. lože C20/25 nxF3 u. 100mm. Délky odečteny ze situace D.1.1.2.1 úsek č. 4: 63+128+110+29+197+10+71,5+192+10+149,5+47,5+108+380+51,5+12,5+192-1 751,500 [A] úsek č. 5: 12-12,000 [B] úsek č. 6: 22-22,000 [C] úsek č. 8: 23,5+68-91,500 [D] Celkem: A+B+C+D=1 877,000 [E]					
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
97	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	Z	183,000		
			Plastové trouba DN 400 SN16. Vyměra odečtena digitálně z výkresu situace D1.1.2.1.					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			183-183,000 [A] Položka převzata z SO 131					
			aktuální množství			183,000		
104	966358	N	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	Z	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí					
	ZBV:	005	Odbourání potrubí a zabetonování potrubí pod komunikací	Z		3,500		
			3,5-3,500 [A] Bourání propustu v levém jízdním pruhu. V pravém jízdním pruhu ponechán a zabetonován. Položka převzata z SO 131					
			aktuální množství			3,500		
100	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KLEBNÍCH	KUS	Z	30,000		
			Vybourání stávajících ul. vpusť. Viz Situace D.1.1.2.1. Položka zahrnuje poplatek za skládku. 30-30,000 [A]					
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zatravněný příkop km 6,475 - 6,656: 183-183,000 [A]					
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkřácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
98	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	Z	7 413,700		
			Řezání asfaltového krytu v napojených konstrukcích, podél obrub a firm, pracovní spára ACO. Položka bez ohledu na šířku profezu. Dle výkresu Situace D.1.1.2.1 napojení po hranu křížovky: úsek č. 4: 5,9+9,7+11,8+6,9+17,9+14,7+55,3+7,6+8,5+7,4+5,5=151,200 [A] napojení na stávající asf: úsek č. 4: 6*6=12,000 [B] podél obrub, případně úvojky úsek č. 4: 63+128+110+29+197+10+71,5+192+10+149,5+47,5+108+380+51,5+12,5+192+57+10+60+240,5+95+12+12+135+24+2 397,000 [C] úsek č. 5: 12-12,000 [D] úsek č. 6: 22-22,000 [E] úsek č. 8: 23,5+68+102,5+35+229,000 [F] zářiv km 4,200 - 4,245: 50-50,000 [G] středová spára: 4540,5=4 540,500 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=7 413,700 [I]					
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
99	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	Z	74,500		
			Žlabové tvárnice z betonu včetně bet. lože C20/25 nxF3 u. 100mm š. 600mm. Délka odměřena ze Situace D.1.1.2.1 úsek č. 4: 4-4,000 [A] úsek č. 6: 70,5-70,500 [B] Celkem: A+B=74,500 [C]					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tváří předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m ³ . Skládka zvolena investorem. pol. č. 11332: 146,588*2,5=366,470 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	366,470		
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betónové vjezdy předpoklad 2400kg/m ³ . pol. č. 96715: 5,535*2,8=13,284 [A] pol. č. 96611: 7,125*2,4=17,100 [B] Celkem: A+B=30,384 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	30,384		
0	Všeobecné konstrukce a práce							

1	Zemní práce							
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Vykopání stávajících podkladních vrstev do hloubky 0,25m. Plocha odkopu odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Všetné odvozy a uložení na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za skládku započítán v pol. č. 014102.2. ka 4.135: 3*0,25=0,750 [A] nezpevněné sjezdy: úsek č. 4: (15+19,2+7,8+3,5+0,75+3+3+6+4+6+2,5+3+2,5+1+6+2,5+1+2,5+2,5+5+3+2+6+11+3+4+5+7+7+7+1+12+12)*0,25=44,188 [B] úsek č. 5: (25+34+9+25+15+7+16)*0,25=32,750 [C] úsek č. 6: (7+2+5+4+5+6)*0,25=7,250 [D] úsek č. 7: (10+15+15+15+15+15+30,6+12+15+15+8+15)*0,25=48,900 [E] úsek č. 8: (15+4+6+3,5+2,5+3+12+5)*0,25=12,750 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=146,588 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	Z	146,588		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
1	Zemní práce							18 909,85

4	Vodorovné konstrukce							
4	451315		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C30/37 Betónové vjezdy z bet. C30/37 nXF4 sjezd km 4,790: 6*0,5*0,3=0,900 [A] sjezd km 4,827: 7*0,5*0,3=1,050 [B] sjezd km 4,850: 0,5*1*0,3=0,150 [C] sjezd km 4,955: 6*0,5*0,3=0,900 [D] sjezd km 4,925: 5*0,5*0,3=0,750 [E] sjezd km 4,815: 4*0,5*0,3=0,600 [H] vchod km 4,763: 2*0,5*0,3=0,300 [I] Celkem: A+B+C+D+E+H+I=4,650 [J] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlozek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	M3	Z	4,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce							3 080 753,58
Celkem:							68 466 848,85	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 1 050 680,44 Kč

Cena celková: 1 171 435,19 Kč

DPH: 246 001,39 Kč

Cena s daní: 1 417 436,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 171 435,19 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik modifik. asf. emulzí C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Nanášeno nestřemelný podklad. Koeficient 1,05 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3 úsek č. 4: (5+15+59+3,5+3,3+8,6+8,3+8,5+8,8+6+11,3)*1,05=144,165 [A] úsek č. 5: (11,3+15,6+18,8)*1,05=47,985 [B] úsek č. 8: (41,4+58,1)*1,05=104,475 [C] Celkem: A+B+C=296,625 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	Z	296,625		
10	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modifik. asf. emulzí C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Nanášeno na vrstvu ACL. Koeficient 1,025 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3 úsek č. 4: (5+15+59+3,5+3,3+8,6+8,3+8,5+8,8+6+11,3)*1,025=140,733 [A] úsek č. 5: (11,3+15,6+18,8)*1,025=46,843 [B] úsek č. 8: (41,4+58,1)*1,025=101,988 [C] Celkem: A+B+C=289,564 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	Z	289,564		
12	574A34	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM Přesfaltování stávajícího asf. chodníku v šířce 1,0m v případě poškození nebo vypadnutí stávající obruby v průběhu stavby. Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Délky odměřeny digitálně ze Situace D.1.1.2.1. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora.	M2	Z	35,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úsek č. 8: 35*1=35,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátery - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
11	574A34	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM Soukromé asfaltové sjezdy, napojení na okolní pozemky. Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odměřena digitálně ze Situace D.1.1.2.1 úsek č. 4: 5+15+59+3,5+3,3+8,6+8,3+8,5+8,8+6+11,3=137,300 [A] úsek č. 5: 11,3+15,6+18,8=45,700 [B] úsek č. 8: 41,4+58,1=99,500 [C] Celkem: A+B+C=282,500 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátery - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	Z	282,500		
13	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 50MM Soukromé asfaltové sjezdy, napojení na okolní pozemky. Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 60mm. Plocha odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,025 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3	M2	Z	289,564		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
4			Vodorovné konstrukce					21 971,25
5			Komunikace					
5	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkodrt ŠDa 0/32, tl. 250mm. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,15 vyjadřuje přesah vrstev viz detail ukončení vrstev ve výkresu D.1.1.2.3 autobusová zastávka km 4,005 - 4,040: 88*0,25=22,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprošření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmje postřiky, nátery	M3	Z	22,000		
6	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM Zátop za obrubou z vyřezovaného materiálu tl. 150mm. Délky odečteny ze Situace D.1.1.2.1 km 4,020 - 4,071: 1*6(5,1+12,5)=64,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmje postřiky, nátery	M2	Z	64,000		
7	56365		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM Nezpevněné sjezdy z vyřezovaného materiálu nebo štěrkodrti 0/32, tl. 250mm.	M2	Z	583,350		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.1. úsek č. 4: 15+19,2+7,8+3,5+0,75+3+3+6+4+6+2,5+3+2,5+1+6+2,5+1+2,5+5+2,5+3+2+6+11+3+4+5+7+7+7+1+12+12=176,750 [A] úsek č. 5: 25+34+9+25+15+7+16=131,000 [B] úsek č. 6: 7+2+5+4+5+6=29,000 [C] úsek č. 7: 10+15+15+15+15+15+30,6+12+15+15+8+15=195,600 [D] úsek č. 8: 15+4+6+3,5+2,5+3+12+5=51,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=583,350 [F] Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmje postřiky, nátery					
8	567336		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM Dospání chodníku kamenivem při výměně obruby km 4,813 - 4,837. Délky odměřeny digitálně ze Situace D.1.1.2.1. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. 24=24,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmje postřiky, nátery	M2	Z	24,000		
	ZBV:		011 Dospání chodníku asfaltovým recyklatem Dospání chodníku asfaltovým recyklatem v délce 235 m ve staničení km 5,222 - 5,457. 235*1*0,15=35,250 [A]	Z		35,250		
			aktuální množství			59,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přechod pro chodce km 5,157: 4+4-8,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
18	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba kontrastní barvy s hmatovou úpravou. Včetně podkladní vrstvy ze štrkopskopu. Použití u varových a signálních pásů. přechod pro chodce km 5,157: 5+5-10,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	Z	10,000		
19	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU Oprava stávajících bet. chodníků v tl. 0,15m a v š. 0,5m v případě poškození stávající obruby v průběhu stavby. Délky odměřeny digitálně ze Situace D.1.1.2.1. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. (40-195)*0,15*0,5-17,625 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M3	Z	17,625		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje úpravu povrchu krytu					
	ZBV:	011	Dospívání chodníku asfaltovým recyklátem -17,625-17,625 [A]	Z		-17,625		
			aktuální množství			0,000		
20	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Předláždění stávajícího vjezdu. Plocha odměřena digitálně ze Situace D.1.1.2.1 úsek č. 4: 5+5+15+15-30,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	Z	30,000		
21	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Předláždění stávajícího vjezdu. Plocha odměřena digitálně ze Situace D.1.1.2.1 km 5,460: 1-1,000 [A] km 5,395: 3-3,000 [B] km 3,890: 1-1,000 [C] předláždění chodníku úsek č. 8: 102,5*1-102,500 [D] Celkem: A+B+C+D=107,500 [E] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)	M2	Z	107,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úsek č. 4: (5+15+99+3,5+3,3+8,6+0,3+8,5+0,8+6+11,3)*1,025-140,733 [A] úsek č. 5: (11,3+15,6+18,8)*1,025-46,803 [B] úsek č. 8: (41,4+58,1)*1,025-101,988 [C] Celkem: A+B+C-289,564 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
14	581343		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘÍTI TL. DO 2000MM Konstrukce autobusové zastávky km 4,005 - 4,040. Cementobetonová deska CB I z bet. C30/37 -XF4 s vložnými 2 vrstvy KARI síťe 100x100x8mm, včetně vytvoření a úpravy spar a povrchu. Plocha odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.1 autobusová zastávka km 4,005 - 4,040: 88-88,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství - očištění podkladu - uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrmuje postřiky, nátěry	M2	Z	88,000		
15	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Dlážděný kryt, dlažební žlab, žulová dvojníka z kostek 8-10, spárované cem. maltou M25-XF4. Jsou uloženy do betonového lože tl. 0,1 m z betonu C20/25 nXF3. Plocha odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.1. autobusová zastávka km 4,005 - 4,040: 88-88,000 [A]	M2	Z	88,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
16	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Doplnění bet. dlažby do lože z kameniva fr. 4-8. Plocha odměřena ze situace D.1.1.2.1 km 4,135: 3-3,000 [A] km 4,200: 3-3,000 [B] km 3,940: 1-1,000 [C] km 6,350: 2-2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=9,000 [E] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	Z	9,000		
17	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Doplnění zámkové dlažby do vysazené chodníkové plochy. Včetně podkladní vrstvy ze štrkopskopu.	M2	Z	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úsek č. 4: 57+10-60+240,5+95+12+135+24-633,500 [A] úsek č. 8: 102,5+35-137,500 [B] Cílem: A+B=771,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání asfaltového krytu v napojených konstrukcích, podél obrub a firm, pracovní spára ACO. Položka bez ohledu na šířku průřezu. Dle výkresu Situace D.1.1.2.1 napojení po lomu křivkový: úsek č. 4: 57+7,5+6+7+3,6+3+8+3,9+3,5+44,100 [A] úsek č. 5: 3,3+14,3+7,6+12+15+15,9-68,100 [B] úsek č. 8: 17+15,8+12,3-45,100 [C] Celkem: A+B+C=157,300 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	Z	157,300		
30	919133		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	Z	0,000		
	ZBV:		011 Dospýání chodníku asfaltovým recyklátem Řezání stávajícího betonového chodníku v místě napojení na vrstvu z asfaltového recyklátu. 235-235,000 [A]		Z	235,000		
			aktuální množství			235,000		
28	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Vybourání stávající bet. obruby. Plocha ošetřena digitálně ze situace D.1.1.2.1. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena investorem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.3.	M3	Z	7,125		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vyznačuje v položce č.582					
22	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Předláždění stávajícího zámkové dlažby. Předláždění stávajícího chodníku v šířce 1,0m ze zámkové dlažby v případě poškození nebo vypadnutí stávající obruby v průběhu stavby. Délky odměřeny digitálně ze Situace D.1.1.2.1. Položka bude šerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. úsek č. 4: 1+2,5+1-4,500 [A] úsek č. 4: (57+10+52+24+95+12+135)*1-385,000 [C] předehod pro chodce km 5,157: 20+17-37,000 [B] Celkem: A+C+B=426,500 [D] Technická specifikace: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vyznačuje v položce č.582	M2	Z	426,500		
5			Komunikace					526 229,88
7			Přidružená stavební výroba					
23	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM Chránička pro umístění el. kabelu pro budoucí nasvětlení přechodu pro chodce. 15-15,000 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - proražení otvoru zděvem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 - úpravu a zajištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - protipožární ucpávkou 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	Z	15,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 5,260: 20,5*0,25-5,125 [A] Vybourání zámkové dlažby v km 5,000: 5*0,25-1,250 [B] obruba u přechodu pro chodce km 5,157: (10+10)*0,15*0,25-0,750 [C] Celkem: A+B+C=7,125 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů					
29	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON V případě potřeby odbourání betonových konstrukcí. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena investorem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.3. km 4,200: 3*0,25-0,750 [A] sjezd km 4,790: 6*0,5*0,3-0,900 [B] sjezd km 4,827: 7*0,5*0,3-1,050 [C] sjezd km 4,850: 0,5*1*0,3-0,150 [D] pamík km 4,953: 0,3*0,3*1,5-0,135 [E] sjezd km 4,955: 6*0,5*0,3-0,900 [F] sjezd km 4,925: 5*0,5*0,3-0,750 [G] sjezd km 4,815: 4*0,5*0,3-0,600 [H] vchod km 4,765: 2*0,5*0,3-0,300 [I] Cílem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=5,535 [J] Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	Z	5,535		
	ZBV:		011 Dospýání chodníku asfaltovým recyklátem		Z	35,250		27 777,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	702231		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DÉLENÁ DN DO 100 MM Chránička pro umístění sdělovacího kabelu pro CETIN km 4,005 - 4,045: 40-40,000 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - proražení otvoru zděvem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 - úpravu a zajištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - protipožární ucpávkou 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	Z	40,000		
7			Přidružená stavební výroba					
9			Ostatní konstrukce a práce					
25	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM Doplnění záhonových obrub uložených do bet. C20/25 nXF3 tl. 0,10m. Délky odměřeny ze Situace D.1.1.2.1 km 4,135: 4-4,000 [A] km 4,200: 4-4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	Z	8,000		
26	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM V případě poškození stávajících obrub budou tyto obruby vyměněny za nové. Šíř. bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a snížené bet. obruby ve vjezdech 0,15 x 0,15 x 1,00 včetně bet. koza C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odměřeny ze situace D.1.1.2.1. Položka bude šerpána dle skutečnosti se souhlasem investora.	M	Z	771,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příčný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 12373 - 17110(107,808-55,468)*2,0=104,680 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	104,680		
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 0,6*2,4=1,440 [A] pol. č. 96638: 13*0,564=7,332 [B] A+B=8,772 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	8,772		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 11332: 12,513*2,5=31,283 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	31,283		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,5m - včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Pouze nad	M3	Z	12,513		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
 Rozpočet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vybourání stávajících betonových chodníků. 235*1*0,15=35,250 [A]					
			aktuální množství			40,785		32 138,58
9			Ostatní konstrukce a práce					530 352,96
Celkem:								1 171 435,19

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příčný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnutelným, nad propustkem je vozovka započítána v SO 101 Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2 Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 7,03*(1,27+1+1,29)*0,5=12,513 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 Odkop pro propustek, základy a dílba z lomového kamene, včetně odvozu a uložení na mezidoposí vykázano v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 3,7*8,18=30,266 [A] pro zatrubnění: 3,6*13,95=50,220 [B] pro jímky: (1,65*1,65*1,94)+(1,65*1,65*1,56)=9,529 [C] prostoť kačen jímek: (1,93*2*1,65+0,22*1,65+0,6*1*1,65)+(1,88*2*1,65+0,43*2*1,65)=15,345 [D] pro práh: 0,15*0,6*(2,62+0,15*(0,15+2,53))=0,491 [E] pro dílba za svah: 5,59*0,35=1,957 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=107,808 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	Z	107,808		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příčný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 335 773,33 Kč

Cena celková: 335 773,33 Kč

DPH: 70 512,40 Kč

Cena s daní: 406 285,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 335 773,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezepeponi v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. uložení na mezepeponi: 55,468+55,468 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3 Z	55,468		
9	18221	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Ohumsování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasně skládky SO 101.1 pol. č. 12110. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. jmky: 11,65+15,8=27,450 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2 Z	27,450		

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, zčeptění a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavie na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a posbitu do pol. č. 17110. Výkop z mezepeponi pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 55,468+55,468 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasně zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, zčeptění a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3 Z	55,468		

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výměra převzata z pol. č. 18221.R Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 18221.R: 27,45+27,450 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2 Z	27,450		
1			Zemní práce				
2			Základy				
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 betonový práh z betonu C25/30 rxF3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. bet. prah: 0,15*0,6*(2,62+0,15+0,15+2,53)=0,491 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlozek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracemě) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvěných řel, lapas, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, lapas, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvěných prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3 Z	0,491		

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV SE ZHUTNĚNÍM Zásyp propustku zaminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zásyp zahrnutelný: 1,85*13,95=25,808 [A] zásyp propustka: 1,75*8,18=14,315 [B] zásyp jímek: (1,93*2*1,65+0,22*1,65+0,6*1*1,65)+(1,88*2*1,65+0,43*2*1,65)=15,345 [C] Celkem: A+B+C=55,468 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úpravu ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i rzné míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3 Z	55,468		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příčný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armoakosů) a uložení s požadováním zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže	M3	Z	2,877		
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚZENÉHO Podpisy ze šterkopijsku ŠP v tl. 0,1m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zatrubnění: 13,95*0,1*1,3=1,814 [A] propustek: 8,18*0,1*1,3=1,063 [B] Celkem: A+B=2,877 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	Z	2,877		
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.	M3	Z	1,518		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příčný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,					
2			Základy					2 103,94
4			Vodorovné konstrukce					
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Jmký: $((1,65+0,1+0,1)^3 * (1,65+0,1+0,1)^3 + 0,55 * (0,3+0,1+0,1)^3) * 0,1^2 * 0,740 [A]$ Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsrkuvacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	Z	0,740		
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	Z	1,139		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příčný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (5,59+1+1)*0,2=1,518 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravy pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
4			Vodorovné konstrukce					
5			Komunikace					
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Vozovkové vrstvy ze šterkodrti ŠDa 0/32, 2 vrstvy v tl 250mm. Pouze nad zatrubněním, nad propustkem je vozovka započítána v SO 101 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zatrubnění: (3,5+4)*0,25*7,03=13,181 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	Z	13,181		
5			Komunikace					
8			Potrubi					
18	89911E		LITINOVÝ POKLOP B125 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.	KUS	Z	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Příčný propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (5,59+1+1)*0,15=1,139 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsrkuvacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
14	451383		PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBETU DO C16/20 VČET VÝZTUŽE PROPUSTEK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100B ZATRUBNĚNÍ - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100B Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zatrubnění: 13,95*0,2*1,1=3,069 [A] propustek: 8,18*0,2*1,1=1,800 [B] Celkem: A+B=4,869 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	Z	4,869		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Přímý propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
23	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Plastové trouba DN 600 SN16. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,78+14,25=23,030 [A]	M Z	23,030		
			Technická specifikace: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
24	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB (řms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2	M3 Z	0,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Přímý propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2-2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
19	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 2-2,000 [A]	KUS Z	2,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
20	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNÉ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síle 100x100B. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,55*(14,25+8,18)+12,337 [A]	M3 Z	12,337		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Přímý propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI 2,0*0,3*0,3*2=0,600 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
25	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.2 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. DN 600: 13=13,000 [A]	M Z	13,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jimek, odstranění zábradlí				
9			Ostatní konstrukce a práce				144 046,38
Celkem:							335 773,33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 01 Přímý propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8			Potrubi				83 339,63
9			Ostatní konstrukce a práce				
21	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dvousměrné ocelové zábradlí, včetně povrchové úpravy antikorozním nátěrem a barvou dle volby zhotovitele. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 2+2=4,000 [A]	M Z	4,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabarvením nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
22	9182D		VTKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM monolitická Žb vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubnění DN 600 z bet. C30/37 n XF3 vč. výztuže z KARI-síle 100/100B rozměry jímky dle výkresu D.1.2.2.2. Předpokládán množství výztuže 130kg/m3. vč. nátěrů 1x NP + 2x NA Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7 2-2,000 [A]	KUS Z	2,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případné dokumentaci předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Příčný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopček v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzpeření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 23,364=23,364 [A]	M3	Z	23,364			
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Příčný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 157 067,07 Kč

Cena celková: 157 067,07 Kč

DPH: 32 984,08 Kč

Cena s daní: 190 051,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 157 067,07 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Příčný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení výkopček v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzpeření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku					
5	17110		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zásyp propustku: (0,9+0,9)*12,98=23,364 [A]	M3	Z	23,364		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlícením, tříděním, promícháním nebo vysousením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Příčný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 12373 - 17110: (42,253-23,364)*2,0=37,778 [A]	T	Z	37,778		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3,75*2,4=9,000 [A] pol. č. 96658: 9,5*0,564=5,358 [B] A+B=14,358 [C]	T	Z	14,358		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1			Zemní práce					
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázano v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpevnění zácpy, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 2,82*12,98=36,604 [A] pro práh: 0,6*0,15*(5,6+3,5)=0,819 [B] pro dlažbu a žlab: (7+5+(0,6*3))*0,35=4,830 [C] Celkem: A+B+C=42,253 [D]	M3	Z	42,253		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Přířný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tvrdnosť II 0,15m Výměra ošetřena digitálně z výkresu D.1.2.2.3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (7+5*(0,6*3))*0,15=2,070 [A]				
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsrůzňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skružky) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
9	451383		PODKL VRSŤVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Podkladní beton C16/20 xXF1 200mm s KARI sítí 100x100/8 Výměra ošetřena digitálně z výkresu D.1.2.2.3 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek: 12,98*1,1*0,2=2,856 [A]	M3 Z	2,856		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Přířný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže 				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podtyp ze štrkoplaku ŠP v tl. 0,1m. Výměra ošetřena digitálně z výkresu D.1.2.2.3 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pod propustkem: 12,98*1,3*0,1=1,687 [A]	M3 Z	1,687		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - poločka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen II, 200mm, včetně sgárování M25-XF4. Výměra ošetřena digitálně z výkresu D.1.2.2.3 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (7+5)*0,2=2,400 [A]	M3 Z	2,400		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - poločka zahrnuje: 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Přířný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) 				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeďepóni v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. uloženi na mezeďepóni: 23,364=23,364 [A]	M3 Z	23,364		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - poločka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) 				
1			Zemní práce				12 264,97

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Přířný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 betonový práh z betonu C25/30 xXF3 Výměra ošetřena digitálně z výkresu D.1.2.2.3 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,6*0,15*(1,75+0,3+1+0,5)+1,72+1,39+1,39*(2,33)=0,935 [A]	M3 Z	0,935		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěrné konstr. (skružky) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 				
2			Základy				4 006,48
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 xXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové	M3 Z	2,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Přífyný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB fms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládky určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.3 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI stávající čela a fmsa: 3*0,5*1,5+2*0,5*1,5=3,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů	M3 Z	3,750		
16	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládky určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. DN 600: 9,5–9,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M Z	9,500		
9	Ostatní konstrukce a práce						58 341,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Přífyný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						34 528,60
8	Potrubi						
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síř 100x100/8. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 0,55*12,98=7,139 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeních osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.	M3 Z	7,139		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Přífyný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							157 067,07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 02 Přífyný propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi						40 156,88
9	Ostatní konstrukce a práce						
13	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Plastové trouba DN 600 SM16. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 12,98–12,980 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	12,980		
14	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Žlabové tvárnice z betonu včetně bet. lože C20/25 nXF3 š. 100mm š. 600mm. Délka odměřena ze Situace D.1.2.2.3 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 3–3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrubdřím, nad propustkem je vozovka započítána v SO 101 Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 1,7*(6+0,5+0,5)=11,900 [A]					
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro propustek, základny a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a uložení na mezilepou vykázano v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1,9*9,23=17,537 [A] pro jímku: (1,6*1,6*1,69)=4,326 [B] prostor kolem jímky: (2,37*1,6+1,1*1,6*2+0,4*1,6)=7,952 [C] pro jáho: 0,3*0,5*(2,0+0,15+0,15)=0,414 [D] pro dlažbu a svah: (9,3+2,6)*0,35=4,165 [E] Celkem: A+B+C+D+E=34,394 [F]	M3	Z	34,394		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopky					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu ochrany a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezilepou pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 19,028=19,028 [A]	M3	Z	19,028		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopky - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu ochrany a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků

Rozpočet: 03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 177 216,78 Kč

Cena celková: 177 216,78 Kč

DPH: 37 215,52 Kč

Cena s daní: 214 432,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 177 216,78 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce					
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZB celá propustka a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 2,25*2,4=5,400 [A] pol. č. 966358: 8,3*0,564=4,681 [B] A+B=10,081 [C]	T	Z	10,081		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 11332: 11,9*2,5=29,750 [A]	T	Z	29,750		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 12373: 17110/(34,394+19,028)*2,0=30,732 [A]	T	Z	30,732		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1			Zemní práce					
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,5m, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Pouze nad	M3	Z	11,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pol. č. 18221.R.4.1–4.100 [A]				
			Technická specifikace: Zahrmuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1	Zemní práce						11 644,49
2	Základy						
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 betonový práh z betonu C25/30 nXF3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. ka: práh na odstav: 0,37*0,6*(2,0+0,15+0,15)+0,67*0,15*(0,5+1,51)*2=0,776 [A] práh na vstouci: 0,15*0,6*(0,82+0,4+1,4)*2=0,473 [B] Celkem: A+B=1,249 [C]	M3 Z	1,249		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
7	17110		ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮV SE ZHUTNĚNÍM Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. zásyp propustku: 1,29*23=1,076 [A] zásyp jímek: 2,37*1,6*1,1*1,6*2=0,471,6=7,952 [B] Celkem: A+B=19,028 [C]	M3 Z	19,028		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - zřízení ukládaní šypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2	Základy						5 351,97
4	Vodorovné konstrukce						
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. Jímka: 1,8*1,8*0,1=0,324 [A]	M3 Z	0,324		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3 Z	1,785		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	17120		ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na meziděloni v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. uložení na meziděloni: 19,028=19,028 [A]	M3 Z	19,028		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. ztížených podmínkách a stisněných prostorech - zřízení ukládaní šypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	18221	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Ohnumsování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 4,1–4,100 [A]	M2 Z	4,100		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM výměra převzata z pol. č. 18221.R	M2 Z	4,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. (9,3*2,6)*0,2=2,380 [A] Technická specifikace: poločka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45						
4	Vodorovné konstrukce							32 816,82	
5	Komunikace								
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODORTI Vozovkové vrstvy ze štěrkodorti ŠDa 0/032, 2 vrstvy v tl 250mm. Pouze nad zatravněním, nad propustkem je vozovka započítána v SO 101 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. zatravnění: (3,7*3,1)*0,25*(6+0,5+0,5)=11,900 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M3	Z	11,900			
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik modř. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Naneseno na vrstvu SD. Plocha odečtena digitálně ze výkresu D.1.2.2.4. 4,5*6,4=28,800 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	Z	28,800			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
19	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 80MM Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4. 4,5*6,4=28,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	Z	28,800		
5	Komunikace							
8	Potrubi							
20	89911E		LITINOVÝ POKLOP B125 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 1=1,000 [A] Technická specifikace: Poločka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	Z	1,000		
21	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 1=1,000 [A] Technická specifikace: Poločka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	Z	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamením Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. (9,3*2,6)*0,15=1,785 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
14	451383		PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝTUŽE PROPUSTĚK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. propustek: 9,23*0,2*1,1=2,031 [A] zatravnění příkopů: 1,5*0,2*0,9*2=0,540 [B] Celkem: A+B=2,571 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu	M3	Z	2,571		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzte v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armarkosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzte betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzte - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzte - úpravy výtuzte pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzte a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výtuzte - separaci výtuzte					
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsyyp ze štěrkokopisu ŠP v tl. 0,1m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. propustek: 9,23*0,1*1,3=1,200 [A] zatravnění příkopů: 1,5*0,1*1,1*2=0,330 [B] Celkem: A+B=1,530 [C] Technická specifikace: poločka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	Z	1,530		
16	465512		DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4.	M3	Z	2,380		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháč – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	Z	3,000		
25	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Plastové trouba DN 600 SN16. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 9,53=9,530 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	Z	9,530		
26	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB fms a část včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4 bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI 1,3*0,3*1,5*2=2,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s	M3	Z	2,250		
8							Potrubí	40 592,63
9							Ostatní konstrukce a práce	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháč – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 600 a DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI s18 100x100/8. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,55*9,23=5,077 [A] 0,3*1,5*2=0,900 [B] Celkem: A+B=5,977 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetění, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náلتك, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	Z	5,977		
8							Potrubí	40 592,63
9							Ostatní konstrukce a práce	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháč – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů					
27	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.4 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. DN 600: 8,3=8,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	Z	8,300		
9							Ostatní konstrukce a práce	56 868,38
Celkem:							177 216,78	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháč – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 03 Příčný propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	9182D		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubnění DN 600 z bet. C30/37 n XF3 včetně výztuže z KARI-s11 100/100/8 rozměry jímky dle výkresu D.1.2.2.4. Předpokládáné množství výztuže 130kg/m3. vč. nátěrů 1x NP + 2x NA Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažba dna z lomového kamene, případné dokumentaci předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetění, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náلتك, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.	KUS	Z	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rožpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. č. 96616: 42,875*2,4=102,900 [A] pol. č. 966364: 23,3*0,304=7,083 [B] pol. č. 966358: 10,9*0,412=4,491 [C] pol. č. 966372: 16*1,548=24,768 [D] Celkem: A+B+C+D=139,242 [E]					
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	ZBV:	012	Příčný propustek km 6,020	Z		-24,768		
			pol. č. 96616: 42,875*2,4=102,900 [A] pol. č. 966364: 23,3*0,304=7,083 [B] pol. č. 966358: 10,9*0,412=4,491 [C] A+B+C=114,474 [D] přivodní množství: 139,242=139,242 [E] D-E=-24,768 [F]					
			aktuální množství			114,474		
0			Všeobecné konstrukce a práce					

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
1			Zemní práce						
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO Odstavení konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na zvláštnost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek 1: 2,05*18,17=37,249 [A] propustek 2: 0,75*12,10=9,075 [B] propustek 3: 2,0*7,67=15,340 [C] Celkem: A+B+C=61,664 [D]	M3	Z	61,664			
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou sutí a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se						

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rožpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a uložení na mezidoposní vykáženo v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude vyváženo na zpevněný zárys, viz pol. č. 17110, zbytek část odvezena na skládku, popl. za skládku vykážán v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek 1: 3,65*18,7=68,255 [A] propustek 2: 2,35*12,10=28,435 [B] propustek 3: 3,8*7,67=29,146 [C] pro kolmé čelo: 7,85*(5,59+1,2)+1,63=66,097 [D] pro jímku: 1,6*1,6*2,04=0,3=5,478 [E] kolem jímky: 0,75*1,6*4=4,800 [F] pro dlažbu: (2,5+2,5+9,5+7)*0,35=7,525 [G] pro bet. práh: 0,3*0,6*(1,85+0,43+0,4+0,7+1,7+0,8+1,39)+1,309 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=211,045 [I]	M3	Z	211,045			
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajistění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěsných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných matných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpořádání jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopky - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štětových stěn)						

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rožpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 943 457,29 Kč

Cena celková: 832 539,81 Kč

DPH: 174 833,36 Kč

Cena s dani: 1 007 373,17 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 832 539,81 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rožpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 12373 - 17110: (211,045-115,058)*2=191,974 [A]	T	Z	191,974		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	ZBV:	012	Příčný propustek km 6,020	Z		-118,516		
			pol. č. 12373 - 17110: (81,598+4,869)*2=73,458 [A] přivodní množství: 191,974=191,974 [B] A-B=118,516 [C]					
			aktuální množství			73,458		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 11332: 61,664*2,5=154,160 [A]	T	Z	154,160		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zb čela propusku a jímky předpoklad 2400kg/m3. Zb trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg Zb trouby DN600 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg Zb trouby DN800 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Zb trouby DN1200 (2,0m=3095kg) -> 1m=1548kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.	T	Z	139,242		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Přířný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV: 012		Přířný propustek km 6,020 Čištění stávajícího propustku dl. 16 m. 16=16,000 [A]		Z	16,000		
						aktuální množství	16,000	
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP SE ZHUTNĚNÍM Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zásyp propustku 1: 2,2*18,7=41,140 [A] zásyp propustku 2: 1,6*12,1=19,360 [B] zásyp propustku 3: 2,7*7,67=20,709 [C] zásyp kolmého čela: (2,05+1,4)*0,539=1,2+1,63=29,049 [D] kolem jímky: 0,75*1,6*4=4,800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=115,058 [F]	M3	Z	115,058		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní u podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích					
						aktuální množství	81,616	
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 115,058=115,058 [A]	M3	Z	115,058		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Přířný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV: 012		Přířný propustek km 6,020 propustek 2: 2,35*12,10=28,435 [A] propustek 3: 3,8*7,67=29,146 [B] pro kolmé čelo na vtok: 6,5*0,85*2,25=12,431 [C] pro jímku: 1,6*1,6*(2,04+0,1)=5,478 [D] kolem jímky: 0,75*1,6*4=4,800 [E] pro dlažbu: 2,05*0,35=0,718 [F] pro bet. práh: 0,608=0,608 [G] A+B+C+D+E+F+G=81,616 [H] přívodní množství: 211,045=211,045 [I] H= 129,429 [J]		Z	-129,429		
						aktuální množství	81,616	
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 115,058=115,058 [A]	M3	Z	115,058		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Přířný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV: 012		Přířný propustek km 6,020 zásyp propustku 2: 1,6*12,1=19,360 [A] zásyp propustku 3: 2,7*7,67=20,709 [B] kolem jímky: 0,75*1,6*4=4,800 [C] A+B+C=44,869 [D] přívodní množství: 115,058=115,058 [E] D+E=70,189 [F]		Z	-70,189		
						aktuální množství	44,869	
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12573 na mezideponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. ubízení na mezideponii: 115,058=115,058 [A]	M3	Z	115,058		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Přířný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV: 012		Přířný propustek km 6,020 pol. č. 17110: 44,869=44,869 [A] přívodní množství: 115,058=115,058 [B] A+B=70,189 [C]		Z	-70,189		
						aktuální množství	44,869	
36	129972		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	Z	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rožpočet: 04 Přířný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			bet. práh: 0,3*0,6*(1,85+0,43+0,4+0,7+1,7+0,8+1,39)+1,309 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou díle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						
	ZBV:	012	Přířný propustek km 6,020	Z		-0,701			
			bet. práh: 0,3*0,6*(1,85+0,43+0,4+0,7)+0,608 [A] přívodní množství: 1,309+1,309 [B] A-B=-0,701 [C]						
			aktuální množství			0,608			
14	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ŽB základ kolmého čela z betonu C30/37 XF3, XD1 včetně výtuzte. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5.	M3	Z	12,630			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rožpočet: 04 Přířný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisti a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemístění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)					
	ZBV:	012	Přířný propustek km 6,020 uložení na mezelepomí: 81,616+81,616 [A] přívodní množství: 115,058+115,058 [B] A-B=-33,442 [C]	Z		-33,442		
			aktuální množství			81,616		
9	18221	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Ohumsování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasných skládek SO 101.1 pol. č. 12110. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 3-3,000 [A]	M2	Z	3,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v přeepsané tloušce ve svahu přes 1:5					
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM výměra převzata z pol. č. 18221 R Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. 18221 R: 2,9+2,900 [A]	M2	Z	2,900		
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání přeepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
1			Zemní práce					
2			Základy					
11	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	Z	46,145		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rožpočet: 04 Přířný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 1,5*(5,59+1,2+1,63)+12,630 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou díle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,					
	ZBV:	012	Přířný propustek km 6,020 základ adf na vřoku: 6,5*0,85*0,95+5,249 [A] přívodní množství: 12,63+12,630 [B] A-B=-7,381 [C]	Z		-7,381		
			aktuální množství			5,249		
2			Základy					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rožpočet: 04 Přířný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Separáčnı geotextilie při sanaci aktivní zóny. 500g/m2. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 5,5*(5,59+1,2+1,6)+46,145 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku přeepsané geotextilie - úpravy, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništnı a vnitrostaveništnı dopravu nenı-li v zadávacı dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
12	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO ŠDa 32/63 tl. 0,5m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 1,65*(5,59+1,2+1,63)+13,893 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přeepsaného kameniva, mimostaveništnı a vnitrostaveništnı dopravu a jeho uložení nenı-li v zadávacı dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	Z	13,893		
	ZBV:	012	Přířný propustek km 6,020 nové množství: 6,5*1,2*0,25+1,950 [A] přívodní množství: 13,893+13,893 [B] A-B=-11,943 [C]	Z		-11,943		
			aktuální množství			1,950		
13	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 betonový práh z betonu C25/30 XF3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.	M3	Z	1,309		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
	ZBV:	012	<p>Příčný propustek km 6,020</p> <p>betónová zď na vřtku (na pískovcovou výztužkou): 6,5*0,65*1,25=5,281 [A] původní množství: 7,999=7,999 [B] A-B=2,718 [C]</p>	Z	-2,718		
			aktuální množství		5,281		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
17	451312		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15</p> <p>Podkladní beton C 12/15 nXF3 tl. 0,1m Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pod základly kolmých čel: (0,6+2,45+0,6)*(5,59+1,2+1,63)*0,1=3,073 [A] pod jíminko: 1,8*1,8*0,1=0,324 [B] Celkem: A+B=3,397 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p>	M3 Z	3,397		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
15	317325		<p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</p> <p>Monolit. žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,8m v. 0,25m (0,5m), tl. 3+2m). Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>0,35*(5,59+1,2+1,63)=2,947 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3 Z	2,947		
	ZBV:	012	Příčný propustek km 6,020	Z	4,095		40 126,91
			aktuální množství		7,042		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
	ZBV:	012	<p>Příčný propustek km 6,020</p> <p>pod jíminko: 1,8*1,8*0,1=0,324 [A] původní množství: 3,397=3,397 [B] A-B=-3,073 [C]</p>	Z	-3,073		
			aktuální množství		0,324		
18	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Lůže z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové tvárnice tl. 0,15m Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>lom. kámen: (2,5+2,5+9,5+7)*0,2=4,300 [A]</p>	M3 Z	4,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>římsa na vřtku: (0+1,63)*0,35=2,671 [A] římsa na vřtku: (4,5*0,35)+(6*0,466)=4,371 [B] původní množství: 2,947=2,947 [C] A+B-C=4,095 [D]</p>				
			aktuální množství		7,042		
37	327215		<p>PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suří), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.</p>	M3 Z	0,000		
	ZBV:	012	<p>Příčný propustek km 6,020</p> <p>Rozebrání stávající pískovcové zdi (na vřtku do příčného propustku). Vyzdění pískovcové zdi včetně sparování. 12,6*0,4=5,040 [A]</p>	Z	5,040		
			aktuální množství		5,040		
16	327325		<p>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37</p> <p>dfk propustku z bet. C30/37 - XF3, XD1 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5</p> <p>0,95*(5,59+1,2+1,63)=7,999 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p>	M3 Z	7,999		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podtyp ze šterkopiaku ŠP v tl. 0,1m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. propustek 1: 18,17*1,3*0,1=2,726 [A] propustek 2: 12,10*1,1*0,1=1,331 [B] propustek 3: 7,67*1,3*0,1=0,997 [C] Celkem: A+B+C=5,054 [D]	M3	Z	5,054		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
			ZBV:					
	012		Příčný propustek km 6,020 odečtení propustku 1: -18,17*1,3*0,1=-2,726 [A]	Z		-2,725		
			aktuální množství	2,329				
21	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. lom. kámen: (2,5+2,5+9,5+7)*0,2=4,300 [A]	M3	Z	4,300		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
			ZBV:					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podjímne konstr. (skruze) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
			ZBV:					
	012		Příčný propustek km 6,020 lomový kámen jen na vstoku: (2,5+2,5+7*0,75)*0,2=2,050 [A] přívodní množství: 4,300=4,300 [B] A+B=2,250 [C]	Z		-2,250		
			aktuální množství	2,050				
19	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBETU DO C16/20 VČET VÝTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x1008 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI.	M3	Z	8,589		
			ZBV:					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
	012		Příčný propustek km 6,020 lomový kámen jen na vstoku: (2,5+2,5+7*0,75)*0,2=2,050 [A] přívodní množství: 4,300=4,300 [B] A+B=2,250 [C]	Z		-2,250		
			aktuální množství	2,050				
4	Vodorovné konstrukce							
5	Komunikace							
22	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Vozovkové vrstvy ze šterkodrti ŠDa 0/32 v tl 250mm. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. propustek 1: (4,3+3,8)*0,25*18,17=36,794 [A] propustek 3: (4,3+3,8)*0,25*7,67=15,532 [B] Celkem: A+B=52,326 [C]	M3	Z	52,326		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik modif. asf. emulze C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Nanášeno na vrstvu SD. Plocha odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. 5*11+5*7=90,000 [A]	M2	Z	90,000		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propustek 1: 18,17*1,3*0,2=4,724 [A] propustek 2: 12,10*0,9*0,2=2,178 [B] propustek 3: 7,67*1,1*0,2=1,687 [C] Celkem: A+B+C=8,589 [D]					
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzte v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armarkoší) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzte betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzte - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzte - úpravy výtuzte pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzte a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výtuzte - separaci výtuzte					
			ZBV:					
	012		Příčný propustek km 6,020 odečtení propustku 1: -18,17*1,3*0,2=-4,724 [A]	Z		-4,724		
			aktuální množství	3,865				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlozek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních šel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
ZBV:	012		Příčný propustek km 6,020 vyplnění vankého prostoru mezi stávajícím potrubím DN1200 a novým betonovým potrubím DN800 (tl. stěny 115 mm) (3,14159*0,6*0,6-3,14159*0,515*0,515)*16+4,764 [A] jednotková cena dle OTSKP 2022	Z	4,764		
			aktuální množství		4,764		
25	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZĚ ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,20m včetně KARI síť 100x100/8. Výměra odcětna digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.	M3 Z	18,972		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha odcětna digitálně z výkresu D.1.2.2.5 5*11+5*7=90,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi dle požadované kvality - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané době - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahruje postřiky, nátěry - nezahruje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. 	M2 Z	90,000		
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
38	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - pološka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyskrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu - potřebná lešení 	M2 Z	0,000		
ZBV:	012		Příčný propustek km 6,020 Oprava a přespárování pískovcového zdiva na vstoku a výstoku síkého propustku. 16=16,000 [A]	Z	16,000		
			aktuální množství		16,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propustek 1: 0,6*18,17=10,902 [A] propustek 2: 0,35*12,10=4,235 [B] propustek 3: 0,5*7,67=3,835 [C] Celkem: A+B+C=18,972 [D]				
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlozek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních šel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
ZBV:	012		Příčný propustek km 6,020 propustek 1 (měřeno): 0,6*15,5=9,300 [A] propustek 2: 0,35*12,10=4,235 [B] propustek 3: 0,5*7,67=3,835 [C] A+B+C=17,370 [D] původní množství: 18,972=18,972 [E] D-E=-1,602 [F]	Z	-1,602		-9 555,93
			aktuální množství		16,000		
40	899525		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 	M3 Z	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				11 040,00
8			Potrubí				
41	82460		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - pološky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmetem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - pološky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničcích - pološky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahruje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 	M Z	0,000		
ZBV:	012		Příčný propustek km 6,020 vložení betonových trub DN800 do stávajícího potrubí DN1200 16=16,000 [A] jednotková cena dle OTSKP 2022	Z	16,000		
			aktuální množství		16,000		
40	899525		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 	M3 Z	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěry zabruňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
29	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Propustek 2. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 12,4-12,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci přeepsaného materiálu a přeepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	12,400		
30	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Plastové trouba DN 600 SN16. Propustek 3. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,4-8,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci přeepsaného materiálu a přeepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	8,400		
31	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM Plastové trouba DN 800 SN16. Propustek 1. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 18,58-18,580 [A]	M Z	18,580		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		17,370		103 612,05
8			Potrubí				214 821,77
9			Ostatní konstrukce a práce				
26	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Povinný odkup zhotovitelem. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6+2+4+2=14,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na přeepsané místo	M Z	14,000		
27	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí svodidlo včetně upevňovačel. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5 6+2+2=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s přeepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotvení desky, srouby z nerez oceli, vrtý a závluky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývozy pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M Z	10,000		
ZBV:	012		Příčný propustek km 6,020	Z	6,500		45 779,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci přeepsaného materiálu a přeepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
ZBV:	012		Příčný propustek km 6,020 Odečtení položky. Stávající potrubí bude vyčištěno a zasonováno. -18,58=-18,580 [A]	Z	-18,580		
			aktuální množství		0,000		
32	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB říms, čel a betonových římk včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. kolmá čelo: 10*0,8*2,5=20,000 [A] kolmá čelo: 10*0,8*2=16,000 [B] jímska: 2*2*2=1,5*1,5*1,5=4,625 [C] kolmá čelo: 3*0,5*1,5=2,250 [D] Celkem: A+B+C+D=42,875 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3 Z	42,875		
ZBV:	012		Příčný propustek km 6,020	Z	-20,000		-23 240,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nová délka na obou římsách: 6+4,5+6=16,500 [A] převodní množství: 10-10,000 [B] A+B=6,500 [C]				
			aktuální množství		16,500		
28	9182D		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubnění DN 600 z bet. C30/37 n XF3 vč. výztuže z KARI-sítí 100/100/8 rozměry jímky dle výkresu D.1.2.2.5. Předpokládané množství výztuže 130kg/m3. vč. nátrů: 1x NF + 2x NA Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažby dna z lomového kamene, případně dokumentací přeepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (ktruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.	KUS Z	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob.	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				223 207,35
Celkem:							832 539,81

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebourá se výtakové čelo: kolmé čelo: 10*0,82=8,16,000 [A] jímka 2*2=2,5*1,5*1,5=4,625 [B] kolmé čelo: 3*0,5*1,5=2,250 [C] A+B+C=22,875 [E] původní množství: 42,875=42,875 [D] E-D=-20,000 [F]				
			aktuální množství		22,875		
33	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 11,8+11,5=23,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtakových jímek, odstranění zábradlí	M Z	23,300		
34	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. DN 600: 10,9=10,900 [A]	M Z	10,900		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Příčný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 222 619,38 Kč

Cena celková: 222 619,38 Kč

DPH: 46 750,07 Kč

Cena s daní: 269 369,45 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 222 619,38 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 04 Příčný propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtakových jímek, odstranění zábradlí				
35	966372		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.5 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 16=16,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtakových jímek, odstranění zábradlí	M Z	16,000		
ZBV:	012		Příčný propustek km 6,020 Odečtení položky. Stavající potrubí bude vyčištěno a zasazováno. -16=-16,000 [A]	Z	-16,000		-22 768,00
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	05 Přifný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadivků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu ochrany a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavie na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka - udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopích - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a posúto do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 25,719=25,719 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadivků 	M3	Z	25,719	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	05 Přifný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu ochrany a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopích - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - práce spojené s otvorkou zemníku 				
7	17110		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odeděna digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>zásyp zatrubnění: 1,3*10,13=13,169 [A] zásyp propustku: 1,3*7,02=9,126 [B] zásyp jímky: (0,55*1,6*2+0,24*1,6)+(0,4*1,6*2)=3,424 [C] Celkem: A+B+C=25,719 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - sponštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavie na svazích 	M3	Z	25,719	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	05 Přifný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 12373 - 17110(46,954-25,719)*2,0=42,470 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku.</p>	T	Z	42,470	
3	014102	3	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>ZB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 4,5*2,4=10,800 [A] pol. č. 966346: 5*0,304=1,520 [B] pol. č. 966358: 8,2*0,564=4,625 [C] Celkem: A+B+C=16,945 [D]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku.</p>	T	Z	16,945	
2	014102	2	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 11332: 13,764*2,5=34,410 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku.</p>	T	Z	34,410	
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11332		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO</p>	M3	Z	13,764	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	05 Přifný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,5m - včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Pouze nad zatrubněním, nad propustkem je vozovka započítána v SO 101 Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2 Výměra odeděna digitálně z výkresu D.1.2.2.6. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 1,85*(3,22+3,22+0,5+0,5)=13,764 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
5	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>Odkop pro propustek, skládky a diažbu z lamového kamene, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázano v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odeděna digitálně z výkresu D.1.2.2.6. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro propustek: 2,15*10,13=21,780 [A] pro zatrubnění: 2*7,02=14,040 [B] pro jímku: 1,6*1,6*1,6=4,096 [C] proster kolem jímek: (0,55*1,6*2+0,24*1,6)-2,144 [D] pro práh: 0,3*0,6*(1,8+2)+2=1,044 [E] pro diažbu a svaň: (5+3+3)*0,35=3,850 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=46,954 [G]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) 	M3	Z	46,954	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	05 Přífyný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2			Základy				4 828,50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Janky: 1,8*1,8*0,1=0,324 [A]	M3 Z	0,324		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	05 Přífyný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na meздеponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. uložení na meздеponii: 25,719=25,719 [A]	M3 Z	25,719		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)				
9	18221	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 14*2,5=16,500 [A]	M2 Z	16,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	05 Přífyný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (5*3*3)*0,15=1,650 [A]	M3 Z	1,650		

			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
--	--	--	--	--	--	--	--

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	451383		PODKL VRSTVY ŽE ŽELEZOBEZ DO C16/20 VČET VÝZTUŽE PROPUSTEK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI síti 100x100/8 ZATRUBNĚNÍ - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI síti 100x100/8 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.	M3 Z	3,763		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	05 Přífyný propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výměra převzata z pol. č. 18221.R Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 18221.R: 14*2,5=16,500 [A]	M2 Z	16,500		
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 betonový práh z betonu C25/30 nXF3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. bet. práh: 0,3*0,6*1,8*2/2=1,044 [E]	M3 Z	1,044		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Přímý propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Infiltrační postřik modif. asf. emulzí C 50 BP 4, 0,8kg/m2. Nanášeno na vrstvu ŠD. Plocha odečtena digitálně ze výkresu D.1.2.2.6 5*7=35,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
19	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 80MM Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6 5*7=35,000 [A]	M2 Z	35,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	Komunikace						
8	Potrubí						
20	89911E		LITINOVÝ POKLOP B125 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 1=1,000 [A]	KUS Z	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Přímý propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zatržbení: 7,02*0,27*0,9=1,264 [A] propustek: 0,13*0,2*1,1=2,229 [B] šikmé čelo u jímky: 1,5*0,2*0,9=0,270 [C] Celkem: A+B+C=3,763 [D]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armarkoší) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže				
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podpisy ze štéřkopisků ŠP v tl. 0,1m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zatržbení: 7,02*0,1*1=0,712 [A] propustek: 0,13*0,1*1,3=1,317 [B] šikmé čelo u jímky: 1,5*0,1*1,3=0,165 [C] Celkem: A+B+C=2,254 [D]	M3 Z	2,254		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Přímý propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síti 100x100/8. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zatržbení: 0,3*7,02=2,106 [A] propustek: 0,5*10,13=5,065 [B] šikmé čelo u jímky: 0,3*1,5=0,450 [C] Celkem: A+B+C=7,621 [D]	M3 Z	7,621		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
							48 945,27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Přímý propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (5+3+3)*0,2=2,200 [A]	M3 Z	2,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a uložení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrmuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/32, 2 vrstvy v tl 250mm. Pouze nad zatržbením, nad propustkem je vozovka započítána v SO 101 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.6. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek: (3,2+3,8)*0,25*10,13=17,728 [A]	M3 Z	17,728		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje postřiky, nátery				
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2 Z	35,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Přífyn propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů				
26	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odeděna digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 5-5,000 [A]	M Z	5,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jimek, odstranění zábradlí				
27	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odeděna digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. DN 600: 8,2-8,200 [A]	M Z	8,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Přífyn propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	9182D		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubnění DN 600 z bet. C30/37 n XF3 vč. výztuže z KARI-alií 100/100/8 rozměry jímky dle výkresu D.1.2.2.6 Předpokládán množství výztuže 130kg/m3, vč. nářtů 1x NP + 2x NA Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Výměra odeděna digitálně z výkresu C.2.7 1-1,000 [A]	KUS Z	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případné dokumentaci předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odsukřovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, náitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářtů, případně vspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nářty zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Přífyn propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jimek, odstranění zábradlí				
9			Ostatní konstrukce a práce				73 647,28
Celkem:							222 619,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 05 Přífyn propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odeděna digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 7,32*1,5=8,820 [A]	M Z	8,820		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
24	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Plastové trouba DN 600 SN16. Výměra odeděna digitálně z výkresu D.1.2.2.6 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 10,46-10,460 [A]	M Z	10,460		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
25	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB fms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odeděna digitálně z výkresu D.1.2.2.6 bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI 2*0,5*1,5*3=4,500 [A]	M3 Z	4,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnutelným, nad propustkem je vozovka započítána v SO 101 Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 1,9*(6+0,5+0,5)=13,300 [A]					
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro propustek, základny a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a uložení na mezilepou vykázano v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro propustek: 2,4*7,96=19,104 [A] pro podloužení: 5,8*13,23=76,734 [B] pro jímky: (1,6*1,6*(0,54+0,6+1,14))+(1,6*1,6*1,78)=10,394 [C] prosto kolem jímek: (0,22*1,6*(0,8*1,6+2,4*1,6*2))+(0,3*1,6*(0,6*1,6*2+2,4*1,6)=15,552 [D] pro příb: 0,3*0,6*(2,3+1,93+0,5+0,5+1,93+0,5+0,5+2,3)+(0,77+0,4+0,82)+(0,78+0,4+0,82)+(0,82+0,4+1,33)+(0,82+0,4+1,38)=3,528 [E] pro dlažbu a svah: (6+3+3+9,5)*0,35=7,525 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=132,837 [G]	M3	Z	132,837		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 393 007,64 Kč

Cena celková: 393 007,64 Kč

DPH: 82 531,60 Kč

Cena s daní: 475 539,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 393 007,64 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 PŘÍČNÝ PROPUSTEK KM 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svaňování a převáž. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazech, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přejezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a posuďte do pol. č. 17110. Výkop z mezilepou pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pol. č. 17110: 86,793=86,793 [A]	M3	Z	86,793		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 PŘÍČNÝ PROPUSTEK KM 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce					
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZB celá propustka a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966358: 23*0,564=12,972 [B] Celkem: A+B=20,172 [C]	T	Z	20,172		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pol. č. 11332: 13,3*2,5=33,250 [A]	T	Z	33,250		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pol. č. 12373-17110(132,837-86,793)*2,0=92,088 [A]	T	Z	92,088		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1			Zemní práce					
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,5m, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Pouze nad	M3	Z	13,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM výměra převzata z pol. č. 18221.R Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 18221.R: 37=37,000 [A]	M2 Z	37,000		
Technická specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíci, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu							
1	Zemní práce						
2	Základy						
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 betonový prah z betonu C25/30 nxF3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. bet. prah: $0,3 * 0,6 * ((2,3 + 1,93 + 0,5 + 0,5 + 2,3) * (0,77 + 0,4 + 0,82) + (0,78 + 0,4 + 0,82) * (0,82 + 0,4 + 1,33) + (0,82 + 0,4 + 1,38) * 3,528)$ [A]	M3 Z	3,528		
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzi, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruvzacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzi a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhřtek, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzi, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku				
7	17110		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zásyp propustku: $1,5 * 7,96 + 11,940$ [A] zásyp prodlovní: $4,7 * 13,23 + 62,181$ [B] zásyp jímky: $(0,22 * 1,6 + 0,8 * 1,6 + 1,5 * 1,6 * 2) + (0,3 * 1,6 + 0,6 * 1,6 * 2) + 2,4 * 1,6 = 12,672$ [C] Celkem: A+B+C=86,793 [D]	M3 Z	86,793		
Technická specifikace: - poločka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Jímky: $1,8 * 1,8 * 0,1 * 2 = 0,648$ [A]	M3 Z	0,648		
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzi, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruvzacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzi a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhřtek, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzi, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů							
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3 Z	3,225		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminou z pol. č. 12373 na meziděponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. uložení na meziděponii: $86,793 = 86,793$ [A]	M3 Z	86,793		
Technická specifikace: - poločka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
9	18221	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. $32 * 5 = 37,000$ [A]	M2 Z	37,000		
Technická specifikace: - poločka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (6+3+3+9,5)*0,2=4,300 [A]	M3	Z	4,300	4 986,00	21 439,80	
Technická specifikace: položka zahrnuje: - natné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45									
4	Vodorovné konstrukce							66 944,93	

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace							
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/32, 2 vrstvy v tl 250mm. Pouze nad zatrubněním, nad propustkem je vozovka započítána v SO 101 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek: (3,2+3,8)*0,25*7,96=13,930 [A]	M3	Z	13,930		
Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry								
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik modif. asf. emulze C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Nanášeno na vrstvu ŠD. Plocha odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7	M2	Z	35,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (6+3+3+9,5)*0,15=3,225 [A]								
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, nátlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů								
14	451383		PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝTUŽE PROPUSTĚK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100B ZATRUBNĚNÍ - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100B Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek: 7,96*0,2*1,1=1,751 [A] prodloužení: 13,23*0,2*1,1=2,911 [B] síčné čelo u jímky: 1,5*0,2*0,9*4=1,080 [C] Celkem: A+B+C=5,742 [D]	M3	Z	5,742		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
5*7=35,000 [A]									
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									
19	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 5*7=35,000 [A]	M2	Z	35,000			
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
5	Komunikace								

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi							
20	89911E		LITINOVÝ POKLOP B125 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 2=2,000 [A]	KUS	Z	2,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané míže včetně rámu								
21	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.	KUS	Z	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příčný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnických čel, kapes, nátlíků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzte v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armarkosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzte betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzte - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzte - úpravy výtuzte pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzte a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výtuzte - separaci výtuzte								
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podpys ze štěrkokopisu ŠP v tl. 0,1m. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek: 7,96*0,1*1,3=1,035 [A] prodloužení: 13,23*0,1*1,3=1,720 [B] síčné čelo u jímky: 1,5*0,1*1,4=0,660 [C] Celkem: A+B+C=3,415 [D]	M3	Z	3,415		
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
24	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 1,374*6,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	6,000		
25	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Plastové trouba DN 600 SN16. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 7,96*13,23=21,190 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	21,190		
26	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB fms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI 2*0,5*1,5*2=3,000 [A]	M3 Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4-0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
22	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síh 100x100/8. Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. prodloužení: 0,5*13,23=6,615 [A] propustek: 0,5*7,96=3,980 [B] šikmé čelo u jímky: 0,3*1,374=1,800 [C] Celkem: A+B+C=12,395 [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3 Z	12,395		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
27	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena digitálně z výkresu D.1.2.2.7 Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. DN 600: 23=23,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M Z	23,000		0
9			Ostatní konstrukce a práce				124 938,14
Celkem:							393 007,64

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 06 Příný propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				94 852,18
9			Ostatní konstrukce a práce				
23	9182D		VTKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubnění DN 600 z bet. C30/37 n XF3 vč. výztuže z KARI-sítí 100/100/8 rozměry jímky dle výkresu D.1.2.2.7. Předpokládané množství výztuže 130kg/m3. vč. nátěrů 1x NP + 2x NA Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7 2-2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	KUS Z	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 07 Podélný propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem		
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 							

4	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>vykopání zeminy z depozit pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 	M3	Z	4,538		
---	-------	--	---	----	---	-------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 07 Podélný propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - práce spojené s odtokem zeminy 						

5	17110		<p>ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustku: 0,55*8,25=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3	Z	4,538		
---	-------	--	---	----	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 07 Podélný propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 52 647,28 Kč

Cena celková: 52 647,28 Kč

DPH: 11 055,93 Kč

Cena s daní: 63 703,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 07 Podélný propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Zemina předpoklad 2000kg/m³. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (11,07*4,538)*2=13,064 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T	Z	13,064		
2	014102	3	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>ZB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m³. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,308=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T	Z	9,024		
0			Všeobecné konstrukce a práce					

1			Zemní práce					
3	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázaný v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázaný v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro páh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] pro diažba: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3	Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	07 Podélný propustek km 3.837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dle: 3*0,15*2=0,900 [A]					
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, nářtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
9	451383		PODKL VRSVTY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VČET VÝTUZE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]	M3 Z	0,990			
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	07 Podélný propustek km 3.837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17120		ULOŽENÍ SYBANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na meziúponě v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538-4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a sřisněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				2 771,62
2			Základy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	07 Podélný propustek km 3.837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnických čel, kapes, nářtků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzte v požadované kvalitě, sřibání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armoosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzte betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzte - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzte - úpravy výtuzte pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzte a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výtuzte - separaci výtuzte				
10	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSVTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsyp ze šterokopliku ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]	M3 Z	0,825		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně sřpování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dle: 3*0,2*2=1,200 [A]	M3 Z	1,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	07 Podélný propustek km 3.837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro píš: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]	M3 Z	0,720		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, nářtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2			Základy				3 330,00
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSVTY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3 Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 07 Podélný propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	Z	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce							18 619,50
Celkem:								52 647,28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 07 Podélný propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
4	Vodorovné konstrukce							14 792,79
8	Potrubí							
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síř 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*8,25=1,650 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (s ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	Z	1,650		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 52 647,28 Kč

Cena celková: 52 647,28 Kč

DPH: 11 055,93 Kč

Cena s dani: 63 703,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 07 Podélný propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
8	Potrubí							9 842,25
9	Ostatní konstrukce a práce							
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25=8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ZB trms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemniku 				
5	17110		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutěnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a přílohy řezu. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>propustka: 0,55*8,25=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládacího materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T Z	13,064		
2	014102	3	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>ZB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 96616: 3*24=7,200 [A] pol. č. 96636: 6*9,304=1,324 [B] Celkem: A+B=9,024 [C]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T Z	9,024		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>Odkop, včetně odvozu a uložení na mezeponi vykázaný v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázaný v pol. č. 014102.1</p> <p>Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro pás: 0,6*0,3*22=0,720 [B] pro diazba: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3 Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložní - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
6	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeponi v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ukládání sypaniny pod vodu - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložní - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3 Z	4,538		
1			Zemní práce				2 771,62

2 Základy

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezeponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtuzje, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzje v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzje betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzje - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzje - úpravy výtuzje pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzje a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výtuzje - separaci výtuzje 					
10	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>Podpaj ze šterokopieku ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	Z	0,825		
11	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravy pláně a pod.)</p>	M3	Z	1,200		
2								3 330,00
4								
Vodorovné konstrukce								
8	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p>	M3	Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45 					
4								14 792,79
8								
Potrubi								
12	899574		<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝTUZJE</p> <p>Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síňe 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 0,2*8,25=1,650 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzje a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzje, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p>	M3	Z	1,650		
9								0,990
PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20 VČETNĚ VÝTUZJE								
9	451383		<p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 160mm s KARI síňi 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</p>	M3	Z	0,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		<p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro psah: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzje a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzje, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p>	M3	Z	0,720		
2								3 330,00
4								
Vodorovné konstrukce								
8	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p>	M3	Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro dlažbu: 3*0,15*2=0,900 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzje a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzje, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
9								0,990
PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20 VČETNĚ VÝTUZJE								
9	451383		<p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 160mm s KARI síňi 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</p>	M3	Z	0,990		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena:	52 647,28 Kč
Cena celková:	52 647,28 Kč
DPH:	11 055,93 Kč
Cena s dani:	63 703,21 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				9 842,25

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouby DN 400 SM16. Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25–8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB říms a řel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3 Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ŽB trouby DN400 (2,5m=780kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	9,024		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 + 17110): (11,07+4,538)*2=13,064 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	13,064		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázano v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep. viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odebrána za situace a z charakteristických řezů, Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro práh: 0,6*0,3*2=0,720 [B] pro dlažbu: 3*0,3*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3 Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 08 Podélný propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M Z	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						18 619,50

Celkem: 52 647,28

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní u podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeďepionu v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538=4,538 [A]	M3	Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
1			Zemní práce					2 771,62
2			Základy					

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin u podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů u podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšiti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspůp) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 						
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I výkopkyvky zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezeďepionu pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]	M3	Z	4,538			
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 						

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]	M3	Z	0,720		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracených) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních klap, lepeš, mřížek, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleň spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 					
2			Základy					3 330,00
4			Vodorovné konstrukce					
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3	Z	0,900	3 202,00	2 881,80

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšiti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - práce spojené s otvorkou zemniku 						
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP SE ZHUTNĚNÍM Záspyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustka: 0,55*8,25=4,538 [A]	M3	Z	4,538			
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu 						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 					
4			Vodorovné konstrukce					14 792,79

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí					
12	899574		<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE</p> <p>Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síť 100x100/8.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>0,2*8,25=1,650 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruvovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabrahující soudržnost betonu a bednění, 	M3	Z	1,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů 					
8			Potrubí					9 842,25

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce					
13	918346		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM</p> <p>Plastové trouba DN 400 SN16.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25=8,250 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkácení, šikmé seřiznutí) - nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. 	M	Z	8,250		
14	96616		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU</p> <p>Vybourání stávajících ŽB řms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.</p> <p>Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3</p> <p>kubatura odměřena z řezu a situace</p> <p>bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI</p> <p>stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro dlažbu: 3*0,15*2=0,900 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruvovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabrahující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů 					
9	451383		<p>PODKL Vrstvy ze železobet do C16/20 včít výztuže</p> <p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI síti 100x100/8</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření 	M3	Z	0,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátery zabrahující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, chybění a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže 					
10	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ Vrstvy z kameniva těženého</p> <p>Podélný ze štrékokopisu ŠP v tl. 0,1m.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25*1*0,1=0,825 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	Z	0,825		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-NF4.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.) 	M3	Z	1,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN600 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	9,024		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (11,07*4,538)*2=13,064 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	13,064		
0	Všeobecné konstrukce a práce							

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce							
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezidíponě vykázané v pol. č. 17120, část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz. pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázané v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 19*2,5=4,750 [A] pro pás: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] pro dlažbu: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 09 Podélný propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
	- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	Z	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce							18 619,50
Celkem:							52 647,28	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezidíponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - ležení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - ležení a rozpojování jednotlivých balvanů - vztahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	Z	4,538		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena:	52 647,28 Kč
Cena celková:	52 647,28 Kč
DPH:	11 055,93 Kč
Cena s daní:	63 703,21 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a přílohých fezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3 Z	0,720		
2	Základy						3 330,00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a přílohých fezů.	M3 Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dílžbu: 3*0,15*2=0,900 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3 Z	0,900		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBEŤ DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a přílohých fezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření	M3 Z	0,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svaňů - udržování výkopšitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšitě a ve výkopšitě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17110		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHTNĚNÍM Záhyb propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a přílohých fezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustka: 0,55*0,25=4,538 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávák - sponštění a nošení materiálu	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhtnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svaňích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17120		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ Uložení zemin z pol. 6. 12373 na mezeďdeponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538=4,538 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávák - sponštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svaňů - svaňování, uzavírání povrchů svaňů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3 Z	4,538		

1	Zemní práce						2 771,62
---	--------------------	--	--	--	--	--	-----------------

2	Základy						
---	----------------	--	--	--	--	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	Potrubi						9 842,25

9 Ostatní konstrukce a práce							
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*8,250 [A]	M Z	8,250		
Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.							

14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících 2b řms a řel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI	M3 Z	3,000		
stavající řela a řima: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A]							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veřkeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veřkerou manipulaci s vyburanou sutí a řimotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou máleho množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (ř ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních řel, kapes, nářtiků, a ředel - zřizení vřech požadovaných otvorů, kapes, výřklenků, prostupů, řutin, řdrážek a pod., vř. zřizení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výřtuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářterů, případně vyspravení - nářtery zabraňující soudržnosti betonu a bednění - výplň, řtěsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výřtuže v požadované kvalitě, řtěhání, řezání, řohřbání a spojování do vřech požadovaných tvarů (vř. armakořů) a uložení s požadovaným zajiřšením polohy a krytí výřtuže betonem - veřkeré svary nebo jiné spoje výřtuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výřtuže - úpravy výřtuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veřkerá opatření pro zajiřšení soudržnosti výřtuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výřtuže - separaci výřtuže				

10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO Podřyp ze řtěřkopřisku řP v řl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]	M3 Z	0,825		
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, řimostaveništní a řvnitřestaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno řimák, jedná se o nakupovaný materiál							

11	465512		DLAŽBY Z LOMOVĚHO KAMENE NA MC Lomový kámen řl. 200mm, včetně řpárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro řlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]	M3 Z	1,200		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veřkeré další práce plnouce z technologického řředpisu a z platných řředpisů				

15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A]	M Z	6,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a řože - veřkeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veřkerou manipulaci s vyburanou sutí a řimotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou máleho množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veřkeré další práce plnouce z technologického řředpisu a z platných řředpisů - nezahrnuje bourání řel, řtokových a řvřtkových řjmeck, odstranění řzabřadřl							

9	Ostatní konstrukce a práce						18 619,50
---	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Celkem:							52 647,28
----------------	--	--	--	--	--	--	------------------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 10 Podélný propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřizení spojovací vrstvy - zřizení řože řlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané řlouřřřky - dodávku a položení řlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - řpárování, řtěsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s řvřklinováním - úprava povrchu pro řvedení řřážkové vody - nezahrnuje podklad pod řlažbu, vykazuje se samostatně položkami řD 45				

4	Vodorovné konstrukce						14 792,79
---	----------------------	--	--	--	--	--	-----------

8 Potrubí							
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝřTUŽĚ Obetonování řP trubřy DN 400 betonem C25/30 n řXF3 v řl. 0,10m včetně KARI řilř 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*8,25=1,650 [A]	M3 Z	1,650		
Technická specifikace: - dodání řerstřého betonu (betonové směři) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv řustotě výřtuže, řkonzistence řerstřého betonu a řzpřosbu řutnění, řořřření a řochranu betonu, - zhotovení nepropustného, řmaruzvřdorného betonu a betonu požadované řtrvanřivosti a řvřlastnosti, - užití potřebných řřisad a řtechnologię výroby betonu, - zřizení pracovních a řdilatačních spar, včetně potřebných úprav, výřplně, vřlozek, opracování, řořřřření a řořřřření, - bednění požadovaných konstr. (ř ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně řodbedňovací a řodskruřovací řprostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení vřech řdruhů pro bednění, uložení řerstřého betonu, výřtuže a doplňkových konstr., vř. požadovaných otvorů, řochranných a řbezpeřnostních opatření a řzákladř řtěcho konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních řel, kapes, nářtiků, a ředel, - zřizení vřech požadovaných otvorů, kapes, výřklenků, prostupů, řutin, řdrážek a pod., vř. zřizení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výřtuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářterů, případně vyspravení, - zřizení práce u kabelových a řinjektážních trubek a řostatních řzařizení řosazovaných do betonu, - konstrukce betonových řkloubů, upevnění kotevních řvrků a doplňkových konstrukcí, - nářtery zabraňující soudržnosti betonu a bednění,							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 11 Podélný propustek km 6,280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 10+10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M	Z	10,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
9 Ostatní konstrukce a práce								
5	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE Očištění čel. Plocha odměřena digitálně ze zaměření stávajícího stavu. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 10+10-20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	Z	20,000		
6	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Otryskáni čel. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 10+10-20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	Z	20,000		
9 Ostatní konstrukce a práce								1 660,00
Celkem:								14 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 11 Podélný propustek km 6,280 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 14 756,00 Kč

Cena celková: 14 756,00 Kč

DPH: 3 098,76 Kč

Cena s daní: 17 854,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 756,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 96 611,44 Kč

Cena celková: 96 611,44 Kč

DPH: 20 288,40 Kč

Cena s daní: 116 899,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 96 611,44 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 11 Podélný propustek km 6,280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 Zemní práce								
1	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM Pročištění propustku. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8-8,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	Z	8,000		
1 Zemní práce								
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
2	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sanace čela propustku s reprofiliací do 10 mm. Plocha odměřena digitálně ze zaměření stávajícího stavu. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 10+10-20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	Z	20,000		
3	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Sanace čela propustku s reprofiliací do 10 mm. Plocha odměřena digitálně ze zaměření stávajícího stavu. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 10+10-20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	Z	20,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepištvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemniku 				
5	17110		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp propustku z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a přílohy řezu. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>propustka: 1,55*16,5=25,575 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládacího materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3 Z	25,575		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. (12373 - 17110): (43,36-25,575)*2=35,570 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T Z	35,570		
2	014102	3	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>ZB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 96636: 16*0,30=4,864 [B] Celkem: A+B=12,064 [C]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T Z	12,064		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázané v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popř. za skládku vykázané v pol. č. 014102.1</p> <p>Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro propustek: 2,5*16,5=41,250 [A] pro pás: 0,6*0,3*2=0,360 [B] pro dlažbu: 5*0,35=1,750 [C] Celkem: A+B+C=43,360 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3 Z	43,360		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlhky - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
6	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>25,575=25,575 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ukládání sypaniny pod vodu - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3 Z	25,575		
1			Zemní práce				13 032,39

2 Základy

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepištvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlhky - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 17110: 25,575=25,575 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 	M3 Z	25,575		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídění, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže 					
10	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>Podpisy ze šterkopieku ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 16,5*1*0,1=1,650 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	Z	1,650		
11	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENIVA NA MC</p> <p>Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 5*0,2=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravy pláně a pod.)</p>	M3	Z	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		<p>ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30</p> <p>Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro psk: 0,6*0,3*2=0,360 [B]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p>	M3	Z	0,360		
2			Základy					1 665,00
4			Vodorovné konstrukce					
8	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p>	M3	Z	0,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 					
4			Vodorovné konstrukce					19 243,08
8			Potrubi					
12	899574		<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE</p> <p>Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síně 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*16,5=3,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p>	M3	Z	3,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 5*0,15=0,750 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
9	451383		<p>PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20 VČET VÝZTUŽE</p> <p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 160mm s KARI síní 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 16,5*0,8*0,15=1,980 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</p>	M3	Z	1,980		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena:	52 647,28 Kč
Cena celková:	52 647,28 Kč
DPH:	11 055,93 Kč
Cena s dani:	63 703,21 Kč

Měrná jednotka:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				19 684,50
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouby DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 16,5–16,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	16,500		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB těm a šel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3 Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m ³ . Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	13,064		
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m ³ . ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	9,024		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1 Odkop, včetně odvozu a uložení na meziděponii vykázano v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odebrána za situace a z charakteristických řezů, Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*9,25=9,250 [A] pro práh: 0,6*0,3*2=0,720 [B] pro dlažbu: 3*0,3*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3 Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 12 Podélný propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 16=16,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M Z	16,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				35 889,00
Celkem:							96 611,44

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní u podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeponi v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538=4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - svaňování, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
1			Zemní práce				2 771,62

2 Základy

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]	M3 Z	0,720		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracených) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních šel, lapů, nátlaků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleň spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 				
2			Základy				3 330,00

4 Vodorovné konstrukce

8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3 Z	0,900		
---	--------	--	--	------	-------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin u podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů u podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšiti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I výkopkyvka zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezeponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 				

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšiti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - práce spojené s otvorkou zemniku 				
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odměřena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustka: 0,55*8,25=4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
4			Vodorovné konstrukce					14 792,79

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí					
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trubky DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síti 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*8,25=1,650 [A]	M3	Z	1,650		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
8			Potrubí					9 842,25

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce					
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25=8,250 [A]	M	Z	8,250		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB řms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI	M3	Z	3,000		
			Technická specifikace: stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 3*0,15*2=0,900 [A]					
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	451383		PODKL Vrstvy ze železobet do C16/20 včít výztuže Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]	M3	Z	0,990		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění					
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, chybění a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže					

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ Vrstvy z kameniva těženého Podélny ze štrékokopisu ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]	M3	Z	0,825		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-NF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]	M3	Z	1,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce								
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Úsek spadající do údržbových prací. ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m ³ . ŽB trouby DN400 (2,5m=780kg) => 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) => 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) => 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966358: 14*0,564=7,896 [B] A+B=15,096 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	15,096		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Úsek spadající do údržbových prací. Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m ³ . Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 113328: 15*2,5=37,500 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	37,500		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Úsek spadající do údržbových prací. Zemina předpoklad 2000kg/m ³ . Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 12373 - 17110: (48,12-28,8)*2,0=38,640 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	38,640		
							13 594,16	

1 Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Úsek spadající do údržbových prací. Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických fezů Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek 3: 2,0*7,5=15,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	Z	15,000		
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 Úsek spadající do údržbových prací. Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykáženo v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykáženo v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických fezů Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 2,82*16=45,120 [A] pro práh: 0,6*0,3*2,5=0,450 [B] pro dlažbu: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=48,120 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapomenutí i zapazení - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)	M3	Z	48,120		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 13 Podélný propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných fezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	Z	6,000		
9 Ostatní konstrukce a práce							18 619,50	
Celkem:							52 647,28	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 213 584,34 Kč

Cena celková: 213 584,34 Kč

DPH: 44 852,71 Kč

Cena s daní: 258 437,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 213 584,34 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Úsek spadající do údržbových prací. Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. ukládání na mezideponii: 28,8–28,800 [A]	M3 Z	28,800		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dospýpavek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1	Zemní práce						16 514,52

2	Základy						
9	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Úsek spadající do údržbových prací. betonový práh z betonu C25/30 nXF3 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů	M3 Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,6*0,3*(2,5+2,5)=0,900 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruvovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náhřtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleční spar a spoje, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2	Základy						4 162,50

4	Vodorovné konstrukce						
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Úsek spadající do údržbových prací. Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové tvárnice tl. 0,15m Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 3*2*0,15=0,900 [A]	M3 Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlák - pažení, vzeptění a rozepření vě. přeřazování (vyjma štetových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopšky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Úsek spadající do údržbových prací. vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 28,8–28,800 [A]	M3 Z	28,800		
---	-------	--	--	------	--------	--	--

			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopšky nezapažené i zapužené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - zřízení výkopšavek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodu, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku				
--	--	--	---	--	--	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlák - pažení, vzeptění a rozepření vě. přeřazování (vyjma štetových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopšky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku				

7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP SE ZHUTNĚNÍM Úsek spadající do údržbových prací. Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutěnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. zásyp propustku: (0,9+0,9)*16=28,800 [A]	M3 Z	28,800		
---	-------	--	--	------	--------	--	--

			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vě. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dospýpavek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
--	--	--	---	--	--	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty přeepsané kvality a přeepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do přeepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
4	Vodorovné konstrukce							29 371,56

5	Komunikace							
14	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Úsek spadající do údržbových prací. Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/32 v tl 250mm. Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. (4,3+3,8)*0,25*16=32,400 [A]	M3	Z	32,400		
			Technická specifikace: - dodání kamenná přeepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v přeepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					

5	Komunikace							
---	------------	--	--	--	--	--	--	--

8	Potrubi							
15	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Úsek spadající do údržbových prací. Obetonování PP trubou DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl 0,10m včetně KARI sítně 100x100/8. Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.	M3	Z	8,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
11	451383		PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Úsek spadající do údržbových prací. Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI síti 100x100/8 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustek: 16*1,1*0,2=3,520 [A]	M3	Z	3,520			

			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			0,55*16=8,800 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
8	Potrubi							52 492,00	

9	Ostatní konstrukce a práce							
16	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Úsek spadající do údržbových prací. Plastová trouba DN 600 SN16. Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 16=16,000 [A]	M	Z	16,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací přeepsaného materiálu a přeepsaného průměru					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže					
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Úsek spadající do údržbových prací. Podsyyp ze štěrkokoplu SP v tl. 0,1m. Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pod propustkem: 16*1,3*0,1=2,080 [A]	M3	Z	2,080		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přeepsaného kamenniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					

13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Úsek spadající do údržbových prací. Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 3*2*0,2=1,200 [A]	M3	Z	1,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 52 647,28 Kč

Cena celková: 52 647,28 Kč

DPH: 11 055,93 Kč

Cena s dani: 63 703,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
17	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Úsek spadající do údržbových prací. Vybourání stávajících ZB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3 Z	3,000		
18	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Úsek spadající do údržbových prací. Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. DN 600: 14=14,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M Z	14,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (Z,5m=780kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (Z,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (Z,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	9,024		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 + 17110): (11,07+4,538)*2=13,064 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	13,064		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázaný v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázaný v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů, bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro práh: 0,6*0,3*2=0,720 [B] pro dlažbu: 3*0,3*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3 Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet: 14 Podélný propustek km 6,737 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9	Ostatní konstrukce a práce						70 428,00
Celkem:							213 584,34

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní u podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeďeponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538=4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1	Zemní práce						2 771,62
2	Základy						

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]	M3 Z	0,720		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracených) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních šel, kapes, mátků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleň spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2	Základy						3 330,00
4	Vodorovné konstrukce						
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3 Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin u podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů u podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšiti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspův) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I výkopkyvky zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezeďeponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšiti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - práce spojené s otvorkou zemniku				
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV SE ZHUTNĚNÍM Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustka: 0,55*8,25=4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 					
4			Vodorovné konstrukce					14 792,79

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí					
12	899574		<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE</p> <p>Obetonování PP trubou DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0.10m včetně KARI síťe 100x100/8.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>0,2*8,25=1,650 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruvovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 	M3	Z	1,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 					
8			Potrubí					9 842,25

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce					
13	918346		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM</p> <p>Plastové trouba DN 400 SN16.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25=8,250 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkácení, šikmé seříznutí) - nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. 	M	Z	8,250		
14	96616		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU</p> <p>Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.</p> <p>Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3</p> <p>kubatura odměřena z řezu a situace</p> <p>bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI</p> <p>stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro dlažbu: 3*0,15*2=0,900 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruvovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 					
9	451383		<p>PODKL VRSŤVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE</p> <p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI síti 100x100/8</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření 	M3	Z	0,990		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření 					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, chybění a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže 					
10	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>Podélny ze šitérkopisků ŠP v tl. 0.1m.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25*1*0,1=0,825 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	Z	0,825		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-NF4.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.) 	M3	Z	1,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (76,85-55,5)*2=42,700 [A]	T	Z	42,700		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 966346: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 36*90,304=11,096 [B] Celkem: A+B=18,296 [C]	T	Z	18,296		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
0 Všeobecné konstrukce a práce								

1 Zemní práce

3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázano v pol. č. 17120, část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odedena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 2,0*73=74,000 [A] pro pásu: 0,6*90,3*2*2=0,720 [B] pro dlažbu: 3*90,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=76,820 [D]	M3	Z	76,820		
Technická specifikace: položka zahrnuje:								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vztahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vě. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 								
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 55,5=55,500 [A]	M3	Z	55,500		
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění 								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 15 Podélný propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A]	M	Z	6,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí 								
9 Ostatní konstrukce a práce								18 619,50
Celkem:								52 647,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3

Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků

Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 194 420,66 Kč

Cena celková: 194 420,66 Kč

DPH: 40 828,34 Kč

Cena s daní: 235 249,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 194 420,66 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrutež) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	Z	0,720		
2	Základy							3 330,00
4	Vodorovné konstrukce							
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3	Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dílžbu: 3*0,15*2=0,900 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrutež) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	Z	4,440		
9	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBETU DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 37*0,8*0,15=4,440 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření	M3	Z	4,440		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenů a napařávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - udržování výkopšité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšité a ve výkopšité - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku	M3	Z	55,500		
5	17110		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHTNĚNÍM Záhyb propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustka: 1,5*37=55,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	Z	55,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhtnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svaňích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	Z	55,500		
6	17120		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ Uložení zemin z pol. 6. 12373 na mezeďdeponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 55,5=55,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svaňů - svaňování, uzavírání povrchů svaňů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	Z	55,500		
1	Zemní práce							25 932,02
2	Základy							

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
8	Potrubi							44 141,00

9 Ostatní konstrukce a práce								
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouby DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 37~37,000 [A]	M	Z	37,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					

14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKČÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících 2B řms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI	M3	Z	3,000		
			stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A]					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnicích čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže					
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsypaný štěrkokopis SP v tl. 0.1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 37*1*0,1=3,700 [A]	M3	Z	3,700		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					

11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]	M3	Z	1,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)					

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů					
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 36,5~36,500 [A]	M	Z	36,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí					

9	Ostatní konstrukce a práce							76 479,00
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Celkem: 194 420,66

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 16 Podélný propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45					
4	Vodorovné konstrukce							35 450,24

8 Potrubí								
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síle 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*37=7,400 [A]	M3	Z	7,400		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem		
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepětí a rozepětí vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							

4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]	M3	Z	4,538		
---	-------	--	---	----	---	-------	--	--

Technická specifikace:

položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepětí a rozepětí vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemniku					

5	17110		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásep propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustku: 0,55*8,25=4,538 [A]	M3	Z	4,538		
---	-------	--	--	----	---	-------	--	--

Technická specifikace:

položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
 - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tlidněním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížení ukládaní spyaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena:	52 647,28 Kč
Cena celková:	52 647,28 Kč
DPH:	11 055,93 Kč
Cena s daní:	63 703,21 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZB celá propustka a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	9,024		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	13,064		
0	Všeobecné konstrukce a práce							

1	Zemní práce							
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vyžadováno v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro páh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] pro diažba: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dle: 3*0,15*2=0,900 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
9	451383		PODKL VRSŤVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]	M3 Z	0,990		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na meziúponě v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538-4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				2 771,62
2			Základy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nářtků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřibání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armoosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separační výztuže				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsy ze šterokopliku ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]	M3 Z	0,825		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně správnění M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dle: 3*0,2*2=1,200 [A]	M3 Z	1,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřá – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro psih: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]	M3 Z	0,720		,00
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2			Základy				3 330,00
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3 Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6-6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně včtené uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	Z	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce							18 619,50
Celkem:							52 647,28	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
4	Vodorovné konstrukce							14 792,79
8	Potrubi							
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síř 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*8,25=1,650 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (s ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	Z	1,650		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 52 647,28 Kč

Cena celková: 52 647,28 Kč

DPH: 11 055,93 Kč

Cena s dani: 63 703,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 17 Podélný propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
8	Potrubi							
9	Ostatní konstrukce a práce							
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25=8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ZB trms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháč – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku 				
5	17110		<p>ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>propustka: 0,55*8,25=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládacího materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháč – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
6	17120		<p>ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeponi v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání spyaniny pod vodu - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3 Z	4,538		
1			Zemní práce				2 771,62

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháč – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	3	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>ZB celá propustka a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN600 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN800 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T Z	9,024		
1	014102	1	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T Z	13,064		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>Odkop, včetně odvozu a uložení na mezeponi vykázaný v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázaný v pol. č. 014102.1</p> <p>Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro pás: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] pro diazba: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3 Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháč – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezeponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtuzje, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzje v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzje betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzje - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzje - úpravy výtuzje pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzje a betonu - povrchového antikorozní úpravy výtuzje - separaci výtuzje 	M3	Z	0,825		
10	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>Podpisy ze šterokopieu ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	Z	0,825		
11	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravy pláně a pod.)</p>	M3	Z	1,200		
								3 330,00
2 Základy								
4 Vodorovné konstrukce								
8	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p>	M3	Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		<p>ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30</p> <p>Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro prah: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzje a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzje, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p>	M3	Z	0,720		
2 Základy								3 330,00
4 Vodorovné konstrukce								
8	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p>	M3	Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 					
4 Vodorovné konstrukce								14 792,79
8			<p>Potrubi</p> <p>12 899574</p> <p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE</p> <p>Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síně 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 0,2*8,25=1,650 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzje a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzje, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p>	M3	Z	1,650		
9	451383		<p>PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20 VČET VÝZTUŽE</p> <p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 160mm s KARI síní 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</p>	M3	Z	0,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro dlažbu: 3*0,15*2=0,900 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzje a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzje, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
9	451383		<p>PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20 VČET VÝZTUŽE</p> <p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 160mm s KARI síní 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzje, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</p>	M3	Z	0,990		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena:	52 647,28 Kč
Cena celková:	52 647,28 Kč
DPH:	11 055,93 Kč
Cena s dani:	63 703,21 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				9 842,25
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouby DN 400 SM16. Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25-8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB těm a šel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2-3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3 Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ŽB trouby DN400 (2,5m=780kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4-7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304-1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	9,024		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 + 17110): (11,07-4,538)*2-13,064 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	13,064		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezidoponí vykázano v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep. viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odebrána za situace a z charakteristických řezů, Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*8,25-8,250 [A] pro práh: 0,6*0,3*2-0,720 [B] pro dlažbu: 3*0,3*2-2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3 Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 18 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6-6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M Z	6,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				18 619,50
Celkem:							52 647,28

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní u podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
6	17120		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeďepionu v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538=4,538 [A]	M3	Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížení ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
1			Zemní práce					2 771,62

2 Základy

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]	M3	Z	0,720		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracených) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních klap, lapas, mátků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleň spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 					
2			Základy					3 330,00

4 Vodorovné konstrukce

8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3	Z	0,900		
---	--------	--	--	----	---	-------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - svaňování a přesřav. svahů do konečného tvaru, výměna hornin u podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadivků - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů u podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyku) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 						
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I výkopkyvka zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezeďepionu pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]	M3	Z	4,538			
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 						

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadivků - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - práce spojené s otvorkou zemniku 					
5	17110		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odměřena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustka: 0,55*8,25=4,538 [A]	M3	Z	4,538		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížení ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu 					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 					
4			Vodorovné konstrukce					14 792,79

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí					
12	899574		<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE</p> <p>Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síti 100x100/8.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>0,2*8,25=1,650 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabrahující soudržnost betonu a bednění, 	M3	Z	1,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů 					
8			Potrubí					9 842,25

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce					
13	918346		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM</p> <p>Plastové trouba DN 400 SN16.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25=8,250 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkácení, šikmé seříznutí) - Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. 	M	Z	8,250		
14	96616		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU</p> <p>Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na vzdálenost</p> <p>Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3</p> <p>kubatura odměřena z řezu a situace</p> <p>bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI</p> <p>stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro dlažbu: 3*0,15*2=0,900 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabrahující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů 					
9	451383		<p>PODKL Vrstvy ze železobet. do C16/20 vč. výztuže</p> <p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření 	M3	Z	0,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení - nátery zabrahující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, chybění a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže 					
10	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ Vrstvy z kameniva těženého</p> <p>Podsyyp ze štrékokopisu ŠP v tl. 0,1m.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>8,25*1*0,1=0,825 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	Z	0,825		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-NF4.</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.) 	M3	Z	1,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	13,064		
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 96636: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	9,024		
0 Všeobecné konstrukce a práce							

1 Zemní práce

3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázano v pol. č. 17120, část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz. pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odeděna ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*9,25=9,250 [A] pro pás: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] pro dlažbu: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3 Z	11,070		
---	-------	--	--	------	--------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopůvke po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopůvke v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopůvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopůvke a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopůvke a v výkopůvke - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopůvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevně pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 19 Podélný propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou manipulaci s množstvím bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M Z	6,000		
9 Ostatní konstrukce a práce							18 619,50
Celkem:							52 647,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3

Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků

Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 52 647,28 Kč

Cena celková: 52 647,28 Kč

DPH: 11 055,93 Kč

Cena s daní: 63 703,21 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	Z	0,720		
2	Základy							3 330,00
4	Vodorovné konstrukce							
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomových kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3	Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dílavec: 3*0,15*2=0,900 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	Z	0,900		
9	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBETU DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sli 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření	M3	Z	0,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku	M3	Z	4,538		
5	17110		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásep propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustka: 0,55*0,25=4,538 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svaňích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	Z	4,538		
6	17120		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zemin z pol. 6, 12373 na mezeďeponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538=4,538 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svaňů - svaňování, uzavírání povrchů svaňů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	Z	4,538		
1	Zemní práce							2 771,62
2	Základy							

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	Potrubi						9 842,25

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) - Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících 2b řms a řel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a říma: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3 Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podpýp ze šetrkopisků ŠP v řl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3 Z	0,825		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen řl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)	M3 Z	1,200		

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M Z	6,000		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						18 619,50
Celkem:							52 647,28

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 20 Podélný propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4	Vodorovné konstrukce						14 792,79

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi						
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v řl. 0,10m včetně KARI síř 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*8,25=1,650 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,	M3 Z	1,6		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem		
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]	M3	Z	4,538				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 52 647,28 Kč

Cena celková: 52 647,28 Kč

DPH: 11 055,93 Kč

Cena s daní: 63 703,21 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemniku					
5	17110		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásep propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustku: 0,55*8,25=4,538 [A]	M3	Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m ³ . Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]	T	Z	13,064		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m ³ . ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,30=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C]	T	Z	9,024		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1			Zemní práce					
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázaný v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázaný v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro práh: 0*60,3*2=0,720 [B] pro diažba: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D]	M3	Z	11,070		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dílžbu: 3*0,15*2=0,900 [A]				
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nářtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
9	451383		PODKL VRSŤVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]	M3 Z	0,990		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŤU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na meziúponě pro prostor stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538-4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - poločka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
1			Zemní práce				2 771,62
2			Základy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnic čel, kapes, nářtků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřibání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armoosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separační výztuže				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsy ze šterokopliaku ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]	M3 Z	0,825		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - poločka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně sřivování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dílžbu: 3*0,2*2=1,200 [A]	M3 Z	1,200		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - poločka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.) 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro psáh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]	M3 Z	0		
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nářtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 				
2			Základy				3 330,00
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3 Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veskeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6-6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veskeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veskerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veskeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	Z	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce							18 619,50
Celkem:								52 647,28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
4	Vodorovné konstrukce							14 792,79
8	Potrubi							
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síř 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*8,25=1,650 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (s ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	Z	1,650		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 52 647,28 Kč

Cena celková: 52 647,28 Kč

DPH: 11 055,93 Kč

Cena s dani: 63 703,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 21 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
8	Potrubi							9 842,25
9	Ostatní konstrukce a práce							
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25=8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB řms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veskeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veskerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepištvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemniku 	M3 Z	4,538		
5	17110		<p>ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>propustka: 0,55*8,25=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládacího materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3 Z	4,538		
6	17120		<p>ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeponi v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3 Z	4,538		
1			Zemní práce				2 771,62

2 Základy

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	3	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>ZB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN600 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN800 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T Z	9,024		
1	014102	1	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T Z	13,064		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>Odkop, včetně odvozu a uložení na mezeponi vykázaný v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázaný v pol. č. 014102.1</p> <p>Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro pás: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] pro diazba: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3 Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Lháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepištvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3 Z	4,538		
4	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezeponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtuzů, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzě v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzě betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzě - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzě - úpravy výtuzě pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzě a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výtuzě - separaci výtuzě 						
10	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>Podpisy ze štetkopisky ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	Z	0,825			
11	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENIVA NA MC</p> <p>Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravy pláně a pod.)</p>	M3	Z	1,200			
							2	Základy	3 330,00
							4	Vodorovné konstrukce	
8	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p>	M3	Z	0,900			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
7	272314		<p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro psk: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzě a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p>	M3	Z	0,720			
							2	Základy	3 330,00
							4	Vodorovné konstrukce	
8	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p>	M3	Z	0,900			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem	
4			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45 						
							4	Vodorovné konstrukce	14 792,79
8			<p>Potrubi</p>						
12	899574		<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝTUZĚ</p> <p>Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síně 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 0,2*8,25=1,650 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzě a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p>	M3	Z	1,650			
9	451383		<p>PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20 VČET VÝTUZĚ</p> <p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 160mm s KARI síní 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</p>	M3	Z	0,990			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. pro dlažbu: 3*0,15*2=0,900 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzě a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzě, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
9	451383		<p>PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C16/20 VČET VÝTUZĚ</p> <p>Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 160mm s KARI síní 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavků TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzě, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</p>	M3	Z	0,990		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena:	52 647,28 Kč
Cena celková:	52 647,28 Kč
DPH:	11 055,93 Kč
Cena s dani:	63 703,21 Kč

Měrné jednotky:
 Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				9 842,25

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouby DN 400 SM16. Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25-8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB říms a řel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3 Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ŽB trouby DN400 (2,5m=780kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 6*0,304=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	9,024		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 + 17110): (11,07+4,538)*2=13,064 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T Z	13,064		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázaný v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázaný v pol. č. 014102.1 Výměra odebrána za situace a z charakteristických řezů, Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro práh: 0,6*0,3*2=0,720 [B] pro dlažbu: 3*0,3*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3 Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 22 Podélný propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M Z	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						18 619,50
Celkem:							52 647,28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní u podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
6	17120		<p>ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezeíponi v prostoru stavby. Bude čerpáno die skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3 Z	4,538		
1			Zemní práce				2 771,62

2 Základy

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		<p>ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30</p> <p>Betonový práh z betonu C25/30 nXF4</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno die skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracených) s úpravou die požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukuvacích prostředků, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních kel, lapas, mátků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleň spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	M3 Z	0,720		
2			Základy				3 330,00

4 Vodorovné konstrukce

8	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m</p> <p>Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.</p>	M3 Z	0,900		
---	--------	--	---	------	-------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin u podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadůvek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů u podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezeíponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno die skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění 	M3 Z	4,538		
5	17110		<p>ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮV SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.</p> <p>Výměra odměřena ze situace a příčných řezů.</p> <p>Bude čerpáno die skutečnosti a požadavku TDI.</p> <p>propustka: 0,55*8,25=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu 	M3 Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytaňování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadůvek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svahů - udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - práce spojené s otvorkou zemniku 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
4			Vodorovné konstrukce					14 792,79

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
8			Potrubí						
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNÉ VÝZTUŽE Obetonování PP trubou DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0.10m včetně KARI síť 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*8,25=1,650 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	Z	1,650			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů					
8			Potrubí					9 842,25

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce					
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25=8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ŽB řms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 3*0,15*2=0,900 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů					
9	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI síti 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření	M3	Z	0,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění					
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podélný ze štrékopisků ŠP v tl. 0.1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	Z	0,825		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)	M3	Z	1,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina předpoklad 2000kg/m3. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (16,82-7,7)*2=18,240 [A]	T	Z	18,240		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 966346: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 966346: 13,7*0,304=4,165 [B] Celkem: A+B=11,365 [C]	T	Z	11,365		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
0 Všeobecné konstrukce a práce								

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 Zemní práce								
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázano v pol. č. 17120, část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásep, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 Výměra odeděna ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1514-14,000 [A] pro pás: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] pro dlažbu: 3*0,35*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=16,820 [D]	M3	Z	16,820		
Technická specifikace: položka zahrnuje:								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vě. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (prijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 								
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vykopání zeminy z deponie pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 7,7-7,700 [A]	M3	Z	7,700		
Technická specifikace: položka zahrnuje:								

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
 - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 23 Podélný propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně za situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6=6,000 [A]	M	Z	6,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí								
9 Ostatní konstrukce a práce								18 619,50
Celkem:								52 647,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO I31 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 78 849,05 Kč

Cena celková: 78 849,05 Kč

DPH: 16 558,30 Kč

Cena s daní: 95 407,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 78 849,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a přílohých fezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	Z	0,720		
2	Základy							3 330,00
4	Vodorovné konstrukce							
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a přílohých fezů.	M3	Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dílžbu: 3*0,15*2=0,900 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	Z	1,680		
9	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBEŤ DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sli 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a přílohých fezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 14*0,8*0,15=1,680 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření	M3	Z	1,680		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spíry, stěn a svaňů - udržování výkopšité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšité a ve výkopšité - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopků (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku	M3	Z	7,700		
5	17110		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHTNĚNÍM Zásep propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a přílohých fezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustka: 0,55*14=7,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	Z	7,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhtnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svaňích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	Z	7,700		
6	17120		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ Uložení zemin z pol. 6. 12373 na mezeďdeponii v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 7,7-7,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svaňů - svaňování, uzavírání povrchů svaňů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	Z	7,700		
1	Zemní práce							4 435,82
2	Základy							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8			Potrubi				16 702,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 14=14,000 [A]	M Z	14,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				

14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících 2B řms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI	M3 Z	3,000		
			stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnicích čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsyyp ze štrékokopisu ŠP v tl. 0.1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 14*1*0,1=1,400 [A]	M3 Z	1,400		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				

11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlažbu: 3*0,2*2=1,200 [A]	M3 Z	1,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů				
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 13,7=13,700 [A]	M Z	13,700		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plnící z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				

9 Ostatní konstrukce a práce							
							31 045,80

Celkem: 78 849,05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	24 Podélný propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				18 924,28

8 Potrubí							
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0.10m včetně KARI síle 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*14=2,800 [A]	M3 Z	2,800		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	Z	4,538		
4	12573		<p>4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>vykopání zeminy z depozit pol. č. 17120 a použito do pol. č. 17110. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 17110: 4,538=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 	M3	Z	4,538		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 52 647,28 Kč

Cena celková: 52 647,28 Kč

DPH: 11 055,93 Kč

Cena s daní: 63 703,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 52 647,28 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - práce spojené s odtokem zeminy 	M3	Z	4,538		
5	17110		<p>5 17110 ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. Výměra odečtena ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. propustku: 0,55*8,25=4,538 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládaní spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3	Z	4,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1	<p>1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>Zemina předpoklad 2000kg/m³. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T	Z	13,064		
2	014102	3	<p>2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>ZB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m³. ZB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pol. č. 96616: 3*2,4=7,200 [A] pol. č. 96634: 6*0,30=1,824 [B] Celkem: A+B=9,024 [C]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	T	Z	9,024		
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
3	12373		<p>3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>Odkop, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázaný v pol. č. 17120. Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázaný v pol. č. 014102.1 Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro propustek: 1*8,25=8,250 [A] pro práh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B] pro dílžba: 3*0,3*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=11,070 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3	Z	11,070		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřáđ - hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlatbu: 3*0,15*2=0,900 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, nářtiků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3 Z	0,990		
9	451383		PODKL VRSVTV ZE ZELEZOBET DO C16/20 VČET VÝTUŽE Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI ští 100x100/8 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*0,8*0,15=0,990 [A]	M3 Z	0,990		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřáđ - hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŤU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z pol. č. 12373 na meziúponě v prostoru stavby. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 4,538-4,538 [A]	M3 Z	4,538		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				2 771,62
2			Základy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřáđ - hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevnických čel, kapes, nářtiků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výtuzte v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armoosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzte betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzte - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzte - úpravy výtuzte pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzte a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výtuzte - separaci výtuzte	M3 Z	0,825		
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSVTV Z KAMENIVA TĚZENÉHO Podpys ze šterokopliku ŠP v tl. 0,1m. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25*1*0,1=0,825 [A]	M3 Z	0,825		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen tl. 200mm, včetně špavcování M25-XF4. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro dlatbu: 3*0,2*2=1,200 [A]	M3 Z	1,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33116b II/280 I.úhřáđ - hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
Objekt:	SO 131 Rekonstrukce propustků
Rozpočet:	25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Betonový práh z betonu C25/30 nXF4 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. pro psáh: 0,6*0,3*2*2=0,720 [B]	M3 Z	0,720		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnických čel, kapes, nářtiků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, propustů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2			Základy				3 330,00
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSVTV Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.	M3 Z	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								
15	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 6-6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	Z	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce							18 619,50
Celkem:							52 647,28	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45								
4	Vodorovné konstrukce							14 792,79
8	Potrubí							
12	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI síř 100x100/8. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 0,2*8,25=1,650 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (s ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	Z	1,650		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Objednavatel:
 Zhotovitel dokumentace:
 Zhotovitel:

Základní cena: 1 851 682,50 Kč

Cena celková: 2 215 713,50 Kč

DPH: 465 299,84 Kč

Cena s dani: 2 681 013,34 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 215 713,50 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustků
 Rozpočet: 25 Podélný propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů								
8	Potrubí							9 842,25
9	Ostatní konstrukce a práce							
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Plastové trouba DN 400 SN16. Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 8,25=8,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	Z	8,250		
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vybourání stávajících ZB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku určená zhotovitelem) a uložení na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 kubatura odměřena z řezu a situace bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI stávající čela a římsa: 2*0,5*1,5*2=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	Z	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914133	2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ 4 ks značek pro vnitřní členění uzavírk, celkem 4 etapy B1: 2=2,000 [A] E13: 2=2,000 [B] (A+B)*7=28,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS Z	28,000		
6	914139	2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ 4 ks značek pro vnitřní členění uzavírk, celkem 4 etapy Nájemné na celou dobu stavby. B1: 2*330 E13: 2*330 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL Z	1,000		
5	914139	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. paměti dešek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby Nájemné na celou dobu stavby. úsek 1 a 2: 35*120 úsek 3: 6*30 úsek 4 až 7: 16*180 objezdná trasa pro nákladní dopravu: 69*330 uzavření bočních větví křižovatky: 12*330 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL Z	1,000		
ZBV:		014	Přechodné dopravní značení dle skutečnosti	Z	0,230		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	914132	2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 4 ks značek pro vnitřní členění uzavírk, celkem 7 etap B1: 2=2,000 [A] E13: 2=2,000 [B] (A+B)*7=28,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek	KUS Z	28,000		
1	914132	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Všechné upevňovací prvky a osazení. Dělení úseků viz DIO. úsek 1 a 2: IS11b - 17ks; IS11c - 5ks; IP10a - 2ks; IP10b - 2ks; E3a - 2ks; B1 - 3ks; E13 - 2ks; G2a - 2ks úsek 3: A15 - 2ks; A10 - 2ks; C4b - 2ks úsek 4 až 7: IS11b - 11ks; IS11c - 1ks; B1 - 2ks; E13 - 2ks objezdná trasa pro nákladní dopravu: IS11b - 31; IS11c - 20ks; B24a - 3ks; B24b - 3ks; E9 - 6ks; E13 - 6ks uzavření bočních větví křižovatky: B1 - 6ks; IP 10a - 6ks úsek 1 a 2: 35=35,000 [A] úsek 3: 6=6,000 [B] úsek 4 až 7: 16=16,000 [C] objezdná trasa pro nákladní dopravu: 69=69,000 [D] uzavření bočních větví křižovatky: 12=12,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=138,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí	KUS Z	138,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem		
		březen 2022...166=166,000 [A] duben 2022...4086=4 086,000 [B] květen 2022...4704=4 704,000 [C] červen 2022...4449=4 449,000 [D] červenec 2022...5143=5 143,000 [E] srpen 2022...6077=6 077,000 [F] září 2022...5569=5 569,000 [G] říjen 2022...5857=5 857,000 [H] listopad 2022...5770=5 770,000 [I] A+B+C+D+E+F+G+H+I=41 821,000 [J] přívodní množství ... 33990=33 990,000 [B] 41821/33990-I=-0,230 [A]							
					aktuální množství	1,230			
7	914432	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Všechné upevňovací prvky a osazení. Dělení úseků viz DIO. úsek 1 a 2: IP22 - 11ks úsek 3: - úsek 4 až 7: IP22 - 6ks objezdná trasa pro nákladní dopravu: IP22 - 7ks; IS 11a - 1ks uzavření bočních větví křižovatky: - úsek 1 a 2: 11=11,000 [A] úsek 4 až 7: 8=8,000 [B] objezdná trasa pro nákladní dopravu: 8=8,000 [C] Celkem: A+B+C=27,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek	KUS Z	27,000				
8	914433	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS Z	27,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Lháb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
		nezahrnuje dodávku značky					
ZBV:		014	Přechodné dopravní značení dle skutečnosti	Z	66,000		
					aktuální množství	204,000	
3	914133	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ úsek 1 a 2: 35=35,000 [A] úsek 3: 6=6,000 [B] úsek 4 až 7: 16=16,000 [C] objezdná trasa pro nákladní dopravu: 69=69,000 [D] uzavření bočních větví křižovatky: 12=12,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=138,000 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS Z	138,000		
ZBV:		014	Přechodné dopravní značení dle skutečnosti	Z	66,000		
					aktuální množství	204,000	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz navýšení množství v pol. č. 5 0,23=0,230 [A]					
			aktuální množství			1,230		
13	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Dočasné vodorovné značení V5 úsek č. 3 - schéma B16 (3,5*3,5)*0,5=3,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	Z	3,500		
14	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ (3,5*3,5)*0,5=3,500 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	Z	3,500		
15	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně upevňovacích prvků a osazení úsek 3: 2 ks Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	Z	2,000		
16	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	Z	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úsek 1 a 2: 11=11,000 [A] úsek 4 až 7: 8=8,000 [B] objezdná trasa pro nákladní dopravu: 8=8,000 [C] Celkem: A+B+C=27,000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
9	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEĽ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patřících desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby. Nájemné na celou dobu stavby. úsek 1 a 2: 11*120 úsek 4 až 7: 8*180 objezdná trasa pro nákladní dopravu: 8*330 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL	Z	1,000		
10	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM úsek 1 a 2: 35=11*2=57,000 [A] úsek 3: 6=6,000 [B] úsek 4 až 7: 16*8*2=32,000 [C] objezdná trasa pro nákladní dopravu: 69*8*2=85,000 [D] uzavření bočních větví křížovky: 12=12,000 [E] vnitřní členění: 4=4,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=196,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí ne zahrnuje dodávku sloupků, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	Z	196,000		
ZBV:	014		Přechodné dopravní značení dle skutečnosti viz navýšení množství v pol. č. 1 ... 66=66,000 [A]		Z	66,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patřících desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby. Pro úsek 3 po celou dobu stavby. 2*30 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	Z	1,000		
19	916122	2	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4 ks zábran pro vnitřní členění uzavírkou, celkem 7 etap 4*7=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	Z	28,000		
18	916122	1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně upevňovacích prvků a osazení úsek 1 a 2: 2ks úsek 4 až 7: 2ks uzavření bočních větví křížovky: 6 ks úsek 1 a 2: 2=2,000 [A] úsek 4 až 7: 2=2,000 [B] uzavření bočních větví křížovky: 6=6,000 [C] Celkem: A+B+C=10,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	Z	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Liháň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství			262,000		
11	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ úsek 1 a 2: 35=11*2=57,000 [A] úsek 3: 6=6,000 [B] úsek 4 až 7: 16*8*2=32,000 [C] objezdná trasa pro nákladní dopravu: 69*8*2=85,000 [D] uzavření bočních větví křížovky: 12=12,000 [E] vnitřní členění: 4=4,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=196,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	Z	196,000		
ZBV:	014		Přechodné dopravní značení dle skutečnosti 66=66,000 [A]		Z	66,000		
			aktuální množství			262,000		
12	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ Nájemné na celou dobu stavby. úsek 1 a 2: (35+11*2)*120 úsek 3: 6*30 úsek 4 až 7: (16*8*2)*180 objezdná trasa pro nákladní dopravu: (69*8*2)*330 uzavření bočních větví křížovky: 12*330 vnitřní členění: 4*330 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KPL	Z	1,000		
ZBV:	014		Přechodné dopravní značení dle skutečnosti		Z	0,230		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			duben 2022 ... 2*25=50,000 [A] květen 2022 ... 2*31=62,000 [B] červen 2022 ... 2*30=60,000 [C] červenec 2022 ... 2*31=62,000 [D] srpen 2022 ... 2*31=62,000 [E] říjen 2022 ... 2*28=56,000 [F] listopad 2022 ... 2*30=60,000 [G] A+B+C+D+E+F+G=464,000 [I] původní množství ... 60=60,000 [H] 464/60=7,733 [J]					
			aktuální množství			7,733		
28	916322	2	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4 ks zábran pro vnitřní členění uzavírk, celkem 7 etap 4*7=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	Z	28,000		
27	916322	1	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně upevňovacích prvků a osazení úsek 1 a 2: 2ks úsek 4 až 7: 2ks uzavření bočních větví křižovatk: 6 ks úsek 1 a 2: 2=2,000 [A] úsek 4 až 7: 2=2,000 [B] uzavření bočních větví křižovatk: 6=6,000 [C] Celkem: A+B+C=10,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	Z	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916123	1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ úsek 1 a 2: 2=2,000 [A] úsek 4 až 7: 2=2,000 [B] uzavření bočních větví křižovatk: 6=6,000 [C] Celkem: A+B+C=10,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	Z	10,000		
21	916123	2	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 4 ks zábran pro vnitřní členění uzavírk, celkem 7 etap 4*7=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	Z	28,000		
23	916129	2	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 4 ks zábran pro vnitřní členění uzavírk, celkem 7 etap 4*330 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	Z	1,000		
22	916129	1	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Nájemné na celou dobu stavby. úsek 1 a 2: 2*120 úsek 4 až 7: 2*180 uzavření bočních větví křižovatk: 6*330 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	Z	1,000		
24	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM úsek 3 viz DIO 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem	KUS	Z	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	916323	1	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ úsek 1 a 2: 2=2,000 [A] úsek 4 až 7: 2=2,000 [B] uzavření bočních větví křižovatk: 6=6,000 [C] Celkem: A+B+C=10,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	Z	10,000		
30	916323	2	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ 4 ks zábran pro vnitřní členění uzavírk, celkem 7 etap 4*7=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	Z	28,000		
32	916329	2	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ 4 ks zábran pro vnitřní členění uzavírk, celkem 7 etap 4*330 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	Z	1,000		
31	916329	1	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Nájemné na celou dobu stavby. úsek 1 a 2: 2*120 úsek 4 až 7: 2*180 uzavření bočních větví křižovatk: 6*330 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	Z	1,000		
33	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně upevňovacích prvků a osazení 6x přesun 50=50,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem	KUS	Z	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 I.úhřáb – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	ZBV:	014	Přechnodné dopravní značení dle skutečnosti nové množství ... 2+4=6,000 [A] původní množství ... 2=2,000 [B] A-B=4,000 [C]	Z		4,000		
			aktuální množství			6,000		
25	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	Z	2,000		
	ZBV:	014	Přechnodné dopravní značení dle skutečnosti 4=4,000 [A]	Z		4,000		
			aktuální množství			6,000		
26	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Provozovní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby Předpokládaná doba stavby úsek 3: 1 měsíc 1*30=30 dní 2*30 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	Z	1,000		
	ZBV:	014	Přechnodné dopravní značení dle skutečnosti	Z		6,733		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
4-4,000 [A]								
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
41	916713	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ 192+50-242,000 [A]	KUS	Z	242,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
ZBV: 014 Přejedné dopravní značení dle skutečnosti 66-66,000 [A]								
						aktuální množství	308,000	
43	916719	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Nájemné na celou dobu stavby. úsek 1 a 2: (35*11*2)*120 úsek 3: 9*30 úsek 4 a 7: (16*8*2)*180 objíždná trasa pro níkladní dopravu: (69*8*2)*330 uzavření bočních větví křižovatky: 12*330	KPL	Z	1,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
ZBV: 014 Přejedné dopravní značení dle skutečnosti viz navýšení množství v pol. č. 5 0,23-0,230 [A]								
						aktuální množství	1,230	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
34	916363		SMÉROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ 50-50,000 [A]	KUS	Z	50,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
35	916369		SMÉROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby. Nájemné na celou dobu stavby. 50*330	KPL	Z	1,000		24
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
36	9166C2		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně upevňovacích prvků a osazení úsek 3: 2 ks 120-120,000 [A]	M	Z	120,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
37	9166C3		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ 120-120,000 [A]	M	Z	120,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
38	9166C9		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby	KPL	Z	1,000		5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	916719	2	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Vnitřní členění stavby. Po celou dobu stavby. 4*330	KPL	Z	1,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
9 Ostatní konstrukce a práce								2 215 713,50
Celkem:								2 215 713,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116b II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0/19_114/0012825) ZL3
 Objekt: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
Pro úsek 3 po celou dobu stavby. 120*30								
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.								
40	916712	2	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM vnitřní členění stavby 4-4,000 [A]	KUS	Z	4,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
39	916712	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM upevňovací deska na značky 192+50-242,000 [A]	KUS	Z	242,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
ZBV: 014 Přejedné dopravní značení dle skutečnosti navýšení množství dle pol. č. 1 66-66,000 [A]								
						aktuální množství	308,000	
42	916713	2	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ vnitřní členění stavby	KUS	Z	4,000		

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	80 627 377,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	80 627 377,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	80 627 377,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 203 696,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 109 891,67 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 371 043,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 263 669,09 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 473 195,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 467 365,12 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 583 087,07 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 371 043,91 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 421 496,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,24 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6				
Smluvní cena	80 627 377,00 Kč bez DPH			
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 467 365,12 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 583 087,07 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 884 278,05 Kč bez DPH		Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,34 % ≤ 30,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 263 669,09 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 473 195,40 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	790 473,69 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
---------------------------------------	--

Původní smluvní cena (vstupní)	80 627 377,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	81 350 137,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	81 350 137,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	82 140 611,14 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	82 140 611,14 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: [REDACTED]