

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
DIČ CZ42196868
zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-047508, smlouvu o dílo, ve znění pozdějších předpisů (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4 až 6, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 4 až 6 se nepovažují za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 4 až 6, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	24 446 439,87
Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH (dodatek č. 1)	1 698 667,89
Cena méněprací dle ZL 1 v Kč bez DPH (dodatek č. 1)	-705 820,59
Cena víceprací dle ZL 2 v Kč bez DPH (dodatek č. 2)	69 875,85

Cena víceprací dle ZL 3 v Kč bez DPH (dodatek č. 3)	105 343,68
Cena víceprací dle ZL 4 a 5 v Kč bez DPH	160 588,20
Cena méněprací dle ZL 6 v Kč bez DPH	-244 435,00
Celková cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	25 530 659,90
DPH 21 % v Kč	5 361 438,58
Celková cena díla dle dodatku č. 4 v Kč včetně DPH	30 892 098,48

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku čtyři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Příloha:

Změnový list č. 4 až 6

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele

.....

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

.....

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

„Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Silnice I/14

SO 101 / 2




4

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 708 89 546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 712 18 840

Zhotovitel: název: **M - SILNICE a.s.**
 adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 IČ: 421 96 868

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2	Číslo změny stavby: 4						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Silnice I/14									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice									
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie						
objednatel		21.09.2022	D						
Popis a zdůvodnění změny: Se souhlasem investora byl pro zvýšení bezpečnosti a životnosti stavby upraven (rozšířen) rozsah kamenného odláždění z lomového kamene kladeného na výjezdech z okružní křižovatky. Tento změnový list řeší doplnění kamenného odláždění. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">41 485,20</td> <td style="text-align: center;">41 485,20</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	41 485,20	41 485,20
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
0,00	41 485,20	41 485,20							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 13. 10. 2022	podpis 						
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 13. 10. 2022	podpis 						
TDS	jméno Martin Vácha	datum 13. 10. 2022	podpis 						
Správce stavby ŘSD	jméno Miloš Jedlička	datum 13. 10. 2022	podpis 						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 13. 10. 2022	podpis 						
Zhotovitel	jméno Josef Kunt	datum 13. 10. 2022	podpis 						
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření									

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 101 - Silnice I/14

SO 101 - Silnice I/14

SO 101 - Silnice I/14

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14
4	22 465512	SO 101 - Silnice I/14 Vodorovné konstrukce DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (9,8 + 9,3)*0,2=3,820 [A]	M	23,851	3,820	10 860,00	259 021,860	0,000	41 485,20	300 507,06	41 485,20	16,02%
4		Vodorovné konstrukce					259 021,860	0,000	41 485,20	300 507,06	41 485,20	
		CELKEM SO					259 021,86	0,000	41 485,20	300 507,06	41 485,20	

CELKEM změnový list č. 4:

259 021,86	0,00	41 485,20	300 507,06	41 485,20
------------	------	-----------	------------	-----------

Za zhotovitele: Josef Kunt

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
Vojšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zdat	2 - zdat	3 = 1x20%
24 446 439,87	0,00	4 889 287,97

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

„Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Napojení účelových komunikací





SO 102 / 1

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 708 89 546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 712 18 840

Zhotovitel: název: **M - SILNICE a.s.**
 adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 IČ: 421 96 868

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 1	Číslo změny stavby: 5						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Napojení účelových komunikací									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice									
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie						
objednatel		06.10.2022	D						
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení úpravy asfaltového krytu bylo provedeno skutečné zaměření upravené plochy v místě napojení účelových komunikací. Rozsah úpravy byl navýšen oproti PD. Navýšení úpravy asfaltového krytu je řešeno tímto změnovým listem. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">119 103,00</td> <td style="text-align: center;">119 103,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	119 103,00	119 103,00
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
0,00	119 103,00	119 103,00							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 02. 11. 2022	podpis 						
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 02. 11. 2022	podpis 						
TDS	jméno Martin Vácha	datum 02. 11. 2022	podpis 						
Správce stavby ŘSD	jméno Miloš Jedlička	datum 02. 11. 2022	podpis 						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 02. 11. 2022	podpis 						
Zhotovitel	jméno Josef Kunt	datum 02. 11. 2022	podpis 						
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření									

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

SO 102 - Napojení účelových komunikací

SO 102 - Napojení účelových komunikací

SO 102 - Napojení účelových komunikací

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14	
5	SO 102 - Napojení účelových komunikací												
19	562131	Vodorovné konstrukce VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TR 1 TL DO 150MM 87,00=87,000 [A]	M2	63,000	87,000	302,00	19 026,000	0,000	26 274,00	45 300,00	26 274,00	138,10%	
21	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM 87,00=87,000 [A]	M2	66,000	87,000	199,00	13 134,000	0,000	17 313,00	30 447,00	17 313,00	131,82%	
24	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 87,00=87,000 [A]	M2	63,000	87,000	20,00	1 260,000	0,000	1 740,00	3 000,00	1 740,00	138,10%	
26	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 87,00=87,000 [A]	M2	61,800	87,000	14,00	865,200	0,000	1 218,00	2 083,20	1 218,00	140,78%	
28	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM 87,00=87,000 [A]	M2	60,000	87,000	321,00	19 260,000	0,000	27 927,00	47 187,00	27 927,00	145,00%	
30	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM 87,00=87,000 [A]	M2	61,800	87,000	513,00	31 703,400	0,000	44 631,00	76 334,40	44 631,00	140,78%	
5	Vodorovné konstrukce										204 351,60	119 103,00	
CELKEM SO								85 248,60	0,000	119 103,00	204 351,60	119 103,00	

CELKEM změnový list č. 5:

85 248,60	0,00	119 103,00	204 351,60	119 103,00
-----------	------	------------	------------	------------

Josef Kunt

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

„Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VON Vedlejší a ostatní náklady

VON / 1

6

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 708 89 546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 712 18 840

Zhotovitel: název: **M - SILNICE a.s.**
 adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 IČ: 421 96 868

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VON / 1	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
objednatel	16.11.2022	D

Popis a zdůvodnění změny:





Tento změnový list řeší položky 2, 5 a 6 v rámci VON (Vedlejší a ostatní náklady), které se dle SOD týkají investorem požadovaných zkoušek. U položek viz výše byla do SOD zadavatelem (objednatelem) určena provizorní cena. Během provádění prací byl rozsah prací upraven na základě nově zjištěných skutečností. Tento změnový list upravuje čerpání položek dle skutečnosti, dle skutečně provedených prací a následně fakturovaných částek.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-244 435,00	0,00	-244 435,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	David Paulus, DiS.	datum	23. 11. 2022	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	23. 11. 2022	podpis	
TDS	jméno	Martin Vácha	datum	23. 11. 2022	podpis	
Správce stavby ŘSD	jméno	Miloš Jedlička	datum	23. 11. 2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	23. 11. 2022	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	23. 11. 2022	podpis	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	pol.
---------	------

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

۹۰

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14	
		VON - Vedlejší a ostatní náklady											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
2	02520	ZKOUSĚNÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSĚBNOU Provádění zkoušek dle požadavku investora / TDS nad rámec KZP. Provizorní cena 105 000,- Kč. -1,00 = -1,000 [A]	KPL	1,000	-1,000	105 000,00	105 000,000	-105 000,000	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-100,00%	
5	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU doplňující geologický průzkum -1,00=-1,000 [A]	KPL	1,000	-1,000	40 000,00	40 000,000	-40 000,000	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-100,00%	
6	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Archeologický dohled. Provizorní cena 105 000,- Kč. -0,947=-0,947 [A]	KČ	1,000	-0,947	105 000,00	105 000,000	-99 435,000	0,00	-99 435,00	-99 435,00	-94,70%	
0		Všeobecné konstrukce a práce					250 000,000	-244 435,000	0,00	-244 435,00	-244 435,00		
		CELKEM SO					250 000,00	-244 435,000	0,00	-244 435,00	-244 435,00		
CELKEM změnový list č. 6:											-244 435,00		
250 000,00											-244 435,00	0,00	-244 435,00

Josef Kunt

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
Molsínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

