

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	„Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	9344192/0800

Správce

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430

IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
číslo smlouvy	23-SOD-2021-138

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1561

IČO	452 74 924
DIČ	CZ45274924
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy	1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/298 Opočno, obchvat – II. etapa**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále jako „ZL“) č. 6 – 10, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.

3. Změna závazku provedená dle ZL č. 6 – 10 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 6 – 10, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	930.240,00
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.777.390,90
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	4.147.085,85
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	184.245.408,28
DPH 21 % v Kč	38.691.535,74
Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH	222.936.944,02

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 6
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433		SO 251 / ZL 1	
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 251 / ZL 1	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Zhotovitel	13.9.2022	D	
Popis a zdůvodnění změny: Na základě doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu (03/2022, Global – Geo, s.r.o.) a posouzení vlivu sedání od společnosti (04/2022, ArtepGeo s.r.o.) bylo rozhodnuto o úpravě založení lícové části opěrné zdi. Jak bylo prokázáno výpočtem sedání, v případě podepření lícové části pilotami opřenými o podložní slínovcovou bázi, dojde k výraznému nerovnoměrnému sedání mezi lícovou částí a tělesem násypu, které by mělo zásadní vliv na kotvení výztuh do líce opěrné zdi, a především propsání této nerovnoměrné deformace do finální vrstvy – komunikace II/298 v řešeném úseku. Pro zajištění rovnoměrného sedání jsou piloty nahrazeny štěrkovými pilíři v ose líce opěrné zdi. Interakce líce opěrné zdi a zbylé části násypového tělesa je zajištěna geomříží, která je podložena pod základem lícového opevnění a vytažena min. 1,0 m před lícem opevnění.			
<div style="text-align: right;">* 329.348,36 Kč</div>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-1 938 382,52	* -930 240,00	-1 008 142,52	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 28.9.2022	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 17.9.2022	podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 17.9.2022	podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 17.9.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 28.9.2022	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 17.9.2022	podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 17.9.2022	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	kód položky	název položky
1	2	3
2		SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433 SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433 Základy

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Opočno, obchvat – II.etapa

SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433
SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433
SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

poř. č.	kód položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 5	množství ve změně č. 6	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	č.	cena celkem ve změně 6 v Kč	rozdí cen celkem v Kč	rozdí cen celkem v %
11	224324	m3	347,256	0,000	-347,256	1 250,00	434 070,00	-434 070,00	0,00		-434 070,00	0,00	
12	224365	T	34,726	0,000	-34,726	4 007,00	139 147,08	-139 147,08	0,00		-139 147,08	0,00	
15	264141	m	358,800	0,000	-358,800	1 180,00	423 384,00	-423 384,00	0,00		-423 384,00	0,00	
16	264241	m	273,000	0,000	-273,000	1 180,00	322 140,00	-322 140,00	0,00		-322 140,00	0,00	
23	22457	m3	3 329,907	0,000	229,094	940,00	3 130 112,58	0,00	215 348,36		215 348,36	-2 914 764,22	
24	264130	m	6 600,000	0,000	456,000	250,00	1 650 000,00	0,00	114 000,00		114 000,00	-1 536 000,00	
4													
31	451313	m3	37,983	0,000	-37,983	3 340,00	126 863,22	-126 863,22	0,00		-126 863,22	0,00	
33	451366	T	1,519	0,000	-1,519	39 380,00	59 818,22	-59 818,22	0,00		-59 818,22	0,00	
9													
46	933331	KUS	15,000	0,000	-15,000	22 000,00	330 000,00	-330 000,00	0,00		-330 000,00	0,00	
47	933333	KUS	78,000	0,000	-78,000	1 320,00	102 960,00	-102 960,00	0,00		-102 960,00	0,00	
							6 718 495,10	-1 938 382,52	329 348,36		-1 609 034,16	-4 450 764,22	

CELKEM SO 251

6 718 495,10 -1 938 382,52 329 348,36 -1 609 034,16 -4 450 764,22

CELKEM změnový list č. 6:

6 718 495,10 -1 938 382,52 329 348,36 -1 609 034,16 -4 450 764,22

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Kozza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:





ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (5)

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 7
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433		SO 251 / ZL 2	
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		7	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433		SO 251 / ZL 2	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	
Zhotovitel		27. 9. 2022	
		D	
Popis a zdůvodnění změny:			
S ohledem na úpravu založení lícové části opěrné zdi, bylo vhodné upravit tvar a velikost základu lícové části. Podélný trám je navržen jako slabě vyztužený beton sítěmi. Jedná se o plošný základ na zlepšeném podloží štěrkovými pilíři, a nikoliv podélný trám podporovaný pevnými podpěrami – pilotami, který zajišťoval svou tuhostí roznesení deformace v podélném i příčném směru.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-1 136 838,33	126 521,61	-1 010 316,72	
Vydání - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 11. 10. 2022	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 11. 10. 2022	podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 11. 10. 2022	podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 11. 10. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 11. 10. 2022	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 11. 10. 2022	podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 11. 10. 2022	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433		171,177	0,000	-79,497	4 690,00	802 820,13	-372 840,93	0,00	-372 840,93	429 979,20	
2		SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433											
		Základy											
17	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	171,177	0,000	-79,497	4 690,00	802 820,13	-372 840,93	0,00	-372 840,93	429 979,20	
18	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	20,541	0,000	-18,693	37 950,00	779 530,95	-709 399,35	0,00	-709 399,35	70 131,60	
3		Svislé konstrukce											
27	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	16,935	0,000	10,385	8 630,00	146 149,05	0,00	89 622,55	235 771,60	89 622,55	
27	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRÉŽNÍCH Z OCELI 10505	T	2,202	0,000	0,937	39 380,00	86 714,76	0,00	36 899,06	123 613,82	36 899,06	
4		Vodorovné konstrukce											
30	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	60,690	0,000	-15,555	3 510,00	213 021,90	-54 598,05	0,00	-54 598,05	158 423,85	
								2 028 236,79	-1 136 838,33	126 521,61	-777 452,91	785 056,26	
		CELKEM SO 251						2 028 236,79	-1 136 838,33	126 521,61	-777 452,91	785 056,26	

CELKEM změnový list č. 7:

CELKEM SO 251 2 028 236,79 -1 136 838,33 126 521,61 -777 452,91 785 066,26

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednatele:

Datum:



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnáhorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: C27502988 (5)

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392		
		8
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		8	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392		SO 353 / ZL 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Zhotovitel	27.9.2022 / 25.10.2022	D	
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Na základě dodatečného geologického průzkumu a statického posudku ocelových profilů chrániček byla navržena změna založení objektu SO 353. S ohledem na extrémní hodnoty napětí v základové spáře a minimalizaci svislého sedání došlo ke zvětšení rozměrů základového pasu a sjednocení založení s opěrnou zdí a násypovým tělesem, tzn. pomocí štěrkopískových pilot. Rozsah provedení svislých čel chrániček byl upraven v závislosti na proveditelnosti kotvení geomříží objektu SO 251. Délka a poloha základů chrániček byla upravena dle skutečného provedení štětových stěn. V rámci RDS došlo k upřesnění množství použité betonářské výztuže v základových pasech a čelech chrániček.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-142 800,00	2 285 074,53	2 142 274,53	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 8.11.2022	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 8.11.2022	podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 8.11.2022	podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 8.11.2022	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 8.11.2022	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 8.11.2022	podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 8.11.2022	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)													Změna soupisu prací (SO/PS)	
II/298 Opočno, obchvat - II. etapa													Datum:	
SO 353, Chráněná kanalizace km 1,287 a 1,392														
SO 353, Chráněná kanalizace km 1,287 a 1,392														
SO 353, Chráněná kanalizace km 1,287 a 1,392														
poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 7	množství ve změně č. 8	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	č.	cena celkem ve změně 8 v Kč	rozdílné cen celkem v Kč	rozdílné cen %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SO 353, Chráněná kanalizace km 1,287 a 1,392														
SO 353, Chráněná kanalizace km 1,287 a 1,392														
1		Zemní práce												
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	T	67,980	0,000	212,430	510,00	34 669,80	0,00	108 339,30		143 009,10	108 339,30	
2		Základy												
8	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	72,611	0,000	6,809	32 590,00	2 366 392,49	0,00	221 905,31		2 588 297,80	221 905,31	
10	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	m3	73,907	0,000	133,883	4 690,00	346 623,83	0,00	627 911,27		974 535,10	627 911,27	
11	272364	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10425	T	8,498	0,000	27,928	40 800,00	346 718,40	0,00	1 139 462,40		1 486 180,80	1 139 462,40	
4		Vodorovné konstrukce												
14	451311	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BET DO C8/10	m3	16,995	0,000	55,625	3 370,00	57 273,15	0,00	187 456,25		244 729,40	187 456,25	
8		Potrubí												
16	86600	CHRÁNĚNÝ Z OCEL. PŘESYPANÉ KONSTRUKCE	T	87,150	0,000	-2,975	48 000,00	4 183 200,00	-142 800,00	0,00		-142 800,00	4 040 400,00	
								7 334 877,67	-142 800,00	2 285 074,53		5 293 952,20	6 325 474,53	
CELKEM SO 353								7 334 877,67	-142 800,00	2 285 074,53		5 293 952,20	6 325 474,53	
CELKEM změnový list č. 8:								7 334 877,67	-142 800,00	2 285 074,53		5 293 952,20	6 325 474,53	

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (5)

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky		
Číslo změny stavby: 9		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		SO 001 / ZL 2	9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Zhotovitel	8.11.2022, 22.11.2022	D	
Popis a zdůvodnění změny:			
Archeologický dohled a průzkum je veden jako položka s provizorní cenou, jedná se o veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Cena byla upravena, dle skutečně provedených prací.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-929 065,00	0,00	-929 065,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 6.12.2022	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 6.12.2022	podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 6.12.2022	podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 6.12.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 6.12.2022	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 6.12.2022	podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 6.12.2022	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Il/298 Opočno, obchvat - II.etapa

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Datum:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	kód položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---------	-------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

SO 001, Všeobecné a předběžné položky
SO 001, Všeobecné a předběžné položky

3 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

2 846 957,91

2 846 957,91

CELKEM SO 001

2 846 957,91

CELKEM změnový list č. 9:

2 846 957,91

Za zhotovitele: Inq. Ondřej Koza

Datum:

Za objednatele:

Datum:



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnhorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [5]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 010 / ZL 1	Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 010 Příprava území			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 010 Příprava území		SO 010 / ZL 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	6.12.2022	D
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu zvýšení bezpečnosti v blízkosti budovaného mostu bylo rozhodnuto o kácení 6 ks stromů nad rámec PD. Rozhodnutím Městského úřadu Opočno bylo povoleno pokácení těchto stromů pouze za dodržení podmínky náhradní výsadby. Náhradní výsadba bude provedena na určeném pozemku v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, kde bude vysazeno 6 ks hrušní.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	36 446,40	36 446,40
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 13.12.2022 podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 13.12.2022 podpis
TDS	jméno Ing. Jiří Koutník	datum 13.12.2022 podpis
Správce stavby	jméno Aleš Matějovský	datum 13.12.2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 13.12.2022 podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 13.12.2022 podpis
	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 13.12.2022 podpis
*) kategorie změn		
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)		
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS		
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla		
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

III/298 Opočno, obchvat - II. etapa

SO 010, Příprava území

SO 010, Příprava území

SO 010, Příprava území

Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)

č.

poř. č.	kód položky	název položky	poř. č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	13	14
---------	-------------	---------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	--------------------------------	--------------------------------	----	----

SO 010, Příprava území
SO 010, Příprava území

3 11201 KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ

8 600,00

314 760,00

4 11202 KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ

6 430,00

147 890,00

100 184B13-R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD K MENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

21 416,40

21 416,40

15 030,00

462 650,00

CELKEM SO 010

447 620,00 0,00 36 446,40 462 650,00 15 030,00

CELKEM změnový list č. 10:

447 620,00 0,00 36 446,40 462 650,00 15 030,00

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zadat	2 - zadat	Zákonný limit pro JRBu (20% z hodnoty zakázky)
180 769 767,60		0,00	3= 1x20% 36 153 953,52

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]