

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
se sídlem	Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
IČO	626 90 221
DIČ	CZ 626 90 221
zástupce	Mgr. Lukáš Rosůlek, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Stavby-Eda s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 44671
se sídlem	8. května 428, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO	08600813
DIČ	CZ08600813
zástupce	Martin Petružálek, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov – stavební práce**“, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 02. 06. 2022, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-036693, smlouvu o dílo (tato smlouva, ve znění předchozích změn, dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4 až 13, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Zároveň s ohledem na provedené změny dochází k adekvátnímu prodloužení termínu splnění díla.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 4 a 9 až 13 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 5 až 8 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 4 až 13, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby stanovené v následující tabulce:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	září 2022
--	-----------

Termín ukončení stavebních prací

nejpozději do 31. 7. 2023

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

<i>Stavební práce – cena v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 2</i>	<i>29 472 437,03</i>
<i>Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH</i>	<i>82,65 Kč</i>
<i>Celková cena díla v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 2</i>	<i>29 472 519,68 Kč</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>6 189 229,13 Kč</i>
<i>Celková cena díla v Kč včetně DPH ve znění dodatku č. 2</i>	<i>35 661 748,81 Kč</i>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 4 až 13

Za objednatele v Novém Bydžově dne

Za zhotovitele v Pardubicích dne

.....

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel

.....

Martin Petružálek
jednatel



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na	specifikaci:	Obložení ocelových nosníků v tělocvičně B 0.14		
	na výkresy:	Půdorys 1.PP		
na rozpočtové podklady:		Samostatný rozpočet		
na jinou část smlouvy:		Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě		
Předmět změny: Obložení ocelových nosníků				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během realizace bylo zjištěno, že po výměně oken v budově tělocvičny zůstala ocelová konstrukce, z důvodu obavy o její promrzání byla konstrukce obalena minerální vatou tl. 100 mm a zaklopena SDK.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
X				
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ



Příloha:



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna oken Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že po výměně oken v budově tělocvičny zůstala ocelová konstrukce, z důvodu obavy o její promrzání byla konstrukce obalena minerální vatou tl. 100 mm a zaklopena SDK.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	131 977,72-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
131 977,72- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77/II, 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377	<i>[Signature]</i> Stavby Eda Martin Petružálek	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

8. května 428-53006 Pardubice
IČ: 08600813 • tel.: 727 901 509
info@stavby-eda.cz



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.				
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci:	Doplnění rozvodů VZT ve 3.NP			
	na výkresy:	Půdorys 3.NP VZT			
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Doplnění rozvodů					
Popis a zdůvodnění změny:					
Během realizace bylo zjištěno, že ve stavebních výkresech je místnost A 3.14 vedena jako kabinet. Ve skutečnosti se jedná o třídu kreslení. Z toho důvodu bylo nutné doplnit rozvody VZT.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**


WIDMANN
Tovární BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**


IRBOS s.r.o.
Čestice 115
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094



Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**



Příloha:



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění rozvodů Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že ve stavebních výkresech je místnost A 3.14 vedena jako kabinet. Ve skutečnosti se jedná o třídu kreslení. Z toho důvodu bylo nutné doplnit rozvody VZT.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	121 059,56- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
121 059,56- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377 č. 2	 Stavby Eda Martin Petružálek 8. května 428 - 53006 Pardubice IČ: 08600813 • tel.: 727 901 509 info@stavby-eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.				
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci:	Změna vedení VZT v půdním prostoru			
	na výkresy:	VZDT – VZ06			
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Změna vedení potrubí v půdním prostoru					
Popis a zdůvodnění změny:					
Během realizace bylo zjištěno, že nelze namontovat vedení VZT v půdním prostoru dle PD, z důvodu vedení stávajícího potrubí ÚT a nosných částí střešní konstrukce (krovu). Ty zasahují do trasy vedení a nelze se jim v tomto průměru vyhnout. Z tohoto důvodu je navržena změna vedení VZT.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**

Příloha:



Tovární 80
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25518992 DIČ: CZ25518992



IČO: 25933094

IRBOS s.r.o.
Čestice 115


17 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ: CZ25933094





Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vedení potrubí v půdním prostoru Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že nelze namontovat vedení VZT v půdním prostoru dle PD, z důvodu vedení stávajícího potrubí ÚT a nosných částí střešní konstrukce (krovu). Ty zasahují do trasy vedení a nelze se jim v tomto průměru vyhnout. Z tohoto důvodu je navržena změna vedení VZT.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	315 834,60- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
315 834,60- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377 č. 2	 Stavby Eda Martin Petružálek 8.května 428-53006 Pardubice IČ: 08600813 • tel.: 727 901 509 info@stavby-eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na	specifikaci:	Požární klapky a požární izolace potrubí		
	na výkresy:	VZDT – VZ06 a VZDT-VZ03		
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet		
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě		
Předmět změny: Požární klapky a požární izolace potrubí				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu rozporu mezi PD a výkazem výměr, bylo nutné doplnit dvě protipožární klapky na vedení VZT a doplnit požární izolaci na vedení potrubí VZT v půdním prostoru.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **NERELEVANTNÍ**

Příloha:



Tovární BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992



IČO: 25933094

IRBOS s.r.o.
Čestice 115

17 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ: CZ25933094





Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Požární klapky a požární izolace potrubí Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu rozporu mezi PD a výkazem výměr, bylo nutné doplnit dvě protipožární klapky na vedení VZT a doplnit požární izolaci na vedení potrubí VZT v půdním prostoru.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	102 040- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 040- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377 č. 2	 Stavby Eda Martin Petružálek 8. května 428 - 53006 Pordubice IČ: 086 00 813 • tel.: 727 901 809 info@stavby-eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.				
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci:	Změna rozvodů svislého potrubí VZT potrubí			
	na výkresy:	VZDT – VZ06, VZDT-VZ03, VZDT-VZ04, VZDT-VZ05			
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Změna rozvodů svislého potrubí VZT					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu rozporu mezi PD a skutečným stavem nosných částí stropní konstrukce bude nutné upravit svislé vedení a vyrobit jeho vedení na míru. Z tohoto důvodu vznikly cenové náklady za výrobu velkého množství tvarovek, velké pracnosti v místech dvojitých stropů a jejich nosných částí a prodloužení doby montáže.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**

Příloha:



Továrni BO
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25 51 89 92 DIČ: CZ25518992



IČO: 25933094

IRBOS s.r.o.
Čestice 115

517 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ: CZ25933094





Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozvodů svislého potrubí VZT potrubí Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu rozporu mezi PD a skutečným stavem nosných částí stropní kce bylo nutné upravit svislé vedení a vyrábět jeho vedení na míru. Z tohoto důvodu vznikly cenové náklady za výrobu velkého množství tvarovek, velké pracnosti v místech dvojitých stropů a jejich nosných částí a prodloužení doby montáže.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	123 059- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
123 059- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377 č. 2	Stavby Eda Martin Petružálek 8. května 428 - 53006 Pardubice IČ: 086 00 813 • tel: 727 901 509 info@stavby-eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.				
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na	specifikaci:	Ovládání požárních klapek			
	na výkresy:	VZDT – VZ06, VZDT-VZ03, VZDT-VZ04, VZDT-VZ05			
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Ovládání požárních klapek					
Popis a zdůvodnění změny:					
Během realizace bylo zjištěno, že PD neobsahovala elektronické hlídání otevřených požárních klapek. V případě jejich uzavření, by bylo odpojeno odvětrání části vedení a chyba by nebyla nikde signalizována.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
X					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**



Továrni BČ
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 25518992 DIČ: CZ25518992



IRBOS s.r.o.
Čestice 115
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25933094


DIČ: CZ25933094



Příloha:



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ovládání požárních klapek Popis a zdůvodnění změny: PD neobsahovala hlídání otevřených požárních klapek. V případě jejich uzavření, by byla odpojeno odvětrání části vedení a chyba by nebyla nikde signalizována.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	102 616- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 616- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377 č. 2	 Stavby Eda Martin Petružálek 8. května 428 - 53006 Pardubice IČ: 086 00 813 • tel.: 727 901 509 info@stavby-eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.				
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
		X			
Odkazy na	specifikaci:	Oprava soklu			
	na výkresy:	A09 Pohledy, A10 pohledy a A11 pohledy			
na rozpočtové podklady:		Samostatný rozpočet			
na jinou část smlouvy:		Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Oprava soklu					
Popis a zdůvodnění změny:					
PD neobsahovala opravu rozpadajícího se soklu zdiva vně areálu školy. Jedná se o jižní strany objektu.					
Sokl budovy je tvořen dvěma částmi. První je z pískovcového zdiva prohozeného nesoudržnou cementovou omítkou. Pískovcový kámen se ručně očistí, poté otryská, zaspáruje a natře konzervačním nátěrem.					
Druhá část zdiva je tvořena cementovou omítkou. Povrchová úprava této části bude akrylátová omítka weberpas marmolit.					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
X					

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**



Příloha:



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava soklu Popis a zdůvodnění změny: PD neobsahovala opravu rozpadajícího se soklu zdiva vně areálu školy. Jedná se o jižní strany objektu. Sokl budovy je tvořen dvěma částmi. První je z pískovcového zdiva prohozeného nesoudržnou cementovou omítkou. Pískovcový kámen se ručně očistí, poté otryská, zaspáruje a natře konzervačním nátěrem. Druhá část zdiva je tvořena cementovou omítkou. Povrchová úprava této části bude akrylátová omítka weberpas marmolit.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	302 057,72- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
302 057,72-Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377 č. 2	Stavby Eda Martin Petružálek 8. května 428 - 53006 Pardubice IČ: 08400813 • tel.: 727 901 509 info@stavby-eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 11	
Zhotovitel:		Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:		Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na specifikaci:		Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva			
na výkresy:		A09 Pohledy, A10 pohledy a A11 pohledy			
na rozpočtové podklady:		Samostatný rozpočet			
na jinou část smlouvy:		Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva					
Popis a zdůvodnění změny:					
V PD je navrženo použít nevhodný finální povrch zateplení - silikonová omítka. Z tohoto důvodu bude nutné nahradit finální povrch materiálem určeným k použití se stykem se zemí - akrylátovou mozaikovou omítkou.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
X					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty: **SOUHLASÍM**



Příloha:



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva Popis a zdůvodnění změny: V PD je navrženo použít nevhodný finální povrch zateplení - silikonová omítka. Z tohoto důvodu bude nutné nahradit finální povrch materiálem určeným k použití se stykem se zemí - akrylátovou mozaikovou omítkou.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11 005,00-Kč	23 066,79- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 061,79-Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377 č. 2	Stavby Eda Martin Petružálek 8. května 428 - 53006 Pardubice IČ: 086 00 813 • tel.: 727 901 509 info@stavby-eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.				
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
		X			
Odkazy na specifikaci:	Oprava schodiště na jižní straně objektu				
na výkresy:	Pohled 01				
na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet				
na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě				
Předmět změny: Oprava schodiště na jižní straně objektu					
Popis a zdůvodnění změny:					
Stávající vstupní schodiště na jižní straně objektu má vylámané nášlapné vrstvy a zábradlí není zakotveno v podkladu. Z tohoto důvodu bude nutné zábradlí repasovat, dokotvit a vyměnit nášlapné vrstvy stupnic.					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
X					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**



Stanovisko energetického specialisty: **NERELEVANTNÍ**

Příloha:





Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava schodiště na jižní straně objektu Popis a zdůvodnění změny: Stávající vstupní schodiště na jižní straně objektu má vylámané nášlapné vrstvy a zábradlí není zakotveno v podkladu. Z tohoto důvodu bude nutné zábradlí repasovat, dokotvit a vyměnit nášlapné vrstvy stupnic.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	295 892,30- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
295 892,30- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377 č. 2	 Stavby Eda Martin Petružálek 8. května 428-53006 Pardubice IČ: 086 00813 • tel.: 727 901 509 info@stavby-eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.				
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
		X			
Odkazy na	specifikaci:	Výmalba objektu			
	na výkresy:	Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP, Půdorys 3.NP, Půdorys 1PP			
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po výměně oken a montáži rozvodů VZT bylo nutné vymalovat části tříd a chodeb. Po vymalování částí stanovených rozpočtem a poničených stavbou vznikly na stěnách barevné pruhy mezi novou a stávající malbou. Z toho důvodu bylo domluveno sjednocení tříd výmalbou.					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
X					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**


Stanovisko energetického specialisty: **NERELEVANTNÍ**



Příloha:



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	20.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva Popis a zdůvodnění změny: Po výměně oken a montáži rozvodů VZT bylo nutné vymalovat části tříd a chodeb. Po vymalování částí stanovených rozpočtem a poničených stavbou vznikly na stěnách barevné pruhy mezi novou a stávající malbou. Z toho důvodu bylo domluveno sjednocení tříd výmalbou.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	1 057 174,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 057 174,98 Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IČ: 62690221 DIČ: CZ62690221 Tel.: 495 490 377	 Stavby Eda Martin Petružálek 8. května 428 - 53006 Pardubice IČ: 08600813 • tel.: 727 901 509 info@stavby.eda.cz	
Datum: 20/4/2023	Datum: 20/4/2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):