

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2021 ve znění dodatku č. 1 - 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

(2) **PRODIN a.s.**

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161

DIČ: CZ25292161

Zastoupený/jednající předsedou představenstva Ing. Leošem Jelínkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem č.4 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 27.04.2021)

1.709.200,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	0,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	102.500,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 4	187.500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1.999.200,00 Kč
DPH (21%)	419.832,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.419.032,00 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 4 k SoD
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Číslo stavby: 32917.2

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne 20. 06. 2023

V Pardubicích dne 12-06-2023

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

32917.2

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

27.04.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

dodatek č.3, ze dne 26.10.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je vypracování projektové dokumentace výstavby dešťové kanalizace v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/327 43“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby). Na základě zjištěných skutečností stávajícího odvodnění komunikace v km 0,400 – 0,500 stavebního objektu SO 101 bude pro odvod dešťových vod z povrchu komunikace a přilehlých nemovitostí navržena nová dešťová kanalizace v délce cca 240 bm. Jiný způsob odvedení dešťových vod z povrchu komunikace v úseku km 0,400 – 0,500 není možný zejména z důvodu nepříznivého podélného profilu komunikace v tomto úseku, nevhodných hydrogeologických podmínek pro vsak dešťových vod a také z důvodu oboustranné zástavby podél komunikace. Nově navržená dešťová kanalizace bude využita jak pro odvod dešťových vod z povrchu komunikace, tak i pro odvod dešťových vod ze střech nemovitostí umístěných podél komunikace. Do této kanalizace bude rovněž napojeno několik uličních vpustí umístěných v místních komunikacích. Náklady na výstavbu této kanalizace budou rozděleny poměrem dle poměru odvodněných ploch, které budou do dešťové kanalizace napojeny. Výpočet ploch provede projektant stavby. V průběhu přípravy stavební akce uzavře KHK s Obcí Smidary smlouvu o spolupráci na výstavbu tohoto stavebního objektu, kde budou veškeré podmínky pro realizaci stavby uvedeny. Jelikož tato nová dešťová kanalizace nebude po jejím dokončení sloužit pouze pro odvod dešťových vod z tělesa komunikace, nebude tento stavební objekt veden jako silniční kanalizace. Z toho vyplývá, že tento stavební objekt bude veden jako vodní dílo a bude i takto povolen. Po realizaci stavby bude dešťová kanalizace předána do majetku Obce Smidary.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 709 200,00 Kč	1 811 700,00 Kč	0,00 Kč	187 500,00 Kč	1 999 200,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 27.10.2021)	x
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 22 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 28.2.2023)	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 4 k SoD

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek ze dne 24.11.2022 (cenová nabídka)
2.	Zápis z kontrolního dne projektu ze dne 14.11.2022
3.	Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.4
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary –
křižovatka silnic II/327 a III/32743“**

Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.4

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	96 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	170 000,00 Kč
c.	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	44 000,00 Kč
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	38 000,00 Kč
e.	PD ve stupni DUSP (silnice II/327)	288 000,00 Kč
f.	PD ve stupni PDPS (silnice II/327)	184 000,00 Kč
g.	Mostní objekt ev.č. 327-025, PD ve stupni DUSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	410 000,00 Kč
h.	Mostní objekt ev.č. 327-025, PD ve stupni PDPS	160 000,00 Kč
i.	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací (most ev.č. 327-025)	22 000,00 Kč
j.	PD ve stupni DUSP přeložek inženýrských sítí - vodovod	59 600,00 Kč
k.	PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí - vodovod	42 900,00 Kč
l.	PD ve stupni DUSP - SO 302 dešťová kanalizace	141 000,00 Kč
m.	PD ve stupni PDPS - SO 302 dešťová kanalizace	46 500,00 Kč
n.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	24 000,00 Kč
o.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	40 000,00 Kč
p.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč
r.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	24 000,00 Kč
s.	Kamerový průzkum stávajícího odvodnění komunikace včetně pročištění kanalizace	63 200,00 Kč
t.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	14 000,00 Kč
u.	Pedologický průzkum	14 000,00 Kč
v.	Dendrologický průzkum	18 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 939 200,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 400,- Kč/hod		60 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 999 200,00 Kč
DPH 21%		419 832,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 419 032,00 Kč

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
tel: +420 466 056 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wjftqj

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice

Věk dopis / po dno

Náše značka

Výše / linka

Cenová nabídka na služby:

Vypracování projektové dokumentace na SO 302 dešťová kanalizace v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“.

Předmět nabídky:

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace chybějící dešťové kanalizace (SO 302) v úseku od č.p. 149 po č.p. 151 v obci Smidary včetně napojení do páteřní dešťové kanalizace u č.p. 203 na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby). Předpokládaná délka nové dešťové kanalizace je cca 240 m.

Součástí cenové nabídky (DUSP + PDPS) jsou projekční práce, zajištění vyjádření DOSS, soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu.

Cenová nabídka nezahrnuje geodetické a geologické práce, doplnění či obnovu veřejného osvětlení, jiné přeložky inženýrských sítí, případně správní poplatky spojené s vydáním společného povolení stavby a získání souhlasů soukromých vlastníků pozemků.

Výše nabídkové ceny:

DUSP	141 000,- Kč
DPH 21 %	29 610,- Kč
Cena celkem včetně DPH	170 610,- Kč

Výše nabídkové ceny:

PDPS	46 500,- Kč
DPH 21 %	9 765,- Kč
Cena celkem včetně DPH	56 265,- Kč

Identifikační údaje o uchazeči:

PRODIN a.s., se sídlem v Pardubicích, ul. K Vápence 2745, PSČ: 530 02, IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532,
předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě
statutární orgány: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva,
Ing. Jiří Nesl, člen představenstva

kontakt ve věcech technických: Bc. Lenka Ledvinková, tel: 725601941, mail: lenka.ledvinkova@prodin.cz

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. MEDŘIČSKÁ SMIDARY
A
II/327 SMIDARY – KŘIŽOVATKA SILNIC II/327 A III/327 43
DUSP

jednání dne 14. 11. 2022

Přítomní:

ÚS Královéhradeckého kraje – vedoucí přípravy a realizace staveb Hradec Králové

ÚS Královéhradeckého kraje – technik přípravy a realizace staveb Hradec Králové

Obec Smidary – místostarosta

PRODIN, a.s. – projektantka

Průběh jednání:

Na koordinačním jednání akce „Oprava chodníků v ul. Medřičská, Smidary“ a „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“ za účasti všech přítomných bylo projednáno rozdělení financování navazujících úseků jednotlivých projektových dokumentací. Obě projektové dokumentace budou žádat o dotační tituly. Obec Smidary z titulu SFDI, ÚS HK z titulu IROP.

Do rozpočtu ÚS HK bude zahrnuto následující:

- Betonové silniční obruby oddělující komunikaci od zelených pruhů či chodníků.
- Betonovou zídku nebo palisádu oddělující komunikaci od chodníků.
- Doplnění zeminy, ohumusování včetně travního semene v místě zúžení komunikace II/327.
- Ohumusování včetně travního semene v zelených pruzích na levé straně komunikace.
- Doplnění konstrukce sjezdů včetně zámkové dlažby v místě zúžení komunikace II/327.
- Plnou konstrukci chodníků v místě výškové úpravy nivelety komunikace = vyvolaná investice. Na pravé straně komunikace ve směru Smidary – Vysoké Veselí u č.p. 201 a č.p. 151 v délce cca 26 m včetně dvou sjezdů (neuznatelný náklad z pohledu SFDI). Druhý úsek je na levé straně komunikace za sjezdem u č.p. 146 směrem k mostnímu objektu ev. č. 327-025 v délce cca 33 m (neuznatelný náklad z pohledu SFDI).
- Na pravé straně komunikace budou hrazeny sjezdy s plnou konstrukcí v šířce cca 0,9 až 1,2 m s ohledem na stávající betonovou dlažbu 30/30 cm.
- Na levé straně komunikace budou hrazeny sjezdy s plnou konstrukcí v šířce min. 1,5 m s ohledem na stávající betonový povrch.
- Do rozpočtu bude přidáno předláždění chodníků a sjezdů v přímé návaznosti na betonovou obrubu u komunikace v šířce 1,5 m. Toto předláždění bude v rozpočtu ÚS HK jako rezerva pro případ nezískání dotace z fondu SFDI na opravu chodníků, a tedy nerealizování obou plánovaných akcí současně.
- Z důvodu zjištěných skutečností stávajícího odvodnění komunikace v km 0,400 – 0,500 stavebního objektu SO 101 bude pro odvod dešťových vod z povrchu komunikace a přilehlých nemovitostí navržena nová dešťová kanalizace v délce cca 240 m. Jiný způsob odvedení dešťových vod z povrchu komunikace v úseku km 0,400 – 0,500 není možný zejména z důvodu nepříznivého podélného profilu komunikace v tomto úseku, nevhodných hydrogeologických podmínek pro vsak dešťových vod a také z důvodu oboustranné zástavby podél komunikace. Nově navržená dešťová kanalizace bude využita jak pro odvod dešťových vod z povrchu komunikace, tak i pro odvod dešťových vod ze střech nemovitostí umístěných podél komunikace. Do této kanalizace bude rovněž napojeno několik uličních vpustí umístěných v místních komunikacích. Náklady na výstavbu této kanalizace budou rozděleny poměrem dle poměru odvodněných ploch, které budou do dešťové kanalizace napojeny. Výpočet ploch

provede projektant stavby. V průběhu přípravy stavební akce uzavře KHK s Obcí Smidary smlouvu o spolupráci na výstavbu tohoto stavebního objektu, kde budou veškeré podmínky pro realizaci stavby uvedeny. Jelikož tato nová dešťová kanalizace nebude po jejím dokončení sloužit pouze pro odvod dešťových vod z tělesa komunikace, nebude tento stavební objekt veden jako silniční kanalizace. Z toho vyplývá, že tento stavební objekt bude veden jako vodní dílo a bude i takto povolen. Po realizaci stavby bude dešťová kanalizace předána do majetku Obce Smidary. Jelikož PD na provedení stavebního objektu odvodnění komunikace nebylo součástí SoD, předloží projektant nabídkovou cenu za zpracování PD tohoto stavebního objektu včetně nového návrhu termínu odevzdání konceptu PD. Na základě odsouhlasení nabídkové ceny bude uzavřen dodatek č.5 k SoD.

Do rozpočtu Obce Smidary bude zahrnuto následující:

- Manipulační plochy a parkovací stání v prostoru za silniční obrubou oddělující jízdní pruhy komunikace.
- Zbývající plochy sjezdů mimo chodník (mezi chodníkem a částí kterou hradí ÚS HK).
- Doplnění zeminy včetně výsadby trvalek v nově navržených plochách na pravé straně komunikace.

Zapsala dne 16. 11. 2022 (doplněno 18.11.2022):

PRODIN a.s.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 709 200,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) < (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) < 10\ %$	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 709 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 102 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 187 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 290 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	290 000,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	16,97 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 709 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	1 709 200,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 290 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	290 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	16,97 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 187 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	187 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 709 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 709 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 709 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 811 700,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	1 999 200,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 999 200,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

