

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.09.2018 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat iménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

- (2) **ADVISIA s.r.o.**
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 27.09.2018)	1.250.450,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	45.500,00 Kč
<i>I. etapa</i>	<i>14.000 Kč</i>
<i>II. etapa</i>	<i>16.500 Kč</i>
<i>III. etapa</i>	<i>15.000 Kč</i>

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2		292.500,00 Kč
<i>I. etapa</i>	<i>111.500 Kč</i>	
<i>II. etapa</i>	<i>107.250 Kč</i>	
<i>III. etapa</i>	<i>73.750 Kč</i>	
Cena celkem bez DPH		1.588.450,00 Kč
DPH (21%)		333.574,50 Kč
Cena celkem včetně DPH		1.922.024,50 Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu pro I. etapu včetně diagnostického průzkumu	Diagnostický průzkum do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.2
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) pro I. etapu	do 12 týdnů od podpisu dodatku č. 1
DSP + PDPS pro I. etapu včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 10 týdnů od schválení aktualizovaného diagnostického průzkumu
DSP + PDPS pro I. etapu včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Záborový elaborát v konceptu pro II. etapu včetně diagnostického průzkumu	Diagnostický průzkum do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.2
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) pro II. etapu	do 12 týdnů od podpisu dodatku č. 1
DSP + PDPS pro II. etapu včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 10 týdnů od schválení aktualizovaného diagnostického průzkumu
DSP + PDPS pro II. etapu včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
DUR v konceptu pro III. etapu	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v čístopise pro III. etapu	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu pro III. etapu včetně diagnostického průzkumu	Diagnostický průzkum do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.2
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) pro III. etapu	do 12 týdnů od podpisu dodatku č. 1
DSP + PDPS pro III. etapu včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 10 týdnů od schválení aktualizovaného diagnostického průzkumu
DSP + PDPS pro III. etapu včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne **27. 06. 2023**

V Praze dne **22-06-2023**

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtmán

.....
Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

33166

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojánský Újezd**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 5, IČO: 24668613

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

27.09.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.1 ze dne 19.2.2020

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem úpravy smluvních podmínek je požadavek objednatele na aktualizaci projektové dokumentace a aktualizaci diagnostického průzkumu. Projektovou dokumentací je potřeba zaktualizovat dle platné vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Vzhledem k možnosti čerpání dotačních titulů je potřeba zaktualizovat zastaralý diagnostický průzkum vozovky pozemní komunikace a výsledky z ní zpracovat do projektu. Na základě dodatku č.1 bylo v roce 2020 provedeno "Stanovení obsahu PAU a zařídění asfaltových směsí na vybraných úsecích silnice II/501". Výstupy z něj je taktéž potřeba zpracovat do projektové dokumentace.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 250 450,00 Kč	1 295 950,00 Kč	0,00 Kč	292 500,00 Kč	1 588 450,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu pro I. etapu včetně diagnostického průzkumu	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Diagnostický průzkum do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.2
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) pro I.etapu	do 12 týdnů od podpisu dodatku č.1	
DSP + PDPS pro I. etapu včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 10 týdnů od schválení aktualizovaného diagnostického průzkumu
DSP + PDPS pro I. etapu včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Záborový elaborát v konceptu pro II.etapu včetně diagnostického průzkumu	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Diagnostický průzkum do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.2

Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) pro II.etapu	do 12 týdnů od podpisu dodatku č.1	
DSP + PDPS pro II. etapu včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 10 týdnů od schválení aktualizovaného diagnostického průzkumu
DSP + PDPS pro II. etapu včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
DUR v konceptu pro III. etapu	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DUR v čistopise pro III. Etapu	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele	
Záborový elaborát v konceptu pro III.etapu včetně diagnostického průzkumu	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Diagnostický průzkum do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.2
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) pro III.etapu	do 12 týdnů od podpisu dodatku č.1	
DSP + PDPS pro III. etapu včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí (případně od vydání stanoviska úřadu, že ÚR není potřeba)	do 10 týdnů od schválení aktualizovaného diagnostického průzkumu
DSP + PDPS pro III. etapu včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd“**

Rekapitulace nabídkové ceny pro I. etapu (km 10,764 - km 11,842)

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	23 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	34 000,00 Kč
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	14 000,00 Kč
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	15 000,00 Kč
e.	PD ve stupni DSP+PDPS	137 450,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	12 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	10 000,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	16 000,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	18 000,00 Kč
k.	aktualizace diagnostického průzkumu	21 500,00 Kč
l.	aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS vč. ZE	81 000,00 Kč
m.	aktualizace Soupisu prací	9 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		398 950,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 20 hod x 550 Kč/hod		11 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		409 950,00 Kč
DPH 21%		86 089,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		496 039,50 Kč

Rekapitulace nabídkové ceny pro II. etapu (km 7,110 - km 8,460)

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	26 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	37 000,00 Kč

c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	16 500,00 Kč
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	14 000,00 Kč
e.	PD ve stupni DSP+PDPS	189 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	12 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	13 000,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	17 000,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	19 000,00 Kč
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00 Kč
l.	Pročištění kanalizace	28 000,00 Kč
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	42 000,00 Kč
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	41 000,00 Kč
o.	aktualizace diagnostického průzkumu	23 250,00 Kč
p.	aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS vč. ZE	84 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		584 750,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 20 hod x 550 Kč/hod		11 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		595 750,00 Kč
DPH 21%		125 107,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		720 857,50 Kč

Rekapitulace nabídkové ceny pro III. etapu (km 8,460 - km 9,613)

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	25 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	28 000,00 Kč
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	15 000,00 Kč
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	15 000,00 Kč
e.	PD ve stupni DÚR	46 000,00 Kč
f.	PD ve stupni DSP+PDPS	196 000,00 Kč
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	12 000,00 Kč
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	10 000,00 Kč
i.	DIO a PD objízdných tras	14 000,00 Kč
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč
k.	Dendrologický průzkum	8 000,00 Kč
l.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00 Kč
m.	Pročištění kanalizace	25 000,00 Kč
n.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	38 000,00 Kč

o.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	32 000,00 Kč
p.	aktualizace diagnostického průzkumu	17 750,00 Kč
q.	aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS vč. ZE	56 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		560 750,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 40 hod x 550 Kč/hod		22 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		582 750,00 Kč
DPH 21%		122 377,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		705 127,50 Kč

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST	NÁZEV	
I.	Nabídková cena celkem bez DPH pro I. úsek (km 10,764 - km 11,842)	409 950,00 Kč
II.	Nabídková cena celkem bez DPH pro II. úsek (km 7,110 - km 8,460)	595 750,00 Kč
III.	Nabídková cena celkem bez DPH pro III. úsek (km 8,460 - km 9,613)	582 750,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 588 450,00 Kč

ADVISIA s.r.o.

Projekty a řízení dopravních staveb

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

ADVISIA

projekty a řízení dopravních staveb

Pro:

USKHK a.s.

Maršála Koněva 467

506 01 Jičín

Akce:

Silnice II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad

– Svatojánský Újezd

úprava rozsahu služeb

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

nab.č./č.j.

16. 2. 2023

18_041-A-VP-002

Věc : Nabídka na aktualizaci diagnostiky a její zapracování do PD, stavební akce Silnice II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad – Svatojánský Újezd, č.akce 33166

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o úpravu rozsahu služeb k akci Silnice II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad – Svatojánský Újezd, č.akce 33166.

Postupně jsme odevzdali 1.etapu čistopis DSP/PDPS vč. soupisu prací, 2.etapu v čistopise bez SP, následně přišly připomínky k projektu které se nevyjasnily.

Následně byl v r. 2020 dodělán dodatečný průzkum PAU.

Na jeho základě se začaly vést diskuse nad zapracováním do projektu, nicméně připomínky a návrhy řešení zůstaly bez reakce od objednatele.

Pro zdárné dokončení akce je však nyní třeba s ohledem na čerpání dotačních titulů provést aktualizaci diagnostiky a její zapracování do PD. S tím souvisí i potřeba aktualizace projektové skladby dle aktuální vyhlášky o dokumentaci staveb.

- aktualizace diagnostiky
Diagnostika vznikala v roce 2018-2019 a některé její závěry zejména s ohledem na opravu povrchu asf. vrstev ve 2. a 3.etapě již nemusí odpovídat skutečnosti, navíc původní diagnostiku a její dodatek zpracovávali různí subdodavatelé.
- úprava skladby projektu všech etap dle platné vyhlášky o PD – projekt vznikl v r. 2018-2019 v době platnosti staré vyhlášky o dokumentaci staveb.
- aktualizace projektu všech etap dle výsledků aktualizované diagnostiky PAU, přepracování dokončeného rozpočtu etapy 1 a doplnění rozpočtu etapy 2.
- aktualizace ZE na stav KN r. 2023

Cena

Diagnostika

Aktualizace stávající diagnostiky vozovky (zjištění a ověření proměnných parametrů.– např. poruchy, únosnost) s vyhodnocením a návrhem oprav. – 62.500,- Kč + DPH

úprava PD -Aktualizace a úprava PD dle výsledků aktualizace diagnostiky 1.-3. etapy.
Úprava skladby projektu 1.-3. etapy. Přepočítání odevzdaného rozpočtu stavby etapa I.

Cena úprav PD 230.000,- Kč + DPH

Podrobnější rozpis ceny viz příloha Rekapitulace nabídkové ceny


Termíny plnění:

- zajištění aktualizace stávající diagnostiky – do 2 měsíců od podpisu Dodatku SoD
- úprava a odevzdání PD – do 10 týdnů od schválení aktualizované DGN

Příloha: Rekapitulace nabídkové ceny

Za vyřízení předem děkuji.

S přátelským pozdravem



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojánský Újezd

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 250 450,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 250 450,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 45 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 292 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 338 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	338 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	27,03 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 250 450,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 250 450,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 338 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	338 000,00 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	27,03 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 292 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	292 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 250 450,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 295 950,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 588 450,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 588 450,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

██████████