

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	„Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	9344192/0800

Správce

(Společník č. 1):	M - SILNICE a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430
IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva
číslo smlouvy	23-SOD-2021-138

Společník č. 2:	EUROVIA CS, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1561
IČO	452 74 924
DIČ	CZ45274924
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy	1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/298 Opočno, obchvat – II. etapa**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).

2. Z důvodu uvedeném ve změnovém listu (dále jako „ZL“) č. 12, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změna závazku provedená dle ZL č. 12 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 12, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	930.240,00
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.777.390,90
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	- 4.147.085,85
Hodnota navýšení dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	6.362.665,00
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	1.005.385,06
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	191.613.458,34
DPH 21 % v Kč	40.238.826,25
Celková cena díla dle dodatku č. 5 v Kč s DPH	231.852.284,59

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Příloha

Změnový list č. 12

Za objednatele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 251 / ZL 12	Číslo změny stavby: 12
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	SO 251 / ZL 12	12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	9.5.2023	D

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě vyhotovení realizační dokumentace římsy opěrné zdi SO 251 v km 1,262 - 1,433 byl navržen přesný počet a tvar betonářské výztuže potřebné k realizaci římsy. Celková hmotnost je dle výkazu výztuže v realizační dokumentaci 32 959,749 Kg. Dále je z technologického hlediska nutné dilatovat konstrukci římsy na SO 251, a to od tvarovek zdi. Dilatace je dle RDS provedena polystyrénem o celkové kubatuře 7,427 m³.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 005 385,06	1 005 385,06

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Dejmek	datum	10.6.2023	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	10.6.2023	podpis	
TDS	jméno	Ing. Jiří Koutník	datum	10.6.2023	podpis	
Správce stavby	jméno	Aleš Matějovský	datum	10.6.2023	podpis	

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě realizační dokumentace k SO 251 zpracované Ing. Ladislavem Teršem, bude objem výztuže navýšen dle předloženého výkazu výztuže.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	20.6.2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Potůček	datum	20.6.2023	podpis	
	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum	20.6.2023	podpis	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
180 769 767,60	0,00	36 153 953,52

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]