

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2022 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) MDS projekt s.r.o.

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938

DIČ: CZ27487938

Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
21973

bank. Spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 29827-2“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené
smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 24.10.2022)	1.709.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	45.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.754.000 Kč
DPH (21%)	368.340 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.122.340 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vě. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařazení asfaltových směsí (PAU)	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 16 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Číslo stavby: 32807

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

28. 07. 2023

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne 19.7.2023

Objednatel
Mgr. Martin Uervíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jedenatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

32807

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29827-2“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

24.10.2022

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

16.06.2023

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je změna ceny díla a změna termínu pro odevzdání konceptu PD ve stupni DUSP.

Zdůvodnění změny: Realizace rekonstrukce mostu dle schválené koncepce je možná jedině při kompletním vyloučení veškerého provozu z komunikace III/29827 v profilu mostu ev. č. 29827-2. Veškerý automobilový a pěší provoz bude po dobu kompletní uzavírky mostu převeden na provizorní objízdné a obchodní trasy. Z daného důvodu je navržen soubor dopravně-inženýrských opatření. Po prostudování dopravně-inženýrských opatření ze strany Policie ČR (Dopravní inspektorát Hradec Králové) byl vznesen požadavek na doložení posouzení vlivu uzavírky komunikace III/29827 a mostu ev. č. 29827-2 na navržené objízdné trasy a křižovatky K20 (Brněnská x Sokolská u Toyoty), K32 (Mrštíkova x Brněnská u Futura) a OK Fortna (viz příloha tohoto ZL). Příprava podkladů a zpracování kapacitních posudků křižovatek nebyla součástí cenové nabídky projektových prací PD DUSP akce „Most ev. č. 29827-2“. Příprava podkladů a zpracování kapacitních posudků křižovatek má významný vliv na termín dokončení projektových prací akce.

V důsledku vznesení požadavku POLICIE ČR DI HK dojde k časovému posunu termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace PD DUSP nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2 ke smlouvě o dílo. Jedná se o změnu, jejíž potřeba

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 709 000,00 Kč	1 709 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	1 754 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařazení asfaltových směsí (PAU)	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1 ke smlouvě o dílo	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2 ke smlouvě o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 16 týdnů od vydání pravomocného společného povolení	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Záost zhotovitele o uzavření dodatku č.2
2.	Zápis z projednání postupu projektových prací, kapacitní posudek křižovatek v HK ze dne 8.6.2023
3.	Rekapitulace nabídkové ceny, dodatek č.2

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 29827-2“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM po provedení změn BEZ DPH
			Méněpráce	Vícepráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	42 000,00 Kč			42 000,00 Kč
B	Diagnostický průzkum vozovky (předpolí mostního objektu)	29 000,00 Kč			29 000,00 Kč
C	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí a izolace mostovky dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	42 500,00 Kč			42 500,00 Kč
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum)	19 000,00 Kč			19 000,00 Kč
E	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	848 000,00 Kč			848 000,00 Kč
F	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	440 000,00 Kč			440 000,00 Kč
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	11 000,00 Kč			11 000,00 Kč
I	DIO a PD objízdných tras	25 000,00 Kč			25 000,00 Kč
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 500,00 Kč			12 500,00 Kč
K	Kapacitní posouzení křižovatek K20, K32 a OK Fortna (po dobu provozování provizorní objízdné trasy) dle požadavku Policie ČR (Dopravní inspektorát Hradec Králové)	0,00 Kč		45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 499 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	1 544 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 700 Kč/hod		210 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 709 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	1 754 000,00 Kč
DPH 21%		358 890,00 Kč	0,00 Kč	9 450,00 Kč	368 340,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 067 890,00 Kč	0,00 Kč	54 450,00 Kč	2 122 340,00 Kč

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Žádost o dodatek č.2

na vypracování dokumentace konceptu DUSP na akci:

N

Most ev. č. 29827-2

1. Úvod

Realizace rekonstrukce mostu dle schválené koncepce je možná jedině při kompletním vyloučení veškerého provozu z komunikace III/29827 v profilu mostu ev. č. 29827-2. Veškerý automobilový a pěší provoz bude po dobu kompletní uzavírky mostu převeden na provizorní objízdné a obchozí trasy. Z daného důvodu je navržen soubor dopravně-inženýrských opatření.

Po prostudování dopravně-inženýrských opatření ze strany Policie ČR (*Dopravní inspektorát Hradec Králové*) byl vznešen požadavek na doložení posouzení vlivu uzavírky komunikace III/29827 a mostu ev. č. 29827-2 na navržené objízdné trasy a křižovatky K20 (*Brněnská x Sokolská u Toyoty*), K32 (*Mrštíkova x Brněnská u Futura*) a OK Fortna (*viz příloha č.1*).

Příprava podkladů a zpracování kapacitních posudků křižovatek nebyla součástí cenové nabídky projektových prací PD DUSP akce „Most ev. č. 29827-2“. Příprava podkladů a zpracování kapacitních posudků křižovatek má významný vliv na termín dokončení projekčních prací akce.

Z výše uvedených důvodu Vás žádáme o tento dodatek SOD č. 2:

- Cenový dodatek na zpracování kapacitního posudku křižovatek (CN viz příloha **č.2**);
- Termínový dodatek – posun termínu odevzdání konceptu PD do **30.9.2023**.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o schválení dodatku č. 2 na úpravu ceny díla a termínu.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Požadavek Policie ČR (DI HK)
- Příloha č. 2 – Cenová nabídka na zpracování kapacitních posudků

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

František Doubravský

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 26. dubna 2023 9:25
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Most ev. č. 29827-2 (Malšovický nadjezd) - Čistopis zápisu z projednání návrhu DIO + Návrh objízdných tras

Dobrý den,
vzhledem k plánované délce trvání celé stavební rekonstrukce musí být posouzen vliv uzavírky mostu na navržené objízdné trasy, především na křižovatce K20 Brněnská x Sokolská u Toyoty, K32 Mrštíkova x Brněnská u Futura a OK Fortna.

Z našeho pohledu není možné akceptovat řešení, které by způsobilo kolaps dopravy v HK na půl roku. Navržené objízdné trasy jsou v tuto chvíli jediné možné. Pokud by kapacitní posouzení nevyšlo, pak by se musela zvážit varianta zprůjezdnění směru do centra na křižovatce K16 Víta Nejedlého x Okružní.

S pozdravem

[REDACTED]
komisař

[REDACTED]
www.policie.cz

ÚZEMNÍ ODBOR HRADEC KRÁLOVÉ

Dopravní inspektorát

Mrštíkova 541
500 09 Hradec Králové



From: [REDACTED]

Sent: Monday, April 24, 2023 12:12 PM

To: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Subject: Most ev. č. 29827-2 (Malšovický nadjezd) - Čistopis zápisu z projednání návrhu DIO + Návrh objízdných tras
Importance: High

Dobrý den,
dle dřívějších dohod v příloze emailu zasílám **čistopis zápisu** z jednání konaného **11.4.2023** (MM HK, Odbor dopravy) vedeného nad problematikou DIO připravované rekonstrukce mostu ev. č. 29827-2 (Malšovický nadjezd).

Zároveň přikládám dopracovaný návrh vedení objízdných tras:

- Návrh „odlehčovací“ trasy pro vedení automobilové dopravy ve směru „ul. Víta Nejedlého – Svinary – Malšovice“ (příloha: DIO Malšovický most MHD a Svinary.pdf);
- Návrh vedení tras MHD (příloha: DIO Malšovický most MHD a Svinary.pdf);
- Návrh objízdné trasy automobilové dopravy v HK vč. úpravy v místě křížení ul. Brněnská x ul. Hradecká (příloha: DIO Malšovický most MHD OT.pdf).

Tímto Vás žádám o sdělení stanoviska ke konceptu vedení objízdných tras.

Předem děkuji.

Pěkný den s pozdravem

Ing. František Doubravský

Mobil: +420 774 743 936

Email: doubravsky@mdsprojekt.cz


From: František Doubravský <doubravsky@mdsprojekt.cz>

Sent: Friday, April 14, 2023 3:53 PM

To: 'info@dioz.cz' <info@dioz.cz>; 'dagmar.pacholikova@mmhk.cz' <dagmar.pacholikova@mmhk.cz>; 'hk.di.komunikace@pcr.cz' <hk.di.komunikace@pcr.cz>; 'zdenek.veverka@pcr.cz' <zdenek.veverka@pcr.cz>; 'jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz' <jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz>; 'jpospisil@kr-kralovehradecky.cz' <jpospisil@kr-kralovehradecky.cz>; 'svoboda@dpmhk.cz' <svoboda@dpmhk.cz>; 'koprivova@dpmhk.cz' <koprivova@dpmhk.cz>; 'Martin Dvořáček' <martin.dvoracek@uskhk.eu>; 'Macháček Miloš Ing.' <Milos.Machacek@rsd.cz>; 'Martin.Kabrhel@mmhk.cz' <Martin.Kabrhel@mmhk.cz>

Cc: bursa@mdsprojekt.cz

Subject: Most ev. č. 29827-2 (Malšovický nadezd) - Koncept zápisu z projednání návrhu DIO



Dobrý den,

dle dohody z jednání konaného 11.4.2023 od 10:00 nad problematikou DIO připravované rekonstrukce mostu v rámci akce „Most ev. č. 29827-2 (DUSP+PDPS)“ v příloze emailu zasílám „koncept“ zápisu z jednání.

Prosím o kontrolu zápisu a o sdělení případných připomínek (cca do pátku 21.4.2023).

Předem děkuji.

Pěkný den s pozdravem

Ing. František Doubravský

Mobil: +420 774 743 936

Email: doubravsky@mdsprojekt.cz

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 29827-2“**

Rekapitulace nabídkové ceny - Dodatek č.2

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	42000
B	Diagnostický průzkum vozovky (předpolí mostního objektu)	29000
C	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí a izolace mostovky dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	42500
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum)	19000
E	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	848000
F	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	440000
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30000
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	11000
I	DIO a PD objízdných tras	25000
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12500
K	Kapacitní posouzení křižovatek K20, K32 a OK Fortna (po dobu provozování provizorní objízdne trasy) dle požadavku Policie ČR (<i>Dopravní inspektorát Hradec Králové</i>) .	45000
Cena za vypracování projektové dokumentace		1544000
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 700,- Kč/hod		210000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1754000
DPH 21%		368340
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2122340

Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

AKCE: Most ev. č. 29827-2 (DUSP+PDPS)**VĚC: Postup projekčních prací, kapacitní posudek křižovatek v HK**

Ve čtvrtek 8. června 2023, 9:00 se konala v prostorách ÚS KHK (Kutnohorská 59, HK) pracovní schůzka za účelem informování zadavatele projekčních prací o průběhu projekčních prací.

Bylo prezentováno:

- Dne 11.4.2023 byla s dotčenými orgány projednána základní koncepce dočasných dopravně-inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby rekonstrukce mostu ev. č. 29827-2. Návrh koncepce byl na jednání dotčenými orgány schválen.
- Dle závěrů z jednání byl vznešen požadavek Policie ČR (Dopravní inspektorát Hradec Králové) na zpracování posudku vlivu uzavírky komunikace III/29827 v prostoru mostu ev. č. 29827-2 na kapacitu křižovatek K20, K32 a OK Fortna (po dobu provozování provizorní objížděné trasy při uzavřené komunikaci III/29827 v prostoru mostu ev. č. 29827-2). Pro zpracování posudku byla použita aktuální data o intenzitách dopravy z křižovatkových detektorů. Tam kde nejsou detektory k dispozici, bylo využito výstupů z celostátního sčítání dopravy prováděné ŘSD ČR (2020).
- Kapacitní posouzení stávajících křižovatek není součástí nabídkové ceny zhotovitele PD, proto bude podána žádost o cenový dodatek k SOD.
- Získání vstupů z dopravního modelu a zpracování kapacitního posudku křižovatek má zásadní vliv na termín dokončení projektové dokumentace (dle SOD). Z daného důvodu bude podána žádost o termínový dodatek k SOD.

Zápis provedl:**František Doubravský /MDS Projekt s.r.o.**
a zúčastnění dle prezenční listiny.



Most ev. č. 29827-2
(DUSP)

Evidenční karta obchodního případu

Pořadové číslo

PROJEVNÁNÍ KONCERTU PD

PODÁNÍ INFORMACÍ O PROBLEMU
PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Datum

8.6. 2023

Misto

ÜSKHK (Kutuchoroba 59, HK)

www.mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
v Krajském soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29827-2“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 709 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 709 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 709 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 45 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 45 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 709 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 45 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	45 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,63 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 45 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	45 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 709 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 709 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 754 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 754 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX