

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

STAKO společnost s ručením omezeným
se sídlem: Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Petrem Kuldou, jednatelem společnosti
IČO: 42228468
DIČ: CZ42228468
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2021 ve znění dodatků č. 1 ze dne 31. 1. 2022, č. 2 ze dne 18. 7. 2022 a č. 3 ze dne 13. 2. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-004066 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn z důvodů dle změnových listů č. 29 až č. 68. Změny závazků jsou provedeny dle § 222 odst. 4 zákona následovně:
 - a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona (z důvodů dle změnových listů č. 29 až č. 68), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku veřejné zakázky:

Vícepráce:	+ 4 014 747,57 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 1 084 033,83 Kč bez DPH
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 29 – č. 68, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

vícepráce: + 4 014 747,57 Kč bez DPH

méněpráce: - 1 084 033,83 Kč bez DPH

5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**

2 930 713,74 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

2. Článek 7, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 155 716 025,10 bez DPH (slovy: jedno sto padesát pět milionů sedm set šestnáct tisíc dvacet pět korun českých deset haléřů);

výše DPH (15%) 22 038 543,76 Kč (slovy: dvacet dva miliony třicet osm tisíc pět set čtyřicet tři korun českých sedmdesát šest haléřů)

výše DPH (21%) 1 846 404,00 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta čtyři korun českých)

celková cena 179 600 972,86 Kč s DPH (slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů šest set tisíc devět set sedmdesát dva korun českých osmdesát šest haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky.**
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/345/2023 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnové listy č. 29 – č. 68
Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne



Ing. Petr Kulda, jednatel
STAKO společnost s ručením omezeným

Akce : BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy								
Projekt:								
Objedn: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ								
Zhotovi STAKO společnost s ručením omezeným								
							STAV KE DNI :	18.07.2023
ZMĚNOVÉ LISTY - PŘEHLED								
Číslo ZL	Obsah změnového listu	Odpčet	Přípočet	Součet	Podepsaná cena	t	HMG / konečné předání	Řeší paragraf
29	Doplnění kabelů elektro	0,00	708 116,21	708 116,21	708 116,21		ne	Oma, Svoboda 4
30	Tlačítka pro dveře a branku	0,00	43 772,04	43 772,04	43 772,04		ne	Oma, Svoboda 4
31	Sleva na fasádní systém	-20 250,00	0,00	-20 250,00	-20 250,00		ne	Oma, Svoboda 4
32	Přechodové skříně EC	0,00	169 772,00	169 772,00	169 772,00		ne	Oma, Svoboda 4
33	Rozšíření VO	0,00	39 888,48	39 888,48	39 888,48		ne	Oma, Svoboda 4
34	Žlab u přístřešku pro auta	0,00	51 345,00	51 345,00	51 345,00		ne	Oma, Svoboda 4
35	Změna skladby střechy	-454 859,63	346 089,56	-108 770,07	-108 770,07		ne	Oma, Svoboda 4
36	Změna skladby střechy přístřešku	-124 370,50	102 470,42	-21 900,08	-21 900,08		ne	Oma, Svoboda 4
37	Pomocná konstrukce kotvení	0,00	9 397,94	9 397,94	9 397,94		ne	Oma, Svoboda 4
38	Prvky prvního vybavení	0,00	720 587,00	720 587,00	720 587,00		ne	Oma, Svoboda 4
39	Nezámrzný ventil	0,00	6 085,43	6 085,43	6 085,43		ne	Oma, Svoboda 4
40	Terasa pod zeleným domkem	0,00	117 211,48	117 211,48	117 211,48		ne	Oma, Svoboda 4
41	Změna rostlin	-22 594,00	54 784,40	32 190,40	32 190,40		ne	Oma, Svoboda 4
42	Krycí lišty	0,00	13 428,95	13 428,95	13 428,95		ne	Oma, Svoboda 4

43	Sokly na schodišti	0,00	4 356,90	4 356,90	4 356,90		ne	Oma, Svoboda	4
44	Doplnění oplocení	0,00	179 268,57	179 268,57	179 268,57		ne	Oma, Svoboda	4
45	Madla	0,00	15 358,00	15 358,00	15 358,00		ne	Oma, Svoboda	4
46	Revizní šaschty	0,00	38 430,68	38 430,68	38 430,68		ne	Oma, Svoboda	4
47	Napojení kanalizace	0,00	53 022,31	53 022,31	53 022,31		ne	Oma, Svoboda	4
48	Úprava studny	0,00	12 104,52	12 104,52	12 104,52		ne	Oma, Svoboda	4
49	Odvodnovací žlab	0,00	47 455,19	47 455,19	47 455,19		ne	Oma, Svoboda	4
50	Přístupový systém	-126 475,00	372 485,00	246 010,00	246 010,00		ne	Oma, Svoboda	4
51	Bezdrátové telefony	-37 385,00	0,00	-37 385,00	-37 385,00		ne	Oma, Svoboda	4
52	Změna skladby komunikace	-10 156,80	21 863,71	11 706,91	11 706,91		ne	Oma, Svoboda	4
53	Rozšíření dlažby	0,00	27 292,02	27 292,02	27 292,02		ne	Oma, Svoboda	4
54	Záměna zdiva	-207 339,26	154 628,39	-52 710,87	-52 710,87		ne	Oma, Svoboda	4
55	Odpočet fasády na přístřešku	-24 075,54	0,00	-24 075,54	-24 075,54		ne	Oma, Svoboda	4
56	Stříšky nad vchodové dveře	0,00	14 825,10	14 825,10	14 825,10		ne	Oma, Svoboda	4
57	Dopočet chyby z dodatku č.3	0,00	154 280,00	154 280,00	154 280,00		ne	Oma, Svoboda	4
58	Záměna klempířských prvků	-20 653,82	15 962,40	-4 691,42	-4 691,42		ne	Oma, Svoboda	4
59	Doplnění centra a total stop	0,00	213 289,00	213 289,00	213 289,00		ne	Oma, Svoboda	4
60	Madla ke vstupním dveřím	0,00	9 694,40	9 694,40	9 694,40		ne	Oma, Svoboda	4
61	Okapový chodník-změna	-874,28	7 960,33	7 086,05	7 086,05		ne	Oma, Svoboda	4
62	Doplnění SDK kastlíků	0,00	137 255,16	137 255,16	137 255,16		ne	Oma, Svoboda	4

63	Doplnění osvětlení	0,00	24 716,18	24 716,18	24 716,18		ne	Oma, Svoboda	4
64	Ochranné nárazové prvky	-35 000,00	76 256,00	41 256,00	41 256,00		ne	Oma, Svoboda	4
65	Doplnění baterií	0,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00		ne	Oma, Svoboda	4
66	Doplnění dorazů dveří	0,00	25 784,90	25 784,90	25 784,90		ne	Oma, Svoboda	4
67	Okap a svod přístřešku	0,00	8 041,37	8 041,37	8 041,37		ne	Oma, Svoboda	4
68	Úprava VZT	0,00	8 336,53	8 336,53	8 336,53		ne	Oma, Svoboda	4
ZL PODEPSANÉ A PŘED PODPISEM		-1 084 033,83	4 014 747,57	2 930 713,74	2 930 713,74				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny: Scházející kabely elektro Cena: 708.116,21,-Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění elektro kabelových tras obj. SO01 a SO03, kde skutečnost neodpovídala VV.			
Dovětek AD:			
Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		708.116,21,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
708.116,21,- Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:	
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:			

Změnové listy ELEKTRO - REKAPITULACE ZL č. 29

Stavba: Barevné domky Hajnice

Změny elektroinstalace

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Č.	Popis	Cena celkem
29-1	SO 01 - Silnoprůdové rozvody - chybějící kabely	444 081,62
29-1a	SO 01 - Slaboprůdové rozvody - chybějící kabely	46 810,00
29-1b	SO 01 - Silnoprůdové rozvody - chybějící položky	4 480,31
29-7	SO 01 - Změna kabelů a jistění po vzduchotechniku	39 442,34
29-8	SO 01 - Doplnění spínacích kontaktů do obvodu osvětlení	47 110,00
29-9	SO 35 - Kabelové rozvody NN	53 637,00
29-10	SO 02 - Silnoprůdové rozvody - chybějící kabely	11 084,00
29-11	SO 01 - Provizorní zapojení do HR	29 100,00
29-13	SO 01 - Kuchyňky	32 370,94
	CELKEM	708 116,21

Změnový list č. 29-1

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 29.1 - Silnoproudé rozvody - chybějící kabely

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 310. Elektroinstalační úložný materiál 160 140,00

9	742 11-1001	Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru	ks	3 140,000	51,00	160 140,00
		2240		2 240,000		
		"total stop" 900		900,000		
		Součet		3 140,000		

D2 320. Kabely a vodiče 276 441,62

16	741 12-2015.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	2 950,000	30,00	88 500,00
		2950		2 950,000		
17	741 12-2016	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku	m	2 700,000	38,00	102 600,00
		2700		2 700,000		
135	741 12-2031.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x1,5, pod omítku	m	380,000	50,00	19 000,00
		380		380,000		
		Cena dle SO 02 - pol. 26				
19	741 12-2031.2	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x1,5, pod omítku	m	100,000	54,00	5 400,00
		100		100,000		
21	741 12-2033	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10, pod omítku	m	8,000	159,00	1 272,00
		8		8,000		
137	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	186,000	33,76	6 279,36
		186		186,000		
		Cena jednotková: (ÚRS 2022 02) = 38,8x0,87				
138	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm ²	m	186,000	45,41	8 446,26
		186		186,000		
		Cena jednotková: (ÚRS 2022 02) = 52,2x0,87				
22	741 12-2611	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5, pevně	m	160,000	40,00	6 400,00
		160		160,000		
23	741 12-2611.1	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x1,5, pevně	m	876,000	44,00	38 544,00
		876		876,000		

D7 Montáže, zkoušky a revize 7 500,00

134	Pol245	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
-----	--------	--	----	-------	----------	----------

HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

139	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	0,000	333,21	0,00
		sekání rýh, drážek, vybourání otvorů				
		20		20,000		

Celkem

444 081,62

Změnový list č. 29-1a

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: Slaboproudé rozvody - chybějící kabely

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 320. Kabely a vodiče

45 860,00

13	R	742 12-1001	Kabel datový UTP Cat. 5E, LSOH	m	310,000	18,00	5 580,00
			310		310,000		
14	R	742 12-1001.1	Kabel datový FTP Cat. 5E, LSOH	m	130,000	20,00	2 600,00
			130		130,000		
15	R	742 12-1001.2	Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH	m	550,000	24,00	13 200,00
			550		550,000		
82	R	742 11-1001a	Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru - sestra pacient	ks	480,000	51,00	24 480,00
			480		480,000		
			položka převzata z rozpočtu SO 01-005 Silnoproudé rozvody				

D6 Montáže, zkoušky a revize

950,00

76	R	Pol251	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	950,00	950,00
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------

Celkem

46 810,00

Změnový list č. 29-1b

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 29 - chybějící položky elektroinstalace

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

D2

320. Kabely a vodiče

3 762,92

16	741 12-2015.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	36,000	30,00	1 080,00
		36		36,000		
		SO 01 - m.č. 2 01				
		vyhřívaný vtok				
143	210010351	Zapojení vyhřívaného vtoku	ks	1,000	750,00	750,00
16	741 12-2015.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	22,000	30,00	660,00
		22		22,000		
		přeložka VO, rozv. RE				
141	34112316	kabel instalační jádro Al plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm ²	m	22,000	57,86	1 272,92
		22		22,000		
		Jednotková cena: URS 2023 01 = 66,5x0,87				

D3

330. Rozváděče a instalační přístroje

717,39

68	741 32-0161	Jistič trojpolový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	1,000	372,00	372,00
		1		1,000		
		pro varnou desku				
142	220260101	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věstavenou svorkovnici, odvíčkování a zavičkování s 1 až 2 vývody	ks	1,000	345,39	345,39
		1		1,000		
		m.č. 2 01				
		Jednotková cena: URS 2023 01 = 397x0,87				

Celkem

4 480,31

Změnový list č. 29-7

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 29-7 - Změna kabelů a jištění pro VZT

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokný

Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 310. Elektroinstalační úložný materiál 0,00

7	741 91-0412	Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x100, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.108 dle knihy specifikací	m	0,000	350,00	0,00
---	-------------	--	---	-------	--------	------

D2 320. Kabely a vodiče 32 585,00

11	741 12-0001	Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku	m	95,000	31,00	2 945,00
		95		95,000		
20	741 12-2032	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6, pod omítku	m	260,000	114,00	29 640,00
		260		260,000		

D3 330. Rozváděče a instalační přístroje 6 857,34

89	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	7,000	374,97	2 624,79
		(cena ÚRS 2023 02) 431x0,87				
		7		7,000		
90	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	7,000	604,65	4 232,55
		(cena ÚRS 2023 02) 695x0,87				
		7		7,000		

Celkem 39 442,34

Změnový list 29-8 - Doplnění spínacích kontaktů do obvodu osvětlení
popis: pro spínání nouzovho osvětlení CBS.

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	
Materiál elektromontážní							
1	035822640	spínací kontakty k jističochráničům	ks	30,00	618,00	18 540	ÚRSx0,87
2	000438011	napájecí lišta	ks	4,00	590,00	2 360	
3	000438011	vodiče, svorky, dutinky	ks	1,00	1 850,00	1 850	
součet						22 750	
Elektromontáže							
4	741311032	montáž spínacích kontaktů	ks	30,00	128,00	3 840	ÚRSx0,87
5	HZS2231	celková demontáž a montáž 4 ks rozvaděčů	hod	24,00	430,00	10 320	ÚRSx0,87
6	210120481	revize, kusové zkoušky rozvaděčů	ks	4,00	2 100,00	8 400	
7	210120481	doprava	ks	1,00	1 800,00	1 800	
součet						24 360	

CELKEM

47 110

Změnový list č. 29-9

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní rozvody silnoprůdu

Část: ZL 29.9 - Doplnění Kabelových rozvodů NN

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 30. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 SO-35.2 - Kabelové rozvody NN - areálové

53 637,00

D2 310. Elektroinstalační úložný materiál

616,00

4	741 11-0302	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, O50 - kód NN312.151 dle knihy specifikací	m	11,000	56,00	616,00
11				11,000		

D3 **320. Kably a vodiče**

24 897,00

6	741 12-2015	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pevně	m	27,000	29,00	783,00
		147-120		27,000		

9	741 12-2033	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x10, pevně	m	110,000	143,00	15 730,00
	180-70			110,000		

11	741 12-3318	Kabel instalační, izolace PVC, 1-AYKY-J 3x120+70, pevně	m	32,000	262,00	8 384,00
162-130				32,000		

D6 Montáže, zkoušky a revize

1 500,00

28	Pol299	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
----	--------	--	----	-------	----------	----------

D7 Zemní a pomocné stavební práce

26 624,00

35	460 15-0163	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3	m	104,000	122,00	12 688,00
78+15+11				104,000		

38	460 42-1201	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm	m	104,000	69,00	7 176,00
----	-------------	---	---	---------	-------	----------

40	460 56-0163	Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhuštění a urovnání povrchu, šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3	m	104,000	47,00	4 888,00
----	-------------	---	---	---------	-------	----------

43	460 49-0012	Krytí kabelu výstražnou fólií z PVC, šířky do 25cm	m	104,000	18,00	1 872,00
----	-------------	--	---	---------	-------	----------

Celkem

53 637,00

Změnový list č. 29-10 - SO 02 doplnění kabelů
Barevné domky Hajnice

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
32 741 12-2025		kabel instalační, izolace PVC, 1- CYKY-J 4x25, pod omítku	m	34,00	326,00	11 084 SOD
součet						11 084

CELKEM

11 084

Změnový list č. 29-11 - Provizorní zapojení do HR
Barevné domky Hajnice

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000435030	jistič LTN-80B-3 3pól/ch.B/ 80A/10kA	ks	2,00	2 450,00	4 900
2	000435030	přípojovací svorkovnice	ks	2,00	590,00	1 180
3	000435030	ostatní materiál,svorky,nulové můstky,podpěry	ks	1,00	2 500,00	2 500
součet						8 580
Elektromontáže						
4	210120813	přístroj modul na lištu DIN vč.zapoj.do100A/3pól	ks	2,00	560,00	1 120
součet						1 120
Ostatní náklady						
1	219990011	doprava	ks	1,00	2 200,00	2 200
6	HZS2231	montáž kabelů, průrazy, zapojení v HR	hod	40,00	430,00	17 200
součet						19 400

CELKEM

29 100

Změnový list č. 29-13

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Podčá: ZL 29-13 - Kuchyňky

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 30. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 310. Elektroinstalační úložný materiál 902,00

1	741 11-2063	Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací	ks	4,000	26,00	104,00
		4		4,000		
2	741 11-2101	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací	ks	4,000	82,00	328,00
		4		4,000		
6	741 11-0042	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø32mm - kód EL312.003 dle knihy specifikací	m	10,000	47,00	470,00
		10		10,000		

D2 320. Kabely a vodiče 1 546,00

11	741 12-0001	Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku	m	6,000	31,00	186,00
		6		6,000		
16	741 12-2015.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	20,000	30,00	600,00
		20		20,000		
17	741 12-2016	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku	m	20,000	38,00	760,00
		20		20,000		

D4 340. Domovní elektroinstalační materiál 4 520,00

91	741 31-0121	Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy specifikací	ks	4,000	225,00	900,00
		4		4,000		
102	741 31-3151	Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací	ks	4,000	207,00	828,00
		4		4,000		
135	741R00	skříň rozvodná KT250/1 vč. VKT250/L, D+M	ks	4,000	698,00	2 792,00

D7 Montáže, zkoušky a revize 2 900,00

129	741 81-0003	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
-----	-------------	---	----	-------	----------	----------

HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 802,94

134	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník frézování rýh, prostupy, úklid	hod	24,000	296,67	7 120,08
		24		24,000		
		Cena ÚRS 2023 02: 341 x 0,87				
131	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	30,000	394,11	11 823,30

Změnový list č. 29-13

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Podčá: ZL 29-13 - Kuchyňky

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 30. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

zaházení rýh, oprava omítek, vyspravení a sádrování
podhledů, broušení, výmalba

30

30,000

Cena ÚRS 2023 02: 453 x 0,87

132	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	429,78	859,56
-----	---------	---	-----	-------	--------	--------

demontáž a montáž stávající instalace

2

2,000

Cena ÚRS 2023 02: 494 x 0,87

OST

Ostatní

2 700,00

133	OST011	Doprava	km	150,000	18,00	2 700,00
-----	--------	---------	----	---------	-------	----------

Celkem

32 370,94

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny: Tlačítka pro dveře a branku Cena: 43.772,04,-Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny: Změna PD PBR , doplnění rozvodů a tlačítek pro otvírání vchodových dveří v SOO1.			
Dovětek AD:			
Přílohy změnového listu:			
Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		43.772,04,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43.772,04,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

Změnový list č. 30

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 30 - Tlačítka pro dveře a branku

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 28. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 310. Elektroinstalační úložný materiál 996,00

1	741 11-2063	Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací	ks	3,000	26,00	78,00
		3		3,000		
2	741 11-2101	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací	ks	3,000	82,00	246,00
		3		3,000		
140	741 11-0302	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50 - kód NN312.151 dle knihy specifikací	m	12,000	56,00	672,00
		12		12,000		
		použita položka z SO 35-002				

D2 320. Kabely a vodiče 7 740,00

15	741 12-2015	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku	m	258,000	30,00	7 740,00
		258		258,000		

D3 330. Rozváděče a instalační přístroje 5 733,00

64	741 32-0101.3	Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	3,000	111,00	333,00
		3		3,000		
146	741-99	Úprava v rozvaděčích	ks	3,000	1 800,00	5 400,00

D4 340. Domovní elektroinstalační materiál 18 210,00

141	409031	Tlačítko Total červené požární	ks	3,000	980,00	2 940,00
142	453112	napájecí zdroj UNZ-10/AC230V/ACDC12V/10W/suport68	ks	3,000	1 720,00	5 160,00
143	311118	zámek BEFO momentový	ks	3,000	2 280,00	6 840,00
147	311118	Zvonek elektrický 24 V	ks	3,000	1 090,00	3 270,00

D7 Montáže, zkoušky a revize 900,00

134	Pol245	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	900,00	900,00
-----	--------	--	----	-------	--------	--------

D8 Zemní a pomocné stavební práce 2 196,00

144	460 15-0163	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3	m	18,000	122,00	2 196,00
		cena z SO 35-002				
		18		18,000		

HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 997,04

148	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	24,000	333,21	7 997,04
		sekání rýh, drážek, kapes, vybourání otvorů				
		24		24,000		

Celkem

43 772,04

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 31

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny:

Sleva na fasádní systém SO01 a SO03

Cena: -20.250,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Po zhodnocení předávaného díla byla domluvena sleva z části dodávky: vnější omítka na obj. SO01 a SO03

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

-20.250,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

0,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-20.250,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č. 31

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 31 - Sleva ceny za fasádu

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 13. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-20 250,00

6

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní**

-20 250,00

106	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	50,000	-150,00	-7 500,00
-----	-----------	--	----	--------	---------	-----------

"sleva na soklu SO 01"

50

50,000

107	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	150,000	-85,00	-12 750,00
-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

"sleva na fasádě SO 01"

100

100,000

"sleva na fasádě SO 03"

50

50,000

Součet

150,000

Celkem

-20 250,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny: Přechodové skříně pro zapojení ATS Cena: 169.772,00,-Kč bez DPH.		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění propojovacích prvků k zapojení náhradního zdroje energie, které nebyly obsaženy ve VV (gumových kabelů rozvodné skříně a pilíře)		
Dovětek AD:		
Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč		169.772,00,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
169.772,00,- Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazderna Datum:
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:		

Změnový list 32 - Přechodové skříně na zapojení ATS

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	
Dodávky zařízení							
1	000721450	skříň SR302/P W rozpojovací /Vsorky	ks	1,00	16 080,00	16 080	
2	000722632	pilíř PSPP2 /plast P 748x1215x220mm	ks	1,00	6 500,00	6 500	
součet						22 580	
Materiál elektromontážní							
3	000173215	vodič CHBU 95 s dvojitou izolací a odolný proti naftě	m	170,00	427,00	72 590	
4	034567134	kabelové oko Cu lisovací 95x10 KU	ks	48,00	94,00	4 512	ÚRSx0,87
5	034571355	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	9,00	90,00	810	ÚRSx0,87
6	000194519	spojka 1kV plast 00304(4x240)	ks	4,00	2 920,00	11 680	
7	000193216	vodičová spojka Al lisovací 120 ALU-ZE	ks	4,00	113,00	452	
8	000193219	vodičová spojka Al lisovací 240 ALU-ZE	ks	12,00	116,00	1 392	
9	034567235	kabelové oko Cu lisovací 95x10 KU	ks	48,00	44,00	2 112	ÚRSx0,87
10	034575495	kab žlab MARS 2000mm děro NKZI 100X200X1.25 F	m	2,50	581,00	1 453	ÚRSx0,87
11	056245119	/MARS/ viko kabel žlabu 2000mm NV 500 F	m	2,50	175,00	438	ÚRSx0,87
12	000353605	tunelová svorka 2x240	ks	12,00	1 365,00	16 380	
součet						111 819	
Elektromontáže							
13	741120013	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x95	m	170,00	52,00	8 840	ÚRSx0,87
14	210191512	kabelová skříň plast SPR1 /osazení bez ukonč.vodič	ks	1,00	4 090,00	4 090	
15	210191547	pilíř plast 2-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,00	1 875,00	1 875	
16	741110313	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	9,00	66,00	594	ÚRSx0,87
17	210101205	spojka 1kV smršťovací do 4x240	ks	4,00	3 490,00	13 960	
18	741130017	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 240 mm ²	ks	18,00	84,00	1 512	SO 35
19	741130014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 120 mm ²	ks	6,00	55,00	330	SO 35
20	741130013	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm ²	ks	16,00	123,00	1 968	ÚRSx0,87
21	742110107	kabelový žlab MARS 500/100 úplný	m	2,50	219,00	548	ÚRSx0,87
součet						33 717	
HZS							
22	HZS1292	pomocné práce stavební dělník	hod	5,00	331,21	1 656	ÚRSx0,87
součet						1 656	

CELKEM

169 772

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 33

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny:

Rozšíření VO

Cena: 39.888,48,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Rozšíření venkovního areálového osvětlení. Zvýšení bezpečnosti pohybu klientů.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

39.888,48,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

39.888,48,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopaduNíže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnová list č. 33

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní rozvody silnoprůdu

Část: ZL 33 - Rozšíření VO

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 SO-35.3 - Venkovní osvětlení 35 388,48

D2 310. Elektroinstalační úložný materiál 1 950,00

1	741 11-0042	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø25mm - kód NN312.002 dle knihy specifikací	m	4,000	45,00	180,00
2	741 11-0302	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø75 - kód NN312.153 dle knihy specifikací	m	30,000	59,00	1 770,00

D3 320. Kabely a vodiče 8 470,00

4	741 12-2033	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x10, pevně	m	36,000	138,00	4 968,00
5	741 12-0501	Kabel pryžový ohebný H05RR-F 3x1,5	m	7,000	33,00	231,00
6	741 13-0005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm ²	ks	8,000	29,00	232,00
7	741 13-0115	Ukončení šňůr se zapojením 3x0,35 až 4mm ²	ks	1,000	20,00	20,00
8	741 41-0021	Zemnicí pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi	m	30,000	83,00	2 490,00
9	741 41-0041	Zemnicí drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi	m	3,000	76,00	228,00
10	741 42-0021	Svorka připojovací SP	ks	1,000	53,00	53,00
12	741 42-0022	Svorka páska - páska SR 2a	ks	4,000	62,00	248,00

D4 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 11 304,00

14	741 37-3002.1	LED svítidlo, tělo Al, barva šedá, kryt sklo, 55W, 5800lm, 5000K, IP65; včetně recyklačních poplatků - kód NN351.011 dle knihy specifikací	ks	1,000	4 984,00	4 984,00
16	748 71-1200.1	Stožár bezpaticový dvoustupňový, sadový, žárový zinek, dík Ø60, 6m - kód NN355.002 dle knihy specifikací	ks	1,000	4 983,00	4 983,00
17	748 72-1110	Výložník rovný, délka 1m, žárový zinek, - kód NN355.115 dle knihy specifikací	ks	1,000	718,00	718,00
18	748 74-1000	Stožárová svorkovnice, včetně pojistkové vložky - kód NN355.501 dle knihy specifikací	ks	1,000	619,00	619,00

D5 Montáže, zkoušky a revize 1 200,00

19	741 81-0002	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 100 do 500 tis. Kč	ks	0,000	1 500,00	0,00
21	Pol300	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

D6 Zemní a pomocné stavební práce 12 464,48

22	460 03-0011	Sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady, jakékoliv tloušťky	m ²	10,500	34,00	357,00
		30*0,35		10,500		
23	460 05-0003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry, na rovině, délky přes 6 do 8m, v hornině třídy 3	ks	1,000	650,00	650,00
24	460 08-0013	Základ bez bednění do rostlé zeminy, z monolitického betonu tř. C 12/15	m ³	0,400	1 920,00	768,00

Změnová list č. 33

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní rozvody silnoprůdu

Část: ZL 33 - Rozšíření VO

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	460 15-0163	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3	m	30,000	122,00	3 660,00
40	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,800	526,35	2 526,48
		20*0,8*0,3		4,800		
		cena ÚRS 2022 02 x 0,87				
28	460 42-1201.1	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm	m	30,000	69,00	2 070,00
29	460 56-0163	Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhuštění a urovnání povrchu, šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3	m	30,000	47,00	1 410,00
31	460 49-0012	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC, šířky do 25cm	m	30,000	18,00	540,00
32	460 62-0002	Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou	m2	10,500	46,00	483,00

OST

Ostatní

4 500,00

39	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
----	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem

39 888,48

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny: Žlab u přístřešku na parkovacího stání u SOO3 včetně napojení na kanalizaci Cena: 51.345,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zlepšení odvodu dešťové vody se nad rámec PD provedl okapový žlab se svody včetně napojení na dešťovou kanalizaci. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč		51.345,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
51.345,- Kč		Bez dopadu
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:		

Změnový list č. 34

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Budova technického zázemí

Část: ZL 34 - Doplnění žlabu SO 03 vč. napojení na kanalizaci

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D8 DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ

14 004,68

D2 001: Zemní práce

4 691,09

183	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,430	1 209,30	2 938,60
		výkop pro kanalizaci				
		4,5*0,9*0,6		2,430		
		ÚRS 2023 01 x 0,87				
		Součet		2,430		
184	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,430	176,00	427,68
185	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,440	8,00	155,52
		2,43*8		19,440		
186	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	2,430	61,00	148,23
189	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,374	150,00	656,10
		2,43*1,8		4,374		
187	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,890	134,00	253,26
		4,5*0,6*0,7		1,890		
188	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,567	197,00	111,70
		4,5*0,25*0,7-4,5*3,14*0,125*0,125		0,567		

D3 008: Trubní vedení

9 313,59

195	451573111	Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu	m3	0,490	1 124,00	550,76
		7*0,1*0,7		0,490		
196	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	5,292	507,00	2 683,04
		zásyp rýhy				
		7*0,6*0,7*1,8		5,292		
197	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	1,882	385,00	724,57
		0,941*2		1,882		
199	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125	m	7,000	526,46	3 685,22
200	899501200	Vrtané těsnění PVC 200 200/226 SBR do prefabrikované skruže	kus	1,000	1 670,00	1 670,00

PSV Práce a dodávky PSV

31 433,02

764 Konstrukce klempířské

31 433,02

176	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	28,100	539,40	15 157,14
-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Změnový list č. 34

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Budova technického zázemí

Část: ZL 34 - Doplnění žlabu SO 03 vč. napojení na kanalizaci

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ÚRS 2023 01 = 620 x 0,87

12,85+15,25

28,100

177	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	6,120	789,09	4 829,23
178	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	605,52	1 211,04

ÚRS 2023 01 = 696 x 0,87

2

2,000

179	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	2,000	4 158,60	8 317,20
-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

ÚRS 2023 01 = 4780 x 0,87

2

2,000

140	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	295,140	6,50	1 918,41
-----	-----------	--	---	---------	------	----------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 907,30

201	HZS1432	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb potrubí	hod	14,000	421,95	5 907,30
-----	---------	--	-----	--------	--------	----------

2x napojení - 1x do šachty, 1x do stáv. potrubí

7*2

14,000

ÚRS 2023 01 x 0,87

Celkem

51 345,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny : Změna skladby střechy SO03 Cena: -108.770,07,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Změna materiálu krytiny z TiZn za AL včetně všech střešních doplňků SO03 Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-454.859,63,- Kč		346.089,56,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-108.770,07,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

Změnový list č. 35

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Budova technického zázemí

Část: ZL 35 - Změna skladby střechy SO 03

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 21. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konstrukce -45 753,12

40	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	-17,136	2 670,00	-45 753,12
----	-----------	--	----	---------	----------	------------

ODPOČET "dle skladby S02"

"do trapézového plechu" -28*6*0,06*0,7

-7,056

"nad plech" -28*6*0,06

-10,080

Součet

-17,136

998 Přesun hmot -7 847,70

83	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-42,420	185,00	-7 847,70
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV -55 169,25

762 Konstrukce tesařské 78 475,34

180	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	162,500	459,36	74 646,00
-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

ÚRS 2023 01 = 528 x 0,87

162,5

162,500

181	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	746,460	5,13	3 829,34
-----	-----------	---	---	---------	------	----------

764 Konstrukce klempířské -133 644,59

172	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu řs 500 mm sklonu do 30°	m2	162,500	1 409,40	229 027,50
-----	-----------	---	----	---------	----------	------------

ÚRS 2023 01 = 1620 x 0,87

162,5

162,500

131	764141401	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanžinkového předzvětrálního plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků řs 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	-162,500	2 095,00	-340 437,50
-----	-----------	--	----	----------	----------	-------------

ODPOČET

"K06" -162,5

-162,500

133	764214408R1	Kompl. dod. + mtž. vyztužovací pás řs 675	m	0,000	670,00	0,00
-----	-------------	---	---	-------	--------	------

173	764224409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené řs 800 mm	m	21,300	1 148,40	24 460,92
-----	-----------	---	---	--------	----------	-----------

ÚRS 2023 01 = 1320 x 0,87

21,3

21,300

136	764244409R	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené řs 7650 mm	m	-21,300	1 670,00	-35 571,00
-----	------------	---	---	---------	----------	------------

Změnový list č. 35

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Budova technického zázemí

Část: ZL 35 - Změna skladby střechy SO 03

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 21. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
ODPOČET						
"K03" -21,3				-21,300		
174	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	5,050	435,87	2 201,14
ÚRS 2023 01 = 501 x 0,87						
5,05				5,050		
138	764246404R	Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 295 mm	m	-5,050	483,00	-2 439,15
ODPOČET						
"K02" -3*0,85				-2,550		
"K04" -2*1,25				-2,500		
Součet				-5,050		
175	764321403	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 250 mm	m	39,500	301,89	11 924,66
ÚRS 2023 01 = 347 x 0,87						
39,5				39,500		
139	764341413R	Lemování zdí z titanžinkového předzvětrálního plechu rš 200 mm	m	-39,500	371,00	-14 654,50
ODPOČET						
"K05" -39,5				-39,500		
140	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1 254,870	6,50	-8 156,66

Celkem

-108 770,07

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny : Změna skladby střechy konstrukce přístřešku na popelnice Cena: -21.900,08,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Změna materiálu krytiny z TiZn za AL včetně všech střešních doplňků SO20 přístřešek na popelnice Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
-124.370,50 Kč		102 470,42 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-21.900,08 Kč		Bez dopadu
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:		

Změnový list č. 36

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 36 - Změna střešní krytiny přístřešku na odpady

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Misto:

Zpracoval:

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"K02" -2*5,2		-10,400		
		Součet		-10,400		
139	764222434	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	8,600	361,05	3 105,03
		ÚRS 2023 01 = 415*0,87				
		8,6		8,600		
		Součet		8,600		
113	764242434R	Oplechování střešních prvků z titanžinkového předzvětrálního plechu - okapnice rš 280 mm	m	-8,600	160,00	-1 376,00
		ODPOČET				
		"K03" -8,6		-8,600		
		Součet		-8,600		
114	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-338,000	3,50	-1 183,00
765		Krytina skládaná				-46,75
116	765001	smýčková rohož dle knihy specifikací AR212.1005	m2	-46,750	170,00	-7 947,50
		-42,5*1,1		-46,750		
116	765001R	podkladní pás	m2	46,750	169,00	7 900,75
		42,5*1,1		46,750		
		Celkem				-21 900,08

Změnový list č. 36

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR
Objekt: Venkovní objekty
Část: ZL 36 - Změna střešní krytiny přístřešku na odpady

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným
Místo:

Zpracoval:
Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -21 900,08

762 Konstrukce tesařské 20 524,32

134	762511266	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	42,500	459,36	19 522,80
		ÚRS 2023 01 = 528 x 0,87				
		42,5		42,500		
		Součet		42,500		

135	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	195,228	5,13	1 001,52
-----	-----------	--	---	---------	------	----------

764 Konstrukce klempířské -42 377,65

172	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	42,500	1 409,40	59 899,50
		ÚRS 2023 01 = 1620*0,87				
		42,5		42,500		

110	764141403	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanžinkového předzvětrálního plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	-42,500	2 280,00	-96 900,00
		ODPOČET				
		"přístřešek na odpadky dle skladby S01"				
		-8,5*5		-42,500		
		Součet		-42,500		

137	764221416	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene nevětrálního s použitím hřebenového plechu rš 500 mm	m	8,600	531,57	4 571,50
		ÚRS 2023 01 = 611*0,87				
		8,6		8,600		
		Součet		8,600		

111	764241445R	Krycí plech hřebene z titanžinkového předzvětrálního plechu rš 350+150 mm	m	-8,600	860,00	-7 396,00
		ODPOČET				
		"K01" -8,6		-8,600		
		Součet		-8,600		

138	764222407	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 670 mm	m	10,400	622,05	6 469,32
		ÚRS 2023 01 = 715*0,87				
		10,4		10,400		
		Součet		10,400		

112	764242404R	Štitové lemování z titanžinkového předzvětrálního plechu rš 300+300 mm	m	-10,400	920,00	-9 568,00
		ODPOČET				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	20.06.2023		
Předmět změny: Pomocná konstrukce pro kotvení paravanů Cena: 9.397,94,- Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Požadavek na zvýšení tuhosti kotvených držáků bylo provedlo doplnění profilů v příčném směru do podhledů pro připevnění paravanů. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		9.397,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.397,94 Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:	
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:			

Změnový list č. 37

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 37 - Pomocná konstrukce pro kotvení paravánů

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý

Datum: 20. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 9 397,94

763 Konstrukce suché výstavby 9 397,94

227	763131612	Montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m	60,300	110,05	6 636,02
		18*3,35		60,300		

výpočet JC

montážní položka 506,- Kč/m2 - na 1m2 = cca 0,25m profilu

ÚRS 2023 01: 506x0,25*0,87 = 110,055 Kč/mb

228	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	66,330	36,19	2 400,48
		60,3*1,1		66,330		

Cena ÚRS 2023 01: 41,6x0,87

220	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	90,360	4,00	361,44
-----	-----------	---	---	--------	------	--------

Celkem 9 397,94

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny: Prvky prvního vybavení Cena: 720.587,-Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny: Prvky prvního vybavení. So01 a So 03. Nutnost vybavení zhotovitelem z důvody požadavku stavebního úřadu na dokončení prací a kolaudace.			
Dovětek AD:			
Přílohy změnového listu:			
Příloha č.1 – rozpočet s výkazem výměr Příloha č.2 – kniha specifikací Příloha č.3 – SO01 půdorys 1NP Příloha č.4 – SO03 půdorys 1NP			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		720.587,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
720.587,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Barevné domky Hajnice

Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova

Soupis:

SO 01-008 - Interiér

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

702 211,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	702 211,00	21,00%	147 464,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

849 675,31

Stavba: Barevné domky Hajnice
Objekt: SO 01 - Ubytovací budova
Soupis: **SO 01-008 - Interiér**

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel:

Datum: 6. 5. 2020
Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	702 211,00
D1 - SO-01: Ubytovací budova	702 211,00
D2 - Interiérové prvky	143 970,00
D4 - Prvky prvního vybavení	482 407,00
D5 - Orientační systém budovy	75 834,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Barevné domky Hajnice

Objekt:

SO 01 - Ubytovací budova

Soupis:

SO 01-008 - Interiér

Místo:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Datum:

6. 5. 2020

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

Zpracovatel:

Ing. Lenka
Kasperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							702 211,00	
□ D1 SO-01: Ubytovací budova							702 211,00	
□ D2 Interiérové prvky							143 970,00	
58	K	RZ11.01	Interiérové horizontální žaluzie (\$/v = 850/1650mm)	ks	5,000	990,00	4 950,00	
59	K	RZ11.02	Interiérové horizontální žaluzie (\$/v = 850/750mm)	ks	3,000	840,00	2 520,00	
60	K	RZ12.01	Interiérová roleta (\$/v = 1000/2000mm)	ks	15,000	2 680,00	40 200,00	
61	K	RZ12.02	Interiérová roleta (\$/v = 1150/2000mm)	ks	15,000	3 640,00	54 600,00	
62	K	RZ12.03	Interiérová roleta (\$/v = 1000/450mm)	ks	15,000	1 390,00	20 850,00	
63	K	RZ12.04	Interiérová roleta (\$/v = 1150/450mm)	ks	15,000	1 390,00	20 850,00	
□ D4 Prvky prvního vybavení							482 407,00	
81	K	103	Koš odpadkový 12l	ks	37,000	548,00	20 276,00	
82	K	111	Kartáč WC	ks	27,000	805,00	21 735,00	
83	K	112	Nerezový dvojité háček	ks	69,000	308,00	21 252,00	
84	K	113	Zásobník na hygienické sáčky nástěnný	ks	27,000	645,00	17 415,00	
85	K	115	Zásobník toaletního papíru	ks	22,000	610,00	13 420,00	
86	K	116	Dávkovač tekutého mýdla - nástěnný	ks	38,000	1 698,00	64 524,00	
87	K	117	Mýdelník nerezový	ks	19,000	417,00	7 923,00	
88	K	118	Dávkovač dezinfekce	ks	2,000	4 980,00	9 960,00	
89	K	121	Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků	ks	37,000	1 148,00	42 476,00	
90	K	131	Zrcadlo nad umyvadlem	ks	12,000	1 090,00	13 080,00	
91	K	150	Madlo invalidní - výškové stavitelné	ks	6,000	0,00	0,00	
92	K	151	Nerezové sedátko sklopné	ks	1,000	3 624,00	3 624,00	
93	K	152	Madlo invalidní	ks	19,000	961,00	18 259,00	
94	K	153	Madlo invalidní - sklopné s držákem papíru	ks	23,000	2 632,00	60 536,00	
95	K	154	Madlo invalidní k umyvadlu	ks	67,000	961,00	64 387,00	
96	K	155	Madlo invalidní - sklopné	ks	36,000	2 415,00	86 940,00	
97	K	156	Zrcadlo pro handicapované	ks	5,000	3 320,00	16 600,00	
□ D5 Orientační systém budovy							75 834,00	
98	K	OR11.1	Označení vstupu	ks	1,000	920,00	920,00	
99	K	OR12.1	Označení ordinace	ks	1,000	920,00	920,00	
100	K	OR12.2	Označení oddělení	ks	3,000	920,00	2 760,00	
101	K	OR13.1	Závěsná směrówka	ks	5,000	1 035,00	5 175,00	
102	K	OR14.1	Cedulka pro označení kanceláří a pokojů	ks	20,000	563,00	11 260,00	
103	K	OR14.2	Cedulka pro označení místnosti	ks	49,000	563,00	27 587,00	
104	K	OR14.3	Cedulka s piktoqramem	ks	9,000	518,00	4 662,00	
105	K	OR15.0	Označení podlaží	ks	1,000	575,00	575,00	
106	K	Pol175	Zpracování grafiky orientačního systému	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
107	K	Pol176	Doprava	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
108	K	Pol177	Montáž orientačního systému	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Barevné domky Hajnice

Objekt:

SO 03 - Budova technického zázemí

Soupis:

SO 03-008 - Interiér

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2020

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 376,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 376,00	21,00%	3 858,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 234,96

Stavba: Barevné domky Hajnice

Objekt: SO 03 - Budova technického zázemí

Soupis: **SO 03-008 - Interiér**

Misto:
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel:

Datum: 6. 5. 2020
Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	18 376,00
D1 - SO-03: Budova technického zázemí	18 376,00
D3 - Prvky prvního vybavení	7 856,00
D4 - Orientační systém budovy	10 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Barevné domky Hajnice

Objekt:

SO 03 - Budova technického zázemí

Soupis:

SO 03-008 - Interiér

Místo:

Datum:

6. 5. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Lenka
Kasperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 376,00	
		D1	SO-03: Budova technického zázemí				18 376,00	
		D3	Prvky prvního vybavení				7 856,00	
24	K	303	Koš odpadkový 12l	ks	1,000	548,00	548,00	
25	K	311	Kartáč WC	ks	1,000	805,00	805,00	
26	K	312	Nerezový dvojitý háček	ks	5,000	308,00	1 540,00	
27	K	315	Zásobník toaletního papíru	ks	1,000	610,00	610,00	
28	K	316	Dávkovač tekutého mýdla - nástěnný	ks	1,000	1 698,00	1 698,00	
29	K	317	Mýdelník nerezový	ks	1,000	417,00	417,00	
30	K	321	Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků	ks	1,000	1 148,00	1 148,00	
31	K	331	Zrcadlo nad umyvadlem	ks	1,000	1 090,00	1 090,00	
		D4	Orientační systém budovy				10 520,00	
32	K	OR101.1	OR101.1 - Označení vstupu	ks	1,000	920,00	920,00	
33	K	OR104.1	OR104.1 - Cedulka pro označení kanceláří a pokojů	ks	1,000	563,00	563,00	
34	K	OR104.2	OR104.2 - Cedulka pro označení místností	ks	2,000	563,00	1 126,00	
35	K	OR104.3	OR104.3 - Cedulka s piktogramem	ks	2,000	518,00	1 036,00	
36	K	Pol182	Zpracování grafiky orientačního systému	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
37	K	Pol176	Doprava	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	
38	K	Pol183	Montáž orientačního systému	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	




[illegible][illegible]




Kód položky	Technická specifikace, technická a uživatelská standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------



RZ	ROLETY A ŽALUZIE	
RZ11.01, RZ11.02	Interiérové horizontální žaluzie - hliníkové lamely 16mm - barva bílá - ovládání řetízem - kotvení do zasklivací lišty - boční vedení pomocí sáňkových lanek	
RZ12.01- RZ12.04	Interiérová roleta - materiál 100% polyesterová tkanina - neprůsvitná - ovládání řetízem - barva bílá - montáž na okno - boční vedení pomocí sáňkových lanek	

PRVNÍ VYBAVENÍ		
103	Odpadkový koš kulatý, víko ovládané pedálem, plastová vyjímatelná vložka, objem nádoby: 12,0l materiál: chrom	
111	Karátč WC - včetně držáku na karátč, - včetně kolevních prostředků pro montáž na zed - uzavřený materiál: chrom	
112	Nerezový dvojitý háček, včetně úchytové sady materiál: lesklá nerez	
113	Držákník na hygienické sáčky nástěnný, orientační rozměry 95x27x136mm materiál: lesklá nerez	
115	Držákník toaletního papíru orientační rozměry 110x130mm, materiál: lesklá nerez	
116	Dávka vač tekutého mýdla - nástěnný, nádržka 1,25l, orientační rozměry 120x70x210mm, materiál: lesklá nerez	
117	Mýdelník drátěný, - nástěnný - materiál: chrom	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
118	Dávka vař dezinfekce - nástěnný - 0,5l, - nerez matný - lokální ovládání	
121	Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, orientační rozměry - maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, - rozměr 340 x 110 x 265 mm, - povrch lesk	
131	Zrcadlo nad umyvadlem, mechanicky kolvené, nerozbitné, rozměry 400x600, materiál nerez	
150	Madlo invalidní - sklopné, výškově stavitelné délka madla 780mm, materiál kov, barva bílá montáž na stěnu	
151	Nerezové sedátko závěsné sklopné - rozměry 450 x 450 mm materiál: matný nerez povrch matný úchylová sada	
152	Madlo invalidní, pevné, udcrovné, délka 600mm materiál: matný nerez	
153	Madlo invalidní - sklopné, délka 830mm materiál: matný nerez držák na toaletní papír	
154	Madlo invalidní k umyvadlu, svislé, pevné, délka 600mm materiál: matný nerez	

Kód položky	Technická specifikace, technická a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
155	Madlo invalidní - sklopné, délka 830mm, materiál: matný nerez	
156	Zrcadlo pro handicapované s naklápěcím mechanismem, rozměry 600x400mm, materiál: nerez	
157	Signalizační systém nouzového volání VIZ SLABCFROUD	

OR	ORIENTAČNÍ SYSTEM	
OR11.1	Označení vstupu - cedule s označením vstupu - umístění ve venkovním prostředí - rozměry š x v = 300x150mm - materiál: profilovaný hliník - povrch: stříbrný matný elox - potisk - barevný - základní ploché lamely - boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku	
OR12.1	Označení ordinace - cedule s označením ordinace a provozní dobou - umístění ve vnitřním prostředí - rozměry š x v = 300x150mm - materiál: profilovaný hliník - povrch: stříbrný matný elox - potisk - barevný, barva dle výběru a grafického návrhu - základní ploché lamely - boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku	
OR12.2	Označení oddělení - cedule s označením oddělení - umístění ve vnitřním prostředí - rozměry š x v = 300x150mm - materiál: profilovaný hliník - povrch: stříbrný matný elox - potisk - barevný, barva dle výběru a grafického návrhu - základní ploché lamely - boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku	
OR13.1	Závěsná směrčka - zavěšení pod stropem pomocí nerezových lanek - materiál: hliník - povrch: stříbrný matný elox - oboustranný černý potisk - různý text - je vyznačen v půdorysech	

Kód položky	Technická specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
OR14.1	Cedulka pro označení kanceláží a pokojů - číslo místnosti, název místnosti, jméno pracovníka - umístění na stěně vedle dveří na straně klíky ve výšce očí - materiál: profilovaný hliník - povrch: stříbrný matný elox - barevnost podle podlaží (dle grafického návrhu) - základní ploché lamely s potiskem - lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem - boční zakončení obými lištami z eloxovaného hliníku	M 1:5 
OR14.2	Cedulka pro označení místnosti - číslo místnosti, název místnosti - umístění na stěně vedle dveří na straně klíky ve výšce očí - materiál: profilovaný hliník - povrch: stříbrný matný elox - barevnost podle podlaží (dle grafického návrhu) - základní ploché lamely s potiskem - lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem - boční zakončení obými lištami z eloxovaného hliníku	M 1:5 
OR14.3	Cedulka s pikogramem - číslo místnosti, název místnosti, pikogram - umístění na dveřích ve výšce očí - materiál: profilovaný hliník - povrch: stříbrný matný elox - barevnost podle podlaží (dle grafického návrhu) - základní ploché lamely s potiskem - boční zakončení obými lištami z eloxovaného hliníku	M 1:5 
OR15.0	Označení podlaží - tabulka s číslem podlaží - umístění na schodištích - materiál: hliník - povrch: stříbrný matný elox - barevnost podle podlaží (dle grafického návrhu)	

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 39

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny:

Nezámrný ventil

Cena: 6.085,43,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění zařízení TZB, které nebylo obsahem VV v objektu SOO3

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

6.085,43,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

6.085,43,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopaduNíže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č. 39

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Budova technického zázemí

Část: ZL 39 - SO 03 osazení nezámrzného ventilu

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý

Datum: 21. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

4 658,63

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 658.63

46	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	114,84	229,68
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

2

2,000

URS 2023 01 x 0.87

47	722171912R0	Odfíznutí plastové trubky D 20 mm, 3x zástřik DN 20, drobný materiál	kpl	1,000	340,00	340,00
----	-------------	--	-----	-------	--------	--------

48	GBO.131020	T-kus 20x20x20	kus	1,000	75,41	75,41
----	------------	----------------	-----	-------	-------	-------

1

1.000

URS 2023 01 x 0.87

49	GCM.R250SX004	Kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný, R250DS, 3/4"	kus	1.000	450,84	450,84
----	---------------	--	-----	-------	--------	--------

1

1,000

URS 2023 01 x 0,87

33	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1.000	149.00	149.00
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

1

1.000

50	PC-001	D+M mrazuvzdorný ventil G 3/4	kpl	1,000	3 380,00	3 380,00
----	--------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

43	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	16,850	2,00	33,70
----	-----------	---	---	--------	------	-------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 426,80

51	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,000	356,70	1 426,80
----	---------	--	-----	-------	--------	----------

zhotovení prostupu, vč. zednických prací

4

4,000

ÚRS 2023 01 x 0,87

Celkem

6 085,43

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny: Terasa pod zeleným domkem Cena: 117.211,48,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o stavební a úrovněvé napojení na stávající komunikace a odpočinkovou zónu domu, včetně dodání bezpečnostní zábrany. Nebylo řešeno v PD. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč		117.211,48,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
117.211,48,- Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za uživatele:
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý
Datum:		Datum:
Za zhotovitele:		
Ing. Miloš Cendelín		
Datum:		

Změnový list č. 40

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 40 - Terasa u zeleného domku

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

59 186,84

1

Zemní práce

9 657,93

131	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 6,7*1+2,6*0,5*0,5	m2	7,350	77,00	565,95
				7,350		
132	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,350	57,00	418,95
133	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních 6,7+1+1,5	m	9,200	32,00	294,40
				9,200		
144	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 zkrácení terasy, odkopání svahu, kufr pod zámkovou dlažbu 6,7*1,25*1,5/2	m3	6,281	208,00	1 306,45
				6,281		
145	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 pro sloupky zábradlí 0,35*0,35*0,8*11	m3	1,078	2 210,00	2 382,38
				1,078		
11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,359	140,00	1 030,26
				7,359		
12	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	44,154	6,00	264,92
				44,154		
13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,246	120,00	1 589,52
				13,246		
14	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,359	17,00	125,10
153	181111113	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	15,000	85,60	1 284,00
151	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	19,00	285,00
152	00572410	osivo směs travní parková 15*0,05	kg	0,750	148,00	111,00
				0,750		

2

Zakládání

5 594,82

Změnový list č. 40

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 40 - Terasa u zeleného domku

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
44	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,078	5 190,00	5 594,82

pro sloupky zábradlí

0,35*0,35*0,8*11

1,078

5

Komunikace pozemní

31 132,74

154	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	42,100	306,00	12 882,60
-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"plocha 1" 5,8*1,3

7,540

"plocha 2" 7,2*4,8

34,560

Součet

42,100

142	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	42,100	400,00	16 840,00
-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

155	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	44,205	31,90	1 410,14
-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

použita stávající dlažba

42,1*1,05

44,205

156	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	44,205	0,00	0,00
-----	----------	--	----	--------	------	------

použita stávající dlažba - přesun hmot od obj. SO 02

42,1*1,05

44,205

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 196,23

136	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,859	122,00	470,80
		7,35*0,295+7,35*0,18+9,2*0,04		3,859		

137	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	11,577	9,00	104,19
		3,859*3		11,577		

140	979990103R00	Poplatek za skládku sutí	t	3,859	360,00	1 389,24
-----	--------------	--------------------------	---	-------	--------	----------

85	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,000	206,00	5 356,00
----	-----------	---	---	--------	--------	----------

13,+8,5+4,5

26,000

88	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	28,000	67,00	1 876,00
----	----------	---	---	--------	-------	----------

28

28,000

998

Přesun hmot

3 605,12

101	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,507	89,00	3 605,12
-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Změnový list č. 40

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 40 - Terasa u zeleného domku

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

58 024,64

767

Konstrukce zámečnické

58 024,64

148	767010	D+M zábradlí venkovní zinkované, trojtyčové, v. 1 m, osazené do betonových patek	m	12,500	3 650,00	45 625,00
-----	--------	--	---	--------	----------	-----------

jedná se o zábradlí z jaklu 40/40, nikoliv trubkové z SOD

12,5

12,500

149	767011	D+M zábradlí venkovní zinkované, dvojtyčové, v. 1 m, osazené do betonových patek	m	3,700	3 150,00	11 655,00
-----	--------	--	---	-------	----------	-----------

jedná se o zábradlí z jaklu 40/40, nikoliv trubkové z SOD

3,7

3,700

121	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	572,800	1,30	744,64
-----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkem

117 211,48

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 41

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	23.06.2023

Předmět změny :

Popínavé rostliny

Cena: 32.190,40 Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna místa osazení rostlin, zvýšení erozivní odolnosti svahu.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č. 1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

-22.594,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

54.784,40 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

32.190,40 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č. 41

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 41 - Popínové rostliny

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 22. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

32 190,40

1

Zemní práce

32 190,40

101	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	150,000	170,52	25 578,00
-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"severní roh SO 01" 50

50,000

"nad SO 02" 100

100,000

Součet

150,000

JC ÚRS 2023 01: 196x0,87

102	69311049	tkanina jutová přírodní 120g/m2	m2	154,500	28,62	4 421,79
-----	----------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

150*1,03

154,500

JC ÚRS 2023 01: 32,9x0,87

32	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	110,000	14,53	1 598,30
----	-----------	--	-----	---------	-------	----------

110

110,000

Cena ÚRS 2023 01 x 0,87

39	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	110,000	50,80	5 588,00
----	-----------	--	-----	---------	-------	----------

110

110,000

Cena ÚRS 2023 01 x 0,87

40	0265000	Cotoneaster	kus	110,000	60,00	6 600,00
----	---------	-------------	-----	---------	-------	----------

26	184103811	Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m	m2	-62,000	155,00	-9 610,00
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

ODPOČET

-62

-62,000

27	184001	Buxus sempervirens	ks	-100,000	110,00	-11 000,00
----	--------	--------------------	----	----------	--------	------------

ODPOČET

-100

-100,000

31	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-62,000	32,00	-1 984,00
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

33	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56,000	3,50	196,00
----	-----------	--	----	--------	------	--------

56

56,000

Cena ÚRS 2023 01 x 0,87

34	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,050	416,73	20,84
----	----------	---	------	-------	--------	-------

0,05

0,050

Cena ÚRS 2023 01 x 0,87

35	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56,000	35,23	1 972,88
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

56

56,000

Cena ÚRS 2023 01 x 0,87

Změnový list č. 41

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 41 - Popínavé rostliny

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 22. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	69311191	textilie mulčovací netkaná PP 80g/m2	m2	60,000	8,23	493,80
37	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56,000	38,35	2 147,60
		56		56,000		
		Cena ÚRS 2023 01 x 0,87				
38	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,500	1 322,00	5 949,00
41	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,010	6 620,70	66,21
		0,01		0,010		
		Cena ÚRS 2023 01 x 0,87				
42	25191155	hnojivo průmyslové	kg	5,600	27,14	151,98

Celkem

32 190,40

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 42	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny: Nerezové krycí lišty SO 01 a dilatační lišty OS 03 Cena: 13.428,95,-Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny: Osazení nerezových krycích lišt do vstupních dveří SO01 a SO03. Zvýšení komfortu a bezpečného průchodu klientů.			
Dovětek AD:			
Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		13.428,95,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.428,95,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:	
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:			

Změnový list č. 42

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 42 - Nerezové krycí lišty SO 01 a dilatační lišty OS 03

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 22. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Konstrukce zámečnické

13 428,95

409	767627101	Montáž krycích nerezových lišt	m	8,850	227,00	2 008,95
		3,4+5,45		8,850		
410	55331010	nerezová lišta 903/115 mm	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
411	55331011	nerezová lišta 1103/115 mm	kus	1,000	2 240,00	2 240,00
412	55331012	nerezová lišta 1397/115 mm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
415	55331022	nerezový plech dilatační mezi OS 03 a SO 01 2400/100 mm	kus	1,000	3 520,00	3 520,00
416	55331023	nerezový plech dilatační mezi OS 03 a SO 01 500/100 mm	kus	1,000	880,00	880,00

Celkem

13 428,95

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny: Sokly na schodišti SOO1 Cena: 4.356,90,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Provedení soklů okolo schodiště v SOO1 keramické sokly. Nebyly součástí stavby, doplněny z důvody hygieny úklidu. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 –			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		4.356,90,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.356,90,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:	
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:			

Změnový list č. 43

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 43 - sokl schodiště

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 21. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

771 Podlahy z dlaždic 4 356,90

373	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	6,000	170,00	1 020,00
12*(0,15+0,35)				6,000		
374	5976133811	sokl dle knihy specifikací AR 265.1001	kus	24,000	130,00	3 120,00
12+12				24,000		
378	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	43,380	5,00	216,90

Celkem

4 356,90

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny: Doplnění oplocení okolo DZR Cena: 179.268,57,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Nové oplocení okolo oddělení DZR. Požadavek provozovatele na zvýšenou bezpečnost klientů. Nebylo součástí řešení. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč		179.268,57,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
179.268,57,- Kč		.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:		

Změnový list č. 44

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 44 - doplnění oplocení u SO 01 (+12 m navíc)

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 1. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

179 268,57

1

Zemní práce

17 150,60

143	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,533	858,69	3 892,44
-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

(139,1+12)*0,2*0,15

4,533

Cena dle ÚRS 2023 02: 987x0,87

7	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	52,800	186,00	9 820,80
---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"pro plotové sloupky a vzpěry"

(54+36+4+2)*0,55

52,800

140	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,263	140,00	1 156,82
-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

4,533

4,533

52,8*0,15*0,15*3,14

3,730

odvoz

Součet

8,263

141	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	82,630	6,00	495,78
-----	-----------	--	----	--------	------	--------

"skládky Bohuslavice 20 km"

10*odvoz

82,630

142	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,873	120,00	1 784,76
-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

odvoz*1,8

14,873

3

Svislé a kompletní konstrukce

138 162,52

54	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	96,000	315,00	30 240,00
----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

"sloupky" 58

58,000

"vzpěry" 38

38,000

Součet

96,000

55	55342255	sloupek plotový	kus	58,000	328,00	19 024,00
----	----------	-----------------	-----	--------	--------	-----------

54+4

58,000

56	553422741	vzpěra plotová	kus	38,000	209,00	7 942,00
----	-----------	----------------	-----	--------	--------	----------

36+2

38,000

61	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,8 m	m	151,100	192,00	29 011,20
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

139,1+12

151,100

Změnový list č. 44

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR
Objekt: Venkovní objekty
Část: ZL 44 - doplnění oplocení u SO 01 (+12 m navíc)

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel:
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý
Datum: 1. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
133	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	166,210	126,15	20 967,39

(139,1+12)*1,1

166,210

cena ÚRS 2023 02: 145 x 0,87

139	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	166,210	4,53	752,93
63	3489001	Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 000 mm, v. 1 800 mm	ks	1,000	5 860,00	5 860,00

použita cena dle SOD

1

1,000

64	3489002	Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 000 mm s elektrozámkem	ks	1,000	12 265,00	12 265,00
65	3489003	Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 400 mm	ks	1,000	12 100,00	12 100,00

5

Komunikace pozemní

22 219,68

136	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	27,820	131,00	3 644,42
139,1*0,2				27,820		

137	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	20,865	324,00	6 760,26
139,1*0,15				20,865		

138	59201R	trávníkový lem betonový 220x120x50 kladené na plochu pod plot	ks	695,000	17,00	11 815,00
139*5				695,000		

998

Přesun hmot

1 735,77

101	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,503	89,00	1 735,77
-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem

179 268,57

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 45

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny

Chybějící madla do koupelen

Cena: 15.358,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění madel v objektu SO01. Požadavek KHS k souhlasnému stanovisku.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

15.358,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

15.358,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelin

Datum:

Změnový list č. 45

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 45 - chybějící madla do koupelen

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 15. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D4

Prvky vybavení

15 358,00

94	153	Madlo invalidní - sklopné s držákem papíru	ks	4,000	2 632,00	10 528,00
96	155	Madlo invalidní - sklopné	ks	2,000	2 415,00	4 830,00

Celkem

15 358,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny: Revizní šachty na drenážích Cena: 38.430,68,-Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění kontrolních šachet na každém napojení svodu ze stříšky okolo SOO1 do drenáže. Zlepšení obsluhy objektu.			
Dovětek AD:			
Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		38.430,68,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38.430,68,- Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:	
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:			

Změnový list č. 46

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Venkovní kanalizace

Část: ZL 46 dopl. - Revizní šachty na drenážním potrubí

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 2. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

	D8	SO-31.2a: DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ		22 396,58
--	-----------	--	--	------------------

	D3	008: Trubní vedení		22 354,07
--	-----------	---------------------------	--	------------------

217	OSM.222010	KGEM trouba DN160x4,0/1000 SN4 EN 13476-2	kus	19,000	348,28	6 617,32
-----	------------	---	-----	--------	--------	----------

požadavek investora - revizní šachty napojeny na dešťové svody

19 19,000

ÚRS 2023 01 x 087

218	OSM.222400	KGEA 87st odbočka DN 160/160 SN8	kus	19,000	348,25	6 616,75
-----	------------	----------------------------------	-----	--------	--------	----------

požadavek investora - revizní šachty napojeny na dešťové svody

19 19,000

ÚRS 2023 01 x 087

219	286001R00	D+M víčko revizní šachty atypické, 200x200x3 mm	kus	19,000	480,00	9 120,00
-----	-----------	---	-----	--------	--------	----------

	D5	099: Přesun hmot HSV		42,51
--	-----------	-----------------------------	--	--------------

217	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,078	545,00	42,51
-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		16 034,10
--	------------	---------------------------------	--	------------------

220	HZS1432	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb potrubář	hod	38,000	421,95	16 034,10
-----	---------	---	-----	--------	--------	-----------

na každou revizní šachtu 2 hodiny práce

19*2 38,000

ÚRS 2023 01 x 087

	Celkem			38 430,68
--	---------------	--	--	------------------

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 47

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny:

Napojení stávající kanalizace s šachtou nad SOO1

Cena: 53.022,31,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Napojení stávající dešťové kanalizace neuvedené v PD do nové dešťové kanalizace nad SOO1.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

53.022,31,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

53.022,31,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopaduNíže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č. 47

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Venkovní kanalizace

Část: ZL 47 - Propojení dešťové kanalizace u severního rohu SO 02

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
SO-31.2a: DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
D8		AREÁLOVÁ				42 895,51
D2		001: Zemní práce				17 662,29
148	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	11,095	910,00	10 096,45
		výkop pro kanalizaci KG 150 - pol. z SO 31				
		2,5*4*0,7		7,000		
		výkop pro kan. šachtu a napojení KG 125				
		6,5*0,9*0,7		4,095		
		Součet		11,095		
149	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,095	176,00	1 952,72
		4,095+7		11,095		
150	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	88,760	8,00	710,08
		11,095*8		88,760		
151	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	11,095	61,00	676,80
152	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,048	134,00	676,43
		výkop pro kanalizaci KG 160				
		6,5*0,9*0,35		2,048		
		výkop pro kan. šachtu a napojení KG 125				
		2,5*4*0,35-0,5		3,000		
		Součet		5,048		
153	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,813	197,00	554,16
		6,5*0,9*0,25+9*0,6*0,25		2,813		
154	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,971	150,00	2 995,65
		11,095*1,8		19,971		
D3		008: Trubní vedení				25 147,11
160	451573111	Lože ze štěrkopisku pod potrubí v otevřeném výkopu	m3	1,125	1 124,00	1 264,50
		6,5*0,9*0,1+9*0,6*0,1		1,125		
163	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	9,086	507,00	4 606,60
		zásyp jam, rýh				
		5,048*1,8		9,086		
164	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	5,626	385,00	2 166,01
		2,813*2		5,626		
165	72010000	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	15,500	33,00	511,50
		6,5+9		15,500		
14	721173402	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	9,000	452,00	4 068,00

Změnový list č. 47

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Venkovní kanalizace

Část: ZL 47 - Propojení dešťové kanalizace u severního rohu SO 02

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 přípojky do šachty - pol. z SO 02

9

9,000

15	721173403	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150	m	6,500	477,00	3 100,50
----	-----------	--	---	-------	--------	----------

z šachty ke stávajícímu kan. řádu - pol. z SO 02

6,5

6,500

125	72020400	Šachtový poklop D 400 + rám	kus	1,000	2 984,00	2 984,00
-----	----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

pol. z SO 31

1

1,000

282	28661865R	dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 160 pravý a levý přítok X (vč. těsnění)	kus	1,000	6 446,00	6 446,00
-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D5

099: Přesun hmot HSV

86,11

217	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,158	545,00	86,11
-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

10 126,80

283	HZS1432	Hodinová zúčtovací sazba potrubář	hod	24,000	421,95	10 126,80
-----	---------	-----------------------------------	-----	--------	--------	-----------

napojení 3 přípojek DN 125 (dešťový svod, silniční vpust', stáv. kanalizace z SO 02)

napojení DN 160 na nový kanalizační řád

3 lidi 1 den

3*8

24,000

Celkem

53 022,31

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 48

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny

Úprava studny u SOO2

Cena: 12.104,52,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Nalezena a zakonzervována stávající studna. Nebyla uvedena v PD.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

12.104,52,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

12.104,52,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopaduNíže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č. 48

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Venkovní kanalizace

Část: ZL 48 - Úprava studny před SO 02

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 22. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D3

008: Trubní vedení

9 829,47

177	72024151	Deska zákrytová TBK-Q.2 1500-1640 /150 B125	kus	1,000	5 378,00	5 378,00	opraveno
		pol. z SO 31					
		1		1,000			
208	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 061,00	1 061,00	opraveno
238	28661758	Poklop litinový 425/12,5t	kus	1,000	2 276,00	2 276,00	opraveno

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

532,00

289	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t	kus	1,000	532,00	532,00	
-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

D5

099: Přesun hmot HSV

582,47

49	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,480	245,00	117,60	
50	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	8,160	11,00	89,76	
		0,48*17		8,160			
51	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,480	173,00	83,04	
52	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,480	420,00	201,60	
53	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,166	545,00	90,47	

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

2 275,05

287	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	5,000	287,97	1 439,85	
		odkop zeminy kolem studny,					
		demontáž traverzy					
		5		5,000			
288	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	417,60	835,20	
		odpojení elektrorozvaděče					
		2		2,000			

Celkem

12 104,52

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 49
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny Odvodňovací žlab a napojení do šachty Š28 Cena: 47.455,19,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Doplnění odvodňovacího žlabu před posuvné vchodové dveře na SV straně SOO1. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč		47.455,19,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
47.455,19,- Kč		Bez dopadu
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:		

Změnový list č. 49

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Venkovní kanalizace

Část: ZL 49 - Odvodňovací žlab a napojení do šachty Š28

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý

Datum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D8 SO-31.2a: DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
D8 AREÁLOVÁ						47 455,19
D2 001: Zemní práce						
D2 001: Zemní práce						10 694,63
267	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2,500	96,57	241,43
		5*0,5		2,500		
		ÚRS 2023 01 x 0,87				
268	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,500	275,79	689,48
		5*0,5		2,500		
		ÚRS 2023 01 x 0,87				
269	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,160	1 209,30	6 239,99
		výkop pro kanalizaci				
		7*0,9*0,7		4,410		
		výkop pro doplnění přídlažby				
		5*0,5*0,3		0,750		
		ÚRS 2023 01 x 0,87				
		Součet		5,160		
149	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,160	176,00	908,16
150	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,280	8,00	330,24
		5,16*8		41,280		
151	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	5,160	61,00	314,76
152	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,940	134,00	393,96
		7*0,6*0,7		2,940		
153	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,931	197,00	183,41
		7*0,2*0,7-3,14*0,125*0,125		0,931		
154	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,288	150,00	1 393,20
		5,16*1,8		9,288		
5 Komunikace pozemní						2 767,50
274	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,500	234,00	351,00

Změnový list č. 49

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Venkovní kanalizace

Část: ZL 49 - Odvodňovací žlab a napojení do šachty Š28

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokry

Datum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5*0,3				1,500		
277	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	1,500	251,00	376,50
278	592480051	betonová dlažba dle knihy specifikací VÚ851.1001	m2	1,500	270,00	405,00
275	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,000	206,00	1 030,00
276	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	5,500	110,00	605,00

D3

008: Trubní vedení

32 043,59

160	451573111	Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu	m3	0,490	1 124,00	550,76
-----	-----------	--	----	-------	----------	--------

7*0,1*0,7

0,490

163	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 (vsakovací galerie)	t	5,292	507,00	2 683,04
-----	----------	--	---	-------	--------	----------

zásyp rýhy

7*0,6*0,7*1,8

5,292

164	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	1,882	385,00	724,57
-----	----------	---	---	-------	--------	--------

0,941*2

1,882

165	72010000	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	7,000	33,00	231,00
270	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125	m	7,000	526,46	3 685,22
214	899501125	Vrtané těsnění PVC 125 do prefabrikované skruže	kus	1,000	1 409,00	1 409,00
273	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	5,000	942,00	4 710,00

5

5,000

ÚRS 2023 01 x 0,87

272	56241037	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 300mm	m	5,000	3 610,00	18 050,00
-----	----------	--	---	-------	----------	-----------

5

5,000

ÚRS 2023 01 x 0,87

D5

099: Přesun hmot HSV

1 949,47

217	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,577	545,00	1 949,47
-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Celkem

47 455,19

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 50
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny Přístupový systém, vrátníky Cena: 246.010,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele se nad rámec PD změnilly vrátníky. Navržené vrátníky jsou starší generace bez možnosti modulárního rozšíření. Navržené vrátníky jsou modulární koncepce s volbou optimalizace počtu modulů, které pro dané dveře potřebujete. Umožňuje propojení s dalšími moduly (čtečka prstů, NFC, info panel, indukční smyčka, mobil). Rozšíření počtu míst vyvolávaných od vrat se zpětnou vazbou. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-126.475,- Kč	372.485,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
246.010,- Kč		
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík	Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman	Ing. Petr Jarý	
Datum:	Datum:	
Za zhotovitele:		
Ing. Miloš Cendelín		
Datum:		

Změnový list č. 50 - přístupový systém
Barevné domky Hajnice

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
Přístupový systém						
1	000171102	2N Access Commander Box	ks	0,00	18 228	
2	000171102	2N Access Commander licence ADVACED,30 zařízení	ks	0,00	19 135	
		dílčí součet			0	
Administrativa SO2						
3	000171102	IP Verso,dveřní interkom,1 tl,bez kamery	ks	1,00	17 750	17 750
4	000171102	2N Verso Krycí povětrnostní rám 3 moduly	ks	2,00	3 565	7 130
5	000171102	2N Verso zápusťná krabice do zdi 3 moduly	ks	2,00	1 323	2 646
6	000171102	Dotyková klávesnice ,Bluetoot a RFID	ks	1,00	20 120	20 120
7	000171102	2N Verso rozšiřující modul 5 tlačítek	ks	3,00	4 140	12 420
9	000171102	2N Verso panel záslepka	ks	1,00	713	713
10	000171102	Dveřní interkom dle projektu	ks	-1,00	18 239	- 18 239
		dílčí součet			42 540	
SO1 2xvchody,2xbrána						
11	000171102	IP Verso,dveřní interkom,1 tl,bez kamery	ks	4,00	17 750	71 000
12	000171102	Dotyková klávesnice ,Bluetoot a RFID	ks	4,00	20 120	80 480
13	000171102	2N Verso Krycí povětrnostní rám 3 moduly	ks	4,00	3 565	14 260
14	000171102	2N Verso zápusťná krabice do zdi 3 moduly	ks	2,00	1 323	2 646
15	000171102	2N Verso rozšiřující modul 5 tlačítek	ks	2,00	4 140	8 280
16	000171102	2N Verso I/O modul	ks	2,00	7 705	15 410
17	742 32-0051	Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE - kód SL371.601 dle knihy specifikací	ks	-2,00	18 239	- 36 478
18	742 32-0051	Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE - kód SEK371.601 dle knihy specifikací	ks	-2,00	18 239	- 36 478
19	000171102	2N Verso zápusťná krabice do zdi 2 moduly	ks	2,00	1 020	2 040
		dílčí součet			119 120	
Brána dolní a horní						
20	000171102	Dotyková klávesnice ,Bluetoot a RFID	ks	2,00	20 120	40 240
21	000171102	2N Verso zápusťná krabice do sloupku 1 modul	ks	2,00	1 127	2 254
22	000171102	2N Verso Krycí Rám 1 moduly	ks	2,00	2 818	5 636
23	000171102	2N Verso I/O modul	ks	2,00	7 705	15 410
24	000171102	befo zámek nízkoodběrový s montáží	ks	0,00	3 048	
25	000171102	kabeláž pro otvírání branka,vrat	ks	0,00	4 025	
		dílčí součet			63 540	
Montáž a konfigurace						
26	000171102	konfigurace O2 SIP Turku	ks	15,00	1 150	17 250
27	000171102	nastavení tabla	ks	0,00	1 725	
28	000171102	montáž tabla	ks	7,00	1 725	12 075
29	000171102	nastavení Access box	ks	0,00	1 150	

Soupis položek

30	000171102	konfigurace telefonní ústředny	ks	1,00	14 950	14 950
31	000171102	otestování nastavení	ks	0,00	5 750	
32	000171102	nastavení uživatelů	ks	0,00	4 600	
33	000171102	konfigurace IP Verso	ks	0,00	14 950	
34	000171102	integrace	ks	0,00	9 200	
35	000171102	dopravné	ks	1,00	9 775	9 775
48	000171102	LED monitor 24" 1920x1200 bodů, 16:10 300cd/m2, kontrast 1000:1 -kód SL371.905	ks	-1,00	7 153	- 7 153
47	000171102	PC - 6jádrový procesor 2,9GHz, GB DDR4, pevný disk 256GB SSD, grafická karta, klávesnice, myš, joystick, operační systém - kód SL371.901	ks	-1,00	28 127	- 28 127
dílčí součet					18 770	
CELKEM						246 010

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 51

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny

Bezdrátové telefony

Cena: -37.385,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Bezdrátové telefony, použit jiný systém dorozumívání.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

-37.385,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

0,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-37.385,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č.51

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 51 - Zrušení bezdrátových telefonů

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokrý

Datum: 4. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D3

371. Strukturovaná kabeláž

-37 385,00

46	742 31-0006	VoIP telefon, 4 linky, PoE, LCD, PC Port - kód SL371.750 dle knihy specifikací	ks	-5,000	7 477,00	-37 385,00
----	-------------	--	----	--------	----------	------------

na základě požadavku investora zrušeno - ODPOČET

-5

-5,000

Celkem

-37 385,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 52	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny Zámková dlažba před vstupem do SOO1 Cena: 11.706,91,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Změna skladby zpevněná plocha před hlavním vchodem do budovy, doplnění čistících zón. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-10.156,80,- Kč		21.863,71,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.706,91,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

Změnový list č. 52

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 52 - dlažba+čistící rohož před SO 01

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
81	767001	D+M venkovní čistící rohož 1,1x1,1m - porocší v kovovém rámu	ks	1,000	7 950,00	7 950,00

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 687,80

82	HZS1432	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb potrubář	hod	4,000	421,95	1 687,80
----	---------	---	-----	-------	--------	----------

napojení vpusti na dešťovou kanalizaci

4

4,000

Celkem

11 706,91

Změnový list č. 52

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 52 - dlažba+čistící rohož před SO 01

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 128,11

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 471,61

61	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,121	3 897,60	471,61
		1,1*1,1*0,1		0,121		

5 Komunikace -720,50

31	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	-10,580	488,00	-5 163,04
		ODPOČET asfaltové plochy				
		-4,6*2,3		-10,580		

32	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	-10,580	27,00	-285,66
----	--------------	---	----	---------	-------	---------

33	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-10,580	21,00	-222,18
----	--------------	---	----	---------	-------	---------

34	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	-10,580	424,00	-4 485,92
----	--------------	--	----	---------	--------	-----------

77	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	9,370	251,00	2 351,87
----	-----------	---	----	-------	--------	----------

náhrada za asfaltovou plochu - pol. z SO 20-02

podsypan 40 mm + 20 mm navíc pro dosažení potřebné výšky

4,6*2,3-1,1*1,1

9,370

76	592450131	betonová dlažba dle knihy specifikací VÚ851.1002	m2	9,839	320,00	3 148,48
----	-----------	--	----	-------	--------	----------

9,37*1,05

9,839

78	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	9,700	215,76	2 092,87
----	-----------	---	---	-------	--------	----------

2,3*2+5,1

9,700

79	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	10,185	180,96	1 843,08
----	----------	--	---	--------	--------	----------

9,7*1,05

10,185

998 Přesun hmot 377,00

101	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,236	89,00	377,00
-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 9 891,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 941,00

80	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 941,00	1 941,00
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

767 Konstrukce zámečnické 7 950,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 53	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny : Rozšíření zámkové dlažby o 30 cm – chodníky SOO1 Cena: 27.292,02,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření odpočinkových a pochozích ploch u přístřešků okolo SOO1 o 30 cm. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		27.292,02,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.292,02,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

Změnový list č. 53

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 53 - rozšíření chodníku pod pergolou

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

27 292,02

5

Komunikace pozemní

26 546,38

72	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	31,830	234,00	7 448,22
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

rozšíření o 30 cm

(32,75*3+7,85)*0,3

31,830

75	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	31,830	264,00	8 403,12
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

rozšíření o 30 cm

(32,75*3+7,85)*0,3

31,830

76	592450131	betonová dlažba dle knihy specifikací VÚ851.1002	m2	33,422	320,00	10 695,04
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"A1" 31,83*1,05

33,422

998

Přesun hmot

745,64

101	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,378	89,00	745,64
-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

Celkem

27 292,02

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 54	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	23.06.2023		
Předmět změny: Změna zdiva, odpočet fasády SO03 Cena: -52.710,87 Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Záměna zdiva přístřešku na automobily. Změna vnější vrstvy omítky, doplnění ochranných folií. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-207.339,26 Kč		154.628,39 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-52.710,87 Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazder	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

Změnový list č. 54

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Budova technického zázemí
Část: ZL 54 - změna zdiva, odpočet fasády

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokří
Datum: 23. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-56 046,81		27,324
2		Zakládání				139 818,59		54,335
24	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	78,658	1 317,00	103 592,59	0,675	53,085
		náhrada za klasické zdivo						
		78,658		78,658				
26	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,180	30 700,00	36 226,00	1,059	1,249
		"dle návrhu vyztuženosti"						
		(78,658*0,3)*0,05		1,180				
3		Svislé a kompletní konstrukce				-98 715,79		-24,725
28	311234081	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	-78,658	1 255,00	-98 715,79	0,314	-24,725
		ODPOČET "měřeno elektronicky"						
		-29,89/0,38		-78,658				
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-102 204,55		-2,286
84	622111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávký do ztracená maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	70,943	90,48	6 418,92	0,002	0,149
		70,943		70,943				
		ÚRS 2023 01 x 087						
56	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-48,393	61,00	-2 951,97	0,007	-0,356
		-48,393		-48,393				
57	622142001	Potažení vnějších ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-48,393	235,00	-11 372,36	0,004	-0,212
		-(6,7+41,693)		-48,393				
58	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	-48,393	615,00	-29 761,70	0,008	-0,400
		ODPOČET						
		"JZ"						
		-15,38*1,3		-19,994				
		"SZ"						
		-6,38*1,05		-6,699				
		"pohled SV"						
		-15*1		-15,000				
		"vnitřní strana přístřešku"						
		-6,7		-6,700				
		Součet		-48,393				
59	28376404	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ? $\geq 0,033$	m3	-1,016	3 600,00	-3 657,60	0,032	-0,033
		-48,393*0,02*1,05		-1,016				
		Součet		-1,016				
64	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	-48,393	480,00	-23 228,64	0,006	-0,304

		plocha zateplení						
		-48,393				-48,393		
65	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	-50,880	325,00	-16 536,00	0,003	-0,177
		ODPOČET						
		"vnitřní strana přístřešku"						
		-(35,7+15,18)		-50,880				
		Součet		-50,880				
66	622811002	Omitka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	-50,880	415,00	-21 115,20	0,019	-0,954
		-50,88		-50,880				
998	Přesun hmot					5 054,94		
83	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	l	27,324	185,00	5 054,94	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					3 335,94	0,008	
85	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	10,880	56,81	618,09	0,000	0,000
		Sokl parkovacího přístřešku						
		"pohled SZ" 6,38*0,5		3,190				
		"pohled JZ" 15,38*0,5		7,690				
		Součet		10,880				
		JC ÚRS 2023 01: 65,3x0,87						
86	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	11,968	32,01	383,10	0,000	0,004
		10,88*1,1		11,968				
		JC ÚRS 2023 01: 36,8x0,87						
88	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě připevnění izolace ukončovací lištou	m	23,000	34,62	796,26	0,000	0,001
		7*16		23,000				
		JC ÚRS 2023 01: 39,8x0,87						
87	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	25,300	60,81	1 538,49	0,000	0,003
		23*1,1		25,300				
		JC ÚRS 2023 01: 69,9x0,87						
	Celkem					-52 710,87		27,332

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 55
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny: Odpočet fasády přístřešku na popelnice Cena: -24.075,54,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Odpočet neprovedené vnější vrstvy venkovní omítky u stavby: přístřešek na popelnice Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
-24.075,54,- Kč		0,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-24.075,54,- Kč		Bez dopadu
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:		

Změnový list č. 55

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 55 - odpočet fasády přístřešku na popelnice

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Misto: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 27. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-24 075,54

-0,442

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-24 036,20

-0,442

79	622142001	Polažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-50,440	145,00	-7 313,80	0,004	-0,221
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------	--------

-(16,4+34,04)

-50,440

80	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	-16,400	480,00	-7 872,00	0,006	-0,103
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------	--------

"soklová část dle skladby F 04"

-2*5*0,4

-4,000

-8,5*0,4

-3,400

-2*(1,3+0,2)*0,4

-1,200

-7,9*0,4

-3,160

-2*4,5*0,4

-3,600

-2*1,3*0,4

-1,040

Součet

-16,400

81	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	-34,040	260,00	-8 850,40	0,003	-0,118
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------	--------

"ODPOČET - vnitřek"

-7,9*1,6

-12,640

-2*4,5*(2+1,6)*0,5

-16,200

-2*1,3*2

-5,200

Součet

-34,040

998 Přesun hmot

-39,34

101	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,442	89,00	-39,34	0,000	0,000
-----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------	-------

Celkem

-24 075,54

-0,442

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 56
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny : Stříšky nad vchodové posuvné dveře SOO1. Cena: 14.825,10,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele se nad rámec PD provedla dodávka a montáž dvou stříšek nad vstupní posuvné dveře ve 2.NP , SOO1. Je to z důvodu, aby dešťová voda nezatékala posuvnými dveřmi do objektu. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet Příloha č.2 - foto		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč		14.825,10,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
14.825,10,- Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za uživatele:
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý
Datum:		Datum:
Za zhotovitele:		
Ing. Miloš Cendelín		
Datum:		

ZL.č.56 - Stříšky nad vchodové dveře

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 56 - Stříšky nad vchodové dveře

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 15. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Konstrukce zámečnické

12 875,10

417	767893124	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z umělých hmot oblouková, šířky přes 2,00 m	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
418	28319022	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát, cca 2000x1000mm	kus	1,000	3 910,00	3 910,00
419	28319028	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát, cca 3000x1000mm	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
420	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	127,000	1,30	165,10

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 950,00

VRN6

Územní vlivy

1 950,00


421	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	subor	1,000	1 950,00	1 950,00
-----	-----------	-----------------------------------	-------	-------	----------	----------

Celkem

14 825,10

Stříška nad dveře 300 x 100 cm polykarbonát
Dekorhome

Vchodový přístřešek 200x100 cm



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 57	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny: Dopočet položek ze ZL.č.28 Cena: 154.280,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Dopočet položek ze ZL.č.28 (již uzavřeného), kde při kontrole položek došlo chybně k odpočtu položky č. 22 a položky č. 23 z části ZL.č.28 list 28.1. Zde se jedná o položky „montážní“ obsahují provedení podkladních vrstev, které se realizovalo. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		154.280,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
154.280,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			



ZL.č.57 - dopočet položek ze ZL.č.28

Stavba:

BD Hajnice

Objekt:

Soupis:

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							154 280,00
D	1		Zemní práce				154 280,00
22	K	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	2 755,000	24,00	66 120,00
23	K	564581111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm	m2	2 755,000	32,00	88 160,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 58	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny : Záměna klempířských prvků Cena: -4,691,42,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Záměna materiálu klempířských prvků TiZn za Al. lakovaný. Důvodem je sjednocení klempířských prvků s krytinou střechy. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-20.653,82,- Kč		15.962,40,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-4.691,42,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

Změnový list č. 58

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 58 - změna klempířských konstrukcí

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 9. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-4 691,42

764

Konstrukce klempířské

-4 691,42

229	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	11,750	435,87	5 121,47
ÚRS 2023 01 = 501 x 0,87						
11,75				11,750		
224	764246404R	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 295 mm	m	-11,750	380,00	-4 465,00
ODPOČET						
"K02" -10*1,05				-10,500		
"K04" -1*1,25				-1,250		
Součet				-11,750		
233	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	8,900	539,40	4 800,66
ÚRS 2023 01 = 620 x 0,87						
8,9				8,900		
225	764541403	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	-8,900	836,00	-7 440,40
ODPOČET						
"K05" -8,9				-8,900		
235	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	605,52	1 211,04
ÚRS 2023 01 = 696 x 0,87						
2				2,000		
226	764541446R	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/100 mm	kus	-2,000	438,00	-876,00
ODPOČET						
-2				-2,000		
234	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	6,120	789,09	4 829,23
227	764548423	Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-9,400	816,00	-7 670,40
ODPOČET						
"K06" -9,4				-9,400		
228	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-44,894	4,50	-202,02

Celkem

-4 691,42

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 59	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny: Central Stop a Total Stop Cena: 213.289,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku HZS bylo nutno doplnit zařízení Total stop a Central stop včetně příslušenství. Nebylo řešeno v PD. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		213.289,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
213.289,- Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

D.1.4.6 - Silnoprůdové rozvody, rev. 02**REKAPITULACE**

SO-01 - Ubytovací budova	181 707 Kč
SO-02 - Administrativní a provozní budova	12 720 Kč
SO-03 - Budova technického zázemí	18 861 Kč
CELKEM	213 289 Kč

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
----------	-------	----	--------	------------	------	-----------------

SO-01 - ubytovací budova

181 707

Silnoproudé rozvody

310. Elektroinstalační úložný materiál

1.	741 11-2063	Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací	ks	555,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 11-2101	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací	ks	20,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 11-2111	Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací	ks	15,0			CS ÚRS 2018 01
4.	741 11-2022	Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm - kód EL311.022 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
5.	741 11-2111	Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm - kód EL311.101 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
6.	741 11-0042	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø32mm - kód EL312.003 dle knihy specifikací	m	20,0			CS ÚRS 2018 01
7.	741 91-0412	Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x100, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.108 dle knihy specifikací	m	105,0			CS ÚRS 2018 01
8.	741 91-0414	Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x200, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.110 dle knihy specifikací	m	183,0			CS ÚRS 2018 01
9.	742 11-1001	Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 5-6mm - kód EL.314.201.003 dle knihy specifikací	ks	250,0			CS ÚRS 2018 01
10.	742 11-1001	Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 12mm	ks	530,0	27,60	14 628	CS ÚRS 2023 01
11.	741 91-0051	Svazkový držák z kovu s funkční odolností při požáru. Rozměr 60x33 - kód EL.314.205 dle knihy specifikací	ks	10,0			CS ÚRS 2018 01

320. Kabely a vodiče

1.	741 12-0001	Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku	m	500,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 12-0002	Vodič instalační CY 10 zel/žl, pod omítku	m	180,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 12-0005	Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku	m	200,0			CS ÚRS 2018 01
4.	741 12-2011	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5, pod omítku	m	350,0			CS ÚRS 2018 01
5.	741 12-2015	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku	m	300,0			CS ÚRS 2018 01
6.	741 12-2015	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	1 800,0			CS ÚRS 2018 01
7.	741 12-2016	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku	m	1 950,0			CS ÚRS 2018 01
8.	741 12-2031	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5, pod omítku	m	80,0			CS ÚRS 2018 01
9.	741 12-2031	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod omítku	m	100,0			CS ÚRS 2018 01
10.	741 12-2032	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6, pod omítku	m	25,0			CS ÚRS 2018 01
11.	741 12-2033	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10, pod omítku	m	180,0			CS ÚRS 2018 01
12.	741 12-2611	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5, pevně	m	230,0		-	SOD
13.	741 12-2611.1	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x1,5, pevně	m	360,0	44,00	15 840	SOD
14.	741 12-2611.2	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x2,5, pevně	m	88,0	54,00	4 752	SOD
15.	741 12-2611	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 5x1,5, pevně	m	115,0		-	CS ÚRS 2023 01
16.	741 12-4733	Kabel ovládací JYTY-O 2x1, pevně	m	150,0			CS ÚRS 2018 01
17.	741 12-4733	Kabel sdělovací J-Y(St)Y 5x2x0,8, pevně	m	20,0			CS ÚRS 2018 01
18.	741 12-0502	Šňůra pryžová, H05RR-F 5x1,5, volně	m	7,0			CS ÚRS 2018 01
19.	741 13-0001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm ²	ks	350,0			CS ÚRS 2018 01
20.	741 13-0004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm ²	ks	10,0			CS ÚRS 2018 01
21.	741 13-0005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm ²	ks	80,0			CS ÚRS 2018 01
22.	741 13-0007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 25 mm ²	ks	10,0			CS ÚRS 2018 01
23.	741 13-0144	Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 - 4mm ²	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
24.		Kabelová spojka smršťovací 4x120, včetně spojovaču	ks	2,0	6 210,00	12 420	CS ÚRS 2023 01
25.	741 41-0021	Zemnicí pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi	m	400,0			CS ÚRS 2018 01
26.	741 41-0041	Zemnicí drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi	m	90,0			CS ÚRS 2018 01
27.	741 42-0011	Drát AlMgSi Ø8, montáž bez podpěr	m	790,0			CS ÚRS 2018 01
28.	741 42-0021	Svorka univerzální SU	ks	515,0			CS ÚRS 2018 01
29.	741 42-0021	Svorka univerzální s jednou příložkou SUF	ks	38,0			CS ÚRS 2018 01
30.	741 42-0021	Svorka připojovací SP	ks	18,0			CS ÚRS 2018 01
31.	741 42-0021	Svorka zkušební SZa	ks	30,0			CS ÚRS 2018 01
32.	741 42-0021	Svorka k jímací tyči SJ 1	ks	24,0			CS ÚRS 2018 01
33.	741 43-0004	Jímací tyč s rovným koncem 1m	ks	9,0			CS ÚRS 2018 01
34.	741 43-0005	Jímací tyč s rovným koncem 2m	ks	15,0			CS ÚRS 2018 01
35.	741 43-0005	Štípač pro jímací tyč	ks	15,0			CS ÚRS 2018 01

37.	741 42-0051	Ochranná trubka 1,7m, montáž s držáky do zdiva	ks	30,0			CS ÚRS 2018 01
38.	741 42-0021	Podstavec betonový PB9	ks	54,0			CS ÚRS 2018 01
39.	741 42-0021	Podpěra vedení na ploché střechy PV21d	ks	700,0			CS ÚRS 2018 01
40.	741 42-0021	Podpěra vedení do zdiva, na hmoždinku, délka 50mm	ks	50,0			CS ÚRS 2018 01
41.	741 42-0054	Tvarování prvků	ks	60,0			CS ÚRS 2018 01
42.	741 42-0083	Štítky k označení svodů	ks	30,0			CS ÚRS 2018 01
43.		Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm	ks	5,0			Průměrná tržní cena v roce 2019
44.	741 42-0031	Zemnicí svorka ZSA 16, pro zemnicí pásek	ks	20,0			CS ÚRS 2018 01

330 Rozváděče a instalační přístroje

1.	741 21-0002	Rozvodnice oceloplechová, 96 modulů, 4x24, na omítku, barva bílá, 63A - kód EL331.026 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 21-0002	Rozvodnice oceloplechová, 240 modulů, 10x24, na omítku, barva bílá, 125A - kód EL331.065 - dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 21-0002	Prázdná plastová rozvodnice s vikem, 300x300x170mm	ks	1,0	2 630,05	2 630	CS ÚRS 2023 01
4.	741 31-2501	S-box 550x400	ks	2,0	980,00	1 960	CS ÚRS 2018 01
5.	741 31-2501	Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-pól - kód EL332.055 dle knihy specifikací	ks	6,0			CS ÚRS 2018 01
6.	741 31-2501	Pojistkový odpínač, poj. vložka 22x58, 125A, 3-pól - kód EL332.057 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
7.	741 32-0041	Válcová pojistka 10x38 gG 6A	ks	14,0			CS ÚRS 2018 01
8.	741 32-0041	Válcová pojistka 10x38 gG 25A	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
9.	741 32-0041	Válcová pojistka 22x58 gG 80A	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
10.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
11.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
12.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	15,0			CS ÚRS 2018 01
13.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
14.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
15.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	60,0			CS ÚRS 2018 01
16.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. B, 20A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
17.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
18.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. C, 20A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
19.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. B, 25A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
20.	741 32-0382	Pomocný spínač k jističům	ks	18,0			CS ÚRS 2018 01
21.	741 32-1031	Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 25A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
22.	741 32-1041	Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací	ks	6,0			CS ÚRS 2018 01
23.	741 32-1001	Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102 dle knihy specifikací	ks	18,0			CS ÚRS 2018 01
24.	741 32-1001	Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102 dle knihy specifikací	ks	13,0			CS ÚRS 2018 01
25.	741 32-2021	Kombinovaný svodič přepětí, typ 1+2, AC 350V, 12,5kA, TN-C - kód EL335.005 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
26.	741 32-2111	Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, TN-S, varistor - kód EL335.051 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
27.	741 33-0631	Instalační relé, 16A, 230V AC, 2 přep. kontakt - kód EL336.015 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
28.	741 33-0731	Multifunkční čas. relé pro montáž do instalační krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód EL336.053 dle knihy specifikací	ks	5,0			CS ÚRS 2018 01
29.	741 31-1001	Impulzní relé elektronické, 16A/250V, 1 přepínací kontakt - kód EL336.121 dle knihy specifikací	ks	6,0			CS ÚRS 2018 01
30.	741 32-0202	Jistič kompaktní do 160A, trojpólový, char. D, 25kA, podpětíová spoušť - kód EL333.101 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
31.	741 31-0561	Vypínač 3-pólový, 32A - kód EL339.003 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
32.	741 31-0561	Vypínač 3-pólový, 63A, podpětíová spoušť - kód EL339.003 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
33.	741 31-0561	Vykonový vypínač 3-pólový, 160A, podpětíová spoušť	ks	1,0		4 917	CS ÚRS 2023 01
34.	741 33-1032	Digitální elektroměr přímý, 63A, 3-fázový, DIN lišta, 1 tarif - kód EL.337.010 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
35.	741 33-1032	Digitální elektroměr nepřímý, x/5A, 3-fázový, DIN lišta, 1 tarif, Mbus - kód EL.337.051 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
36.	741 31-0042	Trojfázový monitor sítě - kód EL.339.601 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
37.	741 35-0001	Měřicí transformátor proudu 150/5A, 5VA, 0,5S	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
38.	741 33-0744	Analogový termostat na DIN lištu, rozsah 5 - 40°C, výstup 16A/250V, včetně teplotního čidla - kód EL336.211	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01

340. Domovní elektroinstalační materiál

1.	741 31-0101	Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.001 dle knihy specifikací	ks	129,0			CS ÚRS 2018 01
----	-------------	--	----	-------	--	--	----------------

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
2.	741 31-0112	Ovladač zapínací; řazení 1/0; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.006 dle knihy specifikací	ks	42,0		CS ÚRS 2018 01
3.	741 31-0121	Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy specifikací	ks	23,0		CS ÚRS 2018 01
4.	741 31-0122	Přepínač střídací; řazení 6; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.003 dle knihy specifikací	ks	25,0		CS ÚRS 2018 01
5.	741 31-0125	Přepínač střídací dvojitý; řazení 6+6; pro vícen. rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.007 dle knihy specifikací	ks	7,0		CS ÚRS 2018 01
6.	741 31-0125	Přepínač křížový; řazení 7; pro vícen. rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.004 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
7.	741 31-0102	Spínač dvojpólový; řazení 2; 16A; barva bílá, komplet (přístroj + kryt + rámeček), bezšroubové svorky - kód EL341.012 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
8.	741 31-0001	Spínač jednopólový; řazení 1; IP 44; barva bílá; povrchová montáž barva bílá - kód EL341.021 dle knihy specifikací	ks	4,0		CS ÚRS 2018 01
9.	741 31-0022	Přepínač střídací; řazení 6; IP 44; barva bílá; povrchová montáž barva bílá - kód EL341.023 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
10.	741 31-0211	Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; skleněný kryt; včetně popisu - kód EL341.101 dle knihy specifikací	ks	5,0		CS ÚRS 2018 01
11.	741 31-3001	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikací	ks	297,0		CS ÚRS 2018 01
12.	741 31-3005	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky; ochrana proti přepětí - kód EL342.051 dle knihy specifikací	ks	26,0		CS ÚRS 2018 01
13.	741 31-3072	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; povrchová montáž; barva bílá - kód EL342.071 dle knihy specifikací	ks	6,0		CS ÚRS 2018 01
14.	741 31-3151	Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
15.	741 23-1014	Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-95, 1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
16.	741 33-0744	Prostorový termostat, 10A/250V, +5 - +35°C, IP54 - kód EL336.201 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
17.	741 31-4003	Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovací sponou, komplet (přístroj + rámeček), bílá - kód EL344.001 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
18.		Demontáž tlačítka TS, CS, úprava zapojení	hod	10,0	460,00	4 600 CS ÚRS 2023 01

350. Svítidla a osvětlovací zařízení

1.	741 37-2051	LED svítidlo "A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 1400lm, IP44 3000K, včetně recykli poplatků - kód EL351.010 dle knihy specifikací	ks	24,0		CS ÚRS 2018 01
2.	741 37-2051	LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 2700lm, 3000K, včetně recykli poplatků - kód EL351.011 dle knihy specifikací	ks	6,0		CS ÚRS 2018 01
3.	741 37-2101	LED svítidlo "C1", vestavné, průměr 190mm, korpus Al, 10W, 1000lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.051 dle knihy specifikací	ks	8,0		CS ÚRS 2018 01
4.	741 37-2101	LED svítidlo "C2", vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 15W, 1500lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.052 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
5.	741 37-2101	LED svítidlo "C3", vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 20W, 2200lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.053 dle knihy specifikací	ks	20,0		CS ÚRS 2018 01
6.	741 37-2111	LED svítidlo "D", přisazené, 330x220, 5W, 470lm, 4000K, kryt opál, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.020 dle knihy specifikací	ks	19,0		CS ÚRS 2018 01
7.	741 37-2112	LED svítidlo "E", vestavné, čtverec 600mm, korpus Al, 34W, 4100lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.061 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
8.	741 37-2112	LED svítidlo "H", vestavné, 300x600mm, korpus Al, 17W, 1750lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.060 dle knihy specifikací	ks	53,0		CS ÚRS 2018 01
9.	741 37-2062	LED svítidlo "I", nástěnné, 1200mm, 33W, 3700lm, 4000K, přímé/nepřímé, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.501 dle knihy specifikací	ks	37,0		CS ÚRS 2018 01
10.	741 37-2062	LED svítidlo "K", přisazené, 150x1210, 37W, 4450lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykli poplatků - kód EL351.131 dle knihy specifikací	ks	6,0		CS ÚRS 2018 01
11.	741 37-2062	LED svítidlo "L", přisazené, 150x1510, 41W, 5350lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykli poplatků - kód EL351.132 dle knihy specifikací	ks	7,0		CS ÚRS 2018 01
12.	741 37-2062	LED svítidlo "M", přisazené, 240x1210, 26W, 3300lm, 4000K, kryt opál, včetně recykli poplatků - kód EL351.022 dle knihy specifikací	ks	100,0		CS ÚRS 2018 01
13.	741 37-1104	Svítidlo zářivkové "O1" průmyslové, zářivka T5 1x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.101 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
14.	741 37-1104	Svítidlo zářivkové "O" průmyslové, zářivka T5 2x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.103 dle knihy specifikací	ks	10,0		CS ÚRS 2018 01
15.	741 37-1104	Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, zářivka T5 2x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních	ks	5,0		CS ÚRS 2018 01

16.	741 37-1102	Svitidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.105 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
17.	741 37-2062	LED svítidlo "S", přisazené, 110x630, 34W, 4200lm, 4000K, IP54, kryt opál, včetně recykl. poplatků - kód EL351.120 dle knihy specifikací	ks	9,0			CS ÚRS 2018 01
18.	741 37-2061	Nouzové svítidlo LED "N1", 2W, přisazené, centrální bat., piktogram, včetně recyklačního poplatku - kód EL357.020 dle knihy specifikací	ks	41,0			CS ÚRS 2018 01
19.	741 37-2061	Nouzové svítidlo LED "N2", 3W, 370lm, centrální baterie, optika univerzální, stropní montáž, včetně recykl. poplatku - kód EL357.051 dle knihy specifikací	ks	7,0			CS ÚRS 2018 01
20.	741 37-2101	Nouzové svítidlo LED "N3", 3W, 390lm, centrální baterie, optika univerzální, vestavná montáž, včetně recykl. poplatku - kód EL357.063 dle knihy specifikací	ks	20,0			CS ÚRS 2018 01

390. Náhradní zdroje

1.	741 35-0001	Zdroj na DIN lištu s funkcí nabíječky, 24V DC, 40W - kód EL392.010 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 36-1051	Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah / 12V - kód EL392.015 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 21-0407	Centrální bateriový systém 8 okruhů, max. 160 sv, 230V, akumulátory 18x 12V/17Ah, požární odolnost E30 + protipožární skříň E30 - kód EL392.101 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01

Montáže, zkoušky a revize

1.	741 81-0003	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 81-0011	Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 82-0011	Měření zemního odporu zemnicí sítě délky pásu přes 200 do 500m	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
4.	741 36-0432	Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod.	ks	20,0			CS ÚRS 2018 01
5.	741 92-0052	Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vesténovým průchodu tl. Přes 150 do 300mm	m ²	2,0			CS ÚRS 2018 01
6.		Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01

Zemní a pomocné stavební práce

1.	460 68-0162	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm	ks	40,0			CS ÚRS 2018 01
2.	460 68-0162	Vybouření otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m ² a tloušťky přes 45 do 60 cm	ks	30,0			CS ÚRS 2018 01
3.	460 68-0402	Výsekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm	ks	560,0			CS ÚRS 2018 01
4.	460 68-0592	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm	m	400,0			CS ÚRS 2018 01
5.	460 68-00593	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm	m	200,0			CS ÚRS 2018 01

ostatní přepojení, demontáž podhledů, kabelové trasy
doprava

hod	50,0	460,00	23 000
km	650,0	18,40	11 960

Stavební přímocce

kpl	1,0	85 000,00	85 000
-----	-----	-----------	--------

- zakrytí nového PVC
- zednické zapravení rýh po elektroinstalaci vč. sádrové nebo štukové vrstvy
- výmalba
- likvidace vybourané suti
- finální úklid

Poř. Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
SQ-02 - Administrativní a provozní budova						12 720
Silnoproudé rozvedy, rev. 01						
310. Elektroinstalační účelový materiál						
1	741 11-2062	Přístrojová krabice, do dutých stěn, Ø68, pružné vstupní otvory - kód EL311.005 dle knihy specifikací	ks	125,0		CS ÚRS 2018 01
2	741 11-2062	Přístrojová krabice, do dutých stěn, dvojnásobná, 2x Ø68 - kód EL311.006 dle knihy specifikací	ks	56,0		CS ÚRS 2018 01
3	741 11-2062	Přístrojová krabice, do dutých stěn, trojnásobná, 3x Ø68 - kód EL311.007 dle knihy specifikací	ks	19,0		CS ÚRS 2018 01
4	741 11-2062	Přístrojová krabice, do dutých stěn, čtyřnásobná, 4x Ø68 - kód EL311.008 dle knihy specifikací	ks	10,0		CS ÚRS 2018 01
5	741 11-2063	Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací	ks	165,0		CS ÚRS 2018 01
6	741 11-2101	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací	ks	20,0		CS ÚRS 2018 01
7	741 11-2111	Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací	ks	5,0		CS ÚRS 2018 01
8	741 11-2022	Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm - kód EL311.022 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
9	741 11-2111	Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm - kód EL311.101 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
10	741 11-2021	Krabice hromosvodová do zateplení, pro zkušební svorku, 156x196x86 - kód EL311.501 dle knihy specifikací	ks	14,0		CS ÚRS 2018 01
11	741 11-0042	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø32mm - kód EL312.003 dle knihy specifikací	m	60,0		CS ÚRS 2018 01
12	741 11-0043	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø40mm - kód EL312.004 dle knihy specifikací	m	10,0		CS ÚRS 2018 01
13	741 11-0043	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø50mm - kód EL312.005 dle knihy specifikací	m	70,0		CS ÚRS 2018 01
14	741 91-0412	Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x100, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.108 dle knihy specifikací	m	108,0		CS ÚRS 2018 01
15	741 91-0414	Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x200, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.110 dle knihy specifikací	m	117,0		CS ÚRS 2018 01
16	741 91-0415	Kabelový žlab, drátěný, žárově zink., 110x400, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.114 dle knihy specifikací	m	54,0		CS ÚRS 2018 01
17	742 11-1001	Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 5-6mm - kód EL 314.201.003 dle knihy specifikací	ks	300,0		CS ÚRS 2018 01
18	741 91-0051	Svazkový držák z kovu s funkční odolností při požáru. Rozměr 60x33 - kód EL 314.205 dle knihy specifikací	ks	50,0		CS ÚRS 2018 01
320. Kabely a vodiče						
1	741 12-0001	Vodič instalační CY 6 zel/žl. pod omítku	m	900,0		CS ÚRS 2018 01
2	741 12-0005	Vodič instalační CY 25 zel/žl. pod omítku	m	300,0		CS ÚRS 2018 01
3	741 12-2011	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 pod omítku	m	520,0		CS ÚRS 2018 01
4	741 12-2015	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	50,0		CS ÚRS 2018 01
5	741 12-2015	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	2 800,0		CS ÚRS 2018 01
6	741 12-2016	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	3 100,0		CS ÚRS 2018 01
7	741 12-2031	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 pod omítku	m	200,0		CS ÚRS 2018 01
8	741 12-2031	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x1,5 pod omítku	m	280,0		CS ÚRS 2018 01
9	741 12-2031	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5 pod omítku	m	300,0		CS ÚRS 2018 01
10	741 12-2032	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x4 pod omítku	m	95,0		CS ÚRS 2018 01
11	741 12-2032	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6 pod omítku	m	160,0		CS ÚRS 2018 01
12	741 12-2033	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10 pod omítku	m	150,0		CS ÚRS 2018 01
13	741 12-2033	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x16 pod omítku	m	70,0		CS ÚRS 2018 01
14	741 12-2025	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x25 pod omítku	m	190,0		CS ÚRS 2018 01
15	741 12-2042	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 7x4 pod omítku	m	12,0		CS ÚRS 2018 01
16	741 12-3318	Kabel instalační, izolace PVC, 1-AYKY-J 3x150+70 pevně	m	10,0	306,00	3 060 dle SOD
17	741 12-2611	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5, pevně	m	250,0		CS ÚRS 2018 01
18	741 12-2611	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x1,5, pevně	m	350,0		CS ÚRS 2018 01
19	741 12-4733	Kabel ovládací JYTY-O 2x1, pevně	m	320,0		CS ÚRS 2018 01
20	741 12-4733	Kabel sdělovací J-Y(SI)Y 5x2x0,8, pevně	m	100,0		CS ÚRS 2018 01
21	741 12-0502	Šňůra pryžová, H05RR-F 3x1,5, volně	m	36,0		CS ÚRS 2018 01
22	741 12-0502	Šňůra pryžová, H05RR-F 5x1,5, volně	m	40,0		CS ÚRS 2018 01
23	741 12-0502	Šňůra pryžová, H05RR-F 5x2,5, volně	m	20,0		CS ÚRS 2018 01
24	741 12-0502	Šňůra pryžová, H05RR-F 5x4, volně	m	25,0		CS ÚRS 2018 01
25	741 12-0502	Šňůra pryžová, H07RN-F 5x6, volně	m	50,0		CS ÚRS 2018 01
26	741 12-0502	Šňůra pryžová, H07RN-F 5x10, volně	m	40,0		CS ÚRS 2018 01
27	741 13-0001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žily do 2,5 mm²	ks	200,0		CS ÚRS 2018 01
28	741 13-0004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žily do 6 mm²	ks	80,0		CS ÚRS 2018 01

29.	741 13-0005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žily do 10 mm ²	ks	60,0	CS ÚRS 2018 01
30.	741 13-0007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žily do 25 mm ²	ks	20,0	CS ÚRS 2018 01
31.	741 13-0012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žily do 70 mm ²	ks	4,0	CS ÚRS 2018 01
32.	741 13-0015	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žily do 150 mm ²	ks	12,0	CS ÚRS 2018 01
33.	741 13-0115	Ukončení šňůr se zapojením 3x0,25 - 4mm ²	ks	5,0	CS ÚRS 2018 01
34.	741 13-0144	Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 - 4mm ²	ks	15,0	CS ÚRS 2018 01
35.	741 13-0146	Ukončení šňůr se zapojením 5x10mm ²	ks	20,0	CS ÚRS 2018 01
36.	741 41-0021	Zemnicí pássek pozinkovaný FeZn 30x4 v zemi	m	140,0	CS ÚRS 2018 01
37.	741 41-0041	Zemnicí drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi	m	80,0	CS ÚRS 2018 01
38.	741 42-0011	Drát AlMgSi Ø8, montáž bez podpěr	m	310,0	CS ÚRS 2018 01
39.	741 42-0011	Drát AlMgSi Ø8, PVC izolace, montáž bez podpěr	m	90,0	CS ÚRS 2018 01
40.	741 42-0021	Svorka univerzální SU	ks	120,0	CS ÚRS 2018 01
41.	741 42-0021	Svorka univerzální s jednou přílohou SUA	ks	200,0	CS ÚRS 2018 01
42.	741 42-0021	Svorka připojovací SP	ks	2,0	CS ÚRS 2018 01
43.	741 42-0021	Svorka na okegové žláby S0c	ks	16,0	CS ÚRS 2018 01
44.	741 42-0021	Svorka zkušební S2a	ks	14,0	CS ÚRS 2018 01
45.	741 42-0022	Svorka na potrubí ST 03	ks	11,0	CS ÚRS 2018 01
46.	741 42-0022	Svorka na potrubí ST 05	ks	2,0	CS ÚRS 2018 01
47.	741 42-0021	Svorka páska - drát SR 3a	ks	30,0	CS ÚRS 2018 01
48.	741 42-0022	Svorka páska - páska SR 2a	ks	6,0	CS ÚRS 2018 01
49.	741 42-0103	Držák oddáleného hromosvodu	ks	4,0	CS ÚRS 2018 01
50.	741 42-0121	Izolační tyč pro vodič 430mm	ks	4,0	CS ÚRS 2018 01
51.	741 42-0021	Pneptěra vedení do zdíva plastová, na hmoždinku, délka 40mm	ks	180,0	CS ÚRS 2018 01
52.	741 42-0054	Tvarování prvků	ks	20,0	CS ÚRS 2018 01
53.	741 42-0083	Štítky k označení svodů	ks	14,0	CS ÚRS 2018 01
54.		Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0.3x15mm	ks	5,0	Průměrná tržní cena v roce 2019
55.	741 42-0031	Zemnicí svorka ZSA 16, pro zemnicí pássek	ks	20,0	CS ÚRS 2018 01

330. Rozváděče a instalační přístroje

1	741 21-0002	Univerzální skříň měření USM standard ČEZ, do výklenku	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
2	741 21-0002	Rozvodnice plastová 56 modulů, 4x14, ma emítku, 63A - kód EL331.015 - dle knihy specifikací	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
3	741 21-0002	Rozvodnice oceloplechová 72 modulů, 3x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.052 - dle knihy specifikací	ks	2,0	CS ÚRS 2018 01
4	741 21-0002	Rozvodnice oceloplechová 120 modulů, 5x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.054 - dle knihy specifikací	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
5	741 21-0201	Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x1800x300, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.101 dle knihy specifikací	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
6	741 21-0201	Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 800x1800x300, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.103 dle knihy specifikací	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
7	741 21-0201	Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x1800x400, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.108 dle knihy specifikací	ks	3,0	CS ÚRS 2018 01
8	741 21-0301	Kompenzační rozvaděč modulární do 150 kVAr, skříňový, 600x2000x400mm	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
9	741 31-2501	Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1-pól - kód EL332.054 dle knihy specifikací	ks	4,0	CS ÚRS 2018 01
10	741 31-2501	Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-pól - kód EL332.055 dle knihy specifikací	ks	14,0	CS ÚRS 2018 01
11	741 31-2501	Pojistkový odpínač, poj. vložka 14x51, 63A, 3-pól - kód EL332.056 dle knihy specifikací	ks	8,0	CS ÚRS 2018 01
12	741 31-2501	Pojistkový odpínač, poj. vložka 22x58, 125A, 3-pól - kód EL332.057 dle knihy specifikací	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
13	741 31-2501	Pojistkový odpínač, nožové vložky vel. C00, 160A, 3-pól - kód EL332.061 dle knihy specifikací	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
14	741 32-0041	Válcová pojistka 10x38 gG 6A	ks	16,0	CS ÚRS 2018 01
15	741 32-0041	Válcová pojistka 10x38 gG 16A	ks	3,0	CS ÚRS 2018 01
16	741 32-0041	Válcová pojistka 10x38 gG 25A	ks	27,0	CS ÚRS 2018 01
17	741 32-0041	Válcová pojistka 14x51 gG 40A	ks	21,0	CS ÚRS 2018 01
18	741 32-0041	Válcová pojistka 14x51 gG 50A	ks	3,0	CS ÚRS 2018 01
19	741 32-0041	Válcová pojistka 14x51 gG 63A	ks	3,0	CS ÚRS 2018 01
20	741 32-0041	Válcová pojistka 22x58 gG 80A	ks	3,0	CS ÚRS 2018 01
21.	741 32-0041	Nožová pojistka vel. C00 gL, gG 160A	ks	3,0	CS ÚRS 2018 01
22	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	8,0	CS ÚRS 2018 01
23.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	7,0	CS ÚRS 2018 01
24	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	3,0	CS ÚRS 2018 01
25.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	4,0	CS ÚRS 2018 01
26.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	4,0	CS ÚRS 2018 01
27.	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	82,0	CS ÚRS 2018 01
28	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
29.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	2,0	CS ÚRS 2018 01
30.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	5,0	CS ÚRS 2018 01
31.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	1,0	CS ÚRS 2018 01
32	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	2,0	CS ÚRS 2018 01

33.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333 005 dle knihy specifikací	ks	10,0		CS ÚRS 2018 01
34.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. B, 20A, 6kA - kód EL333 005 dle knihy specifikací	ks	4,0		CS ÚRS 2018 01
35.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. C, 20A, 6kA - kód EL333 005 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
36.	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. B, 25A, 6kA - kód EL333 005 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
37.	741 32-0171	Jistič trojpólový, char. B, 32A, 6kA - kód EL333 005 dle knihy specifikací	ks	8,0		CS ÚRS 2018 01
38.	741 32-0171	Jistič trojpólový, char. B, 40A, 6kA - kód EL333 005 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
39.	741 32-0171	Jistič trojpólový, char. B, 50A, 6kA - kód EL333 005 dle knihy specifikací	ks	4,0		CS ÚRS 2018 01
40.	741 32-0382	Napěťová spoušť k jističům, chráničům 230V AC	ks	15,0		CS ÚRS 2018 01
41.	741 32-0382	Pomocný spínač k jističům	ks	10,0		CS ÚRS 2018 01
42.	741 32-1031	Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 25A, 10kA - kód EL 334 003 dle knihy specifikací	ks	9,0		CS ÚRS 2018 01
43.	741 32-1041	Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 10kA - kód EL 334 003 dle knihy specifikací	ks	8,0		CS ÚRS 2018 01
44.	741 32-1001	Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL 334 102 dle knihy specifikací	ks	8,0		CS ÚRS 2018 01
45.	741 32-1001	Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL 334 102 dle knihy specifikací	ks	33,0		CS ÚRS 2018 01
46.	741 32-2021	Kombinovaný svodič přepětí, typ 1+2, AC 350V, 12,5kA, TN-C - kód EL335 005 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
47.	741 32-2111	Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, TN-S, varistor - kód EL335 051 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
48.	741 33-0731	Multifunkční čas. relé pro montáž do instalační krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód EL336 053 dle knihy specifikací	ks	14,0		CS ÚRS 2018 01
49.	741 33-0741	Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, cenní, 16A/250V - kód EL336 101 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
50.	741 31-1001	Impulzní relé elektronické, 16A/250V, 1 přepínací kontakt - kód EL336 121 dle knihy specifikací	ks	7,0		CS ÚRS 2018 01
51.	741 33-0042	Instalační slykač, 63A, 230V AC, 4 rozpinací kontakty - kód EL336 045 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
52.	741 32-0202	Jistič kompaktní do 250A, trojpólový, char. D, 36kA - kód EL333 105 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
53.	741 32-0202	Jistič kompaktní do 250A, trojpólový, 36kA blok odpináče - kód EL333 105 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
54.	741 32-0202	Jistič kompaktní do 630A, trojpólový, 36kA blok odpináče 400A - kód EL333 121 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
55.	741 32-0202	Jistič kompaktní do 630A, trojpólový, char. D, 36kA, nadproudová spoušť 400A, popěťová spoušť - kód EL333 121 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
56.	741 31-0561	Vypínač 3-pólový, 40A - kód EL339 003 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
57.	741 31-0561	Vypínač 3-pólový, 63A - kód EL339 003 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
58.	741 33-1032	Digitální elektroměr nepřímý, x/5A, 3-fázový, DIN lišta, 1 tarif, Mbus - kód EL 337 051 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
59.	741 31-0042	Tricíťový monitor síle - kód EL 339 601 dle knihy specifikací	ks	4,0		CS ÚRS 2018 01
60.	741 35-0001	Měřicí transformátor proudu 400/5A, 5VA, 0,5S	ks	7,0		CS ÚRS 2018 01
61.	741 35-0001	Měřicí transformátor proudu 400/5A, 10VA, 0,5S	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
340. Domovní elektroinstalační materiál						
1.	741 31-0101	Spínač jednopólový, řazení 1; pro vícenásobný rámeček, komplet (přístroj + kryt + rámeček), barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL 341 001 dle knihy specifikací	ks	58,0		CS ÚRS 2018 01
2.	741 31-0101	Spínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, IP44, barva bílá, včetně rámečku, bezšroubové svorky - kód EL341 001 dle knihy specifikací	ks	11,0		CS ÚRS 2018 01
3.	741 31-0102	Spínač dvoupólový, řazení 2; 16A, barva bílá, komplet (přístroj + kryt + rámeček), bezšroubové svorky - kód EL341 012 dle knihy specifikací	ks	4,0		CS ÚRS 2018 01
4.	741 31-0112	Ovladač zapínací, řazení 1/0; pro vícenásobný rámeček, komplet (přístroj + kryt + rámeček), barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341 006 dle knihy specifikací	ks	57,0		CS ÚRS 2018 01
5.	741 31-0121	Přepínač sériový, řazení 5; pro vícenásobný rámeček, komplet (přístroj + kryt + rámeček), barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341 005 dle knihy specifikací	ks	27,0		CS ÚRS 2018 01
6.	741 31-0121	Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, IP44, barva bílá, včetně rámečku, bezšroubové svorky - kód EL341 005 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
7.	741 31-0122	Přepínač střídavý, řazení 6; pro vícenásobný rámeček, komplet (přístroj + kryt + rámeček), barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341 003 dle knihy specifikací	ks	25,0		CS ÚRS 2018 01
8.	741 31-0122	Přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, IP44, barva bílá, včetně rámečku, bezšroubové svorky - kód EL341 003 dle knihy specifikací	ks	4,0		CS ÚRS 2018 01
9.	741 31-0125	Přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6, pro vícenásobný rámeček, komplet (přístroj + kryt + rámeček), barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341 007 dle knihy specifikací	ks	6,0		CS ÚRS 2018 01
10.	741 31-0125	Přepínač křížový, řazení 7; pro vícenásobný rámeček, komplet (přístroj + kryt + rámeček), barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341 004 dle knihy specifikací	ks	6,0		CS ÚRS 2018 01
11.	741 31-0001	Spínač jednopólový, řazení 1, IP 44, barva bílá, povrchová montáž, barva bílá - kód EL341 021 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
12.	741 31-0022	Přepínač střídavý, řazení 6; IP 44, barva bílá, povrchová montáž, barva bílá - kód EL341 023 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01

13.	741 31-0211	Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; skleněný kryt - včetně popisu - kód EL341 101 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
14.	741 31-0211	Hříbkové stop tlačítko, s arelací, komplet; 250V/2A - kód EL341 111 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
15.	741 31-3001	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky - kód EL342 001 dle knihy specifikací	ks	298,0		CS ÚRS 2018 01
16.	741 31-3001	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL342 001 dle knihy specifikací	ks	47,0		CS ÚRS 2018 01
17.	741 31-3005	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky; ochrana proti přepětí - kód EL342 051 dle knihy specifikací	ks	20,0		CS ÚRS 2018 01
18.	741 31-3072	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; povrchová montáž; barva bílá - kód EL342 071 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
19.	741 31-3151	Zásuvka trojpolová průmyslová; řazení 3P+N+PE 16A 400V; IP 44 - kód EL342 101 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
20.	741 31-0412	Spínač trojpolový; průmyslový; IP65; 25A - kód EL341 201 dle knihy specifikací	ks	14,0		CS ÚRS 2018 01
21.	741 31-0413	Spínač trojpolový; průmyslový; IP65; 40A - kód EL341 202 dle knihy specifikací	ks	9,0		CS ÚRS 2018 01
22.	741 31-0413	Spínač trojpolový; průmyslový; IP65 63A - kód EL341 203 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
23.	741 23-1014	Ekvipimentární svorkovnice 4x 2,5-6; 6x 4-16; 2x 10-95; 1x pásek 30/4 - kód EL316 010 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
24.	741 33-0744	Prostorový termostat; 10A/250V; +5 - +35°C; IP54 - kód EL336 201 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01
25.	741 31-4003	Svorkovnice páličková s krytem; s odlehčovací sponou; komplet (přístroj + rámeček); bílá - kód EL344 001 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01

350. Svítidla a osvětlovací zařízení

1.	741 37-2051	LED svítidlo "A", přisazené kruhové; opálový kryt; 14W; 1400lm; IP44 3000K; včetně recykli poplatků - kód EL351 010 dle knihy specifikací	ks	6,0		CS ÚRS 2018 01
2.	741 37-2051	LED svítidlo "B", přisazené kruhové; opálový kryt; 27W; 2700lm; 3000K; včetně recykli poplatků - kód EL351 011 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
3.	741 37-2101	LED svítidlo "C1", vestavné; průměr 150mm; korpus Al; 10W; 1000lm; 3000K; kryt opál; IP43 - kód EL351 051 dle knihy specifikací	ks	29,0		CS ÚRS 2018 01
4.	741 37-2101	LED svítidlo "C2", vestavné; průměr 240mm; korpus Al; 15W; 1500lm; 3000K; kryt opál; IP43 - kód EL351 052 dle knihy specifikací	ks	18,0		CS ÚRS 2018 01
5.	741 37-2112	LED svítidlo "E", vestavné; čtverec 600mm; korpus Al; 34W; 4100lm; 3800K; kryt nanoprizma; včetně recyklačních poplatků - kód EL351 061 dle knihy specifikací	ks	85,0		CS ÚRS 2018 01
6.	741 37-2112	LED svítidlo "H", vestavné; 300x600mm; korpus Al; 17W; 1750lm; 3800K; kryt nanoprizma; včetně recyklačních poplatků - kód EL351 06C dle knihy specifikací	ks	71,0		CS ÚRS 2018 01
7.	741 37-2112	LED svítidlo "I", vestavné; 300x600mm; korpus Al; 26W; 2500lm; 2900K; kryt nanoprizma; včetně recyklačních poplatků - kód EL351 06S dle knihy specifikací	ks	21,0		CS ÚRS 2018 01
8.	741 37-2062	LED svítidlo "K", přisazené; 150x1210; 37W; 4450lm; 3000K; matná mřížka; včetně recykli poplatků - kód EL351 131 dle knihy specifikací	ks	13,0		CS ÚRS 2018 01
9.	741 37-2062	LED svítidlo "L", přisazené; 150x1510; 41W; 5350lm; 3000K; matná mřížka; včetně recykli poplatků - kód EL351 132 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
10.	741 37-2062	LED svítidlo "M", přisazené; 240x1210; 26W; 3300lm; 4000K; kryt opál; včetně recykli poplatků - kód EL351 022 dle knihy specifikací	ks	29,0		CS ÚRS 2018 01
11.	741 37-1104	Svítidlo zářivkové "O" průmyslové; zářivka T5 2x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352 103 dle knihy specifikací	ks	23,0		CS ÚRS 2018 01
12.	741 37-1104	Svítidlo zářivkové "P" průmyslové; zářivka T5 2x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352 106 dle knihy specifikací	ks	3,0		CS ÚRS 2018 01
13.	741 37-1102	Svítidlo zářivkové "R" průmyslové; zářivka T5 1x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352 105 dle knihy specifikací	ks	7,0		CS ÚRS 2018 01
14.	741 37-2062	LED svítidlo "S", přisazené; 110x630; 34W; 4200lm; 4000K; IP54; kryt opál; včetně recykli poplatků - kód EL351 120 dle knihy specifikací	ks	16,0		CS ÚRS 2018 01
15.	741 37-2112	LED svítidlo "V", vestavné; vyztužená mřížka; čtverec 600mm; ocelové tělo; 30W; 3745lm; 4000K; včetně recyklačních poplatků - kód EL351 310 dle knihy specifikací	ks	6,0		CS ÚRS 2018 01
16.	741 37-2061	Nouzové svítidlo LED "N1", 2W, přisazené; centrální bat.; piktogram; včetně recyklačního poplatku - kód EL357 020 dle knihy specifikací	ks	14,0		CS ÚRS 2018 01
17.	741 37-2061	Nouzové svítidlo LED "N2", 3W; 370lm; centrální baterie; optika univerzální; stropní montáž; včetně recykli poplatku - kód EL357 051 dle knihy specifikací	ks	9,0		CS ÚRS 2018 01
18.	741 37-2101	Nouzové svítidlo LED "N3", 3W; 390lm; centrální baterie; optika univerzální; vestavná montáž; včetně recykli poplatku - kód EL357 063 dle knihy specifikací	ks	15,0		CS ÚRS 2018 01

350. Náhradní zdroje

1.	741 35-0001	Zdroj na DIN lištu s funkcí nabíječky; 24V DC; 40W - kód EL392 010 dle knihy specifikací	ks	1,0		CS ÚRS 2018 01
2.	741 36-1051	Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah / 12V - kód EL392 015 dle knihy specifikací	ks	2,0		CS ÚRS 2018 01

Montáže, zkoušky a revize

1.	741 81-0003	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 81-0011	Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 82-0012	Měření zemního odporu zemnicí silé délky pásku přes 100 do 200m	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
4.	741 36-0432	Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod.	ks	30,0			CS ÚRS 2018 01
5.	741 92-0052	Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěrném průchodu II. Přes 150 do 300mm	m	2,0			CS ÚRS 2018 01
6.		Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
7.		Demontáž stávajícího zařízení	hod	120,0			CS ÚRS 2018 01
8.		Odvoz demontovaného zařízení na skládku	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01

Zemní a pomocné stavební práce							
1.	460 68-0162	Vybouření otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm	ks	20,0			CS ÚRS 2018 01
2.	460 68-0162	Vybouření otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m ² a tloušťky přes 45 do 60 cm	ks	10,0			CS ÚRS 2018 01
3.	460 68-0402	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikostí 10x10x8cm	ks	165,0			CS ÚRS 2018 01
4.	460 68-0592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm	m	300,0			CS ÚRS 2018 01
5.	460 68-00593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm	m	100,0			CS ÚRS 2018 01
		Úprava stávajícího rozvaděče v SO2	ks	1,0	9 660,00	9 660	

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
SO-03 - Budova technického zázemí						18 861
Silnoproudé rozvody, rev. 02						
310. Elektroinstalační úložný materiál						
1	741 11-2063 Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71 mm, šlivercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací	ks	22,0			CS ÚRS 2018 01
2	741 11-2101 Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
3	741 11-2111 Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
4	741 11-2022 Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm - kód EL311.022 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
5	741 11-2111 Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm - kód EL311.101 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
6	741 11-2111 Krabice požárně odolná, se zachováním funkčnosti při požáru, 126x126mm, hloubka 77mm, P90-R	ks	2,0	1 250 05	2 500	CS ÚRS 2023 01
320. Kabely a vodiče						
1	741 12-0002 Vodič instalační CY 10 zel/žl pod omítku	m	50,0			CS ÚRS 2018 01
2	741 12-0005 Vodič instalační CY 25 zel/žl pod omítku	m	50,0			CS ÚRS 2018 01
3	741 12-2015 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku	m	170,0			CS ÚRS 2018 01
4	741 12-2015 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	380,0			CS ÚRS 2018 01
5	741 12-2016 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku	m	250,0			CS ÚRS 2018 01
6	741 12-2031 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod omítku	m	90,0			CS ÚRS 2018 01
7	741 12-2611 Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5, pevně	m	40,0			CS ÚRS 2018 01
8	741 13-0001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm²	ks	130,0			CS ÚRS 2018 01
9	741 41-0021 Zemnicí pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi	m	110,0			CS ÚRS 2018 01
10	741 41-0041 Zemnicí drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi	m	15,0			CS ÚRS 2018 01
11	741 42-0011 Drát AlMgSi Ø8, montáž bez porpěr	m	150,0			CS ÚRS 2018 01
12	741 42-0021 Svorka univerzální SU	ks	65,0			CS ÚRS 2018 01
13	741 42-0021 Svorka připojovací SP	ks	12,0			CS ÚRS 2018 01
14	741 42-0021 Svorka univerzální s jednou příložkou SUF	ks	6,0			CS ÚRS 2018 01
15	741 42-0021 Svorka zkušební SZA	ks	5,0			CS ÚRS 2018 01
16	741 42-0021 Svorka k jímání tyčí SJ 1	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
17	741 42-0005 Jímací tyč s rovným koncem 2m	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
18	741 42-0051 Držák ochranné trubky, jen dodávka	ks	10,0			CS ÚRS 2018 01
19	741 42-0051 Ochranná trubka 1,7m, montáž s držáky do zdiva	ks	5,0			CS ÚRS 2018 01
20	741 42-0021 Podpěra vedení na ploché síťce PV21d	ks	120,0			CS ÚRS 2018 01
21	741 42-0021 Svorka zkušební SZA	ks	5,0			CS ÚRS 2018 01
22	741 42-0103 Držák oddáleného hromosvodu	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
23	741 42-0121 Izolační tyč pro vodič 430mm	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
24	741 42-0021 Podpěra vedení do zdiva plastová, na hmoždinku, délka 50mm	ks	15,0			CS ÚRS 2018 01
25	741 42-0054 Tvarování prvků	ks	30,0			CS ÚRS 2018 01
26	741 42-0083 Štítky k označení svodů	ks	7,0			CS ÚRS 2018 01
27	Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm	ks	2,0			Průměrná tržní cena v roce 2019
28	741 42-0031 Zemnicí svorka ZSA 16, pro zemnicí pásek	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
330. Rozvaděče a instalační přístroje						
1	741 21-0002 Rozvodnice oceloplechová, 72 modulů, 3x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.052 - dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
2	741 21-0002 Rozvodnice oceloplechová, 96 modulů, 4x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.053 - dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
3	741 31-2501 Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1-pól - kód EL332.054 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
4	741 32-0041 Válcová pojistka 10x38 gG 6A	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
5	741 32-0101 Jistič jednopólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
6	741 32-0101 Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
7	741 32-0101 Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
8	741 32-0101 Jistič jednopólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
9	741 32-0101 Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	8,0			CS ÚRS 2018 01
10	741 32-0101 Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	10,0			CS ÚRS 2018 01
11	741 32-0161 Jistič trojpólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
12	741 32-0161 Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	6,0			CS ÚRS 2018 01
13	741 32-1041 Proudový chránič 4-pólový, 30mA 40A 10kA - kód EL 334.003 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
14	741 32-1001 Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL 334.102 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
15	741 32-1001 Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL 334.102 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
16	741 32-2111 Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, TN-S, varistor - kód EL335.051 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01

17	741 33-0731	Multi funkční čas, relé pro montáž do instalační krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód EL336 053 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
18	741 33-0741	Spínač hodiny digitální, 1 kanálové, denní, 16A/250V, ASTRO funkce - kód EL336 105 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
19	741 33-0042	Instalační stykač, 25A, 230V AC, 4 zapínací kontakty - kód EL336 032 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
20	741 31-0561	Vypínač 3-pólový, 40A, podpětová spoušť - kód EL339 003 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
21	741 33-1032	Digitální elektroměr přímý, 63A, 3-fázový, DIN lišta, 1 tarif - kód EL 337.010 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
22	741 33-0744	Analogový termostat na DIN lištu, rozsah 5 - 40°C, výstup 16A/250V, včetně tepelného čidla - kód EL336 211	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
23	741 33-0042	Pomocné relé 16A, 24 AC/DC, 1 přep. kontakt	ks	7,0	1 023,00	7 161	CS ÚRS 2023 01
		Úprava rozvodnice sekce práce demontáže	hod	20,0	460,00	9 200	
		340. Domovní elektroinstalační materiál					
1.	741 31-0101	Spínač jednopólový, řazení 1; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341 001 dle knihy specifikací	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 31-0112	Ovladač zapínací; řazení 1/0, pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341 006 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 31-0121	Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341 005 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
4.	741 31-0122	Přepínač sřídavý, řazení 6; pod omítku; IP44; barva bílá, včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL341 003 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
5.	741 31-0211	Tisícilíkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; skleněný kryt; včetně popisu - kód EL341.101 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
6.	741 31-3001	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE, pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky - kód EL342 001 dle knihy specifikací	ks	6,0			CS ÚRS 2018 01
7.	741 31-3001	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE, IP44; barva bílá, včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL342 001 dle knihy specifikací	ks	30,0			CS ÚRS 2018 01
8.	741 31-3005	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE, pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky, ochrana proti přepětí - kód EL342.051 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
9.	741 31-3151	Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V, IP 44 - kód EL342 101 dle knihy specifikací	ks	6,0			CS ÚRS 2018 01
10.	741 31-1003	Spínač automatický se snímačem pohybu; IP55; úhel pokrytí 240°; oblast zachycení 12m dopředu, 10m do stran; spínací prvek relé - kód EL343 005 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
11.	741 23-1014	Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-95, 1x pásek 30x4 - kód EL316 010 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
12.	741 31-4003	Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovací sponou, komplet (přístroj + rámeček), bílá - kód EL344 001 dle knihy specifikací	ks	9,0			CS ÚRS 2018 01

344. Ostatní

1.		Přímotopný konvektor 1000 W, IP 24, elektronický termostat	ks	3,0			Průměrná tržní cena v roce 2021
2.		Přímotopný konvektor 1500 W, IP 24, elektronický termostat	ks	3,0			Průměrná tržní cena v roce 2021
3.		Přímotopný konvektor 2000 W, IP 24, elektronický termostat	ks	2,0			Průměrná tržní cena v roce 2021

350. Svítidla a osvětlovací zařízení

1.	741 37-2051	LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opalový kryt, 27W, 2700lm, 3000K, včetně recykli poplatků - kód EL351 011 dle knihy specifikací	ks	4,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 37-2062	LED svítidlo "K", přisazené, 150x1210, 37W, 4450lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykli poplatků - kód EL351 131 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 37-1104	Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, zářivka T5 2x28W, přisazené, IP 65, elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352 106 dle knihy specifikací	ks	13,0			CS ÚRS 2018 01
4.	741 37-1102	Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W, přisazené, IP 65, elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352 105 dle knihy specifikací	ks	12,0			CS ÚRS 2018 01
5.	741 37-2061	Nouzové svítidlo LED "NZ", 2W, 270lm, 1h, svítící při výpadku, přisazené, včetně rec. popl. - kód EL357 101 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01

360. Náhradní zdroje

1.		Náhradní zdroj, motorgenerátor 300 kVA/240 kW, Eurosilent s kapctou, zvětšená nádrž 950l, 400-230V, 50 Hz, ATS, řídicí panel automaticky, tlačítko "NOUZOVÝ STCP", 21hod provozu při zátěži 75%, sací a výdechová vzduchotechnika, včetně dopravy a instalace - kód EL391 010 dle knihy specifikací	ks	1,0			Průměrná tržní cena v roce 2019
2.	741 35-0001	Zdroj na DIN lištu s funkcí nabíječky, 24V DC, 40W - kód EL392 010 dle knihy specifikací	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 36-1051	Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah / 12V - kód EL393 015 dle knihy specifikací	ks	2,0			CS ÚRS 2018 01

Montáž, zkoušky a revize

1.	741 81-0003	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 lis Kč	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
2.	741 82-0011	Měření zemního odporu zemnicí silé oélky pásku do 100m	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01
3.	741 36-0432	Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod.	ks	3,0			CS ÚRS 2018 01
4.		Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,0			CS ÚRS 2018 01

Zemní a pomocné stavební práce

1.	460 68-0162	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0 0225m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm	ks	5,0		CS ÚRS 2018 01
2.	460 68-0402	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikostí 10x10x8cm	ks	22,0		CS ÚRS 2018 01
3.	460 68-0592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm	m	100,0		CS ÚRS 2018 01
4.	460 15-0153	Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3	m	26,0		CS ÚRS 2018 01
5.	460 42-1201	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm	m	26,0		CS ÚRS 2018 01
6.	460 56-0153	Zásyp kabelových rýh ručně, s uložení výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3	m	26,0		CS ÚRS 2018 01

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 60	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny : Madla ke vstupním dveřím Cena: 9.694,40,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele se nad rámec PD osadily 3 páry hliníkových madel ke vstupním dveřím do chodeb v SOO1. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		9.694,40,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.694,40,- Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:	
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:			

Změnový list č. 60

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 60 - Doplnění madel a reverz. zámku na vstupní dveře

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 13. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konstrukce zámečnické

9 694,40

411	767013	Kompletní D+M jednoho páru madel na vstupní dveře	soubor	3,000	3 190,00	9 570,00
367	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	95,700	1,30	124,40

Celkem

9 694,40

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 61

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny :

Okapový chodník u přístřešku na popelnice

Cena: 7.086,05,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna travnaté plochy na okapový chodník.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

-874,28,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

7.960,33Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

7.086,05,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č. 61

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR
Objekt: Venkovní objekty
Část: ZL 61 - Okapový chodník u přístřešku na popelnice

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 13. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				7 086,05		6,123
1		Zemní práce - Odpočty				-874,28		-0,001
17	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-15,230	13,00	-197,99	0,000	0,000
		"tráva"						
		-(6,5*0,97+5,25*1,7)		-15,230				
18	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-15,230	18,00	-274,14	0,000	0,000
19	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-15,230	19,00	-289,37	0,000	0,000
20	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,762	148,00	-112,78	0,001	-0,001
		-15,23*0,05		-0,762				
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 848,32		5,596
84	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	15,230	384,00	5 848,32	0,367	5,596
		"okapový chodník"						
		6,5*0,97+5,25*1,7		15,230				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 567,06		0,529
85	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,800	206,00	370,80	0,130	0,233
88	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	2,000	67,00	134,00	0,022	0,044
89	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,108	2 390,00	258,12	2,256	0,244
		1,8*0,2*0,3		0,108				
90	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	16,753	48,00	804,14	0,000	0,008
		"okapový chodník"						
		(6,5*0,97+5,25*1,7)*1,1		16,753				
998		Přesun hmot				544,95		
101	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	l	6,123	89,00	544,95	0,000	0,000
Celkem						7 086,05		6,123

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 62

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny:

SDK Skutečnost

Cena: 137.255,16,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě skutečných výměr a provedených prací dopočet SDK konstrukcí.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

137.255,16,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

137.255,16,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č. 62

Stavba: Nepl. Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 62 - Doplnění SDK konstrukcí dle skutečnosti

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 14. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

137 255,16

763

Konstrukce suché výstavby

137 255,16

221	763101853	Výřezání otvoru v sádkartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,02 do 0,05 m2	kus	39,000	97,44	3 800,16
-----	-----------	---	-----	--------	-------	----------

montážní otvory pro natažení kabelů k VZT

"m.č. 1.01" 4 4,000

"m.č. 1.07" 1 1,000

"m.č. 1.11" 2 2,000

"m.č. 1.12" 1 1,000

"m.č. 1.13" 1 1,000

"m.č. 1.24" 6 6,000

"m.č. 1.31" 2 2,000

"m.č. 1.37" 1 1,000

"m.č. 1.38" 1 1,000

"m.č. 1.48" 2 2,000

"m.č. 1.56" 8 8,000

"m.č. 1.87" 2 2,000

"m.č. 1.95" 8 8,000

Součet 39,000

Cena dle ÚRS 2023 01: 112x0,87

222	763132911	Vyspravení sádkartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivé přes 0,02 do 0,10 m2 desek všech typů	kus	39,000	323,64	12 621,96
-----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

39 39,000

Cena dle ÚRS 2023 01: 372x0,87

214	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	218,590	12,00	2 623,08
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

SDKP1+SDKP2 170,950

"čelo" 158,8*0,3 47,640

Součet 218,590

225	763131732	Čelo minerálního podhledu	m	15,000	359,31	5 389,65
-----	-----------	---------------------------	---	--------	--------	----------

"m.č. 1.01" 15 15,000

Cena dle ÚRS 2023 01: 413x0,87

216	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	18,500	260,00	4 810,00
-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

18,5 18,500

Cena dle SOD

217	7639001	Minerální podhled dle knihy specifikací AR 275 1001	m2	19,425	1 250,00	24 281,25
-----	---------	---	----	--------	----------	-----------

minerální podhled 600x1200 mm

18,5*1,05 19,425

Cena dle SOD

Změnový list č. 62

Stavba: Nepl. Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 62 - Doplnění SDK konstrukcí dle skutečnosti

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 14. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
223	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	9,350	615,96	5 759,23
		"kastlík v m.č. 2.02" 3,65		3,650		
		"kastlík v m.č. 1.14" 3,2		3,200		
		"kastlík v m.č. 1.37" 2,5		2,500		
		Součet		9,350		
		Cena dle ÚRS 2023 01: 708x0,87				
224	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	8,200	709,92	5 821,34
		"kastlík v m.č. 1.01" 5,2		5,200		
		"kastlík v m.č. 1.07" 3		3,000		
		Součet		8,200		
		Cena dle ÚRS 2023 01: 816x0,87				
226	763164555	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m2	92,160	725,58	66 869,45
		"světlíky" 92,16		92,160		
		Cena dle ÚRS 2023 01: 834x0,87				
220	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 319,760	4,00	5 279,04

Celkem

137 255,16

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 63
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	23.06.2023	
Předmět změny : Osvětlení 5 ks světel u vstupu Cena: 24.716,18 Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Doplnění venkovních světel ke zvýšení bezpečnosti obsluhy areálu. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	24.716,18 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24.716,18 Kč	Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík	Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman	Ing. Petr Jarý	
Datum:	Datum:	
Za zhotovitele:		
Ing. Miloš Cendelín		
Datum:		

Změnový list č. 63

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní rozvody silnoprůdu

Část: ZL 63 - doplnění svítidel u vstupu

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: V. Mokřý

Datum: 23. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 SO-35.3 - Venkovní osvětlení 24 716,18

D2 310. Elektroinstalační úložný materiál 2 298,00

2	741 11-2101	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací	ks	4,000	82,00	328,00
---	-------------	--	----	-------	-------	--------

pol. převzata z SO 01-005

4

4,000

77	741-31-R00	spínač automatic+snímač pohybu Tango 3299A-A12100, D+M	ks	1,000	1 970,00	1 970,00
----	------------	--	----	-------	----------	----------

D3 330. Rozváděče a instalační přístroje 10 686,50

5	741 12-0501	Kabel pryžový ohebný H05RR-F 3x1,5	m	70,000	33,00	2 310,00
---	-------------	------------------------------------	---	--------	-------	----------

70

70,000

75	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	50,000	41,23	2 061,50
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

(ÚRS 2023 01) 47,4 x 0,87

50

50,000

76	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	50,000	23,40	1 170,00
----	----------	---	---	--------	-------	----------

(ÚRS 2023 01) 26,9 x 0,87

50

50,000

74	741 32-1001	Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací	ks	1,000	2 195,00	2 195,00
----	-------------	--	----	-------	----------	----------

pol. převzata z SO 01-005

1

1,000

78	741-35-R00	Astrohodiny do rozváděče, D+M	ks	1,000	2 950,00	2 950,00
----	------------	-------------------------------	----	-------	----------	----------

D4 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 10 990,00

79	741-37-R00	D+M svítidlo LED 50W reflektor Floodlight 4000 K BK + Sensor	ks	1,000	2 590,00	2 590,00
----	------------	--	----	-------	----------	----------

80	741-38-R00	D+M svítidlo LED 50W reflektor Floodlight 4000 K IP65 WT	ks	3,000	2 040,00	6 120,00
----	------------	--	----	-------	----------	----------

81	741-39-R00	D+M svítidlo Toplight Flora 60 C LED 18W, 1530lm, IP 65	ks	1,000	2 280,00	2 280,00
----	------------	---	----	-------	----------	----------

OST Ostatní 741,68

82	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	2,500	296,67	741,68
----	---------	--	-----	-------	--------	--------

frézování, prostupy

(ÚRS 2023 01) 341 x 0,87

2,5

2,500

Změnový list č. 63

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní rozvody silnoproudu

Část: ZL 63 - doplnění svítidel u vstupu

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: V. Mokrý

Datum: 23. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

24 716,18

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 64
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny : Ochranné a nárazové prvky Cena: 41.256,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Doplnění a rozšíření ochrany rohů a zdí v budově SO 01. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
-35.000,- Kč		76.256,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
41.256,- Kč		Bez dopadu
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:		

Změnový list č. 64

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 64 - Ochranné a nárazové prvky-doplnění

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý

Datum: 14. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

41 256,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 256,00

137	953966121	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek madlo a svodidlo	m	32,000	390,00	12 480,00
		"ZX15" 32		32,000		
138	553430501	nárazové svodidlo dle knihy specifikací AR225.1014	m	35,200	1 430,00	50 336,00
		32*1,1		35,200		
139	953966122	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil	m	12,000	230,00	2 760,00
		"ZX 16" = 6 sloupků po 2 kusech				
		6*2		12,000		
140	553430531	profil ochranný rohový dle knihy specifikací AR 225.1015	ks	12,000	890,00	10 680,00
		Sleva	kpl	1,000	-35 000,00	-35 000,00

Celkem

41 256,00

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 65

Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava
Datum:	07.06.2023

Předmět změny :

Doplnění a úprava baterií s hadicemi

Cena: 9.132,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku provozovatele se nad rámec PD upravily 3 baterie. K nim byl doplněn přepínač pro osazení hadic, hadice s tryskou a držák na hadici. Zařízení sloužící k mytí kompenzačních pomůcek.

Dovětek AD:**Přílohy změnového listu:**

Příloha č.1 – rozpočet

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

9.132,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

9.132,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopaduNíže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Cendelín

Datum:

Změnový list č. 65

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 65 - Doplnění a úprava dřezových baterií s hadicemi

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Mokřý

Datum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 9 132,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 132,00

103	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (výlevka)	soubor	3,000	0,00	0,00
		stávající baterie				
		3		3,000		
114	725-001	zahradní hadice+koncovka	kus	3,000	1 289,00	3 867,00
		Doplnění stávající baterie				
		3		3,000		
115	725-002	mezikus pro přepínání na hadici	kus	3,000	435,00	1 305,00
116	725-003	držák sprchového setu	kus	3,000	220,00	660,00
117	725-004	Montáž příslušenství	soubor	3,000	1 100,00	3 300,00

Celkem 9 132,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 66	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny : Dorazy dveří - tykadla Cena: 25.784,90,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Doplnění venkovních dorazů balkonových dveří, které brání vyvrácení dveří, při nešetrné manipulaci. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č. 1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		25.784,90,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.784,90,- Kč			
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelík			
Datum:			

Změnový list č. 66

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Ubytovací budova

Část: ZL 66 - Doplnění dorazů k balkonovým dveřím

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Mokrý

Datum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

25 784,90

767

Konstrukce zámečnické

25 784,90

410	767012	Kompletní D+M dorazu balkonových dveří (tykadla), profil plochá ocel, šedý nátěr	ks	22,000	1 157,00	25 454,00
367	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	254,540	1,30	330,90

Celkem

25 784,90

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 67	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	07.06.2023		
Předmět změny : Okap a svod na přístřešek pro popelnice Cena: 8.041,37,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Doplnění okapu se svodem zaústěným do sběrného žlábků. Zlepšení odvodu vody s absencí vlhnutí zdi přístřešku na odpady. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		8.041,37,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.041,37,- Kč		Bez dopadu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman		Ing. Petr Jarý	
Datum:		Datum:	
Za zhotovitele:			
Ing. Miloš Cendelín			
Datum:			

Změnový list č. 67

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4-bez DZR

Objekt: Venkovní objekty

Část: ZL 67 - Doplnění okapu a svodu na přístřešek na popelnice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

8 041,37

764

Konstrukce klempířské

8 041,37

139	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	8,600	539,40	4 638,84
-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

ÚRS 2023 01 = 620 x 0,87

8,6

8,600

140	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,200	789,09	2 525,09
-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

141	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	605,52	605,52
-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

ÚRS 2023 01 = 696 x 0,87

1

1,000

142	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	0,000	4 158,60	0,00
-----	-----------	--	-----	-------	----------	------

114	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	77,690	3,50	271,92
-----	-----------	--	---	--------	------	--------

Celkem

8 041,37

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 68
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	07.06.2023	
Předmět změny : Odvod kondenzátu z potrubí VZT z m.č.1.10, 1.07 Cena: 8.336,53,-Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Chyba projektu, doplnění odvodu kondenzátu ze VZT zařízení. Dovětek AD: Přílohy změnového listu: Příloha č.1 – rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč		8.336,53,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
8.336,53,- Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za technický dozor stavebníka: Ing. Tomáš Pazdera Datum:
Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:
Za zhotovitele: Ing. Miloš Cendelín Datum:		

Změnový list č. 68

Stavba: Nepl. Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Ubytovací budova
Podčíslo: ZL 68 - Odvod kondenzátu VZT v m.č. 1.10. a 1.07

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokřý
Datum: 14. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 694,53

763 Konstrukce suché výstavby 2 694,53

230	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,178	756,90	2 405,43
-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

kastlík nad kuchyňskou linku v m.č. 1.07

2,05*1,05+2,05*0,5

3,178

Cena ÚRS 2023 01: 870x0,87

228	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,178	58,37	185,50
-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

3,178

3,178

Cena ÚRS 2023 01: 67,10x0,87

220	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	25,900	4,00	103,60
-----	-----------	---	---	--------	------	--------

M Práce a dodávky M 830,00

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 830,00

231	24M-001	D+M víčka s vyústkou pro hadici - na spodní úroveň VZT potrubí	ks	2,000	415,00	830,00
-----	---------	--	----	-------	--------	--------

HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 812,00

232	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	4,000	383,00	1 532,00
-----	---------	--	-----	-------	--------	----------

vysekání rýh v omítce pro hadice VZT, úklid

4

4,000

233	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,000	410,00	3 280,00
-----	---------	--	-----	-------	--------	----------

zaházení rýh, oprava sádrové omíty, výmalba

8

8,000

Celkem 8 336,53

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	147 874 757,47 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 4 014 747,57 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 084 033,83 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 4 014 747,57 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 084 033,83 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 098 781,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	5 098 781 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,45 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	147 874 757,47 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 406 905,81 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 406 905,81 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	147 874 757,47 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 055 032,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 284 408,29 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 963 642,31 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 108 035,75 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 391 439,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 514 021,46 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 7 410 113,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 906 465,50 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	147 874 757,47 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 406 905,81 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 7 410 113,58 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		POSOUZENÍ:
		Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,32 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 4 014 747,57 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 084 033,83 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 930 713,74 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	147 874 757,47 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	149 645 381,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	150 500 988,01 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	152 785 311,36 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	155 716 025,10 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	155 716 025,10 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Marek Pavlík