

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.01.2022 ve znění dodatku č. 1 a č. 2

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: I [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (03.04.2023)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	21 týdnů od termínu určeného zadavatelem (10.09.2023)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (22.10.2023)
Přerušění prací		14.07.2023 – 28.07.2023

Doba realizace Díla	21 týdnů + 6 týdnů
---------------------	--------------------

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne



.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	36537
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	25.01.2022

Číslo změny :

3

Název stavby :

III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460

Název objektu :

SO 251 Opěrná zeď

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS PROJEKT s.r.o., Forsterova čp. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Popis a zdůvodnění změny :

SO 251 Opěrná zeď při zemních pracích na opěrné zdi ve 14 dilatačním úseku byla obnažena část vodovodního potrubí v korytě řeky Labe. Zástupce společnosti MěVaK Vrchlabí posoudil technický stav vodovodního potrubí v místě budoucí opěrné zdi jako havarijní a navrhl rekonstrukci vodovodu. Demontáž stávajícího vodovodního řadu a položení nového řadu odhaduje zástupce MěVaKu na cca 14 dní, zahájení prací od 14.07 a dokončení do 28.07.2023. Zhotovitel požádal o claim - přerušení prací na 2 týdny, z důvodu, že práce na vodovodu přímo ovlivňují průběh stavebních prací na záporovém pažení a vrtání mikropilot pro opěrnou zeď. Doba výstavby se nemění, cena stavby se nemění. Jedná se o přerušení způsobené stavem vodovodního řadu, který nebyl zadavateli znám. Stavební práce provede správce sítě, kterým není zadavatel této veřejné zakázky, na vlastní náklady. Potřeba přerušení a provedení prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Délka doby realizace stavby zůstává v délce 21 týdnů + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1. Žádost zhotovitele o přerušení prací Claim č. 2 a odpověď Správce stavby
2. Vyjádření MěVaK Vrchlabí p. o.
3. Harmonogram po změně

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vicepráce		
35 267 481,36 Kč	36 900 791,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 900 791,78 Kč	
Součet cen změn od počátku stavby vč. změny č. 3		0,00 Kč	1 633 310,42 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Petr Sedláčik	26 -07- 2023
Projektant (autorský dozor):	MDS s.r.o.	Miloš Bednář, Dis.	
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	26 -07- 2023
Technický dozor stavebníka:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	26 -07- 2023
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jaroslava Valentová	26 -07- 2023



EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka

Vyřizuje/linka
Buřval Marek

Hradec Králové
13.7.2023

Stavba: „III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460“

Oznámení claimu č. 2 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.8, 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4

Vážený pane inženýre Jelínku,

Na základě sdělení společnosti Vodovody a kanalizace Vrchlabí – příspěvková organizace, ze dne 10.7.2023, byly zjištěny následující nepředvídatelné fyzické podmínky na Staveništi, které jsme ani s náležitou péčí nemohli předpokládat. Na základě tohoto sdělení je nutné provést rekonstrukci části vodovodního řadu, který se nachází ve 14. dilatačním celku opěrné zdi. Provozovatel tohoto zařízení předpokládá dobu realizace v termínu od 14.7. – 28.7.2023. Jedná se o práce, které přímo ovlivňují průběh stavebních prací na záporovém pažení a opěrné zdi SO 251. Z důvodu technologie provádění prací a bezpečnosti práce nelze stavební práce na opěrné zdi provádět v souběhu s přeložkou vodovodního řadu.

Na základě výše uvedeného vznikají Zhotoviteli překážky v provádění Díla a nelze pokračovat v realizaci Díla dle Harmonogramu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změny oproti zadávací dokumentaci, které nebylo možné z našeho pohledu předpokládat a jde o riziko Objednatele, oznamujeme Vám tímto v důsledku uvedených skutečností podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek:

- přerušení prací a prodloužení termínu Doby pro dokončení Stavby a Díla o dva týdny (aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto Claimu)

S ohledem na požadované kroky potřebné pro administraci změn jsme připraveni poskytnout součinnost k jednání v této záležitosti za účelem vydání potřebného pokynu a jejího konečného vyřešení v souladu se smlouvou o dílo.

S pozdravem

Buřval Marek – Hlavní stavbyvedoucí



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

EUROVIA CS, a.s.
p. Marek Buřval
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 489
503 41 Hradec Králové

V Hradci Králové 13.7.2023

Odpověď na žádost o přerušení stavebních prací „III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460“

Vážený pane Buřvale,
z důvodu popsaném ve vašem claimu č. 2 (rekonstrukce stávajícího vodovodu společnosti Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí p.o.) se stavební práce na výše uvedené stavbě přerušují, a to v termínu od 14.7. – 28.7.2023.



S pozdravem
Ing. Martin Jelínek
manažer projektů a staveb
správce stavby

Michal Rojšíl
VINCI Construction CS
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

Věc: Rekonstrukce vodovodu pro veřejnou potřebu při stavbě opěrné zdi – stavba na komunikaci
III/28624 Vrchlabí, v km 10,460, k. ú. Hořejší Vrchlabí.

Dne: 10. 7. 2023

Po technickém posouzení stavu vodovodního potrubí v místě vznikající nové opěrné zdi bylo zaměstnanci MěVaK Vrchlabí doporučeno vodovod zrekonstruovat. Montáž tohoto vodovodu by bylo možné provést na přelomu července a srpna pravděpodobně v týdnu od 14. – 28. 7. 2023. Rekonstrukce by byla realizována provozovatelem.

06



**MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
VRCHLABÍ**
příspěvková organizace
Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí
IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240

Kalenský Luděk
vedoucí provozu distribučních sítí



Městské vodovody
a kanalizace Vrchlabí,
příspěvková organizace
Nádražní 832
543 01 Vrchlabí



IC 49290240
DIČ CZ49290240
Organizace je zapsána v
Obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 1061



tel. +420 499 429 414
mob. +420 603 728 733



ludek.kalensky@mevakvr.cz
dat. schranka: mdvk534



www.mevakvr.cz

Název Díla: III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460

150 000,00 Kč

6 475 000,00 Kč

3 750 000,00 Kč

2 000 693,82 Kč

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací	03.04.2023
Termín přerušení prací	14.07.2023
Ukončení přerušení prací	28.07.2023
Opětovné zahájení prací	29.07.2023
Termín pro dokončení Stavby (=prací):	10.09.2023
Termín pro dokončení Díla:	22.10.2023
Doba realizace Díla:	21 týdnů + 8 týdnů