

Dodatek č. 2 ke smlouvě o SoD č. 33/2023/IN-5

I. Smluvní strany

Objednatel: **ZOO Dvůr Králové a. s.**
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČO: 27478246, **DIČ:** CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Haimy Hyjánkem, členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

Zhotovitel: **MEGAS s.r.o.**
Vážní č.p. 1003, 500 03 Hradec Králové 3
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 18 805
IČO : 25989421, **DIČ :** CZ25989421

jednající: Ing. Vladimírem Kvášem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 2522152/0800

II.

Účastníci tohoto Dodatku uzavřeli dne 13. 03. 2023 Smlouvu o dílo na **Generální opravu a úpravu pavilonu nosorožců č. 33/2023/IN-5**. Tento dodatek zohledňuje změnu závazku smlouvy dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), v platném znění.

III.

Tímto dodatkem se mění **Čl. IV. Termín realizace stavby** této smlouvy a to následovně:

Termín dokončení prací se prodlužuje **o 4 kalendářní týdny**, tj. dokončení stavebních prací (předání a převzetí díla) bude nejpozději do 32 kalendářních týdnů po zahájení st. prací.

Zdůvodnění: Termín byl posunut z důvodu níže uvedených víceprací (sanace stropní konstrukce).

IV.

Tímto dodatkem se mění také **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo ke změně rozsahu díla, tj. k tzv. **vícepracem ve výši 953 872,36 Kč bez DPH**, což činí **5,69%** z ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo. Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

V.

Podle předchozí dohody dle čl. IV. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo, po připočtení víceprací, mění na **17 704 278,36 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

VI.

1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou o dílo ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č.1

Příloha č.2 – zdůvodnění doby prodloužení termínu a aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Příloha č.3 – rozpočet změn s výpočty výměr

Příloha č.4 – rozbor určení jednotkových cen dodávek a prací bez číselného kódu programu KROS, označených v rozpočtu změn jako „R“ položky

*Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na **Generální opravu a úpravu pavilonu nosorožců č. 33/2023/IN-5** zůstávají tímto dodatkem nezměněny.*

Ve Dvoře Králové n. L.

V Hradci Králové

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
MVDr. Přemysl Rabas,
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Kváš, jednatel MEGAS s.r.o.

.....
Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek
člen představenstva