

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C, 1677.
se sídlem Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO 455 37 151
DIČ CZ45537151
zástupce Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12.07.2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-009554 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 7.2 a čl. 17 odst. 17.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

a) Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto – práce dle Změnového listu č. 1 a 3.

vícepráce: 1.937.419,27 Kč bez DPH

méněpráce: - 10.588,32 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 2.

vícepráce: 40.166,38 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **1.977.585,65 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 10.588,32 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1.966.997,33 Kč bez DPH.**
6. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím dle změnového listu č. 2 prodlužuje termín realizace zakázky **o 1 týden** dle čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy o dílo z důvodu zajištění odvozu a likvidace odpadu z uhelny.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

6.2. *Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:*

<i>Zahájení plnění</i>	<i>na Výzvu objednatele k zahájení plnění dle bodu 6.1</i>
<i>Dokončení stavebních prací</i>	<i>nejdéle do 17 měsíců a 1 týden od doručení výzvy k zahájení plnění</i>
<i>Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí</i>	<i>nejdéle do 5 týdnů od dokončení stavebních prací</i>

2. Čl. 7 odst. 7.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

<i>Cena celkem v Kč bez DPH</i>	<i>88.602.362,43 Kč</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>18.606.496,11 Kč</i>
<i>Cena celkem v Kč včetně DPH</i>	<i>107.208.858,54 Kč</i>

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 30.10.2023.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 3

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele dne:

Za zhotovitele dne:



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti VALC, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

věc:

ZL01

Stavba:	Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka		
Objekt:	Provedení mobilní kotelny		
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	10.9.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebylo řešeno

1.2 Popis nového řešení:

Instalace dočasné mobilní plynové kotelny.

2 Zdůvodnění změny:

Stávající funkční plynová kotelna je dle PD demontována , a prostor kotelny a navazující uhelny zbourán (nahrazen novou výstavbou).PD ani VV neuvažují se zajištěním náhradního zdroje pro dodávku tepla a TUV, který řeší v rámci ZL mobilní kotelna včetně připojení.

Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku :
zařazeno do odst.5

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 712 558,94 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		1 712 558,94 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka - dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	ZL01 - Provedení mobilní kotelny	EČO	
		Místo	Nová Paka
		IČO	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj INTERPLAN-CZ, s.r.o. VALC, s.r.o.	70889546	
Projektant		60722061	CZ60722061
Zhotovitel		45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.10.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 14 230,40	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 1 694 569,54	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 3 759,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 708 799,94	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 3 759,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 1 712 558,94																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 712 558,94</td> <td>359 637,38</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>2 072 196,32</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 712 558,94	359 637,38	Cena s DPH			2 072 196,32
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 712 558,94	359 637,38														
Cena s DPH			2 072 196,32														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka - dodatek č.1
 Objekt: ZL01 - Provedení mobilní kotelny

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: VALC, s.r.o
 Místo: Nová Paka

Zpracoval:
 Datum: 09.10.2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV							1 708 799,94	
D 731 Ústřední vytápění - Mobilní kotelna							1 651 340,00	
1	K	731R001	Kompletní protokolární odborná kontrola funkčnosti, provozuschopnosti a bezpečnosti systému	kpl	1,000	38 900,00	38 900,00	CN
2	K	731R002	Doprava mobilní kotelny, jeřábnické práce (montáž)	kpl	1,000	67 600,00	67 600,00	CN
3	K	731R003	Doprava mobilní kotelny, jeřábnické práce (demontáž)	kpl	1,000	67 600,00	67 600,00	CN
4	K	731R004	Odborný dohled, servis, pojištění kotelny 2x týdně	lýden	39,000	7 000,00	273 000,00	CN
5	K	731R005	Pronájem mobilní kotelny	c	10,000	95 000,00	950 000,00	CN
6	K	731R006	Dodávka a montáž flexi potrubí DN 91 včetně tepelné izolace	m	80,000	3 178,00	254 240,00	CN
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							25 455,04	
7	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované D 89x3,6	m	8,000	2 034,00	16 272,00	CS ÚRS 2023 02 x 0,9
8	K	733811255	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoisolačními loubicemi z PE tl. přes 20 do 40 mm DN přes 89 do 110 mm	m	8,000	362,70	2 901,60	CS ÚRS 2023 02 x 0,9
9	K	K1.909	Napouštění, tlakování a odvzdušnění vodního systému	hod	4,000	378,40	1 513,60	SOD
10	K	K1.910	Tlaková a dilatační zkouška vodního systému	ks	1,000	2 648,80	2 648,80	SOD
11	K	K1.912	Provozní zkouška vodního systému	hod	4,000	264,88	1 059,52	SOD
12	K	K1.913	Zkouška dle ČSN vodního systému	hod	4,000	264,88	1 059,52	SOD
D 767 Konstrukce zámečnické							32 004,90	
13	K	767851101	Montáž lávek - konstrukce (rám a rošly)	m	43,000	744,30	32 004,90	CS ÚRS 2023 02 x 0,9
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 759,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							3 759,00	
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost		3 759,000	1,00	3 759,00	SOD
Celkem							1 712 558,94	

NABÍDKA

č. 2023001

DODAVATEL

free heating s.r.o.

Na Perštýně 342/1
11000 Praha 1 Staré Město

Česká Republika
Miroslav Beneš

IČO : 09087087

DIČ : CZ09087087

Registrace : C 330664 vedená u Městského soudu v Praze

Datum vystavení

09/10/2023

Platné do

09/10/2023

ODBĚRATEL

VALC, s.r.o.

Pražská třída 13/84
500 04 Hradec Králové - Kukleny
Česká Republika

Lukáš Plevka

Požadovaný výkon 330 kW. Kotelna 2x 300kw 100% záloha včetně čerpadel.

Požadovaný výkon 330 kW kotelna má 100% zálohu. Kotelna je kompletně vybavená čerpadlem 2x Villo stratos a 2x expanzní nádrž.

Položka	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Kompletní protokolární odborná kontrola funkčnosti, provozuschopnosti a bezpečnosti systému	kpl	1	38 900,00 Kč	38 900,00 Kč
Doprava mobilní kotelny, jeřábnické práce (montáž)	kpl	1	67 600,00 Kč	67 600,00 Kč
Doprava mobilní kotelny, jeřábnické práce (demontáž)	kpl	1	67 600,00 Kč	67 600,00 Kč
Odborný dohled, servis, pojištění kotelny 2x týdně	týden	39	7 000,00 Kč	273 000,00 Kč
Pronájem mobilní kotelny	měsíc	10	95 000,00 Kč	950 000,00 Kč
Dodávka a montáž flexi potrubí DN 91 včetně tepelné izolace	m	80	3 178,00 Kč	254 240,00 Kč
				1 651 340,00 Kč

VYTVOŘIL

Miroslav Beneš

RAZITKO/PODPIS

ZMĚNOVÝ LIST

věc:

ZL02

Stavba:	Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka		
Objekt:	Zhotovení koridoru pro domov mládeže		
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	10.9.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

PD neřeší

1.2 Popis nového řešení:

Zajištění průchozího koridoru mimo oplocené staveniště k objektu jídelny a DM tak, aby byl zachován přístup mimo frekventované veřejné komunikace bez chodníků.

2 Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku provozovatele byl změněn / doplněn bezpečnostní koridor pro pěší návštěvníky domova mládeže.

Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku :
zařazeno do odst.6

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	40 166,38 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		40 166,38 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

--	--	--	--	--	--

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka - dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	ZL02 - Zhotovení koridoru pro domov mládeže	EČO	
		Místo	Nová Paka
		IČO	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj	70889546	
Projektant	INTERPLAN-CZ, s.r.o.	60722061	CZ60722061
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.09.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	11 508,64	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení stavenišť	0,00
2	Montáž	9 836,74	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	18 821,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	40 166,38	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	40 166,38
	DPH	% Základ daně DPH celkem
	snížená	15,0 0,00 0,00
	základní	21,0 40 166,38 8 434,94
	Cena s DPH	48 601,32
	E Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka - dodatek č.1
 Objekt: ZL02 - Zhotovení koridoru pro domov mládeže

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: VALC, s r o
 Místo: Nová Paka

Zpracoval:
 Datum: 14 9 2023

Č	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 345,38	
D		5	Komunikace pozemní				14 508,00	
1	K	564760101	Podklad z kameneva hrubého drceného vel 16-32 mm plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	52,000	279,00	14 508,00	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				6 837,38	
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,680	69,93	1 236,36	CS ÚRS 2023 02
3	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	176,800	31,68	5 601,02	CS ÚRS 2023 02
			17,68*10		176,800			
D		M	Práce a dodávky M				18 821,00	
D		21-M	Elektromontáže				18 821,00	
4	K	21-MR001	Osvětlení koridoru pro domov mládeže	kpl	1,000	18 821,00	18 821,00	
Celkem							40 166,38	

— MOBILNÍ OPLOČENÍ

//// KORIDOR PRO
DOPROV PLÁŠEŽE
ŠTĚRKOVÉ LOŽE
délka 40m
šířka 1,5m





VALC s.r.o.
Pražská 13
500 04 Hradec Králové

IČO 45537151
DIČ CZ45537151

Bankovní spojení
ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu 336268/0300

www.valc.hk.cz

zaps v OR Krajský soud HK oddíl C vložka 1677

ELEKTRO-SDRUŽENÍ spol. s.r.o.

Pardubická 857 / 22a
500 04 Hradec Králové
IČ: 259 398 74

6.10.2023

Objednávka číslo: 475-OBJ-005-2023/IV

Na základě cenové nabídky ze dne 3.10.2023 (viz příloha) u Vás objednáme na akci: „**Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka**“

Předmět: Dodávka a montáž osvětlení staveniště
Cena díla: 18.821,- Kč
Termín: 9.10. -13.10. 2023
Místo stavby: Kumburská č.p.740, 509 01 Nová Paka
Platební podmínky: splatnost faktur 60 dní
Záruční lhůta: 60 měsíců, po předání a převzetí bezvadného a funkčního díla

Kontakty: Lukáš Plevka, stavbyvedoucí, tel 602 411 761
Iveta Vohralíková, přípravař, tel: 602 645 169

Kontaktní email pro zasílání fakturace: [redacted]

Smluvní pokuty: Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v této objednávce z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Potvrzenou objednávkou zašlete zpět.

S pozdravem

[redacted]
Iveta Vohralíková
Příprava realizace



elektroinstalace a hromosvody

STAVBA: Nová Paka, sportovní hala pro tělesnou výchovu
INVESTOR: Královéhradecký kraj

REKAPITULACE	
Silnoproud	
Mezisoučet	
Podružný materiál	1,0%
PPV	6,0%
Doprava	3,6%
Ostatní	1,0%
HZS	hod.
Mezisoučet	
CENA bez DPH	
Daňový základ	15,0%

material

12 043,70

12 043,70

03.10.2023

Zakázka číslo:



WSTBYZ, s.r.l. s úřadovnou v Praze 1

montáž	celkem
5 395,70	17 439,40
5 395,70	17 439,40

Silnoproud

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	
Silnoproud				12 044 Kč	5 396 Kč		17 439,40	
Halogen LED 30W	ks	2,0	610,50	275,00	1221,00	550,00	885,50	1 771,00
Stožár s výloňníky pro halogeny	ks	1,0	4015,00	2035,00	4015,00	2035,00	6050,00	6 050,00
Rozvodná krabice	ks	1,0	97,70	60,70	97,70	60,70	158,40	158,40
Kabeláž	kpl.	1,0	330,00	165,00	330,00	165,00	495,00	495,00
Rozváděč IP65 vč. vybavení	kpl.	1,0	6380,00	935,00	6380,00	935,00	7315,00	7 315,00
Montáž	kpl.	1,0	0,00	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	1 650,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZL03

věc:

Stavba:	Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka		
Objekt:	Likvidace odpadu z uhelny		
Předkládá:	VALC, s.r.o.	Datum:	10.9.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	<input type="checkbox"/> listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	<input type="checkbox"/> listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	<input type="checkbox"/> listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

PD ani VV neřeší

1.2 Popis nového řešení:

Odvoz a likvidace odpadu z uhelny

2 Zdůvodnění změny:

PD ani VV neřeší objem a likvidaci směsného odpadu uloženého v uhelně. Původce odpadu není znám.

Vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, par.222 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku :
zařazeno do odst.5

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů: 7 dnů	<input checked="" type="checkbox"/>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input type="checkbox"/>	NE
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-10 588,32 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	224 860,33 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		214 272,01 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka - dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	ZL03 - Likvidace odpadu z uhelny	EČO	
		Místo	Nová Paka
		IČO	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj INTERPLAN-CZ, s.r.o. VALC, s.r.o.	70889546	
Projektant		60722061	CZ60722061
Zhotovitel		45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	117 540,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	96 731,11	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		214 272,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 214 272,01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	214 272,01	44 997,12

Cena s DPH 259 269,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka - dodatek č.1
 Objekt: ZL03 - Likvidace odpadu z uhelný

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: VALC, s r o
 Místo: Nová Paka

Zpracoval:
 Datum: 25.9.2023

Č	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV							214 272,01	
1	K	000	EMPIA - odběr a rozbor vzorku	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00	
D 1 Zemní práce							22 305,44	
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměry z horniny třídy lžítelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,683	569,60	5 702,14	SOD
3	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměry z horniny třídy lžítelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 070,490	13,16	14 087,65	SOD
					35,683*30		1 070,490	
					Součet		1 070,490	
4	K	167151122	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z horniny třídy lžítelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	35,683	70,50	2 515,65	SOD
					"vytřzení odpadů z koleiny" 35,683		35,683	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							78 235,92	
5	K	991011713	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebráním	m3	65,360	1 197,00	78 235,92	CS ÚRS 2023 02 x 0,9
D 98 Demolice a sanace							-10 588,32	
6	K	991011412	Demolice budov postupným rozebráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu proslého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	65,360	162,00	-10 588,32	SOD
D 997 Přesun sutě							118 118,97	
7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	l	42,820	13,50	578,07	SOD
8	K	997013R	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) objemného odpadu kód odpadu 20 03 07	t	42,820	2 745,00	117 540,90	CN
Celkem							214 272,01	

Vážený pan Plevka
VALC, s. r.o.
Pražská třída 13
500 04 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 21. srpna 2023

**Věc: výsledek testu výluhu – odpad – katalogové číslo 20 03 07 objemný odpad
mezideponie ve sklepe**

Vážený pane Plevko,

na Vaši žádost byl proveden odběr vzorku a následný test vyluhovatelnosti pro uložení na řízené skládce v rozsahu tabulky č. 2.1 vyhlášky č. 294/2005 sb. = i rozsahu podle nové tabulky č. 10.1 dle vyhlášky č. 273/2021 sb. Vzorek odpadu byl do našich laboratoří dodán jako vzorek odebraný naší organizací, s OP č. 653/23, analýzy mají číslo 4995/23. Zjištěno bylo:

Parametr	Jednotka	Zjištěno	294/2005, 2.1 Třída I i tabulka č. 10.1 dle 273/2021 Sb.
pH		7,61	6 - 9
Rozpuštěné látky	mg/l	1120	400
chloridy	mg/l	5,61	80
měď	mg/l	0,025	0,2
arsen	mg/l	0,02	0,05
zinek	mg/l	0,071	0,4
DOC	mg/l	9,5	50

Odpad je třídy vyluhovatelnosti IIb (nevyhověl v parametru RL třídě I). v testovaném rozsahu odpad vyhověl limitům, tabulky č. 2 vyhlášky č. 8/2021 Sb. (v rozsahu sledovaných parametrů včetně B). Dále nebyl ověřován výskyt využitelných složek ve formě biologické stability odpadu a nebyla ověřována výhřevnost.

Závěr:

- a) odpad lze uložit na skládce bez úpravy jako třídu vyluhovatelnosti IIb, kategorie S-OO, nebude li obsahovat žádné externí odpady kat. N. Ty bude nutné (zejména ve formě azbestových šablon, obalů od N odpadů (obaly od asfaltové penetrace), zářivky) z odpadu vytržít. Pokud by nebyly vytrženy, pravděpodobně by se jednalo o odpad katalogového čísla 20 03 07 O/N (tedy v kategorii N)!!
- b) s ohledem na charakter půjde pravděpodobně o odpad s nízkou výhřevností a biologickou stabilitou. Tyto parametry testovány nebyly, je případně možné je ověřit.

V případě jakýchkoliv požadavků na doplnění či další analýzy či spolupráci jsme Vám plně k dispozici. Zde bude nutné třídít z odpadu nebezpečné složky. Bez jejich vytrídění by dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (§7, odst. 1) bylo nutné jej zařadit do kategorie N. Nejedná se o směsný komunální odpad, jež nebezpečné vlastnosti mít může i pro uložení an skládky skupiny S-OO.

Vytrídění odpadů s azbesty může naplňovat také požadavky zákona č. 258/2000 Sb. pak by podléhaly ohlášení a vytrídění podle pravidel schválených hygienou.

Za EMPLA AG spol. s r.o.
Ing. Vladimír Bláha

Přílohy: OP č. –653/23
Protokol o testu č. 4995/23
Kvalifikační předpoklady k odběrům, analýzám a testům

Ceník vybraných odpadů na rok 2023
FCC HP, s.ro., provozovna Lodín

							1	2	3	4
Katalogové číslo	Druh odpadu	Kategorie odpadu	Cena Kč/t	Rekult. rezerva/t	Státní poplatek/t	Cena s poplatkem + R.R. bez DPH				
1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp. od živnostníků podobný komunálnímu										
15 01 06	Směsné obaly	O	1 600 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 675 Kč				
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	1 600 Kč	145 Kč	1 000 Kč	2 745 Kč				
20 03 03	Uliční smetky	O	1 340 Kč	145 Kč	1 000 Kč	2 485 Kč				
20 03 07	Objemný odpad	O	1 600 Kč	145 Kč	1 000 Kč	2 745 Kč				
2. skupina / Inertní materiály										
01 03 06	Jiná hlušina neuvedená pod č.010304 a 010305	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
01 04 12	Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuv. pod č.010407 a 010411	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
01 04 13	Odpady z řezání a broušení kamene neuv pod č.010407	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 01 01	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kot.prachu uvedeného pod č.100104)	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 01 15	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspal. odpadu neuv pod č. 100114	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 02 02	Nezpracovaná struska	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 05 01	Strusky(z prvního a druhého tavení)	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 08 09	Jiné strusky	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 09 03	Pecní struska	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 09 06	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuv pod č. 100905	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 10 03	Pecní struska	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 10 08	Licí formy a jádra použita k odlévání neuv pod č.101007	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 11 20	Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuv pod č.101119	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 12 08	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (do tepel zpracování)	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 13 13	Pevné odpady z čištění plynu neuv pod č.101312	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
10 13 14	Odpadní beton a betonový kal	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
12 01 17	Odpadní materiál z otryskávání neuv pod č.120116	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
16 11 04	Jiné vyzdívky a žaruvzdorné mat. z metalurg.procesů neuvedené pod č.161103	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
16 11 06	Vyzdívky a žaruvzdorné materiály z procesů nikoliv metalurgických neuv pod č.161105	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 01 01	Beton	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 01 02	Cihly	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, ker.výrobků neuv pod č.170106 ...	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 03 02*	Asfaltové směsi neuvedené pod čís. 170301	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod č.170503	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod č.170505	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 05 08	Stěrk ze železničního svršku neuvedený pod č.170507	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuv. pod č.170801	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902 a 170903	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
19 01 12	Jiný popel a struska neuv pod č.190111	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
19 01 19	Odpadní písky z fluidních loží	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
19 08 01	Shrabky z česlí	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
19 08 02	Odpady z lapáku písku	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
19 12 09	Nerosty (např.písek,kameny)	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				
19 12 12***	Jiné odpady(včetně směsí materiálů) z mech.úpravy odpadu neuv.pod č.191211	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč				

19 13 02	Pevné odpady ze sanace zeminy neuv pod č.191301	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
20 02 02	Zemina a kamenv	O	1 340 Kč	145 Kč	1 000 Kč	2 485 Kč

3. skupina / Ostatní odpady						
02 01 04	Odpadní plasty (s výjimkou obalů)/ nevyužitelné	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
04 02 09	Odpady z kompozitních tkanin (impreg.tkaniny, elastomer,plastomer)	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
07 02 13	Plastový odpad	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
07 06 99	Odpady jinak blíže neurčené	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuv. pod č.080111	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
08 01 14	Jiné kaly z barev nebo laků neuvedené pod č. 080113	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
08 03 18	Odpadní tiskařský toner neuvedený pod č.080317	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těs. materiály neuvedené pod č.080409	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
08 04 12	Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuv pod č.080411	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
09 01 08	Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo slouč.stříbra	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
10 11 03	Odpadní materiály na bázi skelných vláken	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
10 11 05	Šleť a prach	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
10 11 12	Odpadní sklo neuv. pod č.1011110	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
10 12 01	Odpadní keramické hmoty před tep zpracováním	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
12 01 05	Plastové hobliny a třísky	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly/ nevyužitelné, dále nerecyklovatelné	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
15 01 02	Plastové obaly/ nevyužitelné	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
15 01 03	Dřevěné obaly/ nevyužitelné	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
15 01 05	Kompozitní obaly	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
15 01 07	Skleněné obaly/nevyužitelné	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály,čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod č. 150202	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
16 03 04	Anorganické odpady neuv. pod č.160303	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
16 11 06	Vyzdívký a záruzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod č.161105	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
17 02 02	Sklo. nevyužitelné	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
17 02 03	Plasty, nevyužitelné	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
17 06 01**	Izolační materiál z obsahem azbestu	N**	3 065 Kč	75 Kč	500 Kč	3 640 Kč
17 06 05**	Stavební materiály obsahující azbest	N**	3 065 Kč	75 Kč	500 Kč	3 640 Kč

Ostatní odpady kategorie "O", které vyhovují k uložení na skládku odpadů a jejichž vodní výluh nepřekračuje limitní hodnoty tř.vyl.la	O	1 340 Kč	75 Kč	1 000 Kč	2 415 Kč
---	---	----------	-------	----------	----------

Příjem pneumatik v režimu odpadů

16 01 03	Pneumatiky (osobní)	O	10 800 Kč	- Kč	- Kč	10 800 Kč
16 01 03	Pneumatiky (nákladní)	O	13 000 Kč	- Kč	- Kč	13 000 Kč

Poplatek za obchodní vážení automobilů činí Kč 350,-/auto.

* Na základě vyhlášky 130/2019 Sb. požadujeme pro příjem asfaltu do „O“ skládky vždy rozbor, který nepřekročí stanovené hodnoty. Asfaltové směsi s obsahem benzo(a)pyrenu ≥ 50 mg/kg jsou klasifikovány jako „N“ odpad (170301).

** Odpady s obsahem azbestu mají snížený zákonný poplatek

*** Cena bude vždy stanovena dle individuálně dodaného vzorku

Kontakty na FCC Česká republika, s.r.o., skládka Lodín:

Oddělení služeb zákazníkům pondělí - pátek 6:30 - 17:30 t

Obchodní zástupce - Jana Novotná,

116

116

116

číslo:


16Z/16P:

Opad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Otvírání, že jsem byl seznámen s pravidly ROZP a PO v areálu skládky rofil: nová skládka 0 IČZ: CZH00447
opologie: 013A6

Měno	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
vášeno	03.10.2023 - 14:56	679791	41,76t	
vášeno	03.10.2023 - 15:24	679790	20,84t	20,92t

zavazil:

Přijal:



číslo: Petráčková
nacen: 0021113 2116035

číslo: 339800

číslo:

Převážec:

M.C. s.r.o. 023L810140
umberská 240
09 01 Nová Paka
IO: 45537151 OIc:
IČZ/IČP: 5210 023L810140

IO: OIc:
IČZ/IČP:

Opad: 200307
zemní odpad

Kategorie: 0

Dopravce:

číslo:

IČZ/IČP:

Opad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Otvírání, že jsem byl seznámen s pravidly ROZP a PO v areálu skládky rofil: nová skládka 0 IČZ: CZH00447
opologie: 013A6

Měno	Datum - čas	číslo	Brutto	Netto
vášeno	03.10.2023 - 10:33	679681	42,86t	
vášeno	03.10.2023 - 11:05	679714	20,96t	21,90t

zavazil:

Přijal:



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 937 419,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 10 588,32 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 937 419,27 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 10 588,32 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	86 635 365,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 40 166,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 40 166,38 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		86 635 365,10 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 937 419,27 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 10 588,32 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 40 166,38 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 966 997,33 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,27 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 977 585,65 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 10 588,32 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 966 997,33 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	86 635 365,10 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	88 602 362,43 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	88 602 362,43 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad