

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o SoD č. 33/2023/IN-5**

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **ZOO Dvůr Králové a. s.**  
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443  
**IČO:** 27478246, **DIČ:** CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

**Zhotovitel:** **MEGAS s.r.o.**  
Vážní č.p. 1003, 500 03 Hradec Králové 3  
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 18 805  
**IČO :** 25989421, **DIČ :** CZ25989421

jednající: Ing. Vladimírem Kvášem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 2522152/0800

### **II.**

Účastníci tohoto Dodatku uzavřeli dne 13. 03. 2023 Smlouvu o dílo na **Generální opravu a úpravu pavilonu nosorožců č. 33/2023/IN-5**. Tento dodatek zohledňuje změnu závazku smlouvy dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), v platném znění.

### **III.**

Tímto dodatkem se mění **Čl. IV. Termín realizace stavby** této smlouvy a to následovně:

Termín dokončení prací se prodlužuje **o 8 kalendářních týdnů**, tj. (s ohledem na dodatek č. 2) dokončení stavebních prací (předání a převzetí díla) bude nejpozději do 40 kalendářních týdnů po zahájení st. prací.

Zdůvodnění: Termín byl posunut z důvodu níže uvedených prací (provedení světlíků v místě poškozených žebříkových panelů).

### **IV.**

Tímto dodatkem se mění také **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo ke změně rozsahu díla, tj. k tzv. **vícepracem ve výši 1 400 421,68 Kč bez DPH a méněpracem ve výši 38 412,03 Kč bez DPH. Rozdíl činí 1 362 009,65 Kč bez DPH.** Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 2“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Rozdíl 1 362 009,65 Kč bez DPH činí **8,13%** z ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo a **celková procentuální hodnota změny díla** dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění včetně předchozích dodatků činí **13,83%** z ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo.

**V.**

Podle předchozí dohody dle čl. IV. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo, po připočtení víceprací, mění na **19 066 288,01 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

**VI.**

1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou o dílo ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

**Příloha č.1** – změnový list č.2, včetně projektové dokumentace

**Příloha č.2** – zdůvodnění doby prodloužení termínu a aktualizovaný harmonogram stavebních prací

**Příloha č.3** – rozpočet změn s výpočty výměr

**Příloha č.4** – rozbor určení jednotkových cen dodávek a prací bez číselného kódu programu KROS, označených v rozpočtu změn jako „R“ položky

*Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na **Generální opravu a úpravu pavilonu nosorožců č. 33/2023/IN-5** zůstávají tímto dodatkem nezměněny.*

Ve Dvoře Králové n. L.

V Hradci Králové

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....  
MVDr. Přemysl Rabas,  
předseda představenstva

.....  
Ing. Vladimír Kváš, jednatel MEGAS s.r.o.

.....  
Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek  
člen představenstva