

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 16.02.2018**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

**(2) Pontex, spol. s r. o. (dříve Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.))**

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Zastoupený/jednající Ing. Václavem Hvízdalem - jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem -jednatelem,

Ing. Petrem Součkem - jednatelem,

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

*zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994*

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2992 Výrava“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, odst. 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 16.02.2018)	1.830.000 Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1</b>	<b>20.000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.850.000 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>388.500 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2.238.500Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopisu	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
<b>Aktualizace akustické studie</b>	<b>do 4 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32911

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne ..... **21. 12. 2023**

V Praze dne .....

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Václav Hvízdal  
jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

32911

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2992 Výrava“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PONTEX, spol. s.r.o. ( Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

16.02.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Aktualizace akustické studie, která byla vypracována 04/2021. Hlukové posouzení záměru vyplývá z požadavku § 30 zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s §12 novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění (částka 196/2022 Sb. , předpis č. 433/2022 Sb. s účinností od 1.7.2023). Aktualizace hlukové studie bude spočívat v prokázání dodržení hygienických limitů hluku z dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližší stávající obytné zastávky v obci Výrava, Jílovice.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 830 000,00 Kč	1 830 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace akustické studie		do 4 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka
3.	Vyjádření Krajské hygienické stanice v Hradci Králové ze dne 19.9.2023
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce  
„III/2992 Výrava“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	150 000,00
b.	Diagnostický průzkum	240 000,00
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	80 000,00
d.	PD ve stupni DSP+PDPS (odstranění bodových závad, během návrhu není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	800 000,00
e.	DIO a PD objízdných tras	50 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	60 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	75 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	20 000,00
i.	Vegetační úpravy (náhradní výsadba stromů)	40 000,00
j.	Dendrologický průzkum	40 000,00
k.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	50 000,00
l.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	50 000,00
m.	Planografické práce (tisk a kompletace 11 paré dokumentace)	35 000,00
<b>n.</b>	<b>Aktualizace hlukové studie</b>	<b>20 000,00</b>
Cena za vypracování projektové dokumentace		<b>1 710 000,00</b>
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x ..... Kč/hod		<b>140 000,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>1 850 000,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>388 500,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>2 238 500,00</b>

ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
[REDACTED]  
technik přípravy a realizace staveb

Kutnohorská 59,  
500 04 Hradec Králové  
e-mail: [REDACTED]

Č. nabídky: PX 634/2023/man  
Datum: Praha, 11. 10. 2023  
Vyřizuje: [REDACTED]

Věc: **Cenová nabídka**  
Název akce: **Silnice III/2992 Výrava, oprava silnice - aktualizace hlukové studie**

Vážená paní [REDACTED]


na základě Vaší poptávky Vám tímto předkládáme cenovou nabídku na aktualizaci hlukové studie v rámci zakázky „Silnice III/2992 Výrava, oprava silnice“.

**NABÍDKOVÁ CENA:**

nabídková cena činí bez DPH	20 000,00 Kč
DPH 21%	4 200,00 Kč
<b>nabídková cena vč. DPH</b>	<b>24 200,00 Kč</b>

*(slovy: dvacetčtyřitisícdvěstě korun českých)*

Těšíme se na spolupráci s Vámi.  
S pozdravem,



# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

---

Sp. zn.: S-KHSHK 30641/2021/9  
Č. j.: KHSHK 32217/2023/HOK.HK/No  
Vyřizuje: I [REDACTED]  
Tel.: 495 058 419  
E-mail: blanka.noskova@khshk.cz

**Doručovací adresa:**  
**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**  
**Kutnohorská 59**  
**500 04 Hradec Králové - Plačice**  
**IDDS: p8bghw3**

Vaše č.j.: SUSKHK/9013/23/VOPRS [REDACTED]

V Hradci Králové dne 19. 9. 2023

## VÝZVA

Dne 18. 9. 2023 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost stavebníka Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 prostřednictvím společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., Nse sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4, IČO: 27502988 o vydání závazného stanoviska aktualizovaného k umístění stavby a k projektové dokumentaci „**Silnice III/2992 Výrava, oprava silnice**“ v katastrálním území Černilov, Výrava, Jílovice u Českého Meziříčí.

Protože žádost trpí vadami a věc nelze na jejím základě řádně posoudit,

## v y z ý v á

KHS podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), za použití § 154 správního řádu, žadatele, aby podklady pro vydání závazného stanoviska nejpozději **do 90 dnů** od doručení této výzvy doplnil o:

- **plnou moc**, pokud o závazné stanovisko nežádá přímo stavebník/investor, ale jiná zastupující osoba, je nutno zároveň žádost doložit plnou mocí dle požadavku § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- **aktualizaci předloženého dokumentu akustické studie „Rekonstrukce silnice III/2992 Výrava, Akustická studie“** datum vypracování 04/2021 – zhodnocení stávající akustickou situaci (rok 2023) a výhledovou akustickou situaci (rok předpokládaného dokončení záměru) z provozu dopravy na silnici III. třídy č. 2992, které prokáže dodržení hygienických limitů hluku z dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližší stávající obytné zástavby v obci Výrava, Jílovice.

*Hlukové posouzení záměru vyplývá z požadavku § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 12 novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění (částka 196/2022 Sb., předpis č. 433/2022 Sb. s účinností od 1. 7. 2023).*

**Poučení:**

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, nebude závazné stanovisko vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.



odborný rada  
oddělení hygieny obecné a komunální  
pracoviště Hradec Králové



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2992  
Výrava“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 830 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 830 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 830 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>1 830 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>20 000,00 Kč bez DPH</b>	
(9)	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>1,09 % ≤ 30,00 %</b>	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

## SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 20 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>20 000,00 Kč bez DPH</b>

## SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 830 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>1 850 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 850 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: