



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1518/2014 ze dne 2. 1. 2015

uzavřené ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění č. 89/2012 Sb.
(dále též jako **občanský zákoník**)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166**

sídlo: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 75137011
DIČ: CZ 75137011
zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, ředitelkou
tel.: 494 539 220
e-mail: havranova@vosrk.cz
bank. spojení: KB Rychnov n. Kn., č. ú.: 107-5349650287/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STATING s. r. o.**

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864
DIČ: CZ 25963864
Zastoupený: Tomáš Hudec, prokurista
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17922
telefon: 494 321 231
e-mail: stating@stating.cz
bank. spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Kostelec nad Orlicí, č.ú. 27-0816540237/0100
(dále jen zhotovitel)

(Objednatel a zhotovitel také dále společně jako smluvní strany)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. 1518/2014 ze dne 2. 1. 2015 v souladu s článkem 10 odst. 1 Smlouvy o dílo, kterou shora uvedené strany mezi sebou uzavřely a jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci akce „Stavební úpravy svářecí školy včetně přístavby II“. Tímto dodatkem se smlouva upravuje následovně:

1. V článku 3 odst. 1 Smlouvy se mění cena díla takto:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1	1 829 690,49 Kč
Dodatek č. 2	30 624,89Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH	1 860 315,38 Kč
DPH 21 %	390 666,23Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2 s DPH	2 250 981,61 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha:

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet - ocelová konstrukce pro vrata
- plynová přípojka


V Rychnově nad Kněžnou dne 13. 3. 2015

V Hradci Králové dne 13. 3. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:


Mgr. Bc. Dana Havranová


Tomáš Hudec, prokurista
STATING s.r.o.

Vyšší odborná škola ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@vosrk.cz

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
9 517 41 Kostelec nad Orlicí

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II	JKSO	
Název objektu	Dodatečné práce - ocelová kce pro vrata	EČO	
		Místo	Rychnov nad Kněžnou
		IČ	DIČ
Objednatel	VOŠ a SPŠ, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou	751 37 011	
Projektant	MERIDIN s.r.o., Hradec Králové	421 96 230	
Zhotovitel	STATING s.r.o.	259 63 864	
Zpracoval	Roman David		
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	44 545,55	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	12 040,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 608,47	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		60 194,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		26 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

86 194,69

STATING s.r.o.
 Paroubická 2617/5a • 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
 Provozovna: Kostelecká Lhota 100
 517 41 Kostelec nad Orlicí

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	86 194,69	18 100,88

Cena s DPH

104 295,57

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II							
3	Objekt: Dodatečné práce							
4								
5								
6	Objednatel: VOŠ a SPŠ, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou							
7	Zhotovitel: STATING s.r.o.						Zpracoval: Roman David	
8	Místo: Rychnov nad Kněžnou						Datum:	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				56 586,22
14			3	Svislé a kompletní konstrukce				38 836,42
15	1	R	337171111	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 6 m rozpětí vazníků do 12 m	t	0,682	7 069,90	4 821,67
16				17,9*6,1*0,001* I160		0,109		
17				16*(3,850*2+4,05*2)*0,001* U140		0,253		
18				Mezisoučet		0,362		
19				11,93*(4,5*4+4,02*2)*0,001		0,311		
20				Mezisoučet		0,311		
21				0,3*10*1,96*0,001		0,006		
22				0,3*2*4,95*0,001		0,003		
23				Mezisoučet		0,009		
24				Součet		0,682		
25	2		55399019	Ocelové prvky na stavbě vč svarů - dle skut a vd	kg	716,100	47,50	34 014,75
26				682		682,000		
27			4	Vodorovné konstrukce				153,80
28	3	R	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	1,000	153,80	153,80
29			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 450,00
30	4	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,960	49,90	1 095,80
31				3,6*6,1		21,960		
32	15	011	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s použitím a vyvrtáním otvoru	kus	28,000	440,00	12 320,00
33				10*2" stěny		20,000		
34				2*2" podlaha		4,000		
35				4*1"sloup		4,000		
36				Součet		28,000		
37	16	011	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	28,000	140,00	3 920,00
38	5	R	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	114,20	114,20
39			997	Přesun sutě				75,03
40	7	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,079	144,20	11,39
41	8	R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079	229,90	18,16
42	9	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,790	9,97	7,88
43	10	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,079	476,00	37,60
44			998	Přesun hmot				70,97
45	11	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,755	94,00	70,97
46				0,073+0,682		0,755		
47			PSV	Práce a dodávky PSV				3 608,47
48			783	Dokončovací práce				3 608,47
49	12	R	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	19,338	138,40	2 676,38
50	13	R	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	19,338	48,20	932,09
51				(0,05+0,1)*2*(4,5*4+4,02*2)* rám pro vrata		7,812		
52				0,3*(0,05+0,005)*2*10* kotvy		0,330		
53				0,574*6,1* I160		3,501		
54				0,487*(3,85*2+4,05*2)		7,695		
55				Součet		19,338		

	A	B	C	D	E	F	G	H
56								
57			OST	Ostatní				26 000,00
58	17	R	735101101	Přeložka potrubí topení	kpl.	1,000	18 000,00	18 000,00
59	18	R	743101101	Přeložka elektroinstalace	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00
60								
61				Celkem				86 194,69

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy sváteční školy včetně přístavby II	JKSO	
Název objektu	plynová přípojka	EČO	
		Místo	Rychnov nad Kněžnou
		IČ	DIČ
Objednatel	VOŠ a SPŠ, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou	751 37 011	
Projektant	MERIDIN s.r.o., Hradec Králové	421 96 230	
Zhotovitel	STATING s.r.o.	259 63 864	
Zpracoval	Roman David		
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	-1 595,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	-53 974,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-55 569,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 01 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostelecká Lhota 100
91 517 41 Kostelec nad Orlicí



D Celkem bez DPH -55 569,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-55 569,80	-11 669,66

Cena s DPH -67 239,46

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II
 Objekt: plynová zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV	-55 569,80			
723			Zdravotechnika - plynovod	-51 296,30			
13	R	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	-38,000	203,50	-7 733,00
			77-115		-38,000		
14	R	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	-17,000	225,50	-3 833,50
			35-52		-17,000		
15	R	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	-50,000	292,60	-14 630,00
			102-152		-50,000		
21	R	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	-2,000	184,80	-369,60
			4-6		-2,000		
25	R	723190102	Přípojka plynovodní G1/2 F x G1/2 M	soubor	-6,000	275,00	-1 650,00
			12-18		-6,000		
28	R	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžné DN 25	soubor	0,000	330,00	0,00
29	R	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	-105,000	5,50	-577,50
			214-319		-105,000		
			Součet		-105,000		
30	R	723190909	Tlaková zkouška plynovodního potrubí	kus	-1,000	1 639,00	-1 639,00
			2-3		-1,000		
31	R	723213302	Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 35 pro CO ₂ , acetylen ksylik 1/2" vč.	kus	-2,000	963,60	-1 927,20
			4-6		-2,000		
32	R	723213302a	Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 35 pro CO ₂ , acetylen ksylik 3/4" vč.	kus	-6,000	1 023,00	-6 138,00
			12-18		-6,000		
72	R	723213302b	Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 35 pro CO ₂ , acetylen ksylik 1" vč.	kus	-1,000	1 122,00	-1 122,00
			2-3		-1,000		
33	R	723221112	Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 35 pro CO ₂ , acetylen ksylik 1/2" pro odběr vzorků	soub.	-2,000	990,00	-1 980,00
			4-6		-2,000		
34	R	723230201	Pojistný ventil acetylen lahvový 1,5bar	kus	0,000	2 321,00	0,00
74	R	723230201a	Pojistný ventil acetylen lahvový 6bar	kus	0,000	4 345,00	0,00
75	R	723230201b	Pojistný ventil CO ₂ lahvový	kus	-1,000	1 232,00	-1 232,00
			0-1		-1,000		
37	R	723232122	Revize plynovodu	soub.	-1,000	2 750,00	-2 750,00
			2-3		-1,000		
38	R	723232123	Stavební přípomoci	h	-3,000	165,00	-495,00
			7-10		-3,000		
39	R	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ	kus	-4,000	71,50	-286,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II

Objekt: plynová zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8-12					-4,000		
40	R	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ	kus	-6,000	82,50	-495,00
12-18					-6,000		
73	R	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	-1,000	93,50	-93,50
2-3					-1,000		
46	R	735120911	Nepředvídatelné práce	h	0,000	165,00	0,00
47	R	735120912	Koordinace se ZTI	h	0,000	165,00	0,00
48	500	500500028b	Připojovací spirála tlakových lahví CU nebo ocel dle PD	kus	-1,000	1 881,00	-1 881,00
2-3					-1,000		
49	500	500500028d	návarek 20/1,5 + zátky	kus	1,000	286,00	286,00
2-1					1,000		
50	R	735120912a	Regulátor tlaku lahvový pro kyslík OX 03	ks	0,000	2 321,00	0,00
70	R	735120912b	Regulátor tlaku lahvový pro acetylen AC 42	ks	0,000	2 750,00	0,00
71	R	735120912c	Regulátor tlaku lahvový pro CO2	ks	-1,000	2 750,00	-2 750,00
0-1					-1,000		
51	R	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,000	1 918,20	0,00
52	R	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,000	639,40	0,00
783					Dokončovací práce - nátěry		
					-4 273,50		
65	R	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	0,000	71,50	0,00
66	R	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	-105,000	40,70	-4 273,50
214-319					-105,000		