

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.07.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající jednatelem: Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3171 Zdelov – rekonstrukce silnice - IV. etapa

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 28.07.2023)	1.340.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	238.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.578.000 Kč
DPH (21%)	331.380 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.909.380 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát <u>v konceptu</u> vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 64 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v čístopise</u>	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35987

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne 15. 03. 2024

V Hradci Králové dne 20. 2. 2024

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček, hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

35987

Název akce:

III/3171 Zdelov - rekonstrukce silnice - IV. etapa

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

28.07.2023

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě výsledků projednání výrobního výboru a pochůzky v místě stavby bude nutné PD doplnit o stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace v místní části Šachov, která bude sloužit pro odvodnění dešťových vod ze silnice III/3171, návrh bude proveden včetně retenčně vsakovacího objektu na par. č. 117/1 v k. ú. Šachov u Borohrádku. Je nutné zajistit další podklady zahrnující geodetické zaměření území mimo silnici III/3171 určené pro trasování dešťové kanalizace a vsakovacího objektu, kamerové zkoušky stávajícího systému odvodnění v místní části Šachov (stávající UV včetně napojení), hydrogeologický průzkum pro vsakovací objekt, včetně 2 ks vsakovacích zkoušek do hl. 4,0 m, vypracování dokumentace celkové vodohospodářské řešení stavby - místní části Šachov, vypracování dokumentace SO 301 Dešťová kanalizace v místní části Šachov.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 621 400,00 Kč		-	287 980,00 Kč	1 909 380,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 54 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	do 64 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Zápis z jednání, která zakládají důvod pro vytvoření dodatku

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	I	

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/3171 Zdelov – rekonstrukce silnice - IV. etapa“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM PO PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH
			Vícepráce	Méněpráce	
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	60 000,00 Kč			60 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum	84 000,00 Kč			84 000,00 Kč
c	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	54 000,00 Kč			54 000,00 Kč
d	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	65 000,00 Kč			65 000,00 Kč
e	PD ve stupni DSP + PDPS	480 000,00 Kč			480 000,00 Kč
f	Mostní objekt ev.č. 3171-1 - PD ve stupni DSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	380 000,00 Kč			380 000,00 Kč
g	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	45 000,00 Kč			45 000,00 Kč
h	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	26 000,00 Kč			26 000,00 Kč
i	DIO a PD objízdných tras	24 000,00 Kč			24 000,00 Kč
j	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč			12 000,00 Kč
k	Dendrologický průzkum	22 000,00 Kč			22 000,00 Kč
l	Geodetické zaměření území mimo silnici III/3171 určené pro trasování dešťové kanalizace a vsakovacího objektu	0,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč
m	Kamerové zkoušky stávajícího systému odvodnění v místní části Šachov		7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč
n	Hydrogeologický průzkum pro vsakovací objekt	0,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč
o	Návrh dešťové kanalizace v místní části Šachov včetně celkového vodo hospodářského řešení v místní části Šachov	0,00 Kč	163 000,00 Kč	0,00 Kč	163 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 252 000,00 Kč	238 000,00 Kč	0,00 Kč	1 490 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 1100 Kč/hod		88 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	88 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 340 000,00 Kč	238 000,00 Kč	0,00 Kč	1 578 000,00 Kč
DPH 21%		281 400,00 Kč	49 980,00 Kč	0,00 Kč	331 380,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 621 400,00 Kč	287 980,00 Kč	0,00 Kč	1 909 380,00 Kč

**M - PROJEKCE**

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

617/2023

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA

30.10. 2023

AKCE: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3171 Zdelov – rekonstrukce silnice – IV. etapa“

VĚC: Žádost o finanční dodatek

Vážený objednateli,

na základě místního šetření před zahájením projekčních prací a po projednání projektové dokumentace DSP/PDPS na pravidelném výrobním výboru dne 18.10.2023 se zástupci města Borohrádek, žádáme o finanční Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (dále SOD) na číslo stavby 35987.

Na základě místního šetření před zahájením projekčních prací bude nutné do PD doplnit stavební objekt SO 301 *Dešťová kanalizace v místní části Šachov*, která bude sloužit pro odvodnění dešťových vod ze silnice III/3171, návrh bude proveden včetně retenčně vsakovacího objektu na par. č. 117/1 v k. ú. Šachov u Borohrádku. Dále bude nezbytné zajistit podklady nad rámec SOD – viz. níže. Geologický hydrogeologický průzkum (kopané sondy + vsakovací zkoušky) předá projektantovi město Borohrádek. Potřeba Dodatku č.1 podrobně rozepsána v záznamu z VV ze dne 18.10.2023 – *Příloha č.1 této žádosti*.

Rozpis ceny a termíny odevzdání:

Geodetické zaměření území mimo silnici III/3171 určené pro trasování dešťové kanalizace a vsakovacího objektu. 3 paré nejpozději do 1 měsíce od uzavření Dodatku č.1

Cena 22 000,- bez DPH (fakturace po odevzdání)

Kamerové zkoušky stávajícího systému odvodnění v místní části Šachov (stávající UV včetně napojení). Digitální předání nejpozději do 1 měsíce od uzavření Dodatku č.1

Cena 7 000,- bez DPH (fakturace po odevzdání)

Hydrogeologický průzkum pro vsakovací objekt, včetně 2 ks vsakovacích zkoušek do hl. 4,0 m.

Digitální předání nejpozději do 2 měsíců od uzavření Dodatku č.1

Cena 46 000,- bez DPH (fakturace po odevzdání)

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

pracoviště

Pardubice - Husova 1697 530 03 Pardubice

Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Liberec - Lipová 665/1 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSCB a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

web: www.m-projekce.cz

Celkové vodohospodářské řešení stavby - místní části Šachov
Koncept DUSP/PDPS Digitální předání nejpozději do 6 měsíců od uzavření Dodatku č. 1
Čistopis DUSP/PDPS 7 paré nejpozději do 2 týdnů od předání připomínek Objednatele
Cena 28 000,- bez DPH (fakturace po odevzdání čistopisu DUSP/PDPS)

SO 301 Dešťová kanalizace v místní části Šachov
Koncept DUSP/PDPS Digitální předání nejpozději do 6 měsíců od uzavření Dodatku č. 1
Čistopis DUSP/PDPS 7 paré nejpozději do 2 týdnů od předání připomínek Objednatele
Cena 135 000,- bez DPH (fakturace po odevzdání čistopisu DUSP/PDPS)

Smlouva o dílo se mění následovně:

Dle odstavce 1. SOD

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 340 000,- Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 1</i>	<i>238 000,- Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>1 578 000,- Kč</i>
<i>DPH (21 %)</i>	<i>331 380,- Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>1 909 380,- Kč</i>

Rekapitulace nabídkové ceny dle Přílohy C ZOP-D
Viz. příloha č.2 žádosti.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Děkuji a jsem s pozdravem

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Výrobní výbor proběhl dne 18. 10. 2023 v 9:00 hodin na městském úřadu města Borohrádek mezi zástupci města Borohrádek, ÚS KHK a projektanty M-PROJEKCE s.r.o.

Název akce: **„III/3171 Zdelov, rekonstrukce silnice – IV. Etapa“**

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Úvod:

Výrobní výbor byl svolán za účelem projednání úpravy odvodnění intravilánového úseku, resp. městské části města Borohrádek – **Šachov** silnice III/3171. Intravilánový úsek je součástí výše uvedené akce.

Diskuze:

Na úvod jednání projektant seznámil zástupce města Borohrádek s obsahem stavební akce **„III/3171 Zdelov, rekonstrukce silnice – IV. Etapa“** a s výsledky již provedených průzkumů, které se přímo týkají městské části Šachov.

Hlavním účelem výrobního výboru bylo projednání o nakládání s dešťovými vodami v Šachově.

V současné době odvádění dešťových vod z povrchu vozovky obstarávají stávající uliční vpustě. Počet stávajících uličních vpustí je nevyhovující a na téměř kilometrový úsek v současné době spadá pouze 6 uličních vpustí. První trojice uličních vpustí je situována v údolnicovém oblouku v levotočivé zatáčce takřka na začátku Šachova. UV jsou mezi sebou navzájem propojeny a za pomoci kanalizačního potrubí jsou dešťové vody provedeny pod sousedními pozemky do otevřeného příkopu a následně vyústěny do stávajícího vsakovacího objektu. Další uliční vpust' se nachází v blízkosti hasičské nádrže přibližně v polovině Šachova, do níž je také UV vyústěna. Poslední dvojice UV se nachází ve druhé polovině městské části v blízkosti garážového stání. Dvojice je mezi sebou taktéž propojena a následně opět za pomoci kanalizačního potrubí provedena pod vjezdem do garáže a následně vyústěna na stávající terén.

V současné době se zástupcům města množí stížnosti vlastníků na jejichž pozemky jsou UV vyústěny.

Zástupci města sdělili, že problematiku již v minulosti řešili a v roce 2018 nechali vypracovat studii na posouzení odkanalizování místní části Šachov (01/2018, ...). Z této studie vzešlo několik variant na jejichž základě došlo k rozpracování další podvarianty v roce 2021. Na základě těchto variant město dále nechalo zpracovat HGP a IGP. Z průzkumu vzešlo, že lokalita

není vhodná pro zasakování vod. S růstem inflace a následky pandemie COVIDU město přerušilo projektovou přípravu na odvodnění splaškových a dešťových vod v Šachově.

Bylo dohodnuto:

S ohledem na výše zmíněné a termín realizace opravy (předpoklad 2025-2026) silnice III/3171 v provozním staničení km 0,000 – 2,920 bylo dohodnuto, že nelze zpracované podklady města využít v koordinaci, případně je ze strany města v nejbližší době více rozpracovat. Projektant předloží návrh Změnového listu (Dodatku ke Smlouvě) na možnost vybudování nové dešťové kanalizace v místní části Šachov v rozsahu možného gravitačního odvodnění. Zaústění dešťové kanalizace by vycházelo ze stávajícího stavu, a tedy zasakování ve stávajícím vsakovacím objektu na par. č. 117/1 k. ú. Šachov u Borohrádku, který by byl upraven tak, aby jeho účinnost byla s ohledem na místní podmínky co největší.

Odvodnění zbylých částí Šachova bude zachována ve stávající podobě s výjimkou mezilehlého úseku situovaného mezi zástavbou přibližně v polovině městské části. Zde projektant prověří možnost vsakování po levé straně komunikace ve směru staničení.

Město se zavazuje k bezplatnému poskytnutí pozemků v jejich vlastnictví pro umístění odvodňovacích objektů (pozemky p. č. 275; 129, 269/7 a 117/1 k. ú. Šachov u Borohrádku).

Závěr

Projektant připraví návrh Změnového listu s ohledem na termíny a cenu dokumentace a doplňujících podkladů nezbytných pro návrh dešťové kanalizace a ten zašle investorovi. Dále bude pokračovat v projekčních pracích a dle nezbytnosti svolá další výrobní výbor.

V Pardubicích, dne 24.10.2023

PREZENČNÍ LISTINA

Akce:

Místo konání:

Datum:

Číslo zakázky:

III/3171 Zdelov – rekonstrukce silnice
IV. etapa

MěÚ Borohrádek

18. 10. 2023

23-065-03

SPOLEČNOST	JMÉNO	TELEFON	FAX / E-MAIL	PODPIS
M-PROJEKCE				
M-PROJEKCE				
Údržba silnic KHK				
Údržba silnic KHK	176			
Údržba silnic KHK	176			
Údržba silnic KHK	176			

Příloha č.2 –

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„III/3171 Zdelov – rekonstrukce silnice - IV. etapa“

Rekapitulace nabídkové ceny - Dodatek č.1

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a	Zeměměřičské práce, mapový podklad	60 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum	84 000,00 Kč
c	Vzorkování a zařazení asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	54 000,00 Kč
d	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum – hydrogeologický průzkum)	65 000,00 Kč
e	PD ve stupni DSP + PDPS	480 000,00 Kč
f	Mosní objekt ev.č. 3171-1 - PD ve stupni DSP – PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	380 000,00 Kč
g	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	45 000,00 Kč
h	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	26 000,00 Kč
i	DIO a PD objízdných tras	24 000,00 Kč
j	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč
k	Dendrologický průzkum	22 000,00 Kč
l	Geodetické zaměření území mimo silnici III/3171 určené pro trasování dešťové kanalizace a vsakovacího objektu	22 000,00 Kč
m	Kamerové zkoušky stávajícího systému odvodnění v místní části Šachov	7 000,00 Kč
n	Hydrogeologický průzkum pro vsakovací objekt	46 000,00 Kč
o	Navrh dešťové kanalizace v místní části Šachov včetně celkového vodohospodářského řešení v místní části Šachov	163 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 490 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 1100 Kč/hod		88 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 578 000,00 Kč
DPH 21%		331 380,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 909 380,00 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3171 Zdelov - rekonstrukce silnice - IV. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 340 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 340 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 238 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 238 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 340 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 340 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 238 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		238 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	17,76 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 238 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	238 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 340 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 578 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 578 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

XXXXXXXXXX