

Číslo smlouvy objednatele: 2809/2013  
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-5-166

## **Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 2809/2013 ze dne 9. 8. 2013

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

### **„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec – Dolní Branná“**

#### **Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Královéhradecký kraj**  
sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem Královéhradeckého kraje  
IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: KB Hradec Králové  
číslo účtu: 78-7774680267/0100

*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** **AF-CITYPLAN s.r.o.**  
sídlo: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Milanem Komínkem, generálním ředitelem a jednatelem  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 25005  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1  
číslo účtu: 482851413/0300

*(dále jen „zhotovitel“)*

#### **Článek 2 – Termín plnění**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy 2809/2013 a Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec – Dolní Branná“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, kterým se mění ustanovení:

## Doba plnění

### Původní znění

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění staveb DSP+PDPS (všechny PD)	15. 11. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) DÚR	23. 8. 2013
Zajištění územního rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) - ÚR	30. 1. 2014
Zajištění povolení stavby (všechny PD)	28. 5. 2014
Autorský dozor	Kolaudace stavby

### Nové znění:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění staveb DSP+PDPS (všechny PD)	15. 11. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) DÚR	23. 8. 2013
Zajištění územního rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) - ÚR	15. 6. 2014
Zajištění povolení stavby (úsek č. 5)	29. 8. 2014
Zajištění povolení stavby (úseky č. 1-4 a 6-8)	30. 6. 2014
Autorský dozor	Kolaudace stavby

## Článek 3 – Další ujednání

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 2809/2013 ze dne 9. 8. 2013, dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2013, dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2013 a dodatku č. 3 ze dne 27. 12. 2013 nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/9/516/2014 dne 14. 4. 2014.

V Hradci Králové dne ..... 30. 04. 2014...

**Objednatel:**

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

.....  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

V Praze dne ..... 18. 4. 2014 .....

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Milan Komínek  
generální ředitel a jednatel

**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218