

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení	████████████████████
č. účtu	████████████████████

dále též jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>KANIA, a. s.</b>
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427	
se sídlem	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava, Přívoz
IČO	268 17 853
DIČ	CZ26817853
zastoupený	Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████████

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: **Projektové dokumentace laboratoře a onkologie Oblastní nemocnice Jičín a. s.**, zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

### I.

#### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 5.6 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Z důvodů změn uvedených a detailně popsanych ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3 dochází ke změně závazku v oddílu III. původní smlouvy o dílo s názvem Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru. Dalším podkladem pro uzavření tohoto dodatku je přehledová tabulka s názvem: „Změny závazků ze smlouvy“.

2. Z důvodů uvedených v odstavci 1 dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona:
- a) změny dle § 222 odst. 4 zákona dle změnového listu č. 4
- vícepráce: 116 250 Kč bez DPH
- méněpráce: 0
- b) změny dle § 222 odst. 6 zákona dle změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3
- vícepráce: 720 200 Kč bez DPH
- méněpráce: 0
3. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny předmětu a ceny díla.
4. Celková smluvní cena se **navyšuje o 836 450 Kč bez DPH.**

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### Článek 6 Cena díla

Článek III.7 Cena díla – DPS a AD, část A Cena za DPS původní smlouvy o dílo se mění takto:

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo v podobě DPS a AD zaplatit sjednanou cenu. Celková cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci tohoto díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění tohoto díla 3. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci tohoto díla 3, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#### A. Cena za DPS:

cena bez DPH	3 504 450,-- Kč
DPH 21 %	735 934,50 Kč
<b><u>cena včetně DPH</u></b>	<b><u>4 240 384,50 Kč</u></b>

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

Změna závazků ze smlouvy

Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Ostravě



.....

.....

Mgr. Martin Červíček

Ing. Ondřej Fabián

hejtman

člen představenstva

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Projektová dokumentace laboratoře a onkologie Oblastní nemocnice Jičín a. s. ZD/14/426

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	6 629 350,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 116 250,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 116 250,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	116 250,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	116 250 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	1,75 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	6 629 350,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	6 629 350,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 500 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 720 200,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 1 220 200,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>6 629 350,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 220 200,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>1 220 200,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>18,41 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>3</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 836 450,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>836 450,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>6 629 350,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	6 629 350,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	7 129 350,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	7 965 800,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>7 965 800,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: **Jiří Kutík**

**Projektová dokumentace laboratoře a onkologie Oblastní nemocnice Jičín a. s. ZD/14/426**

**Seznam ZL a dodatků**

Cena		odstavec		
SoD 3.7.2015	<b>6 629 350,00 Kč</b>	4	116 250,00 Kč	
Dodatek č. 1	- Kč	5		1 336 450,00 Kč
Dodatek č. 2	500 000,00 Kč	6	1 220 200,00 Kč	
Dodatek č. 3	836 450,00 Kč	7		
Cena celkem	<b>7 965 800,00 Kč</b>			

Číslo ZL	Název změnového listu	vícepráce bez DPH	méněpráce bez DPH	celkem ZL bez DPH	dodatek č:	cena celkem dodatek bez DPH	odstavec
za období leden 16							
	změna oprávněné osoby za objednatele	- Kč	- Kč	- Kč	<b>1</b>	- Kč	6
za období červen 16							
	Navýšení rozsahu DSP	250 000,00 Kč	- Kč	250 000,00 Kč	<b>2</b>	500 000,00 Kč	6
	Navýšení rozsahu DPS a AD	250 000,00 Kč	- Kč	250 000,00 Kč			6
za období leden 24							
001	Revize ZDR	236 950,00 Kč	- Kč	236 950,00 Kč	<b>3</b>	836 450,00 Kč	6
002	Úprava dispozic	382 500,00 Kč	- Kč	382 500,00 Kč			6
003	Koordinace změn	100 750,00 Kč	- Kč	100 750,00 Kč			6
004	Úprava komunikací	116 250,00 Kč	- Kč	116 250,00 Kč			4

# ZMĚNOVÝ LIST

**001****Revize původního zadání ZDR technologie a doplnění nového ZDR technologie - COVID**

<b>Stavba:</b>	„Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.“		
<b>Objekt:</b>	D.2-01.2 Zdravotechnická technologie		
<b>Předkládá:</b>	KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz	<b>Datum:</b>	25.01.2024

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

**1 Technický popis změny:****1.1 Popis původního řešení:**

Vybavení ZDR dle PD z 2017

**1.2 Popis nového řešení:**

Aktualizace ZDR a doplnění ZDR v rámci pandemie COVID, k době realizace 2021

**2 Zdůvodnění změny:**

Z důvodu velkého časového odstavu mezi zpracováním PD (2017) a zahájením realizace (2021) je nutno provést aktualizaci vybavení ZDR a vypracovat nový aktuální seznam vybavení zdravotnické technologie v rámci platných norem a potřeb nemocnice, včetně určení dopadů do přípojovacích bodů, změn dispozic a dalších návazností s dopady do rozvodů sítí, rozvaděčů, VZT. Dále je požadavek na doplnění ZDR technologie pro laboratoře v návaznosti s pandemií COVIDu, tak aby laboratoř byla schopna testovat vzorky a další návaznosti s tím spojené. Toto má dopad taktéž do dispozičních změn, přípojných bodů a další.

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ANO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NE</b>
--	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NE</b>
--------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	-----------

<b>5 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	236 950,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>236 950,00 Kč</b>	bez DPH

**6 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
KANIA a.s.				Oblastní nemocnice Jičín	Královohradecký kraj



objednatel: **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
zhotovitel: **KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz**  
akce: **„Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.“**

Druh práce **Revize zdravotnické technologie**  
faktura č.

č.	Předmět činnosti	Hodinová sazba	Počet hodin	Cena
1.	Koordinační práce	750	120	20000
2.	Zdravotnické technologie-revize PD vzniklá z důvodů dodatečných požadavků na vybavení včetně aktualizace energetických tabulek jako výchozí podklad pro návazné profese	850	300	111950
3.	Dopracování specifikace ZDR-na základě dalších požadavků vycházejících z požadavků investora	750	100	75000
4.	Součinnost výběr dodavatele ZDR-účast na KD, odpovědi na dotazy	750	40	30000
5.				
6.				
			<b>CELKEM</b>	<b>236950</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

**002**

**Stavební úpravy dispozic v návaznosti na revizi a doplnění ZDR - doplnění z důvodu COVIDu**

<b>Stavba:</b>	„Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.“		
<b>Objekt:</b>	Pavilon A		
<b>Předkládá:</b>	KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz	<b>Datum:</b>	25.01.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	5 listů

<b>1 Technický popis změny:</b>	
<b>1.1 Popis původního řešení:</b>	
Nebylo předmětem díla	
<b>1.2 Popis nového řešení:</b>	
Přeprocování PD (architektonicko stavební řešení) na základě výsledku revize a doplnění ZDR	

<b>2 Zdůvodnění změny:</b>	
Na základě projednání potřebné aktualizace ZDR s ONJ - viz ZL 001, je toto další vývoj k realizaci úprav v právě probíhající stavbě v podobě upravené PD. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
--	---	-----------------------------

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<input type="checkbox"/> ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> NE
--------------------------------------	--	--

<b>5 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	382 500,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>			<b>382 500,00 Kč</b>

<b>6 Schválil:</b>					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
KANIA a.s.				Oblastní nemocnice Jičín	Královohradecký kraj

objednatel: **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
zhotovitel: **KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz**  
akce: **„Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.“**

Druh práce **Úpravy dispozic nad rámec AD**  
faktura č.

č.	Předmět činnosti	Hodinová sazba	Počet hodin	Cena
1.	Architektonicko stavební řešení-doplnění a úprava z důvodů dodatečných požadavků provozovatele hlavně v části laboratorního provozu, práce spojené s úpravou nadzemních krčků pro zvýšení podjezdné výšky	750	210	157500
2.	Stavebně konstrukční řešení-práce spojené s úpravou nadzemních krčků pro zvýšení podjezdné výšky, přepočet konstrukce doplnění nosných sloupů	750	110	82500
3.	Koordinační práce pro profese	750	60	45000
4.	Celková aktualizace PD k 01/2023-včetně koordinačních prací profesních částí PD zpracovaných třetími osobami (projektanti dodavatele stavby)	750	100	75000
5.	Rozpočty spojené z aktualizací PD 01/2023	750	30	22500
6.				
			<b>CELKEM</b>	<b>382 500 Kč</b>

# ZÁPIS ZE VSTUPNÍHO JEDNÁNÍ

**KANIA**

KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

t  
e

<b>Akce</b>	NOVOSTAVBA PAVILONU „A“  (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.)  AKTUALIZACE ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI
<b>Datum</b>	27. 10. 2021

Požadavky ONJI na změny:

P.č.	Číslo místnosti / zařízení	Požadavek na změnu	Zásah do profese / Odpovědnost
<b>1.PP</b>			
0.1.	MRI	Pro zprovoznění MRI specifikovat vybavení, které bude součástí dodávky akce Novostavba Pavilonu A, ostatní bude součástí jiné akce.	ONJI
0.2.	A.S.33	Změna linky L132 – větší část linky zrušena vč. chladicí desky, do volné části doplnit samostatné stoly a nová zařízení (využít navržené vývody vč. laboratorní vody a plynu, nutno doplnit odpad).	ZDR, KAN
0.3.	A.S.34	Nové parní sterilizátory 73l s vyvíječem páry – ověřit stavební připravenost.	ZDR, ESI?
0.4.	A.S.36	V zadní části místnosti vybudovat chlazenou technologickou vestavbu (náhrada za A.2.36), doplnit monitorování teploty pro místnost.	ZDR, ARS, VZT, RTCH, KAN, ESI, MAR, KOO
<b>1.NP</b>			
1.1.	A.1.28	Posun příčky mezi sálem A.1.28 a zpracováním meziprojektu A.1.29, další 2ks odběrových míst (celkem 6 křesel) – přidat sestavy zásuvek, přesun lůžka při nevolnosti vč. zásuvek a O2. Posun dveří do chodby A.1.15. Požadavek na signalizaci z odběrového sálu na vyšetřovnu lékaře A.1.26.	ZDR, ARS, VZT, RTCH, ESI, ESL, MAR, MPL, KOO
1.2.	A.1.29, 30	Zrušení příčky k A.1.30 – změna vybavení, sestava zásuvek u stolu, zásuvka 400V (alternativní použití pro šokový zmrazovač plasmy), dveře do místnosti min. š. 1000 mm pro zásobování.	ZDR, ARS, VZT, RTCH, ESI, ESL, KOO
1.3.	A.1.31	Doplnit monitorování vlhkosti místnosti	MAR

1.4.	A.1.33	Přesun skladu A.1.30 pro odběrový sál, vybavení z A.1.30 do nové místnosti, která by se vytvořila z části DMZ (dveře z chodby š. 1000 mm, otevírání dovnitř k výklenku), MT, MV. Posun vybavení a zásuvek v DMZ (A.1.33).	ZDR, ARS, VZT, RTCH, ESI, ESL, MAR, KOO
1.5.	A.1.38	Interní ambulance – přesunuto vybavení z A.1.47.	ZDR, ESI?, ESL?
1.6.	A.1.39	Diabetologie – Sestra – nové vybavení.	ZDR, ESI?, ESL?
1.7.	A.1.40	Diabetologie – Lékař – upravené vybavení.	ZDR, ESI?, ESL?
1.8.	A.1.44	Dietologická poradna – upravené vybavení.	ZDR, ESI?, ESL?
1.9.	A.1.47	Metabolická ambulance přesunuta z A.1.51.	ZDR, ESI?, ESL?
1.10.	A.1.51	Endokrinologie – Sestra – upravené vybavení – přesunuto z místnosti A.1.39 – zrušit stůl, otočit lůžko ke stěně, zrušit vyšetřovací svítidlo a negatoskop. Mezi A.1.51 a 52 jsou požadovány nové dveře 900x2100 – posun sestavy zásuvek vč. O2.	ZDR, ARS, ESI, ESL, MPL
1.11.	A.1.52	Endokrinologie – Lékař – nové vybavení – přesunuto z místnosti A.1.38 – např. V494 Přístroj ultrazvukový diagnostický – endokrinologie, zrušit stůl – sestavy zásuvek zachovat, zrušit vyšetřovací svítidlo a negatoskop.	ZDR, ARS,
<b>2.NP</b>			
2.1.	A.2.17	Doplnit pracovní místo s PC + tiskárna na RFID – pojízdný stůl	ZDR, ESI, ESL
2.2.	A.2.18	Změna názvu místnosti, úprava specifikace vybavení.	ZDR, ARS
2.3.	A.2.19, 20	Změn názvu místností. Přesun příčky a změna kompletního vybavení vč. vývodů všech profesí – obrazová příloha. Přesun příčky do A.2.19 až za vstupní dveře, vstupní dveře z chodby opačný směr otevírání, rozdělení prostor pro morfologickou laboratoř (zvětšená A.2.20) a koagulační laboratoř (zmenšená A.2.19), možnost instalace stávající hematologické linky (KO + barvení + dig. Morfologie) podél stěny vlevo – posun přívodu vody, odpadu i v podlaze. Přesun stanice potrubní pošty na druhou stranu dveří. Nové vybavení A.2.19 – 3x centrifuga + zásuvky.	ZDR, ARS, ZTI, VZT, RTCH, ESI, ESL, POS, KOO
2.4.	A.2.22	Posuvné dveře vnější více k prostředku místnosti, možnost umístění dalšího policového regálu nebo generátoru dusíku pro LC-MS (nebo do A.2.23). Generátor dusíku – hlučnost, tepelný výdej, využití stlačeného vzduchu, rozvod do A.2.26.	ZDR, ARS, VZT, RTCH, ESI, MPL, KOO
2.5.	A.2.23	Změna tabulky vybavení a zařízení.	ZDR
2.6.	A.2.24	Posun dveří, linky L123 o 500 mm k A.2.27, prohloubení prostoru za dveřmi A.2.26,	ZDR, ARS, ZTI, ESI, ESL

		umístění pojízdného laboratorního stolu pro LC-MS s vestavěnou protihlukovou skříň (hloubka stolu 1000 mm) - rozšíření dveří pro průchod stolu. Změna tabulky vybavení a zařízení.	
2.7.	A.2.25	Zrušení 2x horních skříňek u okna nad linkou + změna tabulky vybavení a zařízení.	ZDR
2.8.	A.2.26	Linka L124 z levé strany ukončení skříňkou s dřezem s odkládací plochou, náhrada za pracovní stůl. Rozdělit na dvě místnosti prosklenou příčkou – malá místnost pro LC-MS (zvukově a teplotně oddělený prostor) – chlazení 17 000 Btu/hod, i v letním období 20st. C, dusík z kompresoru, bomba argonu. Nová místnost – vybavení a laboratorní stoly dle dodavatele LC-MS, umístění rotační pumpy – argon, dusík, odtah par z LC-MS mimo objekt.	ZDR, ARS, ZTI, VZT, RTCH, ESI, ESL, MPL, KOO
2.9.	A.2.27	Posun stolů – posun podlahové krabice. Změna dveří do A.2.28. Posun lednice. Změna vybavení + IT.	ZDR, ARS, ESI, ESL
2.10.	A.2.31	Změna vybavení – nová pracovní linka.	ZDR, ESI, ESL
2.11.	A.2.34	Komorová lednice – obrácené otevírání dveří (L/P) do předkomory (do místnosti A.2.35).	ARS
2.12.	A.2.36	Změna názvu místnosti. Zrušit chlazenou vestavbu – nahradit Laboratoří PCR amplifikace – nové vybavení a požadavky – odtah z místnosti mimo objekt (podtlak), možnost předkomory nebo digestoř s odtahem vně budovy (nepřípustné napojení na cirkulaci v budově).	ZDR, ARS, VZT, RTCH, ESI, ESL, KOO
2.13.	A.2.42	Změna názvu místnosti. Přesun Maldi místo malého stolu – i v letním období max. 20st. C.	ZDR, VZT, RTCH, ESI, KOO
2.14.	A.2.43	Změna názvu místnosti. Zrušit laminární box – zachovat kahan, místo pevného přívodu zásuvky na stěně, pracovní stoly po celé stěně do L, doplnit do rohu police na stěnu. Posuvné dveře do místnosti A.2.44 (z hyg. důvodů pravděpodobně nerealizovatelné).	ZDR, ESI, ESL
2.15.	A.2.44	Zrušit laminární box – místo něj stůl, police na stěně bez oken, pod stolem místo lednic termostaty z místnosti A.2.47 a 48, malý termostat na stůl	ZDR, ESI, ESL
2.16.	A.2.45	Zrušit horní skříňky kromě dřezu	ZDR
2.17.	A.2.46 a 47	Změna názvu místností. Zrušit prostřední polopříčku, místo příčky oboustranný laboratorní stůl vč. medi rampy	ZDR, ARS, ESI, ESL, PLN

		(zásuvky, plyn) – nová lednice, nový atyp stůl do rohu	
2.18.	A.2.50	Změna názvu místností. Rozdělení příčkou na 2 místnosti (laboratoř PCR izolace – A.2.50b; laboratoř PCR příprava – A.2.50a); z místnosti A.2.50b přetlak (vzduch mimo místnost). Rohová místnost v přetlaku (izolátor, PCR box, pracovní stůl podél příčky). Místnost předtím (místo linky laminární box a umyvadlo).	ZDR, ARS, VZT, RTCH, ESI, ESL, KOO
2.19.	A.2.51	Změna názvu místnosti. Místo lam boxu analyzátor, na druhé stěně pouze pracovní stoly.	ZDR, ZTI, ESI, ESL
<b>3.NP</b>			
3.1.	A.3.27	Úpravna vody, centrální míchání – všechny zásuvky na DA (obvody DO), změna polohy dvou pevných přívodů (DO), úprava rozvaděče R3Bv, změna polohy dvojjzásuvky SS – výška všech zásuvek 2100 mm v celé místnosti. Centrální míchání = 2x zásuvka 230V (DO) / 16A s char. D / chránič 30mA (dva okruhy) + 1x 400V (DO) / 16A s char. D / chránič 30mA. Vývod permeátu v jiném místě.	ZDR, ESI, ESL, VOD, KOO
3.2.	N105, V309, V417, V485, V496, Z301, Z302, Z304	Změna specifikace položek	ZDR
3.3.	Z303	Zrušen systém horké desinfekce Z303 – zrušen přívod 22kW (MDO)	ZDR, ESI
3.4.	Z311, Z312	Opravit přepis DO bez ZIS, všechny vývody medií z nerezů nebo plastu.	ZDR
<b>4.NP</b>			
4.1.	A.4.08	Přidat 8x kartotéka N404, v rámci interiéru zrušit 12 skříněk.	ZDR, ARS (INT)
4.2.	A.4.17	Požadavek na doplnění vyvolávacího systému s výstupem A.4.20.	ESL
4.3.	A.4.46	Posun Administrativy místo prostoru skladu A.4.45, který by se přesunul do části A.4.43	ZDR, ARS, ZTI, VZT, RTCH, ESI, ESL, KOO
4.4.	A.4.43	Rozšíření místnosti o část administrativy, zvětšení čisté vestavby – umístění denní skladové zásoby (nebude docházet ke křížení provozu čistého skladu a administrace)	ZDR, ARS, ZTI, VZT, RTCH, ESI, ESL, KOO

Legenda zkratk profesí:

ARS Architektonicko-stavební část  
STAT Stavebně konstrukční řešení  
PBŘ Požárně bezpečnostní řešení

ZTI	Zdravotně technické instalace VOD – Vodovod KAN – Kanalizace
RTCH	Vytápění, chlazení
VZT	Vzduchotechnika
MAR	Měření a regulace
ESI	Elektro – silnoproudé rozvody
EPS	Elektrická požární signalizace
ESL	Elektro – slaboproudé rozvody
MPL	Medicínální plyny
PLN	Technické plyny
ZDR	Zdravotnická technologie
POS	Potrubní pošta
KOO	Koordinace



# ZMĚNOVÝ LIST

Koordinace změn vyvolaných ZDR

003

Stavba:	„Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.“		
Objekt:	Pavilon A		
Předkládá:	KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz	Datum:	25.01.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy listů

## 1 Technický popis změny:

### 1.1 Popis původního řešení:

Nebylo předmětem díla

### 1.2 Popis nového řešení:

Koordinace vypracovaného architektonicko stavebního řešení s dopracovanou dokumentací TZB zpracované generálním dodavatelem stavby.

## 2 Zdůvodnění změny:

Koordináční práce, vyvolané dodatečnými požadavky v rámci revize ZDR, včetně řešení projekčních záležitostí zpracovávaných třetími osobami, kdy dopracování TZB bylo objednáno u generálního dodavatele stavby a jeho dodavatelů TZB.

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
---	---	-----------------------------

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/> ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/> NE
-------------------------------	---	--

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	100 750,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>100 750,00 Kč</b>	<b>bez DPH</b>

## 6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
KANIA a.s.				Oblastní nemocnice Jičín	Královohradecký kraj

objednatel: **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
zhotovitel: **KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz**  
akce: **„Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.“**

Druh práce **Koordinace změn nad rámec AD**  
faktura č.

č.	Předmět činnosti	Hodinová sazba	Počet hodin	Cena
1.	Koordináční práce-vyvolané dodatečnými požadavky ONJI (provozovatel), včetně řešení projekčních záležitostí zpracovávaných třetími osobami(projektanti dodavatele stavby)	403	250	100750
4.				
			<b>CELKEM</b>	<b>100750</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

Úprava areálové komunikace

004

Stavba:	„Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.“		
Objekt:	IO 02 - komunikace, zpevněné plochy, chodníky		
Předkládá:	KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz	Datum:	25.01.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

## 1 Technický popis změny:

### 1.1 Popis původního řešení:

Nebylo předmětem díla

### 1.2 Popis nového řešení:

Zvýšení podjezdné výšky mezi areálovou komunikací a spojovacím krčkem.

## 2 Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku ONJ na zvýšení podjezdných výšek v areálu v návaznosti na zásobování byl požadavek na snížení nivelety komunikace pod nově provedeným spojovacím krčkem, včetně navazujících úkonů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANO	<input type="checkbox"/>	NE
---	-------------------------------------	-----	--------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	116 250,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>116 250,00 Kč</b>	bez DPH

## 6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				Oblastní nemocnice Jičín	Královohradecký kraj

objednatel: **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
zhotovitel: **KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz**  
akce: **„Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.“**

Druh práce **Úpravy areálových komunikací**  
faktura č.

č.	Předmět činnosti	Hodinová sazba	Počet hodin	Cena
1.	Koordinační práce-podklady pro projednání na úřadech, komunikace s úřady, inženýrská činnost	750	5	3750
2.	Dopravní specialista-změna nivelety komunikace z důvodu požadavku provozovatele nemocnice na zvýšení podjezdové výšky pod krčkem, změna nivelety, půdorysná úprava z důvodu jinak osazených obrub v minulosti, dopojení silničního žlabu	750	110	82500
3.	Rozpočty a VV	750	40	30000
			<b>CELKEM</b>	<b>116250</b>

