

centrální sterilizace (myčky a sterilizátory), oddělení klinické biochemie a onkologie. V projektové dokumentaci však kapacitně nebyl řešen odběr upravené vody pro potřeby zvlhčovačů vzduchotechniky. Změna dle tohoto dodatku blíže specifikovaná v příloze č. 1 (Změnový list) řeší dodatečné navýšení výkonu RO stanice dodávané úpravny vody, a to pro zvýšení výkonu z 600l/hod na cca 1.000 – 1.100 l/hod tak, aby upravená voda kapacitně pokryla potřeby odběrů upravené vody pro zvlhčovače vzduchotechniky. Předmětem této změny je také rozšíření dopravního celonerezového čerpadla s frekvenčním měničem.

Dochází tak k navýšení smluvní ceny a prodloužení termínu plnění o 2 týdny.

3. Změna podle tohoto článku činí celkem:

Vícepráce (cenový nárůst):

76 610,- Kč bez DPH.

Celková kupní cena se tedy navyšuje o částku 76 610,- Kč bez DPH. Celková smluvní kupní cena po uzavření tohoto dodatku tak činí 851 470,- Kč bez DPH.

4. Shora specifikovanou změnou je dodržena podmínka dle ust. §222 odst. 9 ZZVZ, neboť cenový nárůst související se změnami podle předchozích odstavců nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek III. původní kupní smlouvy „Kupní cena zboží“ se v odstavci 3.1 mění následovně:

Celková kupní cena zboží činí 851 470,- Kč bez 21% DPH (slovy: osm set padesát jeden tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých), DPH činí 178 808, 70 Kč (slovy: sto sedmdesát osm tisíc osm set osm korun českých sedmdesát haléřů, tj. 1 030 278, 70 Kč (slovy: jeden milion třicet tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých sedmdesát haléřů).

2. Článek II. původní kupní smlouvy „Podmínky a termín dodání“ se v odst. 2.1 mění následovně:

Prodávající se zavazuje předat zboží Kupujícímu do 12 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění od Kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Dodatek je, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Cenová nabídka s položkovým rozpočtem

Příloha č. 3 – Změny závazků ze smlouvy

Za kupujícího:



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za prodávajícího:



Miroslav Šustr

jednatel AQUAL s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 1**Navýšení výkonu RO stanice s příslušenstvím pro potřebu vzduchotechniky**

Název veřejné zakázky:	Úpravna vody pro laboratoře a sterilizátory Oblastní nemocnice Jičín II			
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii			
Objekt:	Pavilon A			
Předkládá:	Miroslav Šustr	Datum:	11.04.2024	

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny (cenová nabídka)	1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Původní specifikace úpravny vody, jenž je součástí projektové dokumentace, byla od počátku výkonnostně navržena pouze pro odběry vody na oddělení centrální sterilizace (myčky a sterilizátory), oddělení klinické biochemie a onkologie.

V projektové dokumentaci však kapacitně nebyl řešen odběr upravené vody pro potřeby zvlhčovačů vzduchotechniky.

1.2 Popis nového řešení:

Tento změnový list řeší dodatečně navýšení výkonu RO stanice dodávané úpravny vody, a to pro zvýšení výkonu z 600 l/hod na cca 1.000-1.100 l/hod tak, aby upravená voda kapacitně pokryla potřeby odběrů upravené vody pro zvlhčovače vzduchotechniky. Předmětem změnového listu je také rozšíření dopravního celonerezového čerpadla s frekvenčním měničem.

2 Zdůvodnění změny:

Navýšení výkonu úpravny vody je nyní dodatečně řešeno z důvodu toho, že projektová dokumentace řešila od počátku kapacitně (výkonnostně) úpravnu vody pouze pro potřeby centrální sterilizace, laboratoří a onkologie, avšak již nikoliv pro potřeby odběrů upravené vody pro zvlhčovače vzduchotechniky

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	--	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
-------------------------------	---	--	--	----

Prodloužení lhůty o 2 týdny.

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	76 610,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		76 610,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za dodavatele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Miroslav Šustr AQUAL s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera ERV s.r.o.	Ing. Ondřej Fabián KANIA a.s.	Ing. Josef Kubiček Oblastní nemocnice Jičín	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

Dodavatel:

**AQUAL s.r.o.**
Česká 384
664 31 ČeskáIČ: 25538365
DIČ: CZ25538365

www.aqual.cz

Odběratel: IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546**Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové

Tel.:

Nabídka č.: **24NA00169**
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 10.04.2024
Platno do: 30.04.2024

Konečný příjemce:

Oblastní nemocnice Jičín a.s., Laboratoře a onkologie
Ing. Miroslav Michl, Bolzanova 512
506 01 Jičín 1

Dobrý den pane inženýre, dle dohody posíláme položkový rozpis úpravy RO stanice s příslušenstvím na zvýšení výkonu pro potřebu vzduchotechniky. Výkon je navýšen o cca 400-500 l/hod.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Navýšení výkonu RO4040, tl.obal, osazení	2 ks	17 080,00		34 160,00	21%	7 173,60	41 333,60
ZB00040244:Čerpadlo Grundfos CMBE 3-62 s frekvenčním měničem a EN	1 ks	34 400,00		34 400,00	21%	7 224,00	41 624,00
Instalační materiál	1 ks	2 450,00		2 450,00	21%	514,50	2 964,50
Práce u zákazníka, úprava stanice	8 hod	700,00		5 600,00	21%	1 176,00	6 776,00
Součet položek				76 610,00		16 088,10	92 698,10
CELKEM K ÚHRADĚ							92 698,10

Vystavil: Miroslav Šustr
info@aqual.cz

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Úpravna vody pro laboratoře a sterilizátory Oblastní nemocnice Jičín II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	774 860,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	774 860,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 76 610,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 76 610,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	774 860,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		774 860,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 76 610,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		76 610,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	9,89 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 76 610,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	76 610,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	774 860,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	851 470,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	851 470,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Ing. Miroslav Michl**